Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		23	**11.04.2017г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области	**30498165**		**30 498 165**					**3 659 780**	**34 157 945**
Минус аванс 3%			**2 241 000**					**268 920**	**2 509 920**
К оплате:			**28 257 165**					**3 390 860**	**31 648 025**

Заказчик: **Тех надзор:** **Подрядчик:**

"SANA-2001" Версия 26-2.29 от 11.03.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 23 от 11.04.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.
по объекту: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство водонапорной башни								
		Раздел 3 Металлоконструкции								
18	2-1-204	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры), поставляемые целиком, круглого сечения, масса изделий свыше 3 т / *т*	4,719	134900		636593				
		Скважины (2шт)								
		Раздел 1 Буровые работы								
1	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; / *м*	4	2070,4	1712,28	8282	6849	2694	1,9245	8
				329,81	317,66	1319	1271	104	1,30065	5

2	Е4-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5;	16	27149,89	22394,26	434398	358308	119544	24,9	398
		м		4458,38	2725,77	71334	43612	104	9,58365	153
3	Е4-9-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	164	19989,19	16422,46	3278227	2693283	898574	18,26	2995
		м		3269,48	1998,89	536195	327818	104	7,02801	1153
4	Е4-9-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	12	1525,84	1255,67	18310	15068	5925	1,4113	17
		м		241,86	232,95	2902	2795	104	0,95381	11
5	Е4-9-5	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 5 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	4	3289,61	2707,46	13158	10830	4025	3,025	12
		м		527,18	440,2	2109	1761	104	1,73294	7
6	Е4-9-5	Разбуривание цементной пробки т.ч. п.3.4: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	10	3289,61	2707,46	32896	27075	10061	3,025	30
		м		527,18	440,2	5272	4402	104	1,73294	17
7	1-6-39	Долота трехшарошечные (ГОСТ 26672-75*), тип Ш244,5С-ГНУ-1	27,656	77300		2137809				
		шт								
8	99-2-15(пл)пр	Долота трехшарошечные д=395 мм	2,5908	130976		339333				
		шт								

Раздел 2 Крепление скважин

9	Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.52: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10	724,06	564,76	7241	5648	2410	0,9012	9
		м		159,3	72,37	1593	724	104	0,2628	3
10	Е4-46-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении т.ч. п.3.50: ктрр1=0,9; ктрм1=0,9; кзпр1=0,9; кэкс1=0,9; кзпм1=0,9;	80	543,05	423,57	43444	33886	14456	0,6759	54
		м		119,48	54,28	9558	4342	104	0,1971	16
11	8-6-312	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 377х11 мм	10	7430		74300				
		м								
12	8-6-305	Трубы обсадные из стали группы Д (Б) с короткой треугольной резьбой (ГОСТ 632-80*), 168х10,6 мм	80	2450		196000				
		м								
13	Е4-54-2	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 100 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	1	113483,44	87158,44	113483	87158	43245	147	147
		шт		26325	15257,19	26325	15257	104	53,94	54
14	1-1-1014	Портландцемент тампонажный бездобавочный	1,7	12300		20910				
		т								
15	1-6-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	3,89	6450		25091				
		т								

Внеплощадочные сети электроснабжения

Раздел 1 Электрооборудование

1 Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
	подстанция		495	454,41	495	454	105	1,81	2
2 75-4-30	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	307213		307213				
	шт								
3 75-3-2	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	149186		149186				
	шт								
4 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
	шт		158	2,3	158	2	95	0,013	–
5 18-1-1061	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 TX RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	1	4167		4167				
	шт								
6 Ц10-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1	10499,71	–	10500	–	9450	32	32
	шт		10499,71	–	10500	–	90	–	–
7 99-2-54(пл)	Модем "МУР 1001"	1	12005		12005				

		шт								
8	Ц8-317-4	Реле сигнальное	1	3104,1	34,1	3104	34	1612	10	10
		шт								
				1688	9	1688	9	95	0,053	–
9	80-5-85(пл)	Фотореле ФР-2	1	1548		1548				
		шт								

Раздел 2 ВЛЗ-6 кВ

2.1 Опора концевая Кр10-1,2 с РЛНД

10	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3225	5,98	12
		опора								
				985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
11	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	19600		78400				
		шт								
12	99-1-12(пл)	Траверса ТМ73	2	1468		2936				
		шт								
13	99-1-14(пл)	Траверса TMs60a	2	1011		2022				
		шт								
14	99-1-14(пл)	Накладка ОГ52	2	489		978				
		шт								
15	99-33-1(пл)	Хомут Х1	4	375		1500				
		шт								
16	99-33-22(пл)	Крепление У1	2	1354		2708				
		шт								
17	99-10-2(пл)	Проводник ЗП21	4	277		1108				
		м								
18	1-1-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х200 мм	2	46,22		92				
		шт								
19	99-22-3(пл)	Зажим SL37/2	10	216		2160				
		шт								
20	99-3-2(пл)	Кожух SP15	10	94		940				
		шт								
21	99-4-4(пл)	Изолятор SDI37	8	2091		16728				

		шт								
22	99-5-8(пл)	Вязка спиральная SO115.9585	1,7	3611		6139				
		комплект 6 шт								
23	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157		942				
		шт								
24	99-3-3(пл)	Изолятор SDI90150	6	2478		14868				
		шт								
25	99-5-88(пл)	Зажим SO255	6	2345		14070				
		шт								
26	Е33-116-4	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		комплект		1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
27	80-5-45(пл)	РЛНД-1-10/400	2	13049		26098				
		шт								
28	99-2-52(пл)	Привод ПРН3	2	1305		2610				
		шт								
29	99-1-16(пл)	Кронштейн КМ1	2	489		978				
		шт								
30	1-1-2104	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М12х16х200 мм	66	46,22		3051				
		шт								
31	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	12	318		3816				
		шт								
32	99-1-17(пл)	Кронштейн РА1	2	1305		2610				
		шт								
33	99-1-8(пл)	Кронштейн РА2	2	1305		2610				
		шт								
34	99-1-19(пл)	Вал привода РА3	6	1957		11742				
		шт								
35	99-5-55(пл)	Кронштейн РА5	2	424		848				
		шт								
36	99-1-7(пл)	Хомут Х7, Х8	8	375		3000				
		шт								
37	99-1-11(пл)	Проводник ЗП1	9	277		2493				

			м							
	2.2 ОПН									
38	99-1-1(пл)	Траверса ТМ96и	шт	2	1468		2936			
39	16-9-4	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение свыше 400 мм2К=2,000;	т	0,00104	418000		435			
40	99-1-11(пл)	Хомут Х62и	шт	2	816		1632			
41	99-1-11(пл)	Упор УП50	шт	2	489		978			
42	99-88-8(пл)	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт	6	6390		38340			
43	99-3-33(пл)	Наконечник SAL2.27	шт	12	699		8388			
44	99-2-22(пл)	Лента СОТ37	м	20,4	120		2448			
45	99-5-55(пл)	Скрепа СОТ36	шт	12	27		324			
	2.8 Комплект для подключения переносного заземления									
46	99-5-8(пл)	ST208	комплект	3	3388		10164			
	Раздел 3 Воздушная линия ВЛ-6кВ									
47	30-14-3	Плиты П-3и	м3	0,15	18200		2730			
	3.1 Промежуточная опора П10-1									
48	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	3	1534,11	878,23	4602	2635	2371	3,06	9
					506,25	246,42	1519	739	105	1,03	3
49	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105		3	19600		58800			

50	30-14-3	Плиты П-3и	шт	0,15	18200		2730			
51	99-3-1(пл)	Траверса ТМ1	м3	3	2936		8808			
52	99-2-4(пл)	Хомут Х1	шт	3	375		1125			
53	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	шт	9	567		5103			
54	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт	9	13		117			
55	18-4-1415	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	9	301		2709			
56	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт	3	154		462			
	3.2 Опора угловая УА10-1									
57	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	опора	4	4836,53	3187,28	19346	12749	9889	9	36
					1476	878,4	5904	3514	105	3,63	15
58	30-19-104	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	шт	12	19600		235200			
59	30-14-3	Плиты П-3и	м3	0,6	18200		10920			
60	99-1-14(пл)	Траверса ТМ6	шт	4	2447		9788			
61	99-1-14(пл)	Накладка ОГ2,5	шт	12	391		4692			
62	99-33-1(пл)	Хомут Х1	шт	4	375		1500			
63	1-1-2104	Анкерный болт	шт	4	46,22		185			

64	99-33-22(пл)	Крепление У1	8	1354	10832					
		шт								
65	99-22-15(пл)	Стяжка Г1	12	1272	15264					
		шт								
66	99-10-2(пл)	Проводник ЗП21	8	277	2216					
		м								
67	18-4-341	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20	8	567	4536					
		шт								
68	18-4-1332	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	13	104					
		шт								
69	18-4-1415	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	8	301	2408					
		шт								
70	18-4-1997	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	12	154	1848					
		шт								
71	18-4-2000	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	132	1584					
		шт								
72	18-4-1171	Подвески(прим.)	24	1194	28656					
		шт								
73	18-4-1629	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	8	142	1136					
		шт								
74	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	4	157	628					
		шт								
75	18-4-1369	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4	142	568					
		шт								
	Раздел 4 Проводниковые изделия									
76	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	0,147	25922,88	17030,88	3811	2504	1814	43,7	6
		км линии		7650	4099,68	1125	603	105	15,13	2

77 16-7-29	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80К=1,030; *т*	0,10803	196244		21200				
78 16-7-910	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005К=1,030; *км*	0,0618	82830		5119				
Раздел 5 Заземление опор									
79 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм *шт*	9	247,7 / 111	20,7 / 1,6	2229 / 999	186 / 14	962 / 95	0,7 / 0,009	6 / –
80 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 *м*	40	61,9 / 23	3,3 / 0,4	2476 / 920	132 / 16	889 / 95	0,14 / 0,002	6 / –
81 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	2,8	218,93 / 218,93	– / –	613 / 613	– / –	693 / 113	1,54 / –	4 / –
82 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,8	134,1 / 134,1	– / –	375 / 375	– / –	424 / 113	0,972 / –	3 / –
Раздел 6 Заземление КТПН									
83 Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм *шт*	12	247,7 / 111	20,7 / 1,6	2972 / 1332	248 / 19	1283 / 95	0,7 / 0,009	8 / –
84 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм *м*	55	51,7	2,8	2844	154	1454	0,16	9

			27,5	0,3	1513	17	95	0,002	–
85 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	3,8	218,93	–	832	–	940	1,54	6
	м3 грунта								
			218,93	–	832	–	113	–	–
86 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3,8	134,1	–	510	–	576	0,972	4
	м3 грунта								
			134,1	–	510	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**8632035**	**3262938**			3840
					689833	**408640**			1447
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4195222				
	оборудования, тенге				484045				
	Накладные расходы, тенге				1140754				
	- заработная плата, тенге				171113				
	- трудоемкость, чел-ч				570				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				557325				
	Всего				**10330114**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				244183				
	- сметная заработная плата, тенге				34430				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				195				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				208868				
	- сметная заработная плата, тенге				96079				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				585				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				100903				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				40361				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10924429**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**29900162**				
	- материалы, тенге				11482323				

- оборудование, тенге	**1324831**
- сметная заработная плата, тенге	**4218700**
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6637
Налог (2 %)	598003
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**30498165**
НДС (12 %)	3659780
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34157945**

Заказчик

Тех. надзор

Подрядчик