Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Типовая межведомственная форма №КС-5
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.94г.№72

Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		23	**11.04.2017г.**						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС),тенге					Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	по монтажу оборудования					
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области	**64652630**		**24 215 179**					**2 905 821**	**27 121 000**

Заказчик:

Тех надзор:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Ескельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект"

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

Договор № 23 от 11.04.2017г.

Акт
приемки выполненных работ за июль 2017г.
по объекту: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Жендык Ескельдинского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутрипоселковая водопроводная сеть								
		Раздел 1 Внутрипоселковая водопроводная сеть. Трубопроводы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5097	27,84	26,18	141900	133439	43804	0,0115	59
		м3 грунта		1,66	7,2	8461	36698	97	0,025	127
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	157	262,72	–	41247	–	46609	1,848	290
		м3 грунта		262,72	–	41247	–	113	–	–
3	Е1-12-14	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1324,22	27,84	26,18	36866	34668	11380	0,0115	15
		м3 грунта		1,66	7,2	2198	9534	97	0,025	33
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1324,22	21,55	4,52	28537	5985	21874	0,108	143
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	22551	–	97	–	–

5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1418,9	134,1	–	190274	–	215010	0,972	1379
		м3 грунта								
				134,1	–	190274	–	113	–	–
6	Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	1986,33	3,35	3,35	6654	6654	2235	–	–
		м3 грунта								
				–	1,16	–	2304	97	0,0038	8
7	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1986,33	18,22	18,22	36191	36191	12196	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	12573	97	0,02069	41
8	Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	525,5	6,01	6,01	3158	3158	1060	–	–
		м3 грунта								
				–	2,08	–	1093	97	0,00681	4
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	3,377	58881,69	25695,31	198843	86773	175114	194	655
		км трубопровода								
				33075	6813,45	111694	23009	130	26,38	89
10	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	3410,77	382		1302914				
		м								
12	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,086	47611,09	17877,09	4095	1537	3845	173	15
		км трубопровода								
				29700	4698,68	2554	404	130	18,1	2
13	8-4-883	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-50х2,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	86,86	85		7383				
		м								
15	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием	0,04	70153,47	10674,97	2806	427	2748	270	11
		км трубопровода								
				48825	4032	1953	161	130	19,69	1
16	8-6-82	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	40,16	670		26907				

		м							
17 Е22-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,04	221454,23	30337,38	8858	1213	2444	204,8	8
	км трубопровода		35550	11459,25	1422	458	130	55,97	2
Раздел 2 Колодцы железобетонные внутрипоселковой сети									
24 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1442	23,36	22,08	33685	31839	9568	0,00888	13
	м3 грунта		1,28	5,56	1846	8018	97	0,0193	28
25 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	42,7	262,72	–	11218	–	12676	1,848	79
	м3 грунта		262,72	–	11218	–	113	–	–
26 Е1-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	415,83	3,35	3,35	1393	1393	468	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	482	97	0,0038	2
27 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	415,83	21,55	4,52	8961	1880	6870	0,108	45
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	7082	–	97	–	–
28 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	178,2	134,1	–	23897	–	27004	0,972	173
	м3 грунта		134,1	–	23897	–	113	–	–
29 Е1-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	891,92	6,01	6,01	5360	5360	1799	–	–
	м3 грунта		–	2,08	–	1855	97	0,00681	6
30 Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	4455	1,41	1,41	6282	6282	1297	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,3	–	1337	97	0,00099	4
31 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=2000мм из сборного железобетона в сухих грунтах	21,65	26046,48	1879,87	563906	40699	55557	8,86	192

	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	31079	11657	130	2,061	45
32 Е22-41-1	Устройство круглых колодцев д=1500мм из сборного железобетона в сухих грунтах	23,07	25023,12	1879,87	577283	43369	59201	8,86	204
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	33117	12422	130	2,061	48
33 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	24	13400		321600				
	комплект								
37 2-1-267	Стоимость стремянок	0,40992	133700		54806				
	т								
38 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,9102	93997,62	304,24	85557	277	31719	198	180
	т		33075	114,75	30105	104	105	0,56	1
Раздел 3 Арматура, фитинги									
39 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	6	300,56	225,63	1803	1354	1002	0,414	2
	шт		69,53	58,98	417	354	130	0,226	1
40 8-4-2711	Колена DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	835		2505				
	шт								
41 8-6-2532	Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	3	9606		28818				
	шт								
42 Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,87	36,99	162683	333	3528	1,82	16
	шт		288	13,5	2592	122	130	0,07	1
43 Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	5	411,46	17,71	2057	89	1551	1,4	7
	задвижка или клапан		231,75	6,75	1159	34	130	0,03	–
44 9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	5	11628		58140				
	шт								
45 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,42804	247994,13	49389,75	106151	21141	45313	312,7	134
	т фасонных частей		62775	18657	26870	7986	130	91,12	39
46 8-10-2986	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	1	42220		42220				
	шт								

47	8-10-3252	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *шт*	13	30098		391274				
48	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов *шт*	68	300,56	225,63	20438	15343	11361	0,414	28
				69,53	58,98	4728	4011	130	0,226	15
49	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	66	384		25344				
50	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	2	202		404				
51	8-4-2257	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	2	112		224				
52	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	66	271		17886				
53	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	67	384		25728				
54	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	3	202		606				
55	Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз *м2*	6,42	36,09	0,09	232	1	25	0,0218	–
				4,39	0,05	28	–	90	0,0002	–
56	Е13-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 *м2*	6,42	16,92	0,02	109	–	24	0,0213	–
				4,14	–	27	–	90	–	–

Насосные станции над скважинами (2шт)

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	52	23,36	22,08	1215	1148	345	0,00888	–

			1,28	5,56	67	289	97	0,0193	1
2	Е1-145-5								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	16	19,4	–	310	–	301	0,123	2
	м2 спланированной площади		19,4	–	310	–	97	–	–
3	Е1-27-5								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	16	3,35	3,35	54	54	18	–	–
	м3 грунта		–	1,16	–	19	97	0,0038	–
4	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16	21,55	4,52	345	72	264	0,108	2
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	272	–	97	–	–
5	Е1-35-2								
	Устройство насыпей из грунта 2 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	36	12,61	12,61	454	454	153	–	–
	м3 грунта		–	4,38	–	158	97	0,0143	1
6	Е8-5-1								
	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	4,08	2780,82	274,19	11346	1119	5286	6,93	28
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	4058	422	118	0,5	2
7	Е1-137-1								
	Полив водой грунта оснований	12,6	6,11	–	77	–	74	0,061	1
	м2 уплотненной площади основания		6,01	–	76	–	97	–	–
8	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	12,6	21,55	4,52	272	57	209	0,108	1
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	215	–	97	–	–
	Раздел 2 Устройство насосных станций								
9	Е8-3-2								
	Устройство щебеночного основания под фундаменты	11	2530,27	100,89	27833	1110	2103	0,85	9
	м3 основания		123,75	38,25	1361	421	118	0,18	2
10	Е6-1-15								
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских	7,24	4961,63	100,65	35922	729	1401	0,97	7
	м3		146,25	38,03	1059	275	105	0,1857	1
11	Е22-41-1								
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,26	26046,48	1879,87	137004	9888	13498	8,86	47
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	7551	2832	130	2,061	11

12 30-1-5	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В10 (М-150)	0,6	4452		2671				
	м3								
13 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	44,88	245,44	3,82	11015	171	2054	0,212	10
	м2 поверхности		37,35	1,44	1676	65	118	0,007	–
14 11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	13400		26800				
	комплект								
15 Е6-11-7	Установка соединительных элементов	0,13152	93997,62	304,24	12363	40	4583	198	26
	т		33075	114,75	4350	15	105	0,56	–
16 Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	2	4933,21	66,01	9866	132	464	1,35	3
	м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–
17 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0024	386417,13	1984,82	927	5	146	270	1
	км трубопровода		45900	749,25	110	2	130	3,66	–
18 Е22-20-6									
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,001	438829,54	80944,76	439	81	103	278,5	–
	км трубопровода		48442,5	30577,5	48	31	130	149,34	–
19 1-1-774	Скобы ходовые	16,2	129		2090				
	кг								
20 Е10-5-1	Установка крышки деревянной	0,0076	22951,16	316,57	174	2	34	22,5	–
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	27	1	120	0,58	–
21 Е10-28-8	Обивка оцинкованной сталью	0,51	683,55	2,78	349	1	88	0,936	–
	м2 проемов		141,75	1,06	72	1	120	0,0051	–
22 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	0,0225	8390		189				
	м3								
23 Е6-11-7	Установка ручки	0,00024	93997,62	304,24	23	–	8	198	–
	т		33075	114,75	8	–	105	0,56	–

Общестроительные работы КПП

1	Е1-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	16,2	21,3	20,46	345	331	120	0,00584	–
		м3 грунта		0,84	6,8	14	110	97	0,0254	–
2	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	8,2	6,48	6,48	53	53	16	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	17	97	0,00806	–
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	8,2	21,55	4,52	177	37	136	0,108	1
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	140	–	97	–	–
4	Е51-3-1	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта	4,6	714,97	0,02	3289	–	3544	4,74	22
		м3 грунта		681,75	–	3136	–	113	–	–
5	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	17	19,4	–	330	–	320	0,123	2
		м2 спланированной площади		19,4	–	330	–	97	–	–
6	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,83	4159,03	66,01	3452	55	192	1,35	1
		м3		195,75	24,93	162	21	105	0,1218	–
7	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (бетон В12,5)	6,24	6246,68	353,46	38979	2206	4707	3,6	22
		м3		585	133,52	3650	833	105	0,6521	4
8	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,01516	64400		976				
		т								
9	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	5,5	152,54	4,19	839	23	387	0,382	2
		м2 поверхности		58,05	1,58	319	9	118	0,0076	–
10	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	35,88	245,44	3,82	8806	137	1643	0,212	8

	м2 поверхности									
			37,35	1,44	1340	52	118	0,007	–	
11 Е6-14-4	Устройство МС-1	1,8	9880,24	990,15	17784	1782	3816	10,4	19	
	м3		1644,75	374,04	2961	673	105	1,8268	3	
12 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,05444	64400		3506					
	т									
13 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01278	66000		843					
	т									
14 Е6-18-9	Устройство перемычек	0,4	12686,4	367,51	5075	147	984	13,1	5	
	м3		2202,75	138,83	881	56	105	0,678	–	
15 4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,03709	64400		2389					
	т									
16 4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,01568	66000		1035					
	т									
17 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,25	10606,46	241,1	13258	301	1803	8,06	10	
	м3		1282,5	91,08	1603	114	105	0,4448	1	
18 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,11627	71100		8267					
	т									
19 4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0069	72000		497					
	т									
20 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0343	41200		1413					
	т									
21 Е10-14-1	Установка стропил	0,598	23741,72	334,28	14198	200	2528	22,1	13	
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	2032	75	120	0,62	–	
22 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01343	93997,62	304,24	1262	4	468	198	3	
	т									

			33075	114,75	444	2	105	0,56	–
23 Е6-11-1	Установка анкерных болтов	0,00328	172357,31	536,06	565	2	165	289	1
	т								
			47475	202,5	156	1	105	0,99	–
24 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	24,2	963,94	8,2	23327	198	7949	1,71	41
	м2 кровли								
			272,95	3,08	6605	75	119	0,015	–
25 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,598	573,75	28,11	343	17	96	0,78	–
	м3 древесины в конструкции								
			123,75	10,58	74	6	120	0,052	–
26 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	24,2	20,49	0,91	496	22	145	0,029	1
	м2 обработанной поверхности								
			4,68	0,34	113	8	120	0,00168	–
27 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	11,83	103,08	0,99	1219	12	168	0,0694	1
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	137	4	119	0,0018	–
28 Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	11,83	148,03	4,93	1751	58	438	0,186	2
	м2 утепляемого покрытия								
			29,25	1,85	346	22	119	0,009	–
29 1-3-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Solimate BE-AN 300-50	1,775	26800		47570				
	м3								
30 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	11,83	144,25	15,94	1706	189	572	0,243	3
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	410	71	119	0,0291	–
31 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	59,15	3,51	0,14	208	8	12	0,0009	–
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	7	3	119	0,0003	–
32 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	11,819	6578,88	335,84	77756	3969	11516	4,54	54
	м3 кладки								

				699,75	126	8270	1489	118	0,61	7
33	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0137	49879,65	422,15	683	6	136	56,4	1
		т металлических изделий		8257,5	157,5	113	2	118	0,77	–

Скважины(2шт)

Раздел 2 Крепление скважин

16	Е4-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	40	281,87	233,27	11275	9331	3551	0,29	12
		м		48,6	36,74	1944	1470	104	0,146	6
17	1-6-224	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	13	14800		192400				
		шт								
18	Е4-60-1	Деглинизация скважин	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51702	57,3	115
		сутки		11272,5	13583,94	22545	27168	104	48,14	96
19	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	6	90284,54	79012,04	541707	474072	155105	57,3	344
		сутки		11272,5	13583,94	67635	81504	104	48,14	289
20	Е6-1-1	Устройство бетонной подушки	2	4159,03	66,01	8318	132	464	1,35	3
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,1218	–

Раздел 3 Оборудование скважин

21	8-6-215	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 89 мм, толщина стенки 5,0 мм	100	829		82900				
		м								
22	Ц7-247-7	Насосы артезианские с погружным электродвигателем, марка ЭЦВ	2	52956	31880	105912	63760	41513	92	184
		шт		16020	7043	32040	14086	90	41,16	82
23	80-2-5(пл)пл	Насос ЭЦВ6-25-60	2	51842		103684				
		шт								
24	Ц8-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста до 3	2	750,2	13,2	1500	26	522	2	4

		шт								
				272	2,3	544	5	95	0,013	–
25	80-2-58(пл)п	СУЗ-40	2	17782		35564				
		шт								
26	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
		задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
27	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	11628		23256				
		шт								
28	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм	2	1489,1	68,6	2978	137	940	1,98	4
		счетчик (водомер)		342	24,75	684	50	128	0,13	–
29	11-2-12	Счетчики (водомеры) холодной воды турбинные СТВ-100	2	18500		37000				
		шт								
30	Ц11-32-2	Уровнемер поплавковый с мерной лентой (типа УДУ) для подземных резервуаров	2	2456,74	76,18	4913	152	2220	7	14
		комплект		1221,75	11,25	2444	23	90	0,0657	–
31	9-5-8	Указатели уровня 12С17БК (запорные устройства вентильного типа, цапковые), Ру 3,9 МПа, с рамкой указателя уровня 12КЧ11БК и водоуказательным стеклом, N8	2	6120		12240				
		шт								
32	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием	0,04	115636,32	31953,19	4625	1278	4079	360	14
		км трубопровода		66375	12071,25	2655	483	130	58,95	2
33	8-6-86	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм	40	1082		43280				
		м								
34	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,04	337950,19	68162,54	13518	2727	3652	255,7	10
		км трубопровода		44482,5	25749	1779	1030	130	125,76	5

Всего прямые затраты	**6587800**	**1213899**	**4704**
	744540	**268723**	**1010**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4490120		
оборудования, тенге	139248		
Накладные расходы, тенге	1144644		
- заработная плата, тенге	171697		
- трудоемкость, чел-ч	572		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	455592		
Всего	**8188036**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	199610		
- сметная заработная плата, тенге	28145		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	160		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	170742		
- сметная заработная плата, тенге	78541		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	478		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	82484		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	32994		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8673866**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**23740372**		
- материалы, тенге	12289458		
- оборудование, тенге	381122		
- сметная заработная плата, тенге	3851298		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6924		
Налог (2 %)	474807		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**24215179**		
НДС (12 %)	2905821		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**27121000**		

Заказчик

Тех. надзор

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик