Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"

Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за апрель 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№40	04.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)	**34 194 853,85**	**30 531 119,51**							**3 663 734,34**	**34 194 853,85**

Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Оспанов Э.А.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

_____ **Бектемиров Е.Е.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"
СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)
ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)
ДОГОВОР: № 40 от 04 февраля 2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.04.2020	01.04.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
1	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	196,0000		1192,61	233751
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	0,652	127,792	858,61	109723
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	42,532		45401
		Итого оплата труда:					155125
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	2,0776	3505,83	7284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	2,0776	944,68	1963
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,5684	1994,19	1133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,5684	944,68	537
1. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	36,456	2992,40	109091
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	36,456	1087,90	39660
1. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	2,2932	11,48	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	3,43	1893,09	6493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	3,43	944,68	3240
		Итого эксплуатация машин:					124028

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	196	--	--
		Итого материалов:				--	--
2	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,	м3	92,6100		41068,05	3803312
3	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	768,0000		2311,89	1775528
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=851,95)	чел-ч	1,15	883,2	869,19	767669
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	260,4257		320615
		Итого оплата труда:				869,19	1088283
3. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	22,272	407,67	9080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	227,328	3290,37	747993
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	227,328	1267,10	288047
3. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	9,0624	2696,42	24436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	9,0624	1087,90	9859
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	24,0384	1893,09	45507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	24,0384	944,68	22709
		Итого эксплуатация машин:					827016
3. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	5,9904	28494,75	170695
3. 8	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,248	190,464	--	--
3. 9	21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0,248	190,464	--	--
3.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,01536	364912,36	5605
3.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,02304	197175,18	4543
		Итого материалов:					180843
4	121-041202-9902	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 объем 1шт-1,632м3	м3	391,6800		54165,42	21215512

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**27 028 102**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				877 392
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				951 044
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				366 015
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25 199 667
		Накладные расходы I уровня	Тенге				772 156
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**27 800 259**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1 178 731
		ИТОГО:	Тенге				**28 978 990**
		Сметная прибыль	Тенге				2 318 319
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**31 297 309**
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				406 865
		Итого:	Тенге				**31 704 174**
		Итого с учетом индекса инфляций 1,07	Тенге				**33 923 466**
		Итого с учетом скидки					**30 531 120**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				3663734
		ВСЕГО					**34 194 853,85**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанов Э. А.

Заведующий ГПТС _____ Сарсенов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V" _____ Тойымбетов Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель:
ТОО "S.ALEM construction"

_____ Бектемиров Е.Е.

Авторский надзор _____ Балтабаев Р.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.