Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "S.ALEM construction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
		№40	04.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)	36 780 872,69	2 308 945,39							277 073,45	2 586 018,84

Заказчик: Руководитель ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Оспанов Э.А.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "S.ALEM construction"

Бектемиров Е.Е.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "S.ALEM construction"
СТРОЙКА: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)
ОБЪЕКТ: Строительство ограждения кладбищ города Атырау (село Жанаталап)
ДОГОВОР: № 40 от 04 февраля 2020 года

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.05.2020	01.05.2020	25.05.2020

Акт приемки выполненных работ № 2

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение					
1	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	49,0		1192,61	58439
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=841,58)	чел-ч	0,652	31,948	858,61	27431
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	10,633		11349
		Итого оплата труда:					38780
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,5194	3505,83	1821
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,5194	944,68	491
1. 4	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,1421	1994,19	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,1421	944,68	134
1. 5	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	9,114	2992,40	27273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	9,114	1087,90	9915
1. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,5733	11,48	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч				
1. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	3,43	1893,09	6493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	3,43	944,68	3240
		Итого эксплуатация машин:					35877

1. 8	21-049999-9901	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	196	--	--
		Итого материалов:				--	--
3	11-070111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	192,0000		2311,89	443883
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=851,95)	чел-ч	1,15	220,8	869,19	191917
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3391	65,1103		80154
		Итого оплата труда:				869,19	272071
3. 3	31-060201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем	маш.-ч	0,029	5,568	407,67	2270
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,296	56,832	3290,37	186998
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	227,328	1267,10	288047
3. 5	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,0118	2,2656	2696,42	6109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	2,2656	1087,90	2465
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0313	6,0096	1893,09	11377
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0313	6,0096	944,68	5677
		Итого эксплуатация машин:					206754
3. 7	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0078	1,4976	28494,75	42674
3. 8	21-041202-0200	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0,248	47,616	--	--
3. 9	21-049999-9914	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря СТ РК 937-92	шт.	0,248	47,616	--	--
3.10	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00002	0,0038	364912,36	1387
3.11	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00003	0,0057	197175,18	1124
		Итого материалов:					45184
5	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4м. Кладка	м3 кладки	1,7900		23136,87	41415
5.1	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,70)	чел-ч	4,54	8,1266	815,57	6628
5.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4000	0,7160		676
		Итого оплата труда:				815,57	7304
5.3	21-020401-2808	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно известковый	м3	0,24	0,4296	12952,84	5565
5.4	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полноте	1000шт	0,38	0,6802	38958,32	26499
5.5	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной до 4м	м3	0,0005	0,000895	14790,47	16

5.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.44	0.7876	93.00	73
		Итого материалов:					32153
5.7	31-050101-0102	Краны башенные, 8тн	маш.-ч	0.4	0.716	3678.17	2634
		Итого эксплуатация машин:					2634
6	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18,0000		63,17	1137
6.1	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.70)	чел-ч	0.0295	0.531	1044.87	555
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				1044,87	559
6.3	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0.000015	0.00027	273897.54	74
6.4	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ 516	т	0.00009	0.00162	302271.47	490
		Итого материалов:					564
6.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0112	0.2016	46.28	9
6.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35.69	0
6.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505.83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
6.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					18
7	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	18,0000		57,06	1027
7.1	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.50)	чел-ч	0.0213	0.3834	891.06	342
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.0036		4
		Итого оплата труда:				891.06	346
7.3	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0.000014	0.00025	339590.38	86
7.4	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая, ПФ-115 серая	т	0.00009	0.00162	360867.18	585
		Итого материалов:					670
7.5	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски	маш.-ч	0.0065	0.117	46.28	5
7.6	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0.0001	0.0018	35.69	0
7.7	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	3505.83	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
7.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0001	0.0018	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0001	0.0018	944.68	2
		Итого эксплуатация машин:					14

8	12-120102-0501	Окраска силикатными красками за один раз с земли и лесов	м2	2400,0000		310,63	745509
8.1	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 3.2)	чел-ч	0,337	808.8	858.61	694444
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0004	0.9600		907
		Итого оплата труда:				858.61	695351
8.3	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый)	м3	0,00003	0,07200	1444.67	104
8.4	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,000145	0,34800	52278.93	18193
8.5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,24000	84,66	20
8.6	22-040201-9904	Краска силикатная ГОСТ 18958-73	кг	0,14	336	91,80	30845
		Итого материалов:					49162
8.7	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5.7	маш.-ч	0,001	2,4	35,69	86
8.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0.96	1893.09	1817
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0.96	944.68	907
		Итого эксплуатация машин:					1903
		РАЗДЕЛ 2. Ворота с калиткой					
		2.1. Стойка СТ - 1					
9	12-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копания вручную без креплений без откосов глубиной до 0.7м. Группа грунтов 2К=3.000	м3 грунта	0,2790		2143,37	598
9.1	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2.0)	чел-ч	2,8	0,7812	765.48	598
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				
		Итого оплата труда:				765.48	598
10	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 к=3.0	м3		0,2790	26171,70	7302
11	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка к=3.0	т		0,2320	177247,65	41125
11.1	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 4.0)	чел-ч	42,5	9.86085	944.68	9315
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,3800	1,0163		1090
		Итого оплата труда:				944.68	10405
11.2	21-060802-0105	Конструктивные элементы вспомогательного назначения	т	1	0,23202	123501.25	28655
11.3	21-130812-1035	Электроды, д-4мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,00162414	200244,36	325
		Итого материалов:					28980
11.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,406035	3290,37	1336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,406035	1267,10	514
11.4	31-060103-0501	Установка постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	2,0464164	165,80	339
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,6102126	1893,09	1155

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,6102126	944,68	576
		Итого эксплуатация машин:					2830
12	23-010201-0223	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-159мм, толщина стенки 8.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		7,8000	4981.61	38857
13	23-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д-25мм, толщина стенки 3.0мм ГОСТ 1070580 к=3.0	м		0,6000	255.38	153
14	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10мм СТ РК 2591-2014 к=3.0	т		0,0007	152941.75	110
15	21-050106-9905	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст 0 ГОСТ 535-2005 к=3.0	т		0,00408	205568.85	839
16	21-050201-0111	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32мм х4мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) к=3.0	т		0,00486	178563.18	868
		2.2. Панель КМ-1					
17	11-100113-0208	Калитки решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 калиток	2,625		3886,48	10202
17.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,9)	чел-ч	2,4	6,3	829.68	5227
17.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,05119		56
		Итого оплата труда:				829.68	5283
17.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870.68	0
17.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,029	0,076125	38739.12	2949
17.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,012	0,0315	24465.24	771
17.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м	м3	0,0064	0,0168	26060.52	438
17.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0,000592	0,001554	349084.80	542
17.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,027	0,070875	196.58	14
17.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000079	0,000207375	575926.68	119
		Итого материалов:					4833
17.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0097	0,0254625	3290.37	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0097	0,0254625	1267.10	32
17.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,025725	1893.09	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,025725	944.68	24
17.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,037	0,097125	15.50	2
17.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,237	0,622125	10.77	7
		Итого эксплуатация машин:					142

18	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,02452	175299,79	4298
19	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0134	151848,89	2036
20	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,0019	160045,32	309
21	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0,00074	153840,13	114
		2.3. В-1					
22	11-100113-0308	Ворота решетчатые высотой до 2м, Устройство при установленных столбах	м2 ворот	8,225		4306,02	35417
22.1	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителей(средний разряд 2,9)	чел-ч	2,56	21,056	829,68	17470
22.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1642	1,35055		1686
		Итого оплата труда:				829,68	19156
22.3	21-050302-0101	Поковка из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0	205870,68	0
22.4	21-050302-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,025	0,205625	38739,12	7966
22.5	21-050302-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м	м3	0,0138	0,1135	24465,24	2777
22.6	21-050302-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м	м3	0,0061	0,0501725	26060,52	1308
22.7	21-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головками	т	0,000425	0,003496	349084,80	1220
22.8	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой	кг	0,031	0,254975	196,58	50
22.9	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0,000057	0,000468825	575926,68	270
		Итого материалов:					13591
22.10	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,155	1,274875	3290,37	4195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,155	1,274875	1267,10	1615
22.11	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,07567	1893,09	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,07567	944,68	71
22.12	34-030201-0101	Рубанки электрические	маш.-ч	0,027	0,222075	15,50	3
22.13	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,17	1,39825	10,77	15
		Итого эксплуатация машин:					4356
23	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50мм х5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т		0,08507	175299,79	14913
24	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16мм до 18мм СТ РК 2591-2014	т		0,00711	160045,32	1138

25	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 18мм СТ РК 2591-2014	т		0.0031	156693.70	483
26	21-050304-0119	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 20мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т		0.15834	151848.89	24044
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**1 474 215**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				953 926
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				94 836
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				309 969
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				263 298
	Накладные расходы I уровня		Тенге				628 206
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**2 102 421**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				89 143
	ИТОГО:		Тенге				**2 191 564**
	Сметная прибыль		Тенге				175 325
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**2 366 889**
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге				30 770
	Итого:		Тенге				**2 397 659**
	Итого с учетом индекса инфляций 1,07		Тенге				**2 565 495**
	Итого с учетом скидки						**2 308 945,39**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				277 073,45
	ВСЕГО						**2 586 018,84**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель:
ГУ "Городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Оспанов Э. А.

Заведующий ГТС _____ Сарсенов А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "DS&V" _____ Тойымбетов Б.К.

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель:
ТОО "S.ALEM construction"

_____ Бектемиров Е.Е.

Авторский надзор _____ Балтабаев Р.А.
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

М.П.