Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Нысан/Форма

Декларация о соответствии

« 24» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Электроремонт», Юридический адрес: Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., с. Косшы, ЖАНГЕЛЬДИНА, 8Б**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство линий наружного освещения Медеуского района» города Алматы**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является: **Руководитель КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы» Масабаев Асет Дуйсебекович 50001, город Алматы, Площадь Республики , 4, 271-65-50**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «АВМ – Building 2007» Республика Казахстан, г. Алматы, Проспект Рыскулова, дом № 69Б.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 11-16-20-ЭН.**

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык», № 95/2 от 06.12.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					

Монтаж СИП-2 Сеч. 3х35+1х50 мм^2 Сеч. 4х16-0,6/1 мм^2	4849 м 25859 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ км		4849 м 25859 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ км
Кабель силовой АВБбШв 4х16 м АВБбШв 4х4 м ВВГ нг 3х1,5-1 м	783 м 797 м 1902 м	Протяженность КЛ – 0,4 кВ км		783 м 797 м 1902 м	Протяженность КЛ – 0,4 кВ км
Монтаж светильников	968 шт 2 шт	JERA – 100W JERA – 150W		968 шт 2 шт	JERA – 100W JERA – 150W
Монтаж ШУНО	19 шт	ПР11 – 3116		19 шт	ПР11 – 3116
Муфта концевая до 1 кВ Муфта соеденительная до 1 кВ	60 шт 20 шт	4КВ(н) ТП 1х16/25 4ПСТб-1х26/25		60 шт 20 шт	4КВ(н) ТП 1х16/25 4ПСТб-1х26/25
Монтаж опора	21 шт 454 шт 264 шт	СТВ – 9.0 – 3.0 СВ/95 – 2а СНЦс 2.8 – 10		21 шт 454 шт 264 шт	СТВ – 9.0 – 3.0 СВ/95 – 2а СНЦс 2.8 – 10

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Уличное освещение построенно с монтажном опор, КТПБ, Светильников, прокладки кабеля.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **14 июня 2019 года.**

месяц, год

окончание работ: **31 августа 2019 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев;**

фактически: **3 месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык» 050058, Рускулова проспект, 101 г, И.о. Руководителя гл. Инженер Дантебай Е.С

Дантебай Ержан Серикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, МП (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает **объект «Строительство линий наружного освещения Медеуского района города Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при

строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Электроремонт» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

Нурмуханбетов Р. М.

подпись, дата, М.П.

(субподрядчик:)

Директор ТОО «АВМ – Building 2007» Молдагасимов Алмас Балтагулович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя , подпись, дата, М.П.

Молдагасимов А.Б

подпись, дата, М.П.