Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: **ТОО "АСК-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44**

Подрядчик: **ТОО "RD-Compani" БИН 090340011864, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ткачева, дом 16, кв.9**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сети водопровода к спальному корпусу (А) на территории зоны отдыха «Жасыбай»**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1
за декабрь 2024 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		02/12-АСК-RD	01.12.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
С начала года										
Строительство сети водопровода к спальному корпусу (А) на территории зоны отдыха «Жасыбай»	50 941,97	45 483,91	45 483,91						5 458,07	50 941,97
Итого по акту:	**50 941,97**	**45 483,91**							**5 458,07**	**50 941,97**
ИТОГО к оплате										**50 941,97**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "RD-Compani"
Директор Козыбаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "АСК-Sunrise"
Директор Закапов Е.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ТОО "ACK-Sunrise", БИН 120540016048, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Шухова, 44
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "RD-Compani" БИН 090340011864, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Ткачева, дом 16, кв.9
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство сети водопровода к спальному корпусу (А) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование, адрес)

Объект: Строительство сети водопровода к спальному корпусу (А) на территории зоны отдыха «Жасыбай»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №02/12-ACK-RD от 01.12.24г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 26.12.2024 г.
за декабрь 2024 г.

на Строительство сети водопровода к спальному корпусу (А) на территории зоны отдыха «Жасыбай»

Основание: Том 3. Альбом 1. НВ

Составлен в текущих ценах ССЦ 2024 пр. 116-нк

тенге

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			6-1-1 - Строительство сети водопровода к спальному корпусу (А) на территории зоны отдыха «Жасыбай»										
			Раздел № 1 Земляные работы										
1	1	1101-0205-0102 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,4	9 792	-	23 501	-	-	-	23 501	
						9 792	-	23 501	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0205-0502 Ккл=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Основание из песка	м3 грунта	1,8	4 162 4 162	- -	7 492 7 492	- -	- -	- -	7 492	
			Итого по разделу № 1					30 992 30 992	0 0	0 -	- -	30 992	
			Раздел № 2 Наружные сети водопровода										
3	5	1124-0108-0101 Ккл=1,12	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков. Прокладка бесканальная	км труб	0,003	3 078 035 2 342 646	698 010 187 071	9 234 7 028	2 094 561	112 -	- -	9 234	
4	6	241-402-0102	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 38х3,2 мм	м	0,5	6 183 -	- -	3 092	- -	3 092 -	- -	3 092	Казахстан
			Итого по разделу № 2					12 326 7 028	2 094 561	3 204 -	- -	12 326	
			Итого по смете					43 318 38 020	2 094 561	3 204 -	- -	43 318	
			Итого по смете: в том числе: - зарплата рабочих-строителей	тенге тенге				43 318 38 020					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- затраты на эксплуатацию машин	тенге				2 094					
			- в том числе зарплата машинистов	тенге				561					
			- материалов, изделий и конструкций	тенге				3 204					
13	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65		Сметная прибыль - 5 %									2 166	
			Итого по акту									45 484	
	Налоговый Кодекс РК от 25.12.2017 № 120-VI, ст.422		Сумма НДС (12 %)									5 458	
			Всего по акту с учетом НДС									50 942	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RD-Compani"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Козыбаев А.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "АСК-Sunrises" БИН 120540016048

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Аскапов Е.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.