Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Нысан/Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 09 2019 г.

Заказчик: **КГУ «Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития» города Алматы, Руководитель Управления – Масабаев Асет Дуйсебекович, 50001г.Алматы, Площадь Республики, 4, 2716550**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора № 190079/00 от 20 марта 2019 года**

Декларации о соответствии: **« » 2019 года. Директор ТОО «Электроремнот» Нурмуханбетов Руслан Мусамадинович, юридический адрес Акмолинская область, Целиноградский район, Косшынский с.о., с. Косшы ул Жангельдина, 8Б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 2019 года. ТОО «Зере Сервис», Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса 57, офис 9, директор Айдарханов Алмат Болатович**

1) Шакиров Ерлик Ержанович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ37VJE00025721 от 02.05.2017 г.;

2) Керейбаев Серыккали Толеуханович – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ50VJE00042656 27.11.2018г;

3) Жумабай Даурен Куанышбайулы – инженер эксперт по надзору за строительством, аттестат эксперта №KZ67VJE00039343 от 03.07.2018г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2019 года ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», Рахымбеков Абзал Муратович**

Эксперты:

1) Главный инженер проекта – Нуралин Серик Сагиналиевич № 8 от 26.03.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство линий наружного освещения Медеуского района города Алматы»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **город Алматы, Медеуский район**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «13» ноября 2018 года. №4/531 Постановление Акимата города Алматы «О проектировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы»;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ48REA00134544 от 14 июня 2019 года, КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ЭнергоРесурсСнаб», № 11-16-20-ЭН.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): **ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык», №95/2 от 06.12.2018 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **14 июня 2019 года;**
месяц, год
окончание работ: **31 августа 2019 года;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **3 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц: **3 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство сети, в том числе:					
Монтаж СИП-2 Сеч. 3х35+1х50 мм^2 Сеч. 4х16-0,6/1 мм^2	4849 м 25859 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ км		4849 м 25859 м	Протяженность ВЛИ 0,4 кВ км
Кабель силовой АВБбШв 4х16 м АВБбШв 4х4 м ВВГ нг 3х1,5-1 м	783 м 797 м 1902 м	Протяженность КЛ – 0,4 кВ км		783 м 797 м 1902 м	Протяженность КЛ – 0,4 кВ км
Монтаж светильников	968 шт 2 шт	JERA – 100W JERA – 150W		968 шт 2 шт	JERA – 100W JERA – 150W
Монтаж ШУНО	19 шт	ПР11 – 3116		19 шт	ПР11 – 3116
Муфта концевая до 1 кВ Муфта соеденительная до 1 кВ	60 шт 20 шт	4КВ(н) ТП 1х16/25 4ПСТб-1х26/25		60 шт 20 шт	4КВ(н) ТП 1х16/25 4ПСТб-1х26/25
Монтаж опора	21 шт 454 шт 264 шт	СТВ – 9.0 – 3.0 СВ/95 – 2а СНЦс 2.8 – 10		21 шт 454 шт 264 шт	СТВ – 9.0 – 3.0 СВ/95 – 2а СНЦс 2.8 – 10

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: Наружное освещение установлено воздушной линией на железобетоных опорах и подвеской светодиодными светильниками. Питание наружного освещение осуществлено от существующих ТП электросетевой компании АО «АЖК». Для управления уличным освещением согласно с проектом установлено ШУНО. Проектируемую ВЛ наружного освещения выполнено проводом СИП-4 с изолированным PEN проводником. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ-0,38 кВ до поверхности земли и до проезжей части не менее 5 м. Провод и светильник смонтировано на существующих опорах АО «АЖК». Высота установки светильников 7 м. Ответвление кабеля от СИП выполнено прокалывающими зажимами. Прокладку кабеля от ТП до ШУНО и от ШУНО до первой опоры выполнено в земляной траншее типа Т-1 на глубине 0,7 м (в составе постели из песка и покрытым кирпичом). Для крепления кабеля к опоре использовано металлическая лента F 207 и скрепу NC 20.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (телефонно-кабельная канализация) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **338 086,443 тыс. тенге,**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **275 059 994,56 тыс. тенге.**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: объект **«Строительство линий наружного освещения Медеуского района» города Алматы принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Масабаев А. Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор: **Айдарханов А. Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись инженера, М.П.

Авторский надзор: **Рахымбеков А. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Нурмуханбетов Р. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

	Приложение 3 к акту приемки объекта в эксалуатацию
	Форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№	Наименование	Ед.изм	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10кВ	км	
3	Воздушные ЛЭП низкого напряжения	км	
4	Воздушные ЛЭП высокого напряжения	км	
5	Площадь опор	м2	
6	Опоры:		
	1) металлические	шт	21
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	718
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминивые	км	
	3) сталеалюминиевые СИП-2	км	30,708
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	949
	2) металлические	шт	21
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники LED	шт	970
10	Кабели:		
	1) марки напряжением АВБбШв-1	км	1,58
	2) марки напряжением	км	
11	Муфты соединительные	шт	20
12	Муфты концевые	шт	60
13	Контур заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	
	2) булыжные	м2	
	3) тротуарные	м2	

Заказчик **Масабаев Асет Дуйсебекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Нуралин Серик Сагиналиевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.