Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Талдыбулак Кербулакского района Алматинской области"
Договор: № 36/2 от 09.07.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	389 706,00	347 952,00						41 754,00	**389 706,00**
Итоге к оплате									**389 706,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор_____Момбеков Ж. А.

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор_____Байысбаев Е. К.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Талдыбулак Кербулакского района Алматинской области"

Договор: № 36/2 от 09.07.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	**24,4**		**184,76**	**174,60**	**4508**	**4260**	**--**	**948**	**5892**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,16**	**43,79**	**248**	**1068**		**437**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**2,46**		**2086,73**	**--**	**5133**	**--**	**--**	**3696**	**9535**
		НР - 72%; СП - 8%				**2086,73**	**--**	**5133**	**--**		**706**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**1,66**		**5366,85**	**227,61**	**8909**	**378**	**6161**	**1783**	**11547**
		НР - 72%; СП - 8%				**1427,84**	**63,81**	**2370**	**106**		**855**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с уплотнением.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	3,4	1078,71	--	3668	--	--	2641	6813
		НР - 72%; СП - 8%			1078,71	--	3668	--		505	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	33,8	29,49	29,49	997	997	--	201	1294
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,28	--	280		96	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	33,8	14,56	14,56	492	492	--	99	639
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,09	--	138		47	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	33,8	223,57	108,11	7557	3654	--	3975	12454
		НР - 72%; СП - 8%			115,46	47,86	3903	1618		922	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	33,8	106,47	89,83	3599	3037	121	859	4814
		НР - 72%; СП - 8%			13,04	22,24	441	752		357	
		Состав работ: 1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				34863	12818	6282	14202	52988
							15763	3962	--	3925	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34863				
	Материалы		Тенге				6283				
	Всего заработная плата		Тенге					19725			
		Накладные расходы	Тенге				14202				
		Сметная прибыль	Тенге				3925				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				52990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					19725			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
		Трубопроводы и фасонные части									
9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,078	529223,45	244176,43	41279	19046	--	20234	66434
		НР - 72%; СП - 8%			285047,02	75239,41	22234	5869		4921	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,078	83676,74	--	6527	--	394	4416	11818
		НР - 72%; СП - 8%			78626,08	--	6133	--		875	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
11	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	42,6	1710,00	--	72846	--	72846	--	78674
		СП - 8%			--	--	--	--		5828	
12	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	32,4	857,00	--	27767	--	27767	--	29988
		СП - 8%			--	--	--	--		2221	
13	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2625,07	119,93	5250	239	615	3244	9173
		НР - 72%; СП - 8%			2197,98	54,69	4396	109		680	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
14	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**2**	**28433,00**	**--**	**56866**	**--**	**56866**	**--**	**61415**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4549**	
15	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1134,31**	**70,20**	**2269**	**140**	**124**	**1444**	**4010**
		НР - 72%; СП - 8%			**1002,73**	**--**	**2005**	**--**		**297**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**212804**	**19425**	**158612**	**29338**	**261512**
							34768	**5978**	**--**	**19371**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212804				
	Материалы		Тенге				1131				
	Всего заработная плата		Тенге					40746			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				157479				
		Накладные расходы	Тенге				29338				
		Сметная прибыль	Тенге				19371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				261513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				261513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					40746			

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

Колодец круглый водопроводный из сборного ж/б Д1500мм -1шт

16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,66**	**31069,08**	**12442,52**	**20506**	**8212**	**3020**	**9119**	**31995**
		НР - 72%; СП - 8%			**14051,96**	**5138,59**	**9274**	**3391**		**2370**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$								
	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,14916 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**1**	**20100,00**	--	**20100**	--	**20100**	--	**21708**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1608**	
18	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**1**	**27366,00**	--	**27366**	--	**27366**	--	**29555**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2189**	
19	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**5811,00**	--	**5811**	--	**5811**	--	**6276**
		СП - 8%			--	--	--	--		**465**	
20	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2**	**т**	**0,019**	**1004968,00**	--	**19094**	--	**19094**	--	**20622**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1528**	
21	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**36368,00**	--	**36368**	--	**36368**	--	**39277**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2909**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**129245**	**8212**	**111759**	**9119**	**149433**
							9274	**3391**	--	**11069**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				129245				
		Материалы	Тенге				3019				
		Всего заработная плата	Тенге					**12665**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108739				
		Накладные расходы	Тенге				9119				
		Сметная прибыль	Тенге				11069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				149433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					**12665**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				149433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					**12665**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								463936
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								347952
		НДС-12%	**Тенге**								41754
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								389706

Генеральный подрядчик:
ТОО "Универсал СтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**