Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления фукций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области», который находится - с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Декабрь месяц 2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Наименование	код	Наименование	Код
		№ №88/03/23 от 27.03.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Декабрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовительные работы	176 391								-	
Здание СВА КЖ	149 897 016								-	
Здание СВА АР	126 042 410	59 263 481							7 111 618	66 375 099
Здание СВА ВК	5 107 093	4 559 904							547 188	5 107 093
Здание СВА ОВ	14 462 372	12 912 832							1 549 540	14 462 372
Здание СВА ЭСиЭО	8 119 591	-							-	
Гараж КЖ	5 307 100								-	
Гараж АР	5 688 690	1 490 896							178 908	1 669 803
Гараж ЭСиЭО	997 743	890 842							106 901	997 743
Котельная	3 184 401								-	
Навес	9 985 406	8 915 541							1 069 865	9 985 406
Наружние инженерные сети ВК	9 436 782								-	
Наружние инженерные сети ТС	5 566 816								-	
Благоустройство (Ограждения, покрытия)	16 382 264	6 126 412							735 169	6 861 581
ИТОГО	**360 354 075**	**94 159 908**							**11 299 189**	**105 459 097**
Тендерная скидка 5%										**5 272 955**
ВСЕГО										**100 186 142**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С. С. _____

Технический надзор:
Директор ТОО "Қабылдау эксперт"

Нургалин Р.Н. _____

Подрядчик:
Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.С. _____

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80"

Калдияров С.Д. _____

Форма 2-В по приложению 90
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Здание СВА
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-02-02 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Проемы									
			Оконные									
1	12	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	64,8	7 957,0 4 231,0	536,0 183,0	515 614,0 274 169,0	34 732,0 11 858,0	206 713,0		515 614,0
2	13	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	12,62	10 574,0 5 764,0	541,0 183,0	133 444,0 72 742,0	6 827,0 2 309,0	53 875,0		133 444,0
3	14	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	74,95	46 671,04		3 497 994,0		3 497 994,0		3 497 994,0
4	15	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	53,3	4 357,0 970,0	16,0 5,0	232 228,0 51 701,0	853,0 267,0	179 674,0		232 228,0
5	16	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	53,3	1 598,0		85 173,0		85 173,0		85 173,0
6	17	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	15,54	7 607,0 4 803,0	35,0 8,0	118 213,0 74 639,0	544,0 124,0	43 030,0		118 213,0
			Витражи									
7	22	1109-0403-0203 *РСНБ РК 2022*	Монтаж внутренних витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	м²	40,8915	21 458,0 19 976,0	1 467,0 523,0	877 450,0 816 849,0	59 988,0 21 386,0	613,0		877 450,0
8	23	223-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	40,8915	101 289,0		4 141 859,0		4 141 859,0		4 141 859,0
			Дверные наружные (л.20)									
9	24	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	9,84	5 582,0 3 853,0	558,0 192,0	54 927,0 37 914,0	5 490,0 1 889,0	11 523,0		54 927,0
10	25	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	19,2	6 588,0 4 404,0	547,0 186,0	126 490,0 84 557,0	10 502,0 3 571,0	31 431,0		126 490,0
11	26	223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом с закаленным стеклом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м²	24,24	59 455,4		1 441 199,0		1 441 199,0		1 441 199,0

					2							90
12	27	223-203-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом с закаленным стеклом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный	$м^2$	4,8	53 179,14		255 260,0		255 260,0		255 260,0
13	28	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	10	5 469,0		54 690,0		54 690,0		54 690,0
14	29	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,2	12 296,0 10 427,0	139,0 44,0	88 531,0 75 074,0	1 001,0 317,0	12 456,0		88 531,0
15	30	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	7,2	55 191,0		397 375,0		397 375,0		397 375,0
16	31	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доводчики дверные. Установка	шт.	13	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0	73 619,0 73 580,0	39,0 0,0			73 619,0
17	32	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	10	3 707,0		37 070,0		37 070,0		37 070,0
18	33	223-502-0103 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	3	5 220,0		15 660,0		15 660,0		15 660,0
			Дверные внутренние (л.21)									
19	34	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	12,6	6 588,0 4 404,0	547,0 186,0	83 009,0 55 490,0	6 893,0 2 344,0	20 626,0		83 009,0
20	35	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Доводчики дверные. Установка	шт.	5	5 663,0 5 660,0	3,0 0,0	28 315,0 28 300,0	15,0 0,0			28 315,0
21	36	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	5	3 707,0		18 535,0		18 535,0		18 535,0
22	37	223-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом с закаленным стеклом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	12,6	60 680,76		764 578,0		764 578,0		764 578,0
23	38	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	129,99	6 458,0 5 054,0	242,0 76,0	839 475,0 656 969,0	31 457,0 9 879,0	151 049,0		839 475,0
24	39	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	94,71	11 629,0		1 101 383,0		1 101 383,0		1 101 381,0
25	40	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	27,72	14 746,0		408 759,0		408 759,0		408 759,0
26	41	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	7,56	12 320,0		93 139,0		93 139,0		93 139,0
27	42	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной 3В8	шт.	70	5 469,0		382 830,0		382 830,0		382 830,0
			Итого по разделу 2: Проемы					15 866 819,0 2 301 984,0	158 341,0 53 944,0	13 406 494,0 0,0	0,0 0,0	15 866 817,0
		Итого по разделу										15 866 817,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									1 047 210
			ИТОГО с затратами									16 914 027
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									845 701
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									845 701
			ИТОГО									18 605 429
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 232 651
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									20 838 080
			Раздел 3: Полы									

			Тип К-0 на отм-3,000									
28	56	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	53,3	8 720,0 6 769,0	55,0 17,0	464 776,0 360 788,0	2 931,0 906,0	101 057,0		464 776,0
29	57	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	42,5	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	57 928,0 56 142,0	213,0 85,0	1 573,0		57 928,0
30	58	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,2925	1 416,0		6 078,0		6 078,0		6 078,0
			Тип Кг-1 на отм-3,000									
31	63	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	195	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	1 843 140,0 882 570,0	77 415,0 25 155,0	883 155,0		1 843 140,0
32	64	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	174,6	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	237 980,0 230 647,0	873,0 349,0	6 460,0		237 980,0
33	65	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	17,6346	1 416,0		24 971,0		24 971,0		24 971,0
			Тип Кг на отм-3,000									
34	66	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,33	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	6 800,0 4 902,0	276,0 100,0	1 621,0		6 800,0
35	67	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	3,33	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	31 475,0 15 072,0	1 322,0 430,0	15 082,0		31 475,0
36	68	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10,12	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	13 794,0 13 369,0	50,0 20,0	374,0		13 794,0
37	69	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02212	1 416,0		1 447,0		1 447,0		1 447,0
			Тип Кг-1 на отм 0,000									
38	75	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	12,15	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	114 842,0 54 991,0	4 823,0 1 567,0	55 027,0		114 842,0
39	76	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,44	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	18 319,0 17 754,0	67,0 27,0	497,0		18 319,0
40	77	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,35744	1 416,0		1 922,0		1 922,0		1 922,0
			Тип Кг-2 на отм 0,000									
41	78	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	133	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	271 586,0 195 776,0	11 039,0 3 990,0	64 771,0		271 586,0
42	79	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	133	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	1 257 116,0 601 958,0	52 801,0 17 157,0	602 357,0		1 257 116,0
43	80	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	96	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	130 848,0 126 816,0	480,0 192,0	3 552,0		130 848,0
44	81	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	9,696	1 416,0		13 730,0		13 730,0		13 730,0
			Тип Л-1 на отм 0,000									
45	82	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	70,3	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	143 553,0 103 482,0	5 835,0 2 109,0	34 236,0		143 553,0
46	83	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	70,3	153,0 18,0	14,0 5,0	10 756,0 1 265,0	985,0 352,0	8 506,0		10 756,0
			Тип К-1 на отм 0,000									
47	87	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	38,3	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	78 209,0 56 378,0	3 179,0 1 149,0	18 652,0		78 209,0
48	88	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	38,3	8 720,0 6 769,0	55,0 17,0	333 976,0 259 253,0	2 106,0 651,0	72 61[illegible],0		333 976,0
49	89	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		41,2	1 363,0	5,0	56 156,0	206,0	1 524,0		56 156,0

				м плинтусов	4	1 321,0	2,0	54 425,0	82,0			90
50	90	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	4,1612	1 416,0		5 892,0		5 892,0		5 892,0
			Тип К-2 на отм 0,000									
51	91	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	18,1	11 297,0 8 450,0	312,0 125,0	204 476,0 152 945,0	5 648,0 2 263,0	45 884,0		204 476,0
52	92	6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	18,1	7 036,0 5 915,0	286,0 116,0	127 352,0 107 062,0	5 177,0 2 100,0	15 114,0		127 352,0
53	93	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	18,1	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	36 960,0 26 643,0	1 502,0 543,0	8 815,0		36 960,0
54	94	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	18,1	8 720,0 6 769,0	55,0 17,0	157 832,0 122 519,0	996,0 308,0	34 318,0		157 832,0
			Тип Кг-3 на отм 0,000									
55	95	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	36,08	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	341 028,0 163 298,0	14 323,0 4 654,0	163 406,0		341 028,0
56	96	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	36,69	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	50 008,0 48 467,0	183,0 73,0	1 358,0		50 008,0
57	97	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,70569	1 416,0		5 247,0		5 247,0		5 247,0
			Тип Кг на отм 0,000									
58	98	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	147,54	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	301 277,0 217 179,0	12 246,0 4 426,0	71 852,0		301 277,0
59	99	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция из пенополистирола. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	3,6	1 421,0 1 324,0	97,0 32,0	5 116,0 4 766,0	349,0 115,0			5 116,0
60	100	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	0,07416	46 522,0		3 450,0		3 450,0		3 450,0
61	101	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	147,54	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	1 394 548,0 667 766,0	58 574,0 19 033,0	668 209,0		1 394 548,0
62	102	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	38,51	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	52 489,0 50 872,0	193,0 77,0	1 425,0		52 489,0
63	103	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	3,88951	1 416,0		5 508,0		5 508,0		5 508,0
			Тип К-1 на отм +3,300									
64	104	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	59,2	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	120 886,0 87 142,0	4 914,0 1 776,0	28 830,0		120 886,0
65	105	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	59,2	8 720,0 6 769,0	55,0 17,0	516 224,0 400 725,0	3 256,0 1 006,0	112 243,0		516 224,0
66	106	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	69,5	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	94 728,0 91 810,0	348,0 139,0	2 572,0		94 728,0
67	107	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	7,0195	1 416,0		9 940,0		9 940,0		9 940,0
			Тип К-2 на отм +3,300									
68	108	6111-0403-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	11,5	11 297,0 8 450,0	312,0 125,0	129 916,0 97 175,0	3 589,0 1 438,0	29 152,0		129 916,0
69	109	6111-0403-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	11,5	7 036,0 5 915,0	286,0 116,0	80 914,0 68 022,0	3 289,0 1 334,0	9 603,0		80 914,0

70	110	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	11,5	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	23 483,0 16 928,0	955,0 345,0	5 601,0		23 483,0
71	111	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м²	11,5	8 720,0 6 769,0	55,0 17,0	100 280,0 77 844,0	633,0 196,0	21 804,0		100 280,0
			Тип Л-1 на отм +3,300									
			Тип Кг-3 на отм +3,300									
72	117	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	40,55	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	383 279,0 183 529,0	16 098,0 5 231,0	183 651,0		383 279,0
73	118	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,86	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	18 891,0 18 309,0	70,0 28,0	513,0		18 891,0
74	119	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,39986	1 416,0		1 982,0		1 982,0		1 982,0
			Тип Кг-2 на отм +3,300									
75	120	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	95,9	2 042,0 1 472,0	83,0 30,0	195 828,0 141 165,0	7 960,0 2 877,0	46 703,0		195 828,0
76	121	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м²	95,9	9 452,0 4 526,0	397,0 129,0	906 447,0 434 043,0	38 072,0 12 371,0	434 331,0		906 447,0
77	122	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	60,4	1 363,0 1 321,0	5,0 2,0	82 325,0 79 788,0	302,0 121,0	2 235,0		82 325,0
78	123	233-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	6,1004	1 416,0		8 638,0		8 638,0		8 638,0
			Тип ЛМ-1 на отм +3,300									
			Итого по разделу 3: Полы					10 484 346,0 6 293 585,0	343 278,0 114 775,0	3 847 485,0 0,0	0,0 0,0	10 484 346,0
		Итого по разделу										10 484 346,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									691 967
			ИТОГО с затратами									11 176 313
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									558 816
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									558 816
			ИТОГО									12 293 945
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 475 273
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									13 769 218
			Раздел 4: Кровля (л.7-8,14)									
			Парапет (л.7)									
79	129	1115-0203-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	58,3	5 798,0 4 886,0	370,0 161,0	338 023,0 284 854,0	21 571,0 9 386,0	31 598,0		338 023,0
80	130	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Монтаж трубы 50х25х3 мм	т конструкций	0,35056	426 160,0 409 469,0	13 898,0 4 241,0	149 395,0 143 543,0	4 872,0 1 487,0	980,0		149 395,0
81	131	214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,35056	392 907,0		137 737,0		137 737,0		137 737,0
82	132	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство накрывки парапета из OSB	м² перегородок (за вычетом проемов)	17	7 364,0 5 503,0	81,0 24,0	125 188,0 93 551,0	1 377,0 408,0	30 260,0		125 188,0
83	133	215-304-0109 *РСНБ РК 2022*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 10 мм	м²	17,425	1 943,0		33 857,0		33 857,0		33 857,0
84	134	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Постановка анкеров клиновых		112	655,0	3,0	73 360,0	336,0			73 360,0

				болт	6	652,0	1,0	73 024,0	112,0			90
85	135	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	Анкер клиновый, прим.	1000 шт.	0,112	61 545,0		6 893,0		6 893,0		6 893,0
86	136	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	39,2	7 588,0 4 803,0	35,0 8,0	297 450,0 188 278,0	1 372,0 314,0	107 800,0		297 450,0
87	137	217-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	2,2155	1 398,0		3 097,0		3 097,0		3 097,0
88	138	217-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Профиль пристенный наружный 470х1000х0,7 мм, прим.	м	56	1 112,0		62 272,0		62 272,0		62 272,0
89	139	217-206-0307 *РСНБ РК 2022*	Профиль пристенный внутренний 420х1000х0,7 мм, прим.	м	56	1 266,0		70 896,0		70 896,0		70 896,0
90	140	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,82	3 690,0		3 026,0		3 026,0		3 026,0
			Кровля									
			Снегозадержатели (л.7)									
			Итого по разделу 4: Кровля (л.7-8,14)					1 301 194,0 783 250,0	29 528,0 11 707,0	488 416,0 0,0	0,0 0,0	1 301 194,0
		Итого по разделу										1 301 194,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									85 879
			ИТОГО с затратами									1 387 073
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									69 354
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									69 354
			ИТОГО									1 525 781
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									183 094
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 708 875
			Раздел 5: Внутренняя отделка (л.23-28)									
91	155	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	250	2 624,0 2 256,0	12,0 3,0	655 999,88 563 999,97	2 999,94 749,89	88 999,97		655 999,88
92	156	6112-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка декоративными плитами, с устройством деревянного каркаса	$м^2$	72,6585	63 632,0 53 462,0	255,0 85,0	4 623 405,77 3 884 468,76	18 527,86 6 175,85	720 409,15		4 623 405,77
93	157	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	450	1 560,0 1 334,0	10,0 3,0	702 000,14 600 300,26	4 499,79 1 349,8	97 199,39		702 000,14
94	158	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 000	4 845,0 4 072,0	306,0 132,0	4 845 000,26 4 071 999,79	305 999,89 131 999,79	467 000,05		4 845 000,26
95	159	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	4,5	1 462,0 1 256,0	4,0 0,0	6 579,0 5 652,0	18,0 0,0	909,0		6 579,0
96	160	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	1 000	1 689,0 1 629,0	12,0 3,0	1 688 999,85 1 628 999,85	11 999,8 2 999,95	48 000,21		1 688 999,85
97	161	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 148,08	112,0		128 584,97		128 584,97		128 584,97
98	162	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1 500	2 210,0	14,0	3 315 000,0	21 000,15	292 500,39		3 315 000,0

				м² окрашиваемой поверхности	7	2 001,0	4,0	3 001 500,23	6 000,15			90
99	163	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		4,5	1 390,0	10,0	6 255,0	46,0	878,0		6 255,0
				м² окрашиваемой поверхности		1 185,0	3,0	5 333,0	14,0			
100	164	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		409,847	10 920,0	45,0	4 475 529,17	18 443,04	1 263 148,49		4 475 529,17
				м² поверхности облицовки		7 793,0	15,0	3 193 937,64	6 147,56			
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка (л.23-28)					20 447 354,04	383 534,47	3 107 629,62	0,0	20 447 354,04
								16 956 191,5	155 436,99	0,0	0,0	
		Итого по разделу										20 447 354,04
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									1 349 525
			ИТОГО с затратами									21 796 879
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									1 089 844
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									1 089 844
			ИТОГО									23 976 567
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 877 188
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									26 853 755
			Раздел 6: Наружняя отделка									
			Утепление подземной части здания (л.9)									
101	165	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Устройство теплоизоляционного слоя 120 мм	м²	111,6	1 715,0	8,0	191 394,0	893,0	62 831,0		191 394,0
						1 144,0	2,0	127 670,0	223,0			
102	166	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³	м³	14,0616	46 522,0		654 174,0		654 174,0		654 174,0
			Наружняя отделка (л.14)									
			Цоколь (л.14 и 41)									
			Подшивка потолка вх.группы металлосайдингом (прим.1-2, л.8)									
103	181	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка потолка входной группы и выступающей части металлосайдингом		70	7 505,0	18,0	525 350,17	1 259,66	133 000,0		525 350,17
				м² поверхности облицовки		5 587,0	3,0	391 089,83	209,83			
104	182	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	м²	70	3 089,0		216 229,86		216 229,86		216 229,86
			Итого по разделу 6: Наружняя отделка					1 587 148,03	2 152,66	1 066 234,86	0,0	1 587 148,03
								518 759,83	432,83	0,0	0,0	
		Итого по разделу										1 587 148,03
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									104 752
			ИТОГО с затратами									1 691 900
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									84 595
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									84 595
			ИТОГО									1 861 090
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									223 331
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									2 084 421
			Раздел 7: Входные группы: козырьки, навесы, ограждения									
			Устройство навеса (л.10)									
			Козырек К-1 (2 шт.) (л.15/1)									
			Ограждение Ог-1 (л.15/1)									

			Ограждение Ог-2 (2шт.) (л.15/1)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-1 (1 шт.) (л.16)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-2 (1 шт.) (л.16)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-3 (1 шт.) (л.16)									
			Входная группа Вг-1 (л.17)									
105	223	6106-0304-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждений Вг-1	т конструкций	0,57764	267 278,0 166 703,0	67 082,0 18 672,0	154 390,0 96 294,0	38 750,0 10 786,0	19 347,0		154 390,0
106	224	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость Вг-1	т	0,57764	1 109 851,0		641 094,0		641 094,0		641 094,0
107	225	6112-0305-0104 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	16,75156	3 456,0 3 254,0	4,0 1,0	57 893,0 54 510,0	67,0 17,0	3 317,0		57 893,0
			Итого по разделу 7: Входные группы: козырьки, навесы, ограждения					853 377,0 150 804,0	38 817,0 10 803,0	663 758,0 0,0	0,0 0,0	853 377,0
		Итого по разделу										853 377,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									56 323
			ИТОГО с затратами									909 700
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									45 485
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									45 485
			ИТОГО									1 000 670
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									120 080
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 120 750
			ИТОГО по акту									66 375 099
			Тендерная скидка 5%									3 318 755
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									63 056 344

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Махтеев Н.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нур Курылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтанр"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Здание СВА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-02-03 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод									
			Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
1	1	6114-0102-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 459,0 1 977,0	59,0 18,0	69 180,0 39 540,0	1 180,0 360,0	28 460,0		69 180,0
2	2	242-303-0102 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 332,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
3	3	6114-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 136,0 1 977,0	59,0 18,0	188 160,0 118 620,0	3 540,0 1 080,0	66 000,0		188 160,0
4	4	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	24	3 977,0		95 448,0		95 448,0		95 448,0
5	5	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,7	708,0		16 780,0		16 780,0		16 780,0
6	6	6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41	6 168,0 6 135,0	19,0 0,0	252 888,0 251 535,0	779,0 0,0	574,0		252 888,0
7	7	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	41	279,0		11 439,0		11 439,0		11 439,0
8	8	6111-0101-1701 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	80	1 949,0 1 294,0	226,0 74,0	155 920,0 103 520,0	18 080,0 5 920,0	34 320,0		155 920,0
9	9	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	22	349,0		7 678,0		7 678,0		7 678,0
10	10	234-303-0304 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	66	358,0		23 628,0		23 628,0		23 628,0
11	15	6114-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	67	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	123 481,0 120 064,0	536,0 67,0	2 881,0		123 481,0

12	16	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	67	3 977,0		266 459,0		266 459,0		266 459,0
13	18	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	9 643,0 7 928,0	179,0 29,0	9 643,0 7 928,0	179,0 29,0	1 536,0		9 643,0
14	19	245-405-0707 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 присоединение Rp 3/4, DN 20	шт.	1	12 723,0		12 723,0		12 723,0		12 723,0
			Узел учета холодной воды									
			Водопровод горячего водоснабжения Т3									
15	27	6114-0102-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3 459,0 1 977,0	59,0 18,0	51 885,0 29 655,0	885,0 270,0	21 345,0		51 885,0
16	28	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	5 332,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0
17	29	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60	3 136,0 1 977,0	59,0 18,0	188 160,0 118 620,0	3 540,0 1 080,0	66 000,0		188 160,0
18	30	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	24	3 977,0		95 448,0		95 448,0		95 448,0
19	31	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,8	708,0		16 142,0		16 142,0		16 142,0
20	32	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	31	6 168,0 6 135,0	19,0 0,0	191 208,0 190 185,0	589,0 0,0	434,0		191 208,0
21	33	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	31	236,0		7 316,0		7 316,0		7 316,0
22	34	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	75	1 949,0 1 294,0	226,0 74,0	146 175,0 97 050,0	16 950,0 5 550,0	32 175,0		146 175,0
23	35	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	16,5	349,0		5 759,0		5 759,0		5 759,0
24	36	234-303-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	66	358,0		23 628,0		23 628,0		23 628,0
25	37	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	55	1 843,0 1 792,0	8,0 1,0	101 365,0 98 560,0	440,0 55,0	2 365,0		101 365,0
26	38	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	55	3 977,0		218 735,0		218 735,0		218 735,0
			Узел учета горячей воды									
			Водопровод горячего (циркуляционного) водоснабжения Т4									
27	47	6114-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35	3 136,0 1 977,0	59,0 18,0	109 760,0 69 195,0	2 065,0 630,0	38 500,0		109 760,0
28	48	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248,0		4 248,0		4 248,0		4 248,0
29	49	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,4	708,0		8 071,0		8 071,0		8 071,0
30	50	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	35	1 949,0 1 294,0	226,0 74,0	68 215,0 45 290,0	7 910,0 2 590,0	15 015,0		68 215,0

31	51	234-303-0304 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	38,5	358,0		13 783,0		13 783,0		13 783,0
			Узел учета горячей воды									
			Итого по разделу 1: Водопровод					2 493 989	56 673	1 147 554	0	2 493 989
								1 289 762	17 631	0	0	
		Итого по разделу										2 493 989
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									164 603
			ИТОГО с затратами									2 658 592
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									132 930
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									132 930
			ИТОГО									2 924 452
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									350 934
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									3 275 386
			Раздел 2: Канализация									
			Канализация хозяйственно-бытовая К1									
32	58	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	68	3 576,0 3 559,0	3,0 0,0	243 168,0 242 012,0	204,0 0,0	952,0		243 168,0
33	59	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,7 мм	м	68	338,0		22 984,0		22 984,0		22 984,0
34	60	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	62	3 452,0 3 412,0	9,0 3,0	214 024,0 211 544,0	558,0 186,0	1 922,0		214 024,0
35	61	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	62	2 466,0		152 892,0		152 892,0		152 892,0
36	62	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	16,3	708,0		11 540,0		11 540,0		11 540,0
37	63	241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	8	397,0		3 176,0		3 176,0		3 176,0
38	64	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	802,0		4 812,0		4 812,0		4 812,0
39	65	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия-прочистка с крышкой диам. 50 мм	шт.	11	335,0		3 685,0		3 685,0		3 685,0
40	66	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия-прочистка с крышкой диам. 110 мм	шт.	7	782,0		5 474,0		5 474,0		5 474,0
41	67	241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	31	1 697,0		52 607,0		52 607,0		52 607,0
42	68	241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	31	1 931,0		59 861,0		59 861,0		59 861,0
43	69	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	4 165,0		16 660,0		16 660,0		16 660,0
44	70	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	24	1 167,0		28 008,0		28 008,0		28 008,0

45	71	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	4 842,0		9 684,0		9 684,0		9 684,0
46	72	241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой косой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	6	4 079,0		24 474,0		24 474,0		24 474,0
47	73	241-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой косой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	9	3 800,0		34 200,0		34 200,0		34 200,0
48	74	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой косой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	17	1 560,0		26 520,0		26 520,0		26 520,0
49	75	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	4 275,0		17 100,0		17 100,0		17 100,0
50	76	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	1 560,0		9 360,0		9 360,0		9 360,0
			Канализация хозяйственно-бытовая К1.1									
51	87	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	49	3 576,0 3 559,0	3,0 0,0	175 224,0 174 391,0	147,0 0,0	686,0		175 224,0
52	88	241-201-0609 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50x3,7 мм	м	49	338,0		16 562,0		16 562,0		16 562,0
53	89	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	18	3 452,0 3 412,0	9,0 3,0	62 136,0 61 416,0	162,0 54,0	558,0		62 136,0
54	90	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм	м	18	2 466,0		44 388,0		44 388,0		44 388,0
55	91	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,4	708,0		5 947,0		5 947,0		5 947,0
56	92	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	Ревизия-прочистка с крышкой диам. 50 мм	шт.	8	335,0		2 680,0		2 680,0		2 680,0
57	93	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия-прочистка с крышкой диам. 110 мм	шт.	4	782,0		3 128,0		3 128,0		3 128,0
58	94	241-208-0210 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 697,0		10 182,0		10 182,0		10 182,0
59	95	241-208-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	20	1 931,0		38 620,0		38 620,0		38 620,0
60	96	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	19	1 167,0		22 173,0		22 173,0		22 173,0
61	97	241-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	4 842,0		4 842,0		4 842,0		4 842,0
62	98	241-209-0313 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой косой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	3	4 079,0		12 237,0		12 237,0		12 237,0
63	99	241-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой косой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3 800,0		3 800,0		3 800,0		3 800,0
64	100	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой косой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	1 560,0		15 600,0		15 600,0		15 600,0
65	101	241-209-0109 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	5	4 275,0		21 375,0		21 375,0		21 375,0

66	102	241-209-0105 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	1 560,0		15 600,0		15 600,0		15 600,0
			Итого по разделу 2: Канализация					1 394 723	1 071	704 289	0	1 394 723
								689 363	240	0	0	
		Итого по разделу										1 394 723,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									92 052
			ИТОГО с затратами									1 486 775
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									74 339
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									74 339
			ИТОГО									1 635 453
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									196 254
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 831 707
			ИТОГО по акту									5 107 093
			Тендерная скидка 5%									255 355
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									4 851 738

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Здание СВА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 2-01-02-04 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
			Распределительные гребенки (л.15)									
1	1	6114-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2 541,0 1 794,0	52,0 15,0	20 328,0 14 352,0	416,0 120,0	5 560,0		20 328,0
2	2	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	6	1 313,0		7 878,0		7 878,0		7 878,0
3	3	6114-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3 143,0 1 794,0	52,0 15,0	12 572,0 7 176,0	208,0 60,0	5 188,0		12 572,0
4	4	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	3 555,0 3 405,0	124,0 32,0	5 333,0 5 108,0	186,0 48,0	39,0		5 333,0
5	5	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 40х3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	1 124,0		1 686,0		1 686,0		1 686,0
6	6	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	708,0		6 018,0		6 018,0		6 018,0
7	7	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	9 976,0 8 166,0	274,0 59,0	19 952,0 16 332,0	548,0 118,0	3 072,0		19 952,0
8	8	242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8 020,0		16 040,0		16 040,0		16 040,0
9	9	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	9 886,0 8 166,0	185,0 30,0	19 772,0 16 332,0	370,0 60,0	3 070,0		19 772,0
10	10	242-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	5 751,0		11 502,0		11 502,0		11 502,0
11	11	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	4 276,0 1 381,0	0,0 0,0	17 104,0 5 524,0	0,0 0,0	11 580,0		17 104,0

12	12	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	7 551,0 1 814,0	0,0 0,0	30 204,0 7 256,0	0,0 0,0	22 948,0		30 204,0
13	13	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	4	4 116,0 3 071,0	147,0 0,0	16 464,0 12 284,0	588,0 0,0	3 592,0		16 464,0
14	14	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$	1,55	279,0 84,0	6,0 1,0	432,0 130,0	10,0 2,0	293,0		432,0
15	15	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,13	102 123,0 84 218,0	5 358,0 1 750,0	13 276,0 10 948,0	697,0 228,0	1 631,0		13 276,0
16	16	234-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$	$м^3$	0,1339	25 157,0		3 369,0		3 369,0		3 369,0
17	17	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	5	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	13 525,0 7 555,0	215,0 65,0	5 755,0		13 525,0
18	18	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конвекторы. Установка	кВт	39,4	19 391,0 4 744,0	232,0 79,0	764 005,0 186 914,0	9 141,0 3 113,0	567 951,0		764 005,0
19	19	6116-0301-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 40 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	2 520,0 828,0	50,0 15,0	5 040,0 1 656,0	100,0 30,0	3 284,0		5 040,0
20	20	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	14	2 522,0 2 423,0	5,0 1,0	35 308,0 33 922,0	70,0 14,0	1 316,0		35 308,0
21	21	242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	80 912,0		566 384,0		566 384,0		566 384,0
22	22	242-312-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	4	91 899,0		367 596,0		367 596,0		367 596,0
23	23	242-312-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	100 800,0		100 800,0		100 800,0		100 800,0
24	24	242-312-0504 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, с измерительными ниппелями, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	110 057,0		220 114,0		220 114,0		220 114,0
25	25	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	54	10 453,0 2 031,0	2,0 1,0	564 462,0 109 674,0	108,0 54,0	454 680,0		564 462,0
26	26	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установка	шт.	1	806,0 781,0	0,0 0,0	806,0 781,0	0,0 0,0	25,0		806,0
27	27	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1	3 338,0		3 338,0		3 338,0		3 338,0
28	28	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	7	1 897,0 1 846,0	8,0 1,0	13 279,0 12 922,0	56,0 7,0	301,0		13 279,0
29	29	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	7	1 313,0		9 191,0		9 191,0		9 191,0
30	30	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах		835	4 512,0	5,0	3 767 520,0	4 175,0	12 525,0		3 767 520,0

				м трубопровода		4 492,0	0,0	3 750 820,0	0,0			
31	31	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	835	236,0		197 060,0		197 060,0		197 060,0
32	32	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	150	4 505,0 4 487,0	4,0 0,0	675 750,0 673 050,0	600,0 0,0	2 100,0		675 750,0
33	33	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	150	442,0		66 300,0		66 300,0		66 300,0
34	34	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	50	4 394,0 4 357,0	15,0 1,0	219 700,0 217 850,0	750,0 50,0	1 100,0		219 700,0
35	35	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	50	680,0		34 000,0		34 000,0		34 000,0
36	36	6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	6 555,0 6 504,0	30,0 0,0	45 885,0 45 528,0	210,0 0,0	147,0		45 885,0
37	37	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	7	1 109,0		7 763,0		7 763,0		7 763,0
38	38	6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	6 991,0 6 923,0	34,0 2,0	69 910,0 69 230,0	340,0 20,0	340,0		69 910,0
39	39	241-205-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	10	1 747,0		17 470,0		17 470,0		17 470,0
40	40	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 20, 25 и 32 мм, прим.	шт.	216	117,0		25 272,0		25 272,0		25 272,0
41	41	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	44	39,0		1 716,0		1 716,0		1 716,0
42	42	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	34	57,0		1 938,0		1 938,0		1 938,0
43	43	241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	12	111,0		1 332,0		1 332,0		1 332,0
44	44	241-209-1904 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 40 мм	шт.	2	238,0		476,0		476,0		476,0
45	45	241-209-1905 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 50 мм	шт.	4	425,0		1 700,0		1 700,0		1 700,0
46	46	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	182	21,0		3 822,0		3 822,0		3 822,0
47	47	241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм, приварная	шт.	38	28,0		1 064,0		1 064,0		1 064,0
48	48	241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	12	62,0		744,0		744,0		744,0
49	49	241-211-1203 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	16	36,0		576,0		576,0		576,0
50	50	241-211-1205 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	4	51,0		204,0		204,0		204,0
51	51	241-211-1208 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 40х32 мм	шт.	4	76,0		304,0		304,0		304,0

52	52	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	107	1 949,0 1 294,0	226,0 74,0	208 543,0 138 458,0	24 182,0 7 918,0	45 903,0		208 543,0
53	53	234-303-0306 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	77	349,0		26 873,0		26 873,0		26 873,0
54	54	234-303-0308 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	22	439,0		9 658,0		9 658,0		9 658,0
55	55	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	7,7	577,0		4 443,0		4 443,0		4 443,0
56	56	234-303-0314 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	11	817,0		8 987,0		8 987,0		8 987,0
			Итого по разделу 1: Отопление					8 264 788	42 970	2 878 018	0	8 264 788
								5 343 802	11 907	0	0	
		Итого по разделу										8 264 788,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									
			ИТОГО с затратами									545 476
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									8 810 264
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									440 513
			ИТОГО									440 513
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									9 691 290
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 162 955
												10 854 245
			Раздел 2: Вентиляция									
			В1									
57	66	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,54	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	152 398,0 86 955,0	1 581,0 474,0	63 862,0		152 398,0
58	67	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,5	775,0		5 038,0		5 038,0		5 038,0
			В2									
59	78	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	12,72	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	183 918,0 104 940,0	1 908,0 572,0	77 071,0		183 918,0
60	79	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,7	775,0		5 968,0		5 968,0		5 968,0
			В3									
61	90	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,2	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	60 728,0 34 650,0	630,0 189,0	25 448,0		60 728,0
62	91	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,55	775,0		1 976,0		1 976,0		1 976,0
			В4									
63	102	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		4,1	14 459,0	150,0	59 282,0	614,0	24 842,0		59 282,0

				м² поверхности воздуховодов		8 250,0	45,0	33 825,0	184,0			
64	103	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,5	775,0		1 938,0		1 938,0		1 938,0
			В5,В7									
65	113	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	10,4	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	150 374,0 85 800,0	1 560,0 468,0	63 013,0		150 374,0
66	114	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	6,3	775,0		4 883,0		4 883,0		4 883,0
			В6									
67	124	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	5	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	72 295,0 41 250,0	750,0 225,0	30 295,0		72 295,0
68	125	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775,0		2 325,0		2 325,0		2 325,0
			В8									
69	136	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	43 377,0 24 750,0	450,0 135,0	18 177,0		43 377,0
70	137	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,82	775,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0
			В9									
71	148	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	2,7	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	39 039,0 22 275,0	406,0 122,0	16 359,0		39 039,0
72	149	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,64	775,0		1 271,0		1 271,0		1 271,0
			В10									
73	160	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	3,33	14 459,0 8 250,0	150,0 45,0	48 148,0 27 472,0	500,0 150,0	20 176,0		48 148,0
74	161	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,02	775,0		1 566,0		1 566,0		1 566,0
			ВЕ1-ВЕ27									
75	165	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	122,88	15 084,0 8 250,0	150,0 45,0	1 853 522,0 1 013 760,0	18 432,0 5 530,0	821 330,0		1 853 522,0
76	166	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	74,7	775,0		57 892,0		57 892,0		57 892,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					2 747 349,0	26 831,0	1 244 841,0	0,0	2 747 349,0
								1 475 677,0	8 049,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										2 747 349,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	
			ИТОГО с затратами	181 325
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	2 928 674
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	146 434
			ИТОГО	146 434
				3 221 542

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								386 585
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								3 608 127
			ИТОГО по акту								14 462 372
			Тендерная скидка 5%								723 119
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки								13 739 253

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : 3-2 Гараж на одну машину
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 3-02-02-02 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Полы									
1	1	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	42,56	403,0 313,0	90,0 25,0	17 152,0 13 321,0	3 830,0 1 064,0			17 152,0
2	2	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	2,17056	4 661,0		10 117,0		10 117,0		10 117,0
3	3	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	3,4048	44 316,0 15 975,0	13,0 0,0	150 887,0 54 392,0	44,0 0,0	96 451,0		150 887,0
4	4	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	42,56	2 565,0 1 493,0	271,0 77,0	109 166,0 63 542,0	11 534,0 3 277,0	34 091,0		109 166,0
5	5	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	42,56	-347,0 -86,0	-24,0 -9,0	-14 768,0 -3 660,0	-1 021,0 -383,0	-10 087,0		-14 768,0
			Решетка Р1 (л.6)									
6	6	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонного лотка, В12,5	$м^3$	0,1	45 585,0 15 860,0	3 236,0 698,0	4 559,0 1 586,0	324,0 70,0	2 649,0		4 559,0
7	7	1108-0201-0703 *РСНБ РК 2022*	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,04068	1 419 945,0 223 349,0	26 434,0 7 384,0	57 763,0 9 086,0	1 075,0 300,0	47 602,0		57 763,0
			Итого по разделу 1: Полы					334 876 138 267	15 786 4 328	180 823 0	0 0	334 876
		Итого по разделу										334 876,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									22 102
			ИТОГО с затратами									356 978
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									17 849

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									17 849
			ИТОГО									392 676
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									47 121
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									439 797
			Раздел 2: Проемы									
			Проемы оконные									
8	8	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	3,78	12 558,0 6 753,0	537,0 181,0	47 469,0 25 526,0	2 030,0 684,0	19 913,0		47 469,0
9	9	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	3,78	59 088,64		223 355,0		223 355,0		223 355,0
10	10	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	4,2	4 357,0 970,0	16,0 5,0	18 299,0 4 074,0	67,0 21,0	14 158,0		18 299,0
11	11	223-501-0115 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 290 мм	м	4,2	1 730,0		7 266,0		7 266,0		7 266,0
12	12	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	0,924	7 607,0 4 803,0	35,0 8,0	7 029,0 4 438,0	32,0 7,0	2 559,0		7 029,0
			Проемы дверные									
13	13	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м²	2,1	12 296,0 10 427,0	139,0 44,0	25 822,0 21 897,0	292,0 92,0	3 633,0		25 822,0
14	14	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	2,1	55 191,0		115 901,0		115 901,0		115 901,0
			Итого по разделу 2: Проемы					445 141 55 935	2 421 804	386 785 0	0 0	445 141
		Итого по разделу										445 141,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									29 379
			ИТОГО с затратами									474 520
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									23 726
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									23 726
			ИТОГО									521 972
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									62 637
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									584 609
			Раздел 4: Внутренняя отделка									
15	23	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м²	42,56	2 316,0 2 256,0	12,0 3,0	98 569,0 96 015,0	511,0 128,0	2 043,0		98 569,0
16	24	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	116,99744	112,0		13 104,0		13 104,0		13 104,0
17	25	6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	м²	42,56	209,0 192,0	3,0 1,0	8 895,0 8 172,0	128,0 43,0	596,0		8 895,0
18	26	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена		70,86	4 381,0	306,0	310 438,0	21 684,0	213,0		310 438,0

19	27	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^2$	1,325082	4 072,0	132,0	288 542,0	9 354,0			
						21 641,0		28 676,0		28 676,0		28 676,0
20	28	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	$м^3$	70,86	448,0	3,0	31 745,0	213,0	3 047,0		31 745,0
						402,0	1,0	28 486,0	71,0			
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка	$м^2$				491 427	22 536	47 679	0	491 427
								421 215	9 596	0	0	
		Итого по разделу										491 427,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									
			ИТОГО с затратами									32 434
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									523 861
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									26 193
			ИТОГО									26 193
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									576 247
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									69 150
			ИТОГО по акту									645 397
			Тендерная скидка 5%									1 669 803
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									83 490
												1 586 313

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан Эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : 3-2 Гараж на одну машину
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 3-02-02-03 Электроснабжение и электроосвещение гаража работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Силовое электрооборудование									
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	1	57 316,0 35 696,0	1 926,0 595,0	57 316,0 35 696,0	1 926,0 595,0	19 694,0		57 316,0
2	2	247-201-0137 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-18 IP41	шт.	1	3 045,0		3 045,0		3 045,0		3 045,0
3	3	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А	шт.	1	14 391,0 11 772,0	295,0 71,0	14 391,0 11 772,0	295,0 71,0	2 324,0		14 391,0
4	4	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 297,0		2 297,0		2 297,0		2 297,0
5	5	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	6	7 645,0 5 886,0	36,0 0,0	45 870,0 35 316,0	216,0 0,0	10 338,0		45 870,0
6	6	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	2	823,0		1 646,0		1 646,0		1 646,0
7	7	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	4	3 858,0		15 432,0		15 432,0		15 432,0
			Итого по разделу 1: Силовое электрооборудование					139 997 82 784	2 437 666	54 776 0	0 0	139 997
		Итого по разделу										139 997,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									9 240
			ИТОГО с затратами									149 237
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									7 462
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									7 462
			ИТОГО									164 161
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									19 699
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									183 860
			Раздел 2: Электрическое освещение									
8	8	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке		4	2 285,0	12,0	9 140,0	48,0	284,0		9 140,0

				шт.		2 202,0	3,0	8 808,0	12,0			
9	10	247-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Светильник НСР 01-200-02, прим.	шт.	4	9 762,0		39 048,0		39 048,0		39 048,0
10	11	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	4	6 593,0 4 780,0	46,0 14,0	26 372,0 19 120,0	184,0 56,0	7 068,0		26 372,0
11	12	247-102-0199 *РСНБ РК 2022*	Светильник С360/132, прим.	шт.	2	5 333,0		10 666,0		10 666,0		10 666,0
12	13	248-304-0201 *РСНБ РК 2022*	Светильник настенный ПСХ-6, прим.	шт.	2	3 660,0		7 320,0		7 320,0		7 320,0
13	14	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781,0		7 781,0		7 781,0		7 781,0
14	15	247-206-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа люминесцентная КЛЛ 55Вт, прим.	шт.	4	2 762,0		11 048,0		11 048,0		11 048,0
15	16	247-214-0112 *РСНБ РК 2022*	Лампа люминесцентная G10g-32W, прим.	шт.	2	1 447,0		2 894,0		2 894,0		2 894,0
16	17	247-213-0301 *РСНБ РК 2022*	Лампа накаливания МО 36х40, прим.	шт.	3	118,0		354,0		354,0		354,0
17	18	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 712,0 7 290,0	233,0 72,0	7 712,0 7 290,0	233,0 72,0	189,0		7 712,0
18	19	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901,0		18 901,0		18 901,0
			Итого по разделу 2: Электрическое освещение					141 236 35 218	465 140	105 553 0	0 0	141 236
		Итого по разделу										141 236,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									9 322
			ИТОГО с затратами									150 558
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									7 528
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									7 528
			ИТОГО									165 614
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									19 874
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									185 488
			Раздел 4: Прокладка кабеля									
19	25	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	80	1 130,0 1 107,0	3,0 0,0	90 400,0 88 560,0	240,0 0,0	1 600,0		90 400,0
20	26	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	82,4	70,0		5 768,0		5 768,0		5 768,0
21	27	6119-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубы стальной в готовой борозде, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	7	1 118,0 481,0	9,0 3,0	7 826,0 3 367,0	63,0 21,0	4 396,0		7 826,0
22	28	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	50	310,0 295,0	0,0 0,0	15 500,0 14 750,0	0,0 0,0	750,0		15 500,0
23	29	6119-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 16 мм2	м	30	381,0 355,0	2,0 0,0	11 430,0 10 650,0	60,0 0,0	720,0		11 430,0
24	30	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	7	535,0 499,0	3,0 0,0	3 745,0 3 493,0	21,0 0,0	231,0		3 745,0

25	31	6124-0201-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка, подвешиваемого на троссе, кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	20	2 763,0 837,0	1 740,0 557,0	55 260,0 16 740,0	34 800,0 11 140,0	3 720,0		55 260,0
26	32	214-212-0215 *РСНБ РК 2022*	Трос стальной диаметром 6 мм, прим.	10 м	2	13 916,0		27 832,0		27 832,0		27 832,0
27	33	261-107-0840 *РСНБ РК 2022*	Соединитель троса, прим.	шт.	4	292,0		1 168,0		1 168,0		1 168,0
28	34	243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,00408	223 167,0		911,0		911,0		911,0
29	35	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,051	343 606,0		17 524,0		17 524,0		17 524,0
30	36	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,051	503 600,0		25 684,0		25 684,0		25 684,0
			Итого по разделу 4: Прокладка кабеля					263 048 137 560	35 184 11 161	90 304 0	0 0	263 048
		Итого по разделу										263 048,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									17 361
			ИТОГО с затратами									280 409
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									14 020
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									14 020
			ИТОГО									308 449
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									37 014
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									345 463
			Раздел 5: Заземление и уравнивание потенциалов									
31	37	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	3,04	7 666,0 7 666,0	0,0 0,0	23 305,0 23 305,0	0,0 0,0			23 305,0
32	38	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	50	1 360,0 926,0	52,0 14,0	68 000,0 46 300,0	2 600,0 700,0	19 100,0		68 000,0
33	39	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 385,0 4 052,0	385,0 99,0	22 155,0 12 156,0	1 155,0 297,0	8 844,0		22 155,0
34	40	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	3,04	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	12 160,0 12 160,0	0,0 0,0			12 160,0
35	41	6125-0702-1212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коробки оконечной	шт.	1	1 121,0 1 079,0	0,0 0,0	1 121,0 1 079,0	0,0 0,0	42,0		1 121,0
36	42	243-906-2202 *РСНБ РК 2022*	Коробка уравнивания потенциалов КУП2603, прим.	шт.	1	2 349,0		2 349,0		2 349,0		2 349,0
37	43	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	30	2 340,0 2 258,0	9,0 2,0	70 200,0 67 740,0	270,0 60,0	2 190,0		70 200,0
38	44	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,0206	331 478,0		6 828,0		6 828,0		6 828,0
39	45	243-142-0314 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,0103	904 362,0		9 315,0		9 315,0		9 315,0
			Итого по разделу 5: Заземление и уравнивание потенциалов					215 433 162 740	4 025 1 057	48 668 0	0 0	215 433

		Итого по разделу											215 433,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										14 219
			ИТОГО с затратами										229 652
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										11 483
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										11 483
			ИТОГО										252 618
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										30 314
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										282 932
			ИТОГО по акту										997 743
			Тендерная скидка 5%										49 887
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки										947 856

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Курылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : 3-3 Навес на 2 машины
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 3-03-03-01 Архитектурно-строительная часть работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1**	м³	1,8	386,0 0,0	386,0 85,0	695,0 0,0	695,0 153,0			695,0
2	2	6101-0101-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 4**	м³	7,8	790,0 0,0	790,0 174,0	6 162,0 0,0	6 162,0 1 357,0			6 162,0
3	3	6101-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,3	22 021,0 22 021,0	0,0 0,0	6 606,0 6 606,0	0,0 0,0			6 606,0
4	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м³	1,8	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	6 556,0 6 556,0	0,0 0,0			6 556,0
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3**	м³	8,1	5 722,0 5 722,0	0,0 0,0	46 348,0 46 348,0	0,0 0,0			46 348,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					66 367 59 510	6 857 1 510	0 0	0 0	66 367
												66 367,0
		Итого по разделу										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**									4 380
			ИТОГО с затратами									70 747
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									3 537
												3 537
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									77 821
			ИТОГО									9 339
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									

			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									87 160
			Раздел 2: Фундамент ФМ-1 (4 шт.)									
6	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,68	10 067,0 5 635,0	2 680,0 538,0	6 846,0 3 832,0	1 823,0 366,0	1 191,0		6 846,0
7	7	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,6936	21 205,0		14 708,0		14 708,0		14 708,0
8	8	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$, В22,5	$м^3$	2,32	66 024,0 31 620,0	4 715,0 966,0	153 176,0 73 358,0	10 939,0 2 241,0	68 878,0		153 176,0
9	9	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07872	340 720,0		26 821,0		26 821,0		26 821,0
10	10	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0592	291 854,0		17 278,0		17 278,0		17 278,0
11	11	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	306 174,0		5 144,0		5 144,0		5 144,0
12	12	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03344	1 841 631,0 1 525 955,0	6 846,0 2 156,0	61 584,0 51 028,0	229,0 72,0	10 327,0		61 584,0
13	13	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	13,2	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	63 268,0 16 421,0	541,0 79,0	46 306,0		63 268,0
			Итого по разделу 2: Фундамент ФМ-1 (4 шт.)					348 825 144 639	13 532 2 758	190 653 0	0 0	348 825
		Итого по разделу										348 825,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									23 022
			ИТОГО с затратами									371 847
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									18 592
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									18 592
			ИТОГО									409 031
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									49 084
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									458 115
			Раздел 3: Колонны КМ-1 и КМ-2 (4 шт.)									
14	14	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т конструкций	0,66476	77 237,0 31 625,0	29 928,0 7 806,0	51 344,0 21 023,0	19 895,0 5 189,0	10 426,0		51 344,0
15	15	214-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	0,5264	422 546,0		222 428,0		222 428,0		222 428,0
16	16	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,015	470 591,0		7 059,0		7 059,0		7 059,0
17	17	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,12336	1 109 774,0		136 902,0		136 902,0		136 902,0

18	18	1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,66476	11 315,0 10 291,0	647,0 3,0	7 522,0 6 841,0	430,0 2,0	251,0			7 522,0
			Итого по разделу 3: Колонны КМ-1 и КМ-2 (4 шт.)					425 255	20 325	377 066	0	0	425 255
								27 864	5 191	0			
		Итого по разделу											425 255,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										28 067
			ИТОГО с затратами										453 322
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										22 666
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										22 666
			ИТОГО										498 654
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										59 838
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										558 492
			Раздел 4: Кровля										
			Ферма Фр-1 (2 шт.)										
19	19	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,33074	348 734,0 292 835,0	51 050,0 12 899,0	115 340,0 96 852,0	16 884,0 4 266,0	1 604,0			115 340,0
20	20	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,33074	493 489,0		163 217,0		163 217,0			163 217,0
21	21	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,33074	48 827,0 43 988,0	2 432,0 9,0	16 149,0 14 549,0	804,0 3,0	796,0			16 149,0
			Вертикальные связи ВС-1 (2 шт.)										
22	22	6106-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж вертикальной связи в виде фермы в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,25844	297 770,0 259 664,0	33 793,0 8 580,0	76 956,0 67 108,0	8 733,0 2 217,0	1 115,0			76 956,0
23	23	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,217	470 520,0		102 103,0		102 103,0			102 103,0
24	24	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04144	1 109 774,0		45 989,0		45 989,0			45 989,0
25	25	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,25844	48 827,0 43 988,0	2 432,0 9,0	12 619,0 11 368,0	628,0 2,0	623,0			12 619,0
			Каркас (л.3)										
26	26	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия, высота: до 25 м	т конструкций	1,5856	123 359,0 104 574,0	3 248,0 919,0	195 598,0 165 813,0	5 150,0 1 457,0	24 635,0			195 598,0
27	27	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,5856	522 068,0		827 791,0		827 791,0			827 791,0
28	28	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,5856	48 827,0 43 988,0	2 432,0 9,0	77 420,0 69 747,0	3 856,0 14,0	3 817,0			77 420,0
			Прогоны										
29	29	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т конструкций	3,0459	111 895,0 73 079,0	25 525,0 6 602,0	340 821,0 222 591,0	77 747,0 20 109,0	40 483,0			340 821,0

30	30	222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	3,0459	1 106 245,0		3 369 512,0		3 369 512,0		3 369 512,0
			Связи П-1 (л.2)- 2 шт.									
31	31	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,02636	348 734,0 292 835,0	51 050,0 12 899,0	9 193,0 7 719,0	1 346,0 340,0	128,0		9 193,0
32	32	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02184	470 520,0		10 276,0		10 276,0		10 276,0
33	33	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00452	1 109 774,0		5 016,0		5 016,0		5 016,0
34	34	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,02636	48 827,0 43 988,0	2 432,0 9,0	1 287,0 1 160,0	64,0 0,0	63,0		1 287,0
			Горизонтальные связи ГС-1									
35	35	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,31216	348 734,0 292 835,0	51 050,0 12 899,0	108 861,0 91 411,0	15 936,0 4 027,0	1 514,0		108 861,0
36	36	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,27072	470 520,0		127 379,0		127 379,0		127 379,0
37	37	222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,04144	1 109 774,0		45 989,0		45 989,0		45 989,0
38	38	222-525-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31216	1 103 584,0		344 495,0		344 495,0		344 495,0
39	39	1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31216	48 827,0 43 988,0	2 432,0 9,0	15 242,0 13 731,0	759,0 3,0	752,0		15 242,0
40	40	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$ покрытия	54,8	2 259,0 1 643,0	414,0 109,0	123 793,0 90 036,0	22 687,0 5 973,0	11 070,0		123 793,0
41	41	224-102-1106 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	$м^2$	63,02	4 025,0		253 656,0		253 656,0		253 656,0
42	42	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной пастой огнезащитной ВПМ-2	$м^2$	26,9033	10 495,0 3 078,0	270,0 77,0	282 350,0 82 808,0	7 264,0 2 072,0	192 278,0		282 350,0
43	43	6112-0305-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	153,59154	596,0 559,0	4,0 1,0	91 541,0 85 858,0	615,0 154,0	5 069,0		91 541,0
44	44	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,273	684,0		187,0		187,0		187,0
			Итого по разделу 4: Кровля					6 762 780 1 020 751	162 473 40 637	5 579 557 0	0 0	6 762 780
		Итого по разделу										6 762 780,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									446 343
			ИТОГО с затратами									7 209 123

		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									360 456
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									360 456
			ИТОГО									7 930 035
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									951 604
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									8 881 639
			ИТОГО по акту									9 985 406
			Тендерная скидка 5%									499 270
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									9 486 136

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Курылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : 7-1 Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 7-01-01-02 Покрытия работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие проездов									
1	5	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	44	5 109,0 3 475,0	89,0 27,0	224 796,0 152 900,0	3 916,0 1 188,0	67 980,0		224 796,0
2	6	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	19,98	51 627,0		1 031 507,0		1 031 507,0		1 031 507,0
			Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
			Покрытие плиточное									
			Отмостка									
			Итого по разделу 1: Покрытия					1 256 303,0 152 900,0	3 916,0 1 188,0	1 099 487,0 0,0	0,0 0,0	1 256 303,0
			ИТОГО по акту					1 256 303,0 152 900,0	3 916,0 1 188,0	1 099 487,0 0,0	0,0 0,0	1 256 303,0
		Итого по разделу										1 256 303,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									82 916
			ИТОГО с затратами									1 339 219
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									66 961
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									66 961
			ИТОГО									1 473 141
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									176 777
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 649 918
			ИТОГО по акту									1 649 918
			Тендерная скидка 5%									82 496
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									1 567 422

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект : 7-1 Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Декабрь 2023 (месяц, год) на 7-01-01-04 Ограждения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Ворота, калитка (л.12)									
1	1	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м³	0,54	9 193,0 3 889,0	5 299,0 1 648,0	4 964,0 2 100,0	2 862,0 890,0	3,0		4 964,0
2	2	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	0,621	1 560,0		969,0		969,0		969,0
3	3	6104-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	2	124 754,0 108 077,0	14 179,0 4 243,0	249 508,0 216 154,0	28 358,0 8 486,0	4 996,0		249 508,0
4	4	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Стоимость ворот	т	0,38308	1 102 385,0		422 302,0		422 302,0		422 302,0
5	5	6104-0801-0308 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	48 952,0 48 587,0	310,0 90,0	48 952,0 48 587,0	310,0 90,0	55,0		48 952,0
6	6	222-509-1601 РСНБ РК 2022	Стоимость калитки	т	0,0615	1 102 385,0		67 797,0		67 797,0		67 797,0
7	7	212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,2	22 566,0		27 079,0		27 079,0		27 079,0
8	8	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,2421	401 156,0		97 120,0		97 120,0		97 120,0
9	9	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Заглушки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,001884	240 036,0 232 415,0	5 615,0 1 071,0	452,0 438,0	11,0 2,0	3,0		452,0
10	10	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001884	467 480,0		881,0		881,0		881,0
11	11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0153	1 088 595,0 1 084 596,0	3 999,0 1 259,0	16 656,0 16 594,0	61,0 19,0			16 656,0
12	12	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0153	1 154 557,0		17 665,0		17 665,0		17 665,0
13	13	6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	14,02282	268,0 190,0	4,0 0,0	3 758,0 2 664,0	56,0 0,0	1 038,0		3 758,0
14	14	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		14,02282	205,0	3,0	2 875,0	42,0	1 276,0		2 875,0

				м²		111,0	0,0	1 557,0	0,0			
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	9,24	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	44 287,0 11 495,0	378,0 55,0	32 414,0		44 287,0
			Стойка Ст1- 6 шт.									
16	16	6101-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 3	м³	17,52	606,0 0,0	606,0 133,0	10 617,0 0,0	10 617,0 2 330,0			10 617,0
17	17	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчано-гравийное	м³	1,92	9 193,0 3 889,0	5 299,0 1 648,0	17 651,0 7 467,0	10 174,0 3 164,0	10,0		17 651,0
18	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	2,208	1 560,0		3 444,0		3 444,0		3 444,0
19	19	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	1,8	41 314,0 31 620,0	4 715,0 966,0	74 365,0 56 916,0	8 487,0 1 739,0	8 962,0		74 365,0
20	20	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,827	23 201,0		42 388,0		42 388,0		42 388,0
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07092	306 174,0		21 714,0		21 714,0		21 714,0
22	22	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02082	317 238,0		6 605,0		6 605,0		6 605,0
23	23	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02982	340 720,0		10 160,0		10 160,0		10 160,0
24	24	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	9,24	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	44 287,0 11 495,0	378,0 55,0	32 414,0		44 287,0
25	25	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м³	1,858428	25 469,0 18 919,0	6 489,0 1 305,0	47 332,0 35 160,0	12 059,0 2 425,0	113,0		47 332,0
26	26	212-401-0202 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,204427	19 786,0		4 045,0		4 045,0		4 045,0
27	27	213-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветной	шт.	132	729,0		96 228,0		96 228,0		96 228,0
28	28	6112-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство накрывочного элемента колонны	м²	1,98	2 406,0 2 388,0	14,0 2,0	4 764,0 4 728,0	28,0 4,0	8,0		4 764,0
29	29	213-307-0102 *РСНБ РК 2022*	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 цветной	м³	0,13464	120 456,0		16 218,0		16 218,0		16 218,0
30	30	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	17,52	4 000,0 4 000,0	0,0 0,0	70 080,0 70 080,0	0,0 0,0			70 080,0
			Итого по разделу 1: Ворота, калитка (л.12)					1 475 163	73 821	915 907	0	1 475 163
								485 435	19 259	0	0	
		Итого по разделу										1 475 163,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									97 361
			ИТОГО с затратами									1 572 524
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									78 626
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									78 626
			ИТОГО									1 729 776

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									207 573
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 937 349
			Раздел 2: Ограждение Ог1									
31	33	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	м	201	11 696,0 8 331,0	3 062,0 894,0	2 350 896,0 1 674 531,0	615 462,0 179 694,0	60 903,0		2 350 896,0
32	38	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Заглушки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,029202	240 036,0 232 415,0	5 615,0 1 071,0	7 010,0 6 787,0	164,0 31,0	59,0		7 010,0
33	39	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,029202	467 480,0		13 651,0		13 651,0		13 651,0
34	41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	240,369	268,0 190,0	4,0 0,0	64 419,0 45 670,0	961,0 0,0	17 787,0		64 419,0
35	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	139,169	411,0 222,0	7,0 2,0	57 198,0 30 896,0	974,0 278,0	25 329,0		57 198,0
			Итого по разделу 2: Ограждение Ог1					2 493 174,0 1 757 884,0	617 561,0 180 003,0	117 729,0 0,0	0,0 0,0	2 493 174,0
		Итого по разделу										2 493 174,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									164 549
			ИТОГО с затратами									2 657 723
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									132 886
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									132 886
			ИТОГО									2 923 495
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									350 819
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									3 274 314
			ИТОГО по акту									5 211 663
			Тендерная скидка 5%									260 583
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									4 951 080

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Махтеев И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нур Курылыс-80" Калдияров С.Л.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)