Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Подрядчик: ТОО "Capital City KZ"
Субподрядчик: ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области" (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Количество домов - 62 шт (Дом № 54)

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		AS-54/2024	05.11.2024				

№ п.п.	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области" (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Количество домов - 62 шт (Дом № 54)	57 914,00	51 708,93							6 205,07	57 914,00
	ВСЕГО к оплате:										**57 914,00**

Подрядчик:
ТОО "Capital City KZ"
Директор
_____ Ахимбаев Н.С.

Субподрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.

Подрядчик : **ТОО "Capital City KZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "AlanSapa" (АланСапа)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области" (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Количество домов - 62 шт**

(наименование, адрес)

Объект : **Дом № 54**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ AS-54/2024 от 05 ноября 2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Шифр объекта 2-1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение.Сети ВЛ-0,22 кВ ответвление и подвод к зданию

(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС.СО

Сметная стоимость **16,539** тыс.тнг.

в том числе строительно-монтажные работы 16,539 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**16539**
	Раздел 1.	**Сети ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам**				**16539**
1	**Е11-330206-0102 1133-0206-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2**	**ответвление**	**0,5**	**9 508**	**4754**
2	**Е11-330204-0103 1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,006**	**336 427**	**2019**

1	2	3	4	5	6	7
9	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	**шт.**	**0,5**	**19 533**	**9767**

Наименование объекта - Газопровод низкого давления
Шифр объекта 2-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2
(Локальный сметный расчет)

на Газопровод низкого давления
(Наименование работ и затрат)

Основание: ГСН.СО
Сметная стоимость **19,267** тыс.тнг.
в том числе
строительно-монтажные работы 19,267 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19267**
		Раздел 1. Надземный газопровод низкого давления				**19267**
1	У6301-0103-0201 6301-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,006**	**2692 765**	**16157**
3	У6301-0401-0105 6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00011**	**3430 876**	**377**
		Крепление горизонтального газопровода Д25х2,5 на стойке из труб 38х3,0 Н=3,5м /6шт./				
8	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04* *Изм. и доп. вып. 32*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,007**	**390 408**	**2733**

Наименование объекта - Наружные сети водопровода
Шифр объекта 2-3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода
(Наименование работ и затрат)

Основание: НВ.СО
Сметная стоимость **15,903** тыс.тнг.
в том числе
строительно-монтажные работы 15,903 тыс.тнг.

1	2	3	4	5	6	7

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15903**
	Раздел 1.	**Трубопроводы холодной воды В1 (подводка к участкам)**				**15903**
		Земляные работы				
1	**У6101-0102-0105** **6101-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**7,395**	**375**	**2773**
		Трубопровод и фитинги				
6	**У6301-0105-0401** **6301-0105-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм**	**км**	**0,00725**	**1226 869**	**8895**
8	**У6301-0301-0101** **6301-0301-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм**	**км**	**0,00725**	**239 101**	**1733**
9	**У6114-0401-0101** **6114-0401-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**7, 25**	**345**	**2501**

Итого по акту: **51709**
НДС 12%: **6205**
Всего с НДС: **57914**

Подрядчик:

ТОО «Capital City KZ»

Директор

_____ **Ахимбаев Н.С.**

Субподрядчик:

ТОО «AlanSapa» (АланСапа)

Директор

_____ **Тенизбаев Д.С.**