Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления фукций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области», который находится - с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Февраль месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер		Наименование	код	Наименование	Код
		№ №88/03/23 от 27.03.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Февраль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание СВА (АР, ОВ, ЭЛ, Тел, АПС, Видео)	50 613 929,63	45 191 008,60							5 422 921,03	50 613 929,63
Котельная	18 071 236,85	16 135 032,90							1 936 203,95	18 071 236,85
Наружнгие инженерные сети (НЭС, ВЭС, Фун ДГУ, НСС)	788 517,73	704 033,69							84 484,04	788 517,73
ИТОГО	**69 473 684,21**	**62 030 075,19**							**7 443 609,02**	**69 473 684,21**
Тендерная скидка 5%										**3 473 684,21**
ВСЕГО										**66 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С. С. _____

Технический надзор:
Директор ТОО "Кабылан экспорт"

Нургалин Р.Н. _____

Подрядчик:
Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.С. _____

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80"

Калдияров С.Д. _____

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **2-01-02-02 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Внутренняя отделка (л.23-28)									
1	155	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	198,43	2 624,0 2 256,0	12,0 3,0	520 680,22 447 658,06	2 381,11 595,2	70 641,06		520 680,22
2	158	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	281,7	4 845,0 4 072,0	306,0 132,0	1 364 836,57 1 147 082,34	86 200,17 37 184,34	131 553,92		1 364 836,57
3	160	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	281,7	1 689,0 1 629,0	12,0 3,0	475 791,26 458 889,26	3 380,35 845,09	13 521,66		475 791,26
4	164	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	255,713	10 920,0 7 793,0	45,0 15,0	2 792 385,91 1 992 771,39	11 507,04 3 835,6	788 107,49		2 792 385,86
			Итого по разделу 5: Внутренняя отделка (л.23-28)					5 153 693,96 4 046 401,05	103 468,67 42 460,23	1 003 824,13 0,0	0,0 0,0	5 153 693,91
		Итого по разделу										5 153 693,91
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									340 143,80
			ИТОГО с затратами									5 493 837,71
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									274 691,89
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									274 691,89
			ИТОГО									6 043 221,49
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									725 186,58
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									6 768 408,07
			Раздел 6: Наружняя отделка									
			Утепление подземной части здания (л.9)									
			Наружняя отделка (л.14)									

5	167	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	$м^2$	300	12 339,0 10 402,0	58,0 14,0	3 701 700,0 3 120 600,0	17 400,0 4 200,0	563 700,0		3 701 700,0
6	168	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	29,87	63 122,0		1 885 454,0		1 885 454,0		1 885 454,0
			Цоколь (л.14 и 41)									
			Подшивка потолка вх.группы металлосайдингом (прим.1-2, л.8)									
7	181	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка потолка входной группы и выступающей части металлосайдингом	$м^2$ поверхности облицовки	32,75	7 505,0 5 587,0	18,0 3,0	245 788,83 182 974,17	589,34 98,17	62 225,0		245 788,83
8	182	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	43,025	3 089,0		132 904,14		132 904,14		132 904,14
			Итого по разделу 6: Наружняя отделка					5 965 846,97 3 303 574,17	17 989,34 4 298,17	2 644 283,14 0,0	0,0 0,0	5 965 846,97
		Итого по разделу										5 965 846,97
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									393 745,90
			ИТОГО с затратами									6 359 592,87
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									317 979,64
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									317 979,64
			ИТОГО									6 995 552,15
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									839 466,26
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 835 018,41
			Раздел 7: Входные группы: козырьки, навесы, ограждения									
			Устройство навеса (л.10)									
9	188	215-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,03	119 169,0		3 575,0		3 575,0		3 575,0
10	189	6112-0401-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	4	6 396,0 5 587,0	18,0 3,0	25 584,0 22 348,0	72,0 12,0	3 164,0		25 584,0
11	190	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	4,4	3 089,0		13 592,0		13 592,0		13 592,0
12	191	6110-0301-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	11,62	2 453,0 2 184,0	26,0 6,0	28 504,0 25 378,0	302,0 70,0	2 824,0		28 504,0
13	192	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02282	467 480,0		10 668,0		10 668,0		10 668,0
			Козырек К-1 (2 шт.) (л.15/1)									
			Ограждение Ог-1 (л.15/1)									
14	201	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждений Ог-1	т конструкций	0,09974	267 278,0 166 703,0	67 082,0 18 672,0	26 658,0 16 627,0	6 690,0 1 862,0	3 341,0		26 658,0
15	202	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость Ог-1	т	0,09974	1 109 851,0		110 697,0		110 697,0		110 697,0
			Ограждение Ог-2 (2шт.) (л.15/1)									
16	203	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограждений Ог-2	т конструкций	0,0499	267 278,0 166 703,0	67 082,0 18 672,0	13 337,0 8 318,0	3 348,0 932,0	1 671,0		13 337,0
17	204	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Стоимость Ог-2	т	0,0499	1 109 851,0		55 382,0		55 382,0		55 382,0

			Козырек для наружной лестницы Кз-1 (1 шт.) (л.16)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-2 (1 шт.) (л.16)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-3 (1 шт.) (л.16)									
			Входная группа Вг-1 (л.17)									
			Итого по разделу 7: Входные группы: козырьки, навесы, ограждения				287 997,0	10 412,0	204 914,0	0,0	0,0	287 997,0
							72 671,0	2 876,0	0,0	0,0		
												287 997,0
		Итого по разделу										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									19 007,80
			ИТОГО с затратами									307 004,80
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									15 350,24
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 в)	Непредвиденные работы и затраты-5%									15 350,24
			ИТОГО									337 705,28
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									40 524,63
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									378 229,91
			Раздел 8: Разное									
			Жалюзийные решетки ЖР-1 (6 шт.) (л.32)									
18	226	1109-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные стальные с нашельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций	0,392316	744 076,0 515 487,0	108 153,0 21 868,0	291 913,0 202 234,0	42 430,0 8 579,0	47 249,0		291 913,0
19	227	222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,392316	1 114 735,0		437 328,0		437 328,0		437 328,0
20	228	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,10752	127 768,0 108 354,0	3 321,0 1 068,0	13 738,0 11 650,0	357,0 115,0	1 730,0		13 738,0
21	229	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,10752	119 169,0		12 813,0		12 813,0		12 813,0
22	230	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	12,69	3 456,0 3 254,0	4,0 1,0	43 857,0 41 293,0	51,0 13,0	2 513,0		43 857,0
			Лестница Л-1 и Л-2 (л.34)									
			Пожарная лестница П-1 (л.35)									
23	236	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2102	267 278,0 166 703,0	67 082,0 18 672,0	56 182,0 35 041,0	14 101,0 3 925,0	7 040,0		56 182,0
24	237	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2102	1 145 627,0		240 811,0		240 811,0		240 811,0
			Люк Л-1 и стремянка СМ-1 (л.40)									
25	239	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,01375	127 768,0 108 354,0	3 321,0 1 068,0	1 757,0 1 490,0	46,0 15,0	221,0		1 757,0
26	240	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,01375	119 169,0		1 639,0		1 639,0		1 639,0
27	241	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,5797	93 647,0	4 615,0	54 287,0	2 676,0	3 392,0		54 287,0

				м³ изоляции		83 181,0	1 512,0	48 220,0	877,0			
28	242	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м³	0,2057	63 122,0		12 984,0		12 984,0		12 984,0
29	243	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м³ до 39 кг/м³	м³	0,374	58 755,0		21 974,0		21 974,0		21 974,0
30	244	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м²	2,5992	5 618,0 5 581,0	28,0 9,0	14 602,0 14 506,0	72,0 23,0	23,0		14 602,0
31	245	214-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,017	399 606,0		6 793,0		6 793,0		6 793,0
32	246	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами цементно-стружечными толщиной 8 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	1,92	3 982,0 3 903,0	44,0 15,0	7 645,0 7 494,0	85,0 29,0	67,0		7 645,0
33	247	261-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 8 мм ГОСТ 26816-86	м²	1,92	1 980,0		3 802,0		3 802,0		3 802,0
34	248	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные	100 м	0,055	31 162,0		1 714,0		1 714,0		1 714,0
35	249	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН8-130	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0
36	250	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы для люков (поз.4,4а)	пара	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0
			Лифт грузопассажирский на 630 кг (л.5)					1 228 511,0	59 818,0	806 765,0	0,0	1 228 511,0
			Итого по разделу 8: Разное					361 928,0	13 576,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										1 228 511,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									81 081,73
			ИТОГО с затратами									1 309 592,73
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									65 479,64
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									65 479,64
			ИТОГО									1 440 552,01
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									172 866,24
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 613 418,25
			ИТОГО по акту									16 595 074,64
			Тендерная скидка 5%									829 753,73
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									15 765 320,91

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт"Махтеев И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нур Құрылыс-80" Калдияров С.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **2-01-02-04 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Узел ввода									
1	172	6116-0603-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	узел	1	79 933,0 57 395,0	2 989,0 920,0	79 933,0 57 395,0	2 989,0 920,0	19 549,0		79 933,0
2	173	513-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт**	комплект	1	7 080 708,0		7 080 708,0		7 080 708,0		7 080 708,0
			Итого по разделу 3: Узел ввода					7 160 641,0 57 395,0	2 989,0 920,0	19 549,0 7 080 708,0	0,0 0,0	7 160 641,0
			Итого по разделу									7 160 641,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**									5 275,58
			ИТОГО с затратами									7 165 916,58
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									4 260,43
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									358 295,83
			ИТОГО									7 528 472,84
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									903 416,74
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									8 431 889,58
			ИТОГО по акту									8 431 889,58
			Тендерная скидка 5%									421 594,48
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									8 010 295,1

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **2-01-02-05 Электроснабжение и электроосвещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Электрооборудование									
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	11	57 316,0 35 696,0	1 926,0 595,0	630 476,0 392 656,0	21 186,0 6 545,0	216 634,0		630 476,0
2	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-22-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.	1	1 568 425,0		1 568 425,0		1 568 425,0		1 568 425,0
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	5 670,0 5 403,0	227,0 71,0	5 670,0 5 403,0	227,0 71,0	40,0		5 670,0
4	4	247-301-0214 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**	шт.	1	18 345,0		18 345,0		18 345,0		18 345,0
5	5	515-301-0504 *РСНБ РК 2022*	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-1021-21У0**	шт.	1	311 003,0		311 003,0		311 003,0		311 003,0
6	6	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн-9, прим.**	шт.	3	6 763,0		20 289,0		20 289,0		20 289,0
7	7	247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	6 763,0		13 526,0		13 526,0		13 526,0
8	8	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	3	8 377,0		25 131,0		25 131,0		25 131,0
9	9	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7 941,0		7 941,0		7 941,0		7 941,0
10	10	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	шт	72	8 769,0 5 886,0	36,0 0,0	631 368,0 423 792,0	2 592,0 0,0	204 984,0		631 368,0
11	11	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"**	шт.	4	2 643,0		10 572,0		10 572,0		10 572,0

12	12	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	36	823,0		29 628,0		29 628,0		29 628,0
13	13	247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	3	2 451,0		7 353,0		7 353,0		7 353,0
14	14	247-204-2406 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 25А 30 мА	шт.	29	4 595,0		133 255,0		133 255,0		133 255,0
15	15	6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5	16 639,0 11 772,0	295,0 71,0	83 195,0 58 860,0	1 475,0 355,0	22 860,0		83 195,0
16	16	247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 297,0		4 594,0		4 594,0		4 594,0
17	17	247-204-0661 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 400,0		2 400,0		2 400,0		2 400,0
18	18	247-204-0663 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	2	2 730,0		5 460,0		5 460,0		5 460,0
19	19	6124-0103-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2	м	4,41	3 118,0 2 630,0	422,0 181,0	13 750,0 11 598,0	1 861,0 798,0	291,0		13 750,0
20	20	247-215-0204 *РСНБ РК 2022*	Шинки сборные 3L.N.PE, прим.	шт.	9	7 328,0		65 952,0		65 952,0		65 952,0
21	21	6124-0302-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	шт	1	31 435,0 18 632,0	298,0 71,0	31 435,0 18 632,0	298,0 71,0	12 505,0		31 435,0
22	22	247-208-0131 *РСНБ РК 2022*	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	1	5 215,0		5 215,0		5 215,0		5 215,0
23	23	6125-0405-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка дополнительная на пультах и панелях: кнопки	шт.	1	4 066,0 4 066,0	0,0 0,0	4 066,0 4 066,0	0,0 0,0			4 066,0
24	24	247-209-0101 *РСНБ РК 2022*	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1 473,0		1 473,0		1 473,0		1 473,0
25	25	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	6 691,0 6 211,0	456,0 141,0	13 382,0 12 422,0	912,0 282,0	48,0		13 382,0
26	26	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	18 901,0		37 802,0		37 802,0		37 802,0
27	27	6124-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	18 180,0 12 421,0	284,0 71,0	18 180,0 12 421,0	284,0 71,0	5 475,0		18 180,0
28	28	515-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Устройство автоматического резерва АВР, прим.	шт.	1	331 254,0		331 254,0		331 254,0		331 254,0
29	29	6124-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатель или переключатель пакетный в пластмассовом корпусе с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	15 988,0 11 957,0	36,0 0,0	159 880,0 119 570,0	360,0 0,0	39 950,0		159 880,0
30	30	247-206-0101 *РСНБ РК 2022*	Пакетный выключатель ПВ2 16 А, прим.	шт.	10	2 762,0		27 620,0		27 620,0		27 620,0
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					4 218 640,0 1 059 420,0	29 195,0 8 193,0	919 343,0 2 210 682,0	0,0 0,0	4 218 640,0

													4 218 640,0
		Итого по разделу											
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										132 525,23
			ИТОГО с затратами										4 351 165,23
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										107 024,16
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										217 558,26
			ИТОГО										4 675 747,65
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										561 089,72
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										5 236 837,37
			Раздел 2: Электроустановочные материалы										
31	31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	257	1 166,0 1 161,0	1,0 0,0	299 662,0 298 377,0	257,0 0,0	1 028,0			299 662,0
32	32	247-214-0115 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	77	422,0		32 494,0		32 494,0			32 494,0
33	33	247-214-0119 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25	614,0		15 350,0		15 350,0			15 350,0
34	34	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухполюсная с заземлительным контактом для скрытой установки, от 16 А до 32 А, 220 В, IP54	шт.	25	1 149,0		28 725,0		28 725,0			28 725,0
35	35	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	81	478,0		38 718,0		38 718,0			38 718,0
36	36	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	49	537,0		26 313,0		26 313,0			26 313,0
37	37	261-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	260	42,0		10 920,0		10 920,0			10 920,0
38	38	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	1 034,0 1 018,0	1,0 0,0	2 068,0 2 036,0	2,0 0,0	30,0			2 068,0
39	39	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	2	1 149,0		2 298,0		2 298,0			2 298,0
40	40	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	220	1 073,0		236 060,0		236 060,0			236 060,0
			Итого по разделу 2: Электроустановочные материалы					692 608,0 300 413,0	259,0 0,0	391 936,0 0,0	0,0 0,0		692 608,0
		Итого по разделу											692 608,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										45 712,13
			ИТОГО с затратами										738 320,13
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										36 916,01
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										36 916,01
			ИТОГО										812 152,15
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										97 458,26

			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										909 610,41
			Раздел 3: Осветительное оборудование										
41	41	6119-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	158	6 593,0 4 780,0	46,0 14,0	1 041 694,0 755 240,0	7 268,0 2 212,0	279 186,0		1 041 694,0
42	42	247-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-701/702 Norma	шт.	102	28 094,0		2 865 588,0		2 865 588,0		2 865 588,0
43	43	247-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х36-001 IP65	шт.	13	37 535,0		487 955,0		487 955,0		487 955,0
44	44	247-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп НПП 03 "Virgo-5", прим.	шт.	36	5 380,0		193 680,0		193 680,0		193 680,0
45	45	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник НПП 03-100, прим.	шт.	7	1 807,0		12 649,0		12 649,0		12 649,0
46	46	6119-0401-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 4. Установка	шт.	22	11 026,0 9 856,0	926,0 289,0	242 572,0 216 832,0	20 372,0 6 358,0	5 368,0		242 572,0
47	47	247-101-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ARS/R-4x18, прим.	шт.	22	34 564,0		760 408,0		760 408,0		760 408,0
48	48	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	22	3 268,0 3 193,0	24,0 7,0	71 896,0 70 246,0	528,0 154,0	1 122,0		71 896,0
49	49	247-102-0125 *РСНБ РК 2022*	Светильник настенно-потолочный НПО-60 с надписью "Не входить", прим.	шт.	22	1 807,0		39 754,0		39 754,0		39 754,0
50	50	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	10	3 119,0 3 056,0	47,0 14,0	31 190,0 30 560,0	470,0 140,0	160,0		31 190,0
51	51	248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	10	4 138,0		41 380,0		41 380,0		41 380,0
52	52	261-303-0124 *РСНБ РК 2022*	Лампы люминесцентные, прим.	шт.	394	435,0		171 390,0		171 390,0		171 390,0
53	53	СТПрайс	Светильник аварийного освещения с аккумуляторной батареей ЛБА 3924	шт	10	8 132,14		81 321,0		81 321,0		81 321,0
54	54	247-104-2502 *СпрСЦ 09.2023*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781,0		7 781,0		7 781,0		7 781,0
55	55	СТПрайс	Фонарь переносной ЭРА Акку 2Ah	шт	1	8 002,03		8 002,0		8 002,0		8 002,0
56	56	СТПрайс	Лестница-стремянка для деж.электрика TJ LFD202DT H2120мм	шт	1	20 149,64		20 150,0		20 150,0		20 150,0
			Итого по разделу 3: Осветительное оборудование					6 077 410,0	28 638,0	4 975 894,0	0,0	6 077 410,0
								1 072 878,0	8 864,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										6 077 410,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									401 109,06
			ИТОГО с затратами									6 478 519,06
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									323 925,95
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									323 925,95
			ИТОГО									7 126 370,96

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									855 164,52
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 981 535,48
			Раздел 4: Прокладка кабеля									
57	57	6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	536	875,0 866,0	3,0 0,0	469 000,0 464 176,0	1 608,0 0,0	3 216,0		469 000,0
58	59	6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	55	946,0 936,0	4,0 0,0	52 030,0 51 480,0	220,0 0,0	330,0		52 030,0
59	63	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	122	442,0 423,0	1,0 0,0	53 924,0 51 606,0	122,0 0,0	2 196,0		53 924,0
60	64	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	114	535,0 499,0	3,0 0,0	60 990,0 56 886,0	342,0 0,0	3 762,0		60 990,0
61	65	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	50	825,0 666,0	4,0 1,0	41 250,0 33 300,0	200,0 50,0	7 750,0		41 250,0
62	67	6125-1301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	3	578,0 570,0	0,0 0,0	1 734,0 1 710,0	0,0 0,0	24,0		1 734,0
63	68	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	46	875,0 796,0	3,0 0,0	40 250,0 36 616,0	138,0 0,0	3 496,0		40 250,0
			Итого по разделу 4: Прокладка кабеля					719 178,0 695 774,0	2 630,0 50,0	20 774,0 0,0	0,0 0,0	719 178,0
		Итого по разделу										719 178,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									47 465,75
			ИТОГО с затратами									766 643,75
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									38 332,19
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									38 332,19
			ИТОГО									843 308,13
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									101 196,98
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									944 505,11
			Раздел 6: Заземление и молниезащита									
65	82	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	120	2 340,0 2 258,0	9,0 2,0	280 800,0 270 960,0	1 080,0 240,0	8 760,0		280 800,0
66	83	243-142-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,12	208 547,0		25 026,0		25 026,0		25 026,0
67	84	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 35х35 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	11 748,0 5 210,0	476,0 134,0	58 740,0 26 050,0	2 380,0 670,0	30 310,0		58 740,0
68	85	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	11	7 385,0 4 052,0	385,0 99,0	81 235,0 44 572,0	4 235,0 1 089,0	32 428,0		81 235,0
69	86	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	1 705,0 1 042,0	65,0 17,0	110 825,0 67 730,0	4 225,0 1 105,0	38 870,0		110 825,0

70	87	6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	25	1 360,0 926,0	52,0 14,0	34 000,0 23 150,0	1 300,0 350,0	9 550,0		34 000,0
			Итого по разделу 6: Заземление и молниезащита					590 626,0 432 462,0	13 220,0 3 454,0	144 944,0 0,0	0,0 0,0	590 626,0
		Итого по разделу										590 626,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									38 981,32
			ИТОГО с затратами									629 607,32
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									31 480,37
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									31 480,37
			ИТОГО									692 568,06
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									83 108,17
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									775 676,23
			ИТОГО по акту									15 848 164,60
			Тендерная скидка 5%									792 408,23
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									15 055 756,37

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **2-01-02-06 Телефонизация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Телефонизация									
1	11	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	20	535,0 499,0	3,0 0,0	10 700,0 9 980,0	60,0 0,0	660,0		10 700,0
2	12	243-301-0241 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3 10х2х0,5-315	км	0,0206	478 433,0		9 856,0		9 856,0		9 856,0
3	13	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	285	2 021,0 1 606,0	191,0 45,0	575 985,0 457 710,0	54 435,0 12 825,0	63 840,0		575 985,0
4	14	243-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Провод для телефонной связи, марки ТРВ 2х0,5	км	0,29355	40 189,0		11 797,0		11 797,0		11 797,0
			Итого по разделу 1: Телефонизация					608 338,0 467 690,0	54 495,0 12 825,0	86 153,0 0,0	0,0 0,0	608 338,0
			ИТОГО по акту					608 338,0 467 690,0	54 495,0 12 825,0	86 153,0 0,0	0,0 0,0	608 338,0
		Итого по разделу										608 338,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**									40 150,31
			ИТОГО с затратами									648 488,31
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									32 424,42
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									32 424,42
			ИТОГО									713 337,15
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									85 600,46
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									798 937,61
			ИТОГО по акту									798 937,61
			Тендерная скидка 5%									39 946,88

	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки										758 990,73

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Февраль 2024 (месяц, год) на 2-01-02-07 Автоматическая пожарная сигнализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Автоматическая пожарная сигнализация									
1	28	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	2 016	1 130,0	3,0	2 278 080,0	6 048,0	40 320,0		2 278 080,0
						1 107,0	0,0	2 231 712,0	0,0			
2	29	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2 076,48	70,0		145 354,0		145 354,0		145 354,0
3	30	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2 000	310,0	0,0	620 000,0	0,0	30 000,0		620 000,0
						295,0	0,0	590 000,0	0,0			
4	31	243-305-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	2,04	373 305,0		761 542,0		761 542,0		761 542,0
5	32	6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабеля 1 м массой до 1 кг, стена кирпичная	м	700	2 021,0	191,0	1 414 700,0	133 700,0	156 800,0		1 414 700,0
						1 606,0	45,0	1 124 200,0	31 500,0			
6	33	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,612	179 638,0		109 938,0		109 938,0		109 938,0
7	34	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,103	98 588,0		10 155,0		10 155,0		10 155,0
			Итого по разделу 1: Автоматическая пожарная сигнализация					5 339 769,0	139 748,0	1 254 109,0	0,0	5 339 769,0
								3 945 912,0	31 500,0	0,0	0,0	
			ИТОГО по акту					5 339 769,0	139 748,0	1 254 109,0	0,0	5 339 769,0
								3 945 912,0	31 500,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										5 339 769,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									352 424,75
			ИТОГО с затратами									5 692 193,75
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									284 609,69
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									284 609,69
			ИТОГО									6 261 413,13

		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									751 369,58
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 012 782,71
			ИТОГО по акту									7 012 782,71
			Тендерная скидка 5%									350 639,14
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									6 662 143,57

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Құрылыс-80" Калдияров С.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **2-01-02-08 Видеонаблюдение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Кабели и вспомогательное оборудование									
1	23	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	700	1 428,0 1 406,0	5,0 0,0	999 600,0 984 200,0	3 500,0 0,0	11 900,0		999 600,0
2	24	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	707	45,0		31 815,0		31 815,0		31 815,0
3	25	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	610	535,0 499,0	3,0 0,0	326 350,0 304 390,0	1 830,0 0,0	20 130,0		326 350,0
4	26	243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,61	179 638,0		109 579,0		109 579,0		109 579,0
			Итого по разделу 3: Кабели и вспомогательное оборудование					1 467 344,0 1 288 590,0	5 330,0 0,0	173 424,0 0,0	0,0 0,0	1 467 344,0
			ИТОГО по акту					1 467 344,0 1 288 590,0	5 330,0 0,0	173 424,0 0,0	0,0 0,0	1 467 344,0
		Итого по разделу										1 467 344,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									96 844,7
			ИТОГО с затратами									1 564 188,7
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									78 209,44
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									78 209,44
			ИТОГО									1 720 607,58
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									206 472,91
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 927 080,49
			ИТОГО по акту									1 927 080,49
			Тендерная скидка 5%									96 354,02
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									1 830 726,47

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **3-1 Котельная**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **3-01-03-02 Тепломеханика котельной** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Котельная									
1	1	**Прайс**	**Блочно-модульная котельная 0,081МВт в комп-те с оборудованием и зданием из сэндвич-панелей**	к-т	1	15 366 697,52		15 366 698,0				15 366 698,0
										15 366 698,0		
			Итого по разделу 1: Котельная					15 366 698,0	0,0	0,0	0,0	15 366 698,0
								0,0	0,0	15 366 698,0	0,0	
			ИТОГО по акту					15 366 698,0	0,0	0,0	0,0	15 366 698,0
								0,0	0,0	15 366 698,0	0,0	
		Итого по разделу										15 366 698,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**									0,0
			ИТОГО с затратами									15 366 698,0
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									0,0
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									768 334,9
			ИТОГО									16 135 032,9
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									1 936 203,95
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									18 071 236,85
			ИТОГО по акту									18 071 236,85
			Тендерная скидка 5%									903 561,84
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									17 167 675,01

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Каллияров С.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Февраль 2024** (месяц, год) на **4-01-01-01 Внешние сети электроснабжения 10 кВ. Перенос сетей 0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Дополнительные работы									
			Установка арматуры на отпаечной опоре существующей ВЛ-10 кВ									
			Подвеска проводов									
1	150	243-701-0722 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0**	км	0,214168	2 803 425,0		600 403,97		600 403,97		600 403,97
			Подключение кабеля СИП-4 4х120 к существующей ВЛ-0,4кВ									
			Итого по разделу 5: Дополнительные работы					600 403,97	0,0	600 403,97	0,0	600 403,97
								0,0	0,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										600 403,97
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**									39 626,66
			ИТОГО с затратами									640 030,63
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									32 001,53
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									32 001,53
			ИТОГО									704 033,69
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									84 484,04
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									788 517,73
			ИТОГО по акту									788 517,73
			Тендерная скидка 5%									39 425,89
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									749 091,84

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Калдияров С.Л.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)