Форма 2В

Заказчик : **ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минерал Актогай)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энерго Ресурс Снаб"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы в соответствии с проектом "Строительство мачт освещения склада "Ангары". Восточно-Казахстанская область, Аягозский район, 27км от п.Актогай, ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство мачт освещения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 03-1-02-01617-21** от **17.03.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Строительно-монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Строительство мачт освещения										
1	1	**Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**212,8**	**216,22**	**216,22**	**46012**	**46012**	**0**	**8422**	**58789**	

				м3 грунта		0	54,97	0	11698		4355		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		6,8	3210,2	0	21829	0	0	15717	40550	
				м3 грунта		3210,2	0	21829	0		3004		
3	3	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		59	1270,72	0	74972	0	0	53980	139268	
				м3 грунта		1270,72	0	74972	0		10316		
4	4	Е11-010104-0106 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		160,6	69,83	69,83	11215	11215	0	2418	14724	
				м3 грунта		0	20,91	0	3358		1091		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		160,6	257,38	121,3	41335	19481	0	22259	68682	
				м3 уплотненного грунта		136,08	56,42	21854	9061		5088		
6	6	Е11-330109-0119 Кзтр и Кэм=1,12	Мачты прожекторные стальные. Установка		3,4	130669,5	64373,72	444276	218870	46297	194326	689690	
				т		52678,98	18764,55	179109	63799		51088		
	6.1	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0272	278998				7588,75			

7	7	**Е11-330101-0601 Кзтр и Кэм=1,12**	**Фундаменты монолитные железобетонные из бетона класса В25, приготавливаемого на строительной площадке, объемом до 25 м3. Устройство**		**16**	**33326,77**	**6166,13**	**533228**	**98658**	**275420**	**157273**	**745741**	
				м3		**9946,92**	**2340,03**	**159151**	**37440**		**55240**		
	7.1	211-201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	13,12	10277				134834,24			Казахстан 100%
	7.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,176	120534				21213,98			
8	8	**С1212-101-0901**	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		**16,32**	**43726**		**713608**		**713608**		**770697**	**Казахстан**
				м3							**57089**		
9	9	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,026**	**408502**		**10621**		**10621**		**11471**	**Казахстан**
				т							**850**		
10	10	**С1222-524-0102**	**Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., масса 1 м ствола от 200 до 300 кг**		**3,4**	**1037890**		**3528826**		**3528826**		**3811132**	
				т							**282306**		
11	**11**	**С1222-503-0201**	**Кронштейн, крепления, закладные и монтажные изделия**		**0,0811**	**1004968**		**81503**		**81503**		**88023**	
				т							**6520**		
12	12	**Е11-150403-**	**Опоры освещения металлические трубчатые. Окраска**		**124**	**810,45**	**1,54**	**100496**	**191**	**17804**	**66078**	**179900**	

		1003 Кзтр и Кэм=1,06	масляная, количество окрасок 2										
			м2 окрашиваемой поверхности			665,33	0,78	82501	97		13326		
	12.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	30,504	474				14458,9			
13	13	Ц13-080305-0614 Кзтр и Кэм=1,09	Прожектор с лампами мощностью до 1000 Вт. Установка на стальной мачте		36	34842,55	13125,95	1254332	472535	228104	561861	1961488	
				шт		15380,38	6296,35	553694	226669		145295		
14	14	С1247-103-0908	Прожектор типа ГО42-1000-14 Кососвет GALAD, мощность 1000 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016		36	103454		3724344		3724344		4022292	
				шт.							297948		
15	15	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель в траншее один. Устройство постели		400	343,61	218,11	137445	87244	0	66206	219943	
				м кабеля		125,5	104,38	50201	41752		16292		
16	16	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		400	477,2	194,87	190879	77948	20896	88205	301411	
				м кабеля		230,09	76,18	92035	30472		22327		
17	17	Ц13-080201-0801 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы		196	413,56	152,03	81058	29798	10263	37817	128385	
				м кабеля		209,17	58,81	40998	11527		9510		
18	18	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,2	460164		92033		92033		99396	Казахстан
				км							7363		
19	19	С1243-113-0209	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 1х70 (ок)-1		0,408	837003		341497		341497		368817	Казахстан
				км							27320		

20	20	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	39097,7	9360,92	39098	9361	2545	22505	66531	
				шкаф		27192,23	4064,39	27192	4064		4928		
21	21	Прайс	Ящик управления ЯУО		1	81056,3		81056				81056	
				шт						81056			
			Отпускная цена			81056		81056					
			Сметная стоимость оборудования					*81056*					
22	22	Е11-330105-1101 Кзтр и Кэм=1,12	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м		2	5109,22	2232,79	10218	4466	4102	2421	13650	
				1 заземлитель		825,55	687,77	1651	1376		1011		
	22.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	408502				4085,02			Казахстан 100%
23	23	Е11-330105-1004 Кзтр и Кэм=1,12	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп		40	588,01	46,28	23520	1852	14762	6076	31964	
				м заземления		172,68	17,19	6907	688		2368		
	23.1	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	408502				14706,07			Казахстан 100%
24	24	СПрайс	Аренда техники		1	80000		80000		80000		86400	
				к-т							6400		
			Итого по разделу: 1. Строительство мачт освещения									14000000	
			ИТОГО:					11663401	1077631	9192625	1305564	14000000	
								1312094	442001	81056	1031035		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							81056			

			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			НДС			12 %		1680000					
			Итого с НДС									15680000	

Заказчик:
ТОО "KAZ Minerals Aktogay" (КАЗ Минералз Актогай)
Финансовый директор Г. Сулейменов

Технический надзор: ТОО "VostokExpert"
ТОО «VostokExpert»

Подрядчик:
ТОО "Энерго Ресурс Снаб"
Нуралин С.С.

Директор
ТОО "СтройРекламПроект"

Активация Windows
Чтобы активировать Windows,