Форма КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Гравийные дороги в районе Кызылжарма - 4, микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по кв. 486, кв. 487, кв. 488, кв. 489, кв. 490, кв. 491, кв. 492, пер. Аль-Фараби, ул. Чиж Сан Тина, ул. Асфандиярова

Договор: Договор №36 от 23 июля 2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

Наименование объекта	Сметная стоимость по тендеру в текущих ценах, в тенге	По акту выполненных работ, тенге	
		с начала строительства в тенге	в т.ч. за отчетный месяц, в тенге
1	2	3	4
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Гравийные дороги в районе Кызылжарма - 4, микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по кв. 486, кв. 487, кв. 488, кв. 489, кв. 490, кв. 491, кв. 492, пер. Аль-Фараби, ул. Чиж Сан Тина, ул. Асфандиярова	85 224 830,88	9 845 209,36	9 845 209,36

К оплате: **Девять миллионов восемьсот сорок пять тысяч двести девять тенге тридцать шесть тиын**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"
акимата г. Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Раян и К"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"

Сводный сметный расчет

стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2018 год

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Гравийные дороги в районе Кызылжарма - 4, микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по кв. 486, кв. 487, кв. 488, кв. 489, кв. 490, кв. 491, кв. 492, пер. Аль-Фараби, ул. Чиж Сан Тина, ул. Асфандиярова

№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
		строительно-монтажных работ	инженерного оборудования поставки подрядчиком	прочих затрат	
2	3	4	5	6	7
Глава 2. Основные объекты строительства					
2-1	Гравийные дороги	7 771 545,33	-	-	7 771 545,33
	Итого по главе 2:	**7 771 545,33**	**-**	**-**	**7 771 545,33**
Глава 8. Временные здания и сооружения					
	Временные здания и сооружения - 1,3%	101 030,09	-	-	101 030,09
	Итого по главам 2-8:	**7 872 575,42**	**-**	**-**	**7 872 575,42**
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,07%	162 962,31	-	-	162 962,31
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	-	-	257 742,64	257 742,64
	Итого по главе 9:	162 962,31	-	257 742,64	420 704,95
	Итого по главам 2-9:	**8 035 537,73**	**-**	**257 742,64**	**8 293 280,37**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 4 кв. 2017 г.	**8 035 537,73**	**-**	**257 742,64**	**8 293 280,37**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383	**8 517 174,20**	**-**	**273 191,30**	**8 790 365,50**
	НДС 12%	-	-	1 054 843,86	1 054 843,86
	Итого в текущих ценах с НДС :	**8 517 174,20**	**-**	**1 328 035,16**	**9 845 209,36**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда

Технадзор: ТОО "Раян и К"

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта:

Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Гравийные дороги в районе Кызылжарма - 4, микрорайона Абу Насыр Аль-Фараби по кв. 486, кв. 487, кв. 488, кв. 489, кв. 490, кв. 491, кв. 492, пер. Аль-Фараби, ул. Чиж Сан Тина, ул. Асфандиярова

Договор: Договор №36 от 23 июля 2018 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ОКТЯБРЬ месяц 2018 года

Сметная стоимость, тыс. тенге	7771,545
Сметная заработная плата, тыс. тенге	596,47
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,727

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**219,6200**		**121,50**	**26683,54**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,00984	2,161	671,19	1450,48
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	6,266	1111,02	6961,38
		Итого оплата труда:				**38,30**	**8411,87**
1. 3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,566	3547,40	5554,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,566	1111,02	1739,86
1. 4	2264 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	4,7	4182,87	19658,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	4,7	1111,02	5221,79
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**25213,78**
1. 5	100081 С (21-010201-0604)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,008785	2194,24	19,28
		Итого материалов:				**0,09**	**19,28**
		НР первого уровня	%	59,1		22,64	4971,41
		НР второго уровня	%	4,24		6,11	1342,17
		Накладные расходы	%	--		28,75	6313,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,02	2639,77
		Сметная стоимость:				**162,27**	**35636,89**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С341-020101-1001 41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**410,6894**		**82,67**	**33951,69**
		НР второго уровня	%	4,24		3,51	1439,55
		Накладные расходы	%	--		3,51	1439,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,89	2831,30
		Сметная стоимость:				**93,07**	**38222,54**
3	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**205,4000**		**55,67**	**11434,61**
3. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	3,219	1097,28	3531,73
		Итого оплата труда:				**17,19**	**3531,73**
3. 2	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	2,937	3547,40	10419,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	2,937	1111,02	3263,07
3. 3	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	0,281398	691,40	194,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	0,281398	2916,02	820,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	0,281398	953,89	268,42
		Итого эксплуатация машин:				**55,67**	**11434,61**
		НР первого уровня	%	59,1		10,16	2087,25
		НР второго уровня	%	4,24		2,79	573,33
		Накладные расходы	%	--		12,95	2660,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,49	1127,62
		Сметная стоимость:				**74,11**	**15222,81**
4	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**	**205,4000**		**24,71**	**5075,60**
4. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00685	1,407	953,89	1342,11
		Итого оплата труда:				**6,53**	**1342,11**
4. 2	618 С (32-010102-0301)	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00685	1,407	691,40	972,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 3	1835 С (33-040101-0102)	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00685	1,407	2916,02	4102,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00685	1,407	953,89	1342,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**24,71**	**5075,60**
		НР первого уровня	%	59,1		3,86	793,19
		НР второго уровня	%	4,24		1,21	248,84
		Накладные расходы	%	--		5,07	1042,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,38	489,41
		Сметная стоимость:				**32,17**	**6607,04**
5	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**205,4000**		**51,06**	**10487,50**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=618,61)	чел-ч	0,0122	2,506	618,61	1550,16
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	2,506	828,31	2075,65
		Итого оплата труда:				**17,65**	**3625,81**
5. 3	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	2,506	3337,04	8362,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	2,506	828,31	2075,74
		Итого эксплуатация машин:				**40,71**	**8362,22**
5. 4	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,1	20,54	28,00	575,12
		Итого материалов:				**2,80**	**575,12**
		НР первого уровня	%	59,1		10,43	2142,85
		НР второго уровня	%	4,24		2,61	535,53
		Накладные расходы	%	--		13,04	2678,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,13	1053,27
		Сметная стоимость:				**69,23**	**14219,15**
6	**Е11-010107-2303 11-010107-2303 РСНБ РК 2015**	**Участок поливной. Выравнивание поверхности автогрейдерами средними к трактору мощностью 99 кВт (135 л с)**	**га**	**0,1574**		**6531,27**	**1027,81**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=671,19)	чел-ч	0,28	0,044063	671,19	29,57
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,162089	1111,02	180,08
		Итого оплата труда:				**1332,28**	**209,66**
6. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1,03	0,162089	6158,58	998,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,162089	1111,02	180,08
		Итого эксплуатация машин:				**6343,34**	**998,24**
		НР первого уровня	%	59.1		787,38	123,91
		НР второго уровня	%	4,24		310,31	48,83
		Накладные расходы	%	--		1097,69	172,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		610,32	96,04
		Сметная стоимость:				**8239,28**	**1296,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1573,6800**		**31,51**	**49580,55**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,8=660,67)	чел-ч	0,0279	43,906	660,67	29007,16
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	3,934	1111,02	4370,97
		Итого оплата труда:				**21,21**	**33378,14**
7. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00144	2,266	6158,58	13955,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00144	2,266	1111,02	2517,57
7. 4	258 С (31-010101-0103)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00036	0,566525	3547,40	2009,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	0,566525	1111,02	629,42
7. 5	2264 С (31-010201-0103)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0007	1,102	4182,87	4607,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,102	1111,02	1224,34
		Итого эксплуатация машин:				**13,07**	**20573,39**
		НР первого уровня	%	59,1		12,54	19726,48
		НР второго уровня	%	4,24		1,87	2938,62
		Накладные расходы	%	--		14,40	22665,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,67	5779,65
		Сметная стоимость:				**49,58**	**78025,30**
		=Дорожная одежда					
8	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1170,9380**		**881,25**	**1031888,72**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=689,75)	чел-ч	0,144	168,615	689,75	116302,25
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	158,896	1008,10	160183,78
		Итого оплата труда:				**236,12**	**276486,03**
8. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	18,15	6158,58	111775,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	18,15	1111,02	20165,01
8. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	50,233	3370,50	169311,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	50,233	828,31	41608,50
8. 5	626 С (32-010101-0202)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	82,902	7347,21	609101,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	82,902	1111,02	92105,78
8. 6	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	7,611	3337,04	25398,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	7,611	828,31	6304,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**781,93**	**915586,48**
8. 7	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,05	58,547	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		142,38	166721,07
		НР второго уровня	%	4,24		43,40	50821,06
		Накладные расходы	%	--		185,78	217542,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,36	99954,47
		Сметная стоимость:				**1152,40**	**1349385,32**
9	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1170,9380**		**2707,52**	**3170338,05**
		НР второго уровня	%	4,24		114,80	134422,33
		Накладные расходы	%	--		114,80	134422,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,79	264380,83
		Сметная стоимость:				**3048,10**	**3569141,22**
10	**Е11-270402-0102 11-270402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3648,2200**		**85,97**	**313628,64**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=708,92)	чел-ч	0,0234	85,368	708,92	60519,33
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01917	69,936	957,17	66940,78
		Итого оплата труда:				**34,94**	**127460,11**
10. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00142	5,18	6158,58	31904,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00142	5,18	1111,02	5755,08
10. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	21,597	3370,50	72794,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	21,597	828,31	17889,01
10. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0056	20,43	2993,86	61164,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	20,43	953,89	19487,97
10. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00431	15,724	3809,74	59903,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00431	15,724	1111,02	17469,68
10. 7	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	1,897	5428,57	10298,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	1,897	1111,02	2107,60

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 8	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	5,108	3337,04	17043,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	5,108	828,31	4231,01
		Итого эксплуатация машин:				**69,38**	**253109,31**
10. 9	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0105	38,306	--	--
		Итого материалов:				--	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		21,07	76858,45
		НР второго уровня	%	4,24		4,54	16556,65
		Накладные расходы	%	--		25,61	93415,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,93	32563,50
		Сметная стоимость:				**120,50**	**439607,24**
11	**Е11-270402-0103 11-270402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=0,8**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 8 см. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**3648,2200**		**69,11**	**252115,91**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=715,11)	чел-ч	0,02872	104,777	715,11	74926,99
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,012928	47,164	967,12	45613,50
		Итого оплата труда:				**33,04**	**120540,50**
11. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,001704	6,217	6158,58	38285,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001704	6,217	1111,02	6907,21
11. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00396	14,447	3370,50	48693,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00396	14,447	828,31	11966,59
11. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,003088	11,266	2993,86	33727,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003088	11,266	953,89	10746,52
11. 6	623 С (32-010101-0104)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,003272	11,937	3809,74	45476,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003272	11,937	1111,02	13262,25
11. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000904	3,298	3337,04	11005,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000904	3,298	828,31	2731,77
		Итого эксплуатация машин:				**48,57**	**177188,91**
11. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0064	23,349	--	--
		Итого материалов:				--	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		19,92	72685,92
		НР второго уровня	%	4,24		3,77	13771,60
		Накладные расходы	%	--		23,70	86457,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,42	27085,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**100,23**	**365659,30**
12	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**729,6440**		**2046,68**	**1493347,78**
		НР второго уровня	%	4,24		86,78	63317,95
		Накладные расходы	%	--		86,78	63317,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,68	124533,26
		Сметная стоимость:				**2304,14**	**1681199,00**
13	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 8 см**	**м2 покрытия обочин**	**547,0750**		**100,50**	**54979,71**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=702,74)	чел-ч	0,02536	13,874	702,74	9749,69
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,022808	12,478	940,42	11734,21
		Итого оплата труда:				**39,27**	**21483,90**
13. 3	107 С (31-010103-0201)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,003136	1,716	6158,58	10565,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003136	1,716	1111,02	1906,51
13. 4	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,006544	3,58	3370,50	12066,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006544	3,58	828,31	2965,35
13. 5	621 С (32-010101-0102)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,01168	6,39	2993,86	19130,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01168	6,39	953,89	6095,36
13. 6	625 С (32-010101-0201)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00072	0,393894	5428,57	2138,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00072	0,393894	1111,02	437,62
13. 7	1135 С (32-010211-0201)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,000728	0,398271	3337,04	1329,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000728	0,398271	828,31	329,89
		Итого эксплуатация машин:				**82,68**	**45230,02**
13. 8	249133 С (21-130703-1406)	Вода с открытых источников	м3	0,0056	3,064	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**
		НР первого уровня	%	60,3		23,68	12954,79
		НР второго уровня	%	4,24		5,27	2880,42
		Накладные расходы	%	--		28,95	15835,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,36	5665,19
		Сметная стоимость:				**139,80**	**76480,11**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**43,7660**		**2046,68**	**89575,00**
		НР второго уровня	%	4,24		86,78	3797,98
		Накладные расходы	%	--		86,78	3797,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,68	7469,84
		Сметная стоимость:				**2304,14**	**100842,81**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**6544115,13**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**293535,64**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1462772,57**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**302934,21**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**4753855,23**
		- перевозка грузов	Тенге				**33951,69**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**359065,33**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6903180,45**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**292694,85**
ИТОГО:			Тенге				**7195875,30**
Сметная прибыль			Тенге				**575670,02**
ИТОГО по смете:			Тенге				**7771545,33**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата г. Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Раян и К"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"