Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
060140013977

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

970640001476

Исполнитель **Производственный Кооператив "Альтаир",РК, Алматинская область, Енбекшиказахский район, с. Толе Би, ул. Картабулак 2Г, тел.: 87277553690**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №88/03/23 от 27.03.2023

Номер документа	Дата составления
12	02.04.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказсхкого района Алматинской области			шт	1	177 261 946,75	177 261 946,75	18 992 351,44
				Итого	1	x	177 261 946,75	18 992 351,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Есенбай Е.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сабитов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.04.2024

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления фукций заказчика (застройщика)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области», который находится - с. Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области.

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Март месяц 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер		Наименование	код	Наименование	Код
		№ №88/03/23 от 27.03.2023 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за Март без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Здание СВА (АР, ВК, ОВ, ЭЛ, Тел, АПС, Видео)	227 437 071,63	111 970 829,33							13 436 499,52	125 407 328,85
Гараж	3 561 905,99	3 180 273,21							381 632,79	3 561 905,99
Котельная	18 071 236,85	-							-	
Наружнгие инженерные сети (НЭС, ВЭС, Фун ДГУ, НСС)	45 041 603,81	23 388 584,84							2 806 630,18	26 195 215,02
Благоустройство	31 427 073,04	28 059 886,64							3 367 186,40	31 427 073,04
ИТОГО	**325 538 891,32**	**166 599 574,02**							**19 991 948,89**	**186 591 522,90**
Тендерная скидка 5%										**9 329 576,15**
ВСЕГО										**177 261 946,75**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Нурашев С. С. _____

Технический надзор:
Директор ТОО "Кабылан эксперт"

Нургалин Р.Ш. _____

Подрядчик:
Председатель ПК "Альтаир"

Есенбай Е.С. _____

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80"

Галимов Д.Ж. _____

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-01-02-02 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Стены и перегородки (л.31)									
			Горизонтальная гидроизоляция фундамента (прим.2,л.41)									
			Стены и перегородки (л.31)									
1	4	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	381,3634	8 914,0 7 803,0	646,0 143,0	3 399 473,21 2 975 778,68	246 360,89 54 535,03	177 333,64		3 399 473,21
2	5	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	12,03264	38 014,0		457 408,82		457 408,82		457 408,82
3	6	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,18	39 172,0 27 255,0	7 063,0 1 590,0	46 222,97 32 160,92	8 334,29 1 876,17	5 727,77		46 222,97
4	7	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,7284	38 014,0		27 689,29		27 689,29		27 689,29
			Итого по разделу 1: Стены и перегородки (л.31)					3 930 794,29 3 007 939,6	254 695,18 56 411,2	668 159,52 0,0	0,0 0,0	3 930 794,29
		Итого по разделу										3 930 794,29
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									259 432,42
			ИТОГО с затратами									4 190 226,71
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									209 511,34
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									209 511,34
			ИТОГО									4 609 249,39
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									553 109,93
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									5 162 359,32
			Раздел 2: Проемы									
			Оконные									
			Витражи									
5	18	1110-0501-0704 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 3 $м^2$ в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	$м^2$	8	98 084,0 5 808,0	61,0 11,0	784 672,0 46 464,0	488,0 88,0	737 720,0		784 672,0
6	19	1110-0502-0101 *РСНБ РК 2022*	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	11,635	119 459,0 3 656,0	46,0 12,0	1 389 905,0 42 538,0	536,0 140,0	1 346 831,0		1 389 905,0

7	20	1110-0502-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	3,6	3 364,0	83,0	12 110,0	299,0			12 110,0
						3 281,0	22,0	11 812,0	79,0			
8	21	223-205-1212 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм с декорированным покрытием, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15	м²	3,6	89 815,0		323 334,0		323 334,0		323 334,0
			Дверные наружные (л.20)									
			Дверные внутренние (л.21)									
			Итого по разделу 2: Проемы					2 510 021,0	1 323,0	2 407 885,0	0,0	2 510 021,0
								100 814,0	307,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										2 510 021,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									
			ИТОГО с затратами									165 661,39
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									2 675 682,39
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									133 784,12
			ИТОГО									133 784,12
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									2 943 250,63
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									353 190,08
												3 296 440,71
			Раздел 4: Кровля (л.7-8,14)									
			Парапет (л.7)									
			Кровля									
			Снегозадержатели (л.7)									
9	153	6110-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Устройство снегозадержателей из листовой оцинкованной стали	м² покрытия	6,6	7 607,0	35,0	50 206,0	231,0	18 275,0		50 206,0
			Итого по разделу 4: Кровля (л.7-8,14)			4 803,0	8,0	31 700,0	53,0			
								50 206,0	231,0	18 275,0	0,0	50 206,0
								31 700,0	53,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										50 206,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									
			ИТОГО с затратами									3 313,6
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									53 519,6
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									2 675,98
			ИТОГО									2 675,98
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									58 871,56
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 064,59
												65 936,15
			Раздел 6: Наружняя отделка									
			Утепление подземной части здания (л.9)									
			Наружняя отделка (л.14)									
11	167	1115-0213-0101 *РСНБ РК 2022*	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с лесов	м²	97,1512	12 339,0	58,0	1 198 748,6568	5 634,7696	182 547,1048		1 198 748,6568
						10 402,0	14,0	1 010 566,7824	1 360,1168			
			Цоколь (л.14 и 41)									
			Подшивка потолка вх.группы металлосайдингом (прим.1-2, л.8)									
			Итого по разделу 6: Наружняя отделка					1 198 748,6568	5 634,7696	182 547,1048	0,0	1 198 748,6568
								1 010 566,7824	1 360,1168	0,0	0,0	
		Итого по разделу										1 198 748,66
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									
			ИТОГО с затратами									79 117,41
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									1 277 866,07
												63 893,3

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66,3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									63 893,3
			ИТОГО									1 405 652,67
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									168 678,32
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 574 330,99
			Раздел 7: Входные группы: козырьки, навесы, ограждения									
			Устройство навеса (л.10)									
24	183	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	1,49	30 112,0 11 207,0	4 550,0 1 008,0	44 867,0 16 698,0	6 780,0 1 502,0	21 389,0		44 867,0
25	184	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	6,2	1 720,0 1 005,0	266,0 57,0	10 664,0 6 231,0	1 649,0 353,0	2 784,0		10 664,0
26	185	6110-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли	6,22	4 544,0 1 343,0	296,0 45,0	28 264,0 8 353,0	1 841,0 280,0	18 069,0		28 264,0
			Козырек К-1 (2 шт.) (л.15/1)									
			Ограждение Ог-1 (л.15/1)									
			Ограждение Ог-2 (2шт.) (л.15/1)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-1 (1 шт.) (л.16)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-2 (1 шт.) (л.16)									
			Козырек для наружной лестницы Кз-3 (1 шт.) (л.16)									
			Входная группа Вг-1 (л.17)									
			Итого по разделу 7: Входные группы: козырьки, навесы, ограждения					83 795,0 31 282,0	10 270,0 2 135,0	42 242,0 0,0	0,0 0,0	83 795,0
		Итого по разделу										83 795,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									5 530,47
			ИТОГО с затратами									89 325,47
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65,2	Сметная прибыль 5%									4 466,27
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66,3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									4 466,27
			ИТОГО									98 258,01
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									11 790,96
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									110 048,97
			ИТОГО по акту									10 209 116,14
			Тендерная скидка 5%									510 455,81
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									9 698 660,33

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев Н.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-01-02-04 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Вентиляция									
			В1									
1	59	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0
2	60	246-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч**	комплект	1	50 492,0		50 492,0		50 492,0		50 492,0
3	61	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
4	62	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки регулирующие. Установка РВ100**	решетка	8	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	60 504,0 47 584,0	1 024,0 240,0	11 896,0		60 504,0
5	63	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка**	клапан	2	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	22 148,0 18 790,0	260,0 60,0	3 098,0		22 148,0
6	64	246-306-0103 *РСНБ РК 2022*	**Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 140 мм**	шт.	2	20 319,0		40 638,0		40 638,0		40 638,0
7	65	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	**Заглушки питометражных лючков**	шт.	4	806,0		3 224,0		3 224,0		3 224,0
8	68	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м^3 изоляции	0,1	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	9 365,0 8 318,0	461,0 151,0	585,0		9 365,0
9	69	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40**	м^3	0,108	25 587,0		2 763,0		2 763,0		2 763,0
10	70	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов**	м^2 поверхности покрытия изоляции	2,9	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	7 845,0 4 382,0	125,0 38,0	3 338,0		7 845,0
			В2									
11	71	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0

12	72	246-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	50 492,0		50 492,0		50 492,0		50 492,0
13	73	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
14	74	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки регулирующие. Установка РВ150	решетка	4	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	30 252,0 23 792,0	512,0 120,0	5 948,0		30 252,0
15	75	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
16	76	246-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм	шт.	1	23 919,0		23 919,0		23 919,0		23 919,0
17	77	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
18	80	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,12	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	11 238,0 9 982,0	553,0 181,0	702,0		11 238,0
19	81	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м^3	0,1296	25 587,0		3 316,0		3 316,0		3 316,0
20	82	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	3,34	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	9 035,0 5 047,0	143,0 43,0	3 844,0		9 035,0
			В3									
21	83	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0
22	84	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	1	37 833,0		37 833,0		37 833,0		37 833,0
23	85	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
24	86	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки регулирующие. Установка РВ100	решетка	2	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	15 126,0 11 896,0	256,0 60,0	2 974,0		15 126,0
25	87	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
26	88	246-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт.	1	18 176,0		18 176,0		18 176,0		18 176,0
27	89	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
28	92	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,07	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	6 555,0 5 823,0	323,0 106,0	410,0		6 555,0
29	93	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м^3	0,0756	25 587,0		1 934,0		1 934,0		1 934,0
30	94	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	2,15	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	5 816,0 3 249,0	93,0 28,0	2 475,0		5 816,0
			В4									
31	95	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0

32	96	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 м^3/ч	комплект	1	37 833,0		37 833,0		37 833,0		37 833,0
33	97	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
34	98	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки регулирующие. Установка РВ100	решетка	1	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	1 487,0		7 563,0
35	99	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
36	100	246-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт.	1	18 176,0		18 176,0		18 176,0		18 176,0
37	101	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
38	104	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,07	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	6 555,0 5 823,0	323,0 106,0	410,0		6 555,0
39	105	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м^3	0,0756	25 587,0		1 934,0		1 934,0		1 934,0
40	106	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	2,15	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	5 816,0 3 249,0	93,0 28,0	2 475,0		5 816,0
			В5,В7									
41	107	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0
42	108	246-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м^3/ч	комплект	1	50 492,0		50 492,0		50 492,0		50 492,0
43	109	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
44	110	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
45	111	246-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 200 мм	шт.	1	23 919,0		23 919,0		23 919,0		23 919,0
46	112	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
47	115	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м^3 изоляции	0,23	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	21 539,0 19 132,0	1 062,0 348,0	1 346,0		21 539,0
48	116	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	м^3	0,2484	25 587,0		6 356,0		6 356,0		6 356,0
49	117	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м^2 поверхности покрытия изоляции	6,7	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	18 124,0 10 124,0	288,0 87,0	7 712,0		18 124,0
			В6									
50	118	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0
51	119	246-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 350 м^3/ч	комплект	1	35 389,0		35 389,0		35 389,0		35 389,0

52	120	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
53	121	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
54	122	246-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 160 мм	шт.	1	21 486,0		21 486,0		21 486,0		21 486,0
55	123	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
56	126	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,1	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	9 365,0 8 318,0	461,0 151,0	585,0		9 365,0
57	127	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,108	25 587,0		2 763,0		2 763,0		2 763,0
58	128	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,9	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	7 845,0 4 382,0	125,0 38,0	3 338,0		7 845,0
			В8									
59	129	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0
60	130	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3/ч$	комплект	1	37 833,0		37 833,0		37 833,0		37 833,0
61	131	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
62	132	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки регулирующие. Установка РВ100	решетка	1	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	1 487,0		7 563,0
63	133	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
64	134	246-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт.	1	18 176,0		18 176,0		18 176,0		18 176,0
65	135	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
66	138	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,07	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	6 555,0 5 823,0	323,0 106,0	410,0		6 555,0
67	139	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,0756	25 587,0		1 934,0		1 934,0		1 934,0
68	140	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,15	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	5 816,0 3 249,0	93,0 28,0	2 475,0		5 816,0
			В9									
69	141	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0
70	142	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3/ч$	комплект	1	37 833,0		37 833,0		37 833,0		37 833,0
71	143	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
72	144	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки регулирующие. Установка РВ100		1	7 563,0	128,0	7 563,0	128,0	1 487,0		7 563,0

				решетка		5 948,0	30,0	5 948,0	30,0			
73	145	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
74	146	246-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт.	1	18 176,0		18 176,0		18 176,0		18 176,0
75	147	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
76	150	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,07	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	6 555,0 5 823,0	323,0 106,0	410,0		6 555,0
77	151	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,0756	25 587,0		1 934,0		1 934,0		1 934,0
78	152	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,15	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	5 816,0 3 249,0	93,0 28,0	2 475,0		5 816,0
			В10									
79	153	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	23 258,0 22 479,0	591,0 163,0	188,0		23 258,0
80	154	246-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,056 кВт, n 2450 об/мин, Qmax 250 $м^3$/ч	комплект	1	37 833,0		37 833,0		37 833,0		37 833,0
81	155	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	5 106,0 2 075,0	113,0 30,0	2 918,0		5 106,0
82	156	6118-0202-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки регулирующие. Установка РВ100	решетка	2	7 563,0 5 948,0	128,0 30,0	15 126,0 11 896,0	256,0 60,0	2 974,0		15 126,0
83	157	6118-0203-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны противопожарные, диаметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	11 074,0 9 395,0	130,0 30,0	1 549,0		11 074,0
84	158	246-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан противопожарный огнезадерживающий круглый КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт.	1	18 176,0		18 176,0		18 176,0		18 176,0
85	159	261-302-0159 *РСНБ РК 2022*	Заглушки питометражных лючков	шт.	2	806,0		1 612,0		1 612,0		1 612,0
86	162	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	0,07	93 647,0 83 181,0	4 615,0 1 512,0	6 555,0 5 823,0	323,0 106,0	410,0		6 555,0
87	163	234-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 40	$м^3$	0,0756	25 587,0		1 934,0		1 934,0		1 934,0
88	164	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	2,15	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	5 816,0 3 249,0	93,0 28,0	2 475,0		5 816,0
			ВЕ1-ВЕ27									
89	171	6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	98,2611	2 705,0 1 511,0	43,0 13,0	265 796,67 148 472,28	4 225,3 1 277,47	113 098,29		265 796,67
			Итого по разделу 2: Вентиляция					1 549 580,67 691 465,28	19 591,3 5 591,47	838 530,29 0,0	0,0 0,0	1 549 580,67
		Итого по разделу										1 549 580,67
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									102 272,32

			ИТОГО с затратами									1 651 852,99
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									82 592,65
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									82 592,65
			ИТОГО									1 817 038,29
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									218 044,59
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									2 035 082,88

			ИТОГО по акту									2 035 082,88
			Тендерная скидка 5%									101 754,14
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									1 933 328,74

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Март 2024 (месяц, год) на 2-01-02-05 Электроснабжение и электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Система обогрева водостоков									
1	78	6124-0202-1104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по полимерным трубам диаметром до 100 мм	м	40	1 065,0 875,0	1,0 0,0	42 600,0 35 000,0	40,0 0,0	7 560,0		42 600,0
2	79	243-403-0307 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, наружный диаметр 7,5 мм мощность 1250 Вт	м	40	1 964,0		78 560,0		78 560,0		78 560,0
3	80	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	99 686,0 77 719,0	18 097,0 5 656,0	199 372,0 155 438,0	36 194,0 11 312,0	7 740,0		199 372,0
4	81	515-301-0253 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления системой обогрева кровли, прим.	шт.	2	301 750,0		603 500,0		603 500,0		603 500,0
			Итого по разделу 5: Система обогрева водостоков					924 032,0 190 438,0	36 234,0 11 312,0	93 860,0 603 500,0	0,0 0,0	924 034,0
		Итого по разделу										924 034,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									21 155,24
			ИТОГО с затратами									945 189,24
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									17 084,46
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									47 259,46
			ИТОГО									1 009 533,16
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									121 143,98
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 130 677,14
			ИТОГО по акту									1 130 677,14
			Тендерная скидка 5%									56 533,86
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									1 074 143,28

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Кожай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-01-02-07 Автоматическая пожарная сигнализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Автоматическая пожарная сигнализация									
1	1	521-101-0401028 *СырСЦ 09.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0		602 424,0
2	2	521-101-0401009 *СырСЦ 09.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0
3	3	СТПрайс	Программное обеспечение ИСО "Орион" исп.127	шт	1	1 201 951,5		1 201 952,0		1 201 952,0		1 201 952,0
4	4	6125-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	129 309,0 128 848,0	3,0 0,0	129 309,0 128 848,0	3,0 0,0	458,0		129 309,0
5	5	СТПрайс	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный С2000М	шт.	1	76 472,86		76 473,0		76 473,0		76 473,0
6	6	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	3	9 438,0 9 351,0	0,0 0,0	28 314,0 28 053,0	0,0 0,0	261,0		28 314,0
7	7	СТПрайс	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт.	3	23 854,29		71 563,0		71 563,0		71 563,0
8	8	6125-0601-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый. Монтаж оборудования	шт.	3	89 927,0 89 634,0	3,0 0,0	269 781,0 268 902,0	9,0 0,0	870,0		269 781,0
9	9	248-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	3	37 999,0		113 997,0		113 997,0		113 997,0
10	10	6125-0601-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт.	3	26 588,0 26 468,0	2,0 0,0	79 764,0 79 404,0	6,0 0,0	354,0		79 764,0
11	11	СТПрайс	Преобразователь интерфейса USB RS232	шт	3	9 789,29		29 368,0		29 368,0		29 368,0
12	12	6125-0104-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	3	8 864,0 8 864,0	0,0 0,0	26 592,0 26 592,0	0,0 0,0			26 592,0
13	13	248-303-0701 *РСНБ РК 2022*	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	25 656,0		76 968,0		76 968,0		76 968,0
14	14	6124-0103-2301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства сигнально-блокировочного	шт.	3	12 859,0 11 957,0	0,0 0,0	38 577,0 35 871,0	0,0 0,0	2 706,0		38 577,0
15	15	СТПрайс	Коммутационное устройство УК-ВК	шт.	3	8 150,21		24 451,0		24 451,0		24 451,0
16	16	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	116	10 683,0 10 587,0	3,0 0,0	1 239 228,0 1 228 092,0	348,0 0,0	10 788,0		1 239 228,0
17	17	248-302-0209 *СырСЦ 09.2023*	Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03	шт.	116	10 427,0		1 209 532,0		1 209 532,0		1 209 532,0
18	18	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС ручного	шт.	10	5 347,0 5 294,0	1,0 0,0	53 470,0 52 940,0	10,0 0,0	520,0		53 470,0
19	19	248-302-0502 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	10	1 711,0		17 110,0		17 110,0		17 110,0

20	20	6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	6	64 963,0 56 963,0	5 456,0 1 281,0	389 778,0 341 778,0	32 736,0 7 686,0	15 264,0		389 778,0
21	21	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	6	18 030,0		108 180,0		108 180,0		108 180,0
22	22	6124-0105-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	12	25 185,0 23 914,0	0,0 0,0	302 220,0 286 968,0	0,0 0,0	15 252,0		302 220,0
23	23	СТПрайс	Аккумулятор герметичный кислотный гелевый 12В, 7 А/ч	шт.	12	5 990,68		71 888,0		71 888,0		71 888,0
24	24	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	11	2 989,0 2 963,0	11,0 3,0	32 879,0 32 593,0	121,0 33,0	165,0		32 879,0
25	25	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	11	1 350,0		14 850,0		14 850,0		14 850,0
26	26	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 119,0 3 056,0	47,0 14,0	34 309,0 33 616,0	517,0 154,0	176,0		34 309,0
27	27	248-304-0103 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо"	шт.	11	1 820,0		20 020,0		20 020,0		20 020,0
			Итого по разделу 1: Автоматическая пожарная сигнализация					6 272 028,0 2 543 657,0	33 750,0 7 873,0	3 083 166,0 611 455,0	0,0 0,0	6 272 028,0
		Итого по разделу										6 272 028,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%	373 597,82
			ИТОГО с затратами	6 645 625,82
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	301 708,54
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%	332 281,29
			ИТОГО	7 279 615,65
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	873 553,88
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8 153 169,53

			ИТОГО по акту	8 153 169,53
			Тендерная скидка 5%	407 658,48
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки	7 745 511,05

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель: Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтанр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здание СВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-01-02-09 Мероприятия для маломобильных групп населения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТПрайс	Самоклеящаяся направляющая лента желтого цвета (рулон 25 м)	м	72	1 596,61		114 956,0		114 956,0		114 956,0	
2	2	1134-0201-0804 РСНБ РК 2022	Установка указателя на стене	шт.	28	2 987,0	0,0	83 636,0	0,0			83 636,0	
						2 987,0	0,0	83 636,0	0,0				
3	3	СТПрайс	Табличка "Доступность для инвалидов по зрению"	шт	2	4 066,07		8 132,0		8 132,0		8 132,0	
4	4	СТПрайс	Знак для слабовидящих на дверях"Осторожно, двери!"	шт	15	768,04		11 521,0		11 521,0		11 521,0	
5	5	СТПрайс	Табличка "Туалет для инвалидов"	шт	2	5 014,82		10 030,0		10 030,0		10 030,0	
6	6	СТПрайс	Табличка "Подъем/Спуск (ступеньки)" и "Доступность для инвалидов-колясочников"	шт	8	5 054,46		40 436,0		40 436,0		40 436,0	
7	7	251-101-0223 РСНБ РК 2022	Табличка "Безопасное место сбора МГН, размером 150 мм х 150 мм, прим.	шт.	1	4 011,0		4 011,0		4 011,0		4 011,0	
			Туалет для МГН- 2 шт.										
8	8	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Монтаж откидывающейся опоры для рук	т конструкций	0,0382	429 266,0	11 267,0	16 398,0	430,0	567,0		16 398,0	
						403 163,0	941,0	15 401,0	36,0				
9	9	222-525-0102 РСНБ РК 2022	Стоимость опрокидывающейся опоры для рук	т	0,0382	1 100 829,0		42 052,0		42 052,0		42 052,0	
10	10	6104-0802-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-1 и МН-2	т стальных элементов	0,0058	1 454 747,0	15 086,0	8 438,0	88,0	6 760,0		8 438,0	
						274 114,0	3 055,0	1 590,0	18,0				
11	11	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М8х95	шт.	6	33,0		198,0		198,0		198,0	
12	12	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,1078	205,0	3,0	227,0	3,0	101,0		227,0	
						111,0	0,0	123,0	0,0				
13	13	6106-0304-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4	3 004,0	241,0	12 016,0	964,0	1 476,0		12 016,0	
						2 394,0	75,0	9 576,0	300,0				
14	14	241-105-0134 РСНБ РК 2022	Вертикальный поручень L=1000 мм, прим.	м	2	7 293,0		14 586,0		14 586,0		14 586,0	
15	15	241-105-0134 РСНБ РК 2022	Горизонтальный поручень L=1000 мм, прим.	м	2	7 293,0		14 586,0		14 586,0		14 586,0	
16	16	6125-0601-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Крючок для одежды. Установка	шт.	2	2 158,0	32,0	4 316,0	64,0	546,0		4 316,0	
						1 853,0	0,0	3 706,0	0,0				
17	17	СТПрайс	Крючок для одежды	шт.	2	7 047,86		14 096,0		14 096,0		14 096,0	

18	18	6124-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	6 974,0 5 978,0	905,0 282,0	13 948,0 11 956,0	1 810,0 564,0	182,0		13 948,0	
19	19	СТПрайс	Беспроводная кнопка сигнализации (вызова помощи)	шт	2	45 178,57		90 357,0		90 357,0		90 357,0	
			ИТОГО по акту					503 940,0	3 359,0	374 593,0	0,0	503 940,0	
								125 988,0	918,0	0,0	0,0		
		Итого по разделу										503 940,0	

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									33 260,04	
			ИТОГО с затратами									537 200,04	
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									26 860,0	
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									26 860,0	
			ИТОГО									590 920,04	
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									70 910,4	
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									661 830,44	

			ИТОГО по акту									661 830,44	
			Тендерная скидка 5%									33 091,52	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									628 738,92	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперты технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нуранов С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылдау эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **2-1 Здание СВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **2-01-00-10 Технологические решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подвал									
			Комната персонала									
1	1	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2023*	**Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+**	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
2	2	Прайс	**Стол рабочий 1400х700х800**	шт	1	23 381,43		23 381,0		23 381,0		23 381,0
3	3	522-102-0101002 *СпрСЦ 09.2023*	**Стол обеденный с 4-мя стульями 1500х600х700мм**	комплект	1	165 179,0		165 179,0		165 179,0		165 179,0
4	4	521-301-3009001 *СпрСЦ 09.2023*	**Микроволновая печь Atlantic AMWO-W. Мощность 700Вт, внутренний объем 20л, тип управления механическое**	шт.	1	31 522,0		31 522,0		31 522,0		31 522,0
5	5	521-301-3010 *СпрСЦ 09.2023*	**Чайник электрический**	шт.	1	19 554,0		19 554,0		19 554,0		19 554,0
6	6	521-101-0601001 *СпрСЦ 09.2023*	**Шкаф с полками для посуды 800х450х1800**	шт.	1	121 942,0		121 942,0		121 942,0		121 942,0
			Душевая									
7	7	Прайс	**Вешалка настенная на 2 крючка**	шт	1	2 068,36		2 068,0		2 068,0		2 068,0
			Медархив									
8	8	522-101-1242004 *СпрСЦ 09.2023*	**Стеллаж библиотечный односторонний 800х380х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.**	шт.	7	90 288,0		632 016,0		632 016,0		632 016,0
9	9	522-101-1242005 *СпрСЦ 09.2023*	**Стеллаж библиотечный двухсторонний 800х600х2000 мм. Каркас изготовлен из стального профиля. Полки ЛДСП 16 мм.**	шт.	4	117 357,0		469 428,0		469 428,0		469 428,0
			Комната сестры-хозяйки. Кладовая чистого белья									
10	10	Прайс	**Стул медицинский**	шт	1	14 163,75		14 164,0		14 164,0		14 164,0
11	11	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	**Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования**	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
12	12	526-301-0115004 *СпрСЦ 09.2023*	**Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^3. Объем производительности 150 м^3 за час.**	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
13	13	Прайс	**Стол письменный 1-тумбовый с замком 1100х620х750**	шт	1	32 823,93		32 824,0		32 824,0		32 824,0
14	14	Прайс	**Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800**		1	71 043,57		71 044,0				71 044,0

				шт						71 044,0		
15	15	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800		1	37 770,0		37 770,0				37 770,0
				шт						37 770,0		
16	16	Прайс	Шкаф для белья 1000х500х1800		1	43 615,36		43 615,0				43 615,0
				шт						43 615,0		
17	17	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм		2	45 714,0		91 428,0				91 428,0
				шт.						91 428,0		
18	18	522-103-0127001 *СпрСЦ 09 2023*	Тележка многофункциональная ТВК-1 965х425х905		1	191 294,0		191 294,0				191 294,0
				шт.						191 294,0		
			Кабинет завхоза									
19	19	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750		1	34 935,71		34 936,0				34 936,0
				шт						34 936,0		
20	20	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом		1	602 424,0		602 424,0				602 424,0
				комплект						602 424,0		
21	21	521-101-0401009 *СпрСЦ 09 2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь		1	9 031,0		9 031,0				9 031,0
				шт.						9 031,0		
22	22	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800		1	71 043,57		71 044,0				71 044,0
				шт						71 044,0		
23	23	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800		1	37 770,0		37 770,0				37 770,0
				шт						37 770,0		
24	24	521-305-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex		1	98 125,0		98 125,0				98 125,0
				шт.						98 125,0		
25	25	522-101-1224007 *СпрСЦ 09 2023*	Стул-кресло врача. Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа		1	55 846,0		55 846,0				55 846,0
				шт.						55 846,0		
26	26	Прайс	Стул медицинский		3	14 163,75		42 491,0				42 491,0
				шт						42 491,0		
27	27	Прайс	Сейф металлический 300х300х1500		1	43 165,71		43 166,0				43 166,0
				шт						43 166,0		
			Кладовая грязного белья									
28	28	522-103-0701 *СпрСЦ 09 2023*	Весы электронные DL-100N Q=100кг, Э1ф. 0,01кВт, прим		1	108 516,0		108 516,0				108 516,0
				шт.						108 516,0		
29	29	521-108-0502005 *СпрСЦ 09 2023*	Тележка для перевозки белья 930х430х980		1	51 402,0		51 402,0				51 402,0
				шт.						51 402,0		
30	30	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750		1	32 823,93		32 824,0				32 824,0
				шт						32 824,0		
31	31	522-101-1219001 *СпрСЦ 09 2023*	Стул полумягкий		1	10 512,0		10 512,0				10 512,0
				шт.						10 512,0		
32	32	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм		1	45 714,0		45 714,0				45 714,0
				шт.						45 714,0		
			Постирочная									
33	33	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стирально-сушильной машины		1	18 788,0	124,0	18 788,0	124,0	474,0		18 788,0
				комплект		18 190,0	37,0	18 190,0	37,0			
34	34	Прайс	Стирально-сушильная бытовая машина LSE147: фронтальная загрузка, Э1ф, номинальная мощность 2,0кВт		1	696 946,43		696 946,0				696 946,0
				шт						696 946,0		
35	35	Прайс	Стол производственный (нерж.) 1000х500х850		2	28 777,14		57 554,0				57 554,0
				шт						57 554,0		
36	36	521-108-0502002 *СпрСЦ 09 2023*	Тележка пластиковая 4606В для влажного белья, прим		1	257 653,0		257 653,0				257 653,0
				шт.						257 653,0		
37	37	1336-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	Машина гладильная, масса 0,75 т. Монтаж оборудования		1	100 063,0	11 372,0	100 063,0	11 372,0	69,0		100 063,0
				шт.		88 622,0	3 464,0	88 622,0	3 464,0			
38	38	Прайс	Гладильный стол 1250х400х850; Э1ф;0,65 с утюгом		1	601 622,14		601 622,0				601 622,0
				шт						601 622,0		
39	39	Прайс	Стеллаж для транспортировки сухого и мокрого белья СН-500: 1023х471х1610		1	111 511,43		111 511,0				111 511,0
				шт						111 511,0		
			Кладовая чистого белья									
40	40	Прайс	Шкаф для белья 1000х500х1800		1	43 615,36		43 615,0				43 615,0

				шт							43 615,0		
41	41	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	1	45 714,0		45 714,0			45 714,0		45 714,0
42	42	Прайс	Стол производственный (нерж.) 1000х500х850	шт	1	28 914,29		28 914,0			28 914,0		28 914,0
			Комната хранения дезрастворов										
43	43	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	2	45 714,0		91 428,0			91 428,0		91 428,0
			Комната для временного хранения мед.отходов										
44	44	Прайс	Морозильный ларь Бирюса 200Н-5 565х523х850: э1ф,0,15кВт,Vобщий-130л	шт	1	129 047,5		129 048,0			129 048,0		129 048,0
45	45	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0			48 686,0
46	46	Прайс	Облучатель бактерицидный настенно-потолочный ОБС-1	шт	1	24 280,71		24 281,0			24 281,0		24 281,0
47	47	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	5 880,0 5 260,0	54,0 18,0	5 880,0 5 260,0	54,0 18,0	566,0			5 880,0
48	48	522-103-0138 *СпрСЦ 09 2023*	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	шт.	1	76 786,0		76 786,0			76 786,0		76 786,0
49	49	521-108-0507003 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1000х500 мм	шт.	1	35 429,0		35 429,0			35 429,0		35 429,0
			Кладовая уборочного инвентаря										
50	50	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	1	45 714,0		45 714,0			45 714,0		45 714,0
			С/у (поз.20,21)- 2 шт.										
51	51	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка рукосушителя	шт.	2	1 657,0 1 642,0	0,0 0,0	3 314,0 3 284,0	0,0 0,0	30,0			3 314,0
52	52	Прайс	Рукосушитель э1ф;220В;1,4кВт	шт	2	18 885,0		37 770,0			37 770,0		37 770,0
			Итого по разделу 1: Подвал					5 872 533,0 212 706,0	11 550,0 3 519,0	1 161,0 5 647 116,0	0,0 0,0		5 872 535,0
		Итого по разделу											5 872 535,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%										14 877,65
			ИТОГО с затратами										5 887 412,65
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%										12 014,83
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%										294 370,63
			ИТОГО										×6 193 798,11
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										743 255,77
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ										6 937 053,88
			Раздел 2: Первый этаж										
			Вестибюль										
53	53	Прайс	Банкетка 2х местная	шт	4	22 482,14		89 929,0			89 929,0		89 929,0
			Лаборатория										
54	54	Прайс	Комплект дозаторов с перемен.объемом, со сменными наконечниками с 8-и канальной пипеткой	шт	1	177 100,0		177 100,0			177 100,0		177 100,0
55	55	527-115-0209001 *СпрСЦ 09 2023*	Микроскопы MicroOptix MX модели MX300	шт.	1	2 694 465,0		2 694 465,0			2 694 465,0		2 694 465,0
56	56	1334-0116-0402 *РСНБ РК 2022*	Центрифуга лабораторная медицинская. Монтаж оборудования	комплект	1	73 019,0 72 983,0	0,0 0,0	73 019,0 72 983,0	0,0 0,0	36,0			73 019,0
57	57	525-501-0210001 *СпрСЦ 09 2023*	Центрифуга СМ-6М с ротором 6М (12х15мл пробирок)	шт.	1	815 179,0		815 179,0			815 179,0		815 179,0

58	58	Прайс	Анализатор иммуноферментный (фотометр) в комплекте с инкубатором PR 4100 Microplate Reader	шт	1	2 212 242,86		2 212 243,0		2 212 243,0		2 212 243,0
59	59	Прайс	Гемоглобинометр фотометрический портативный для измерения общего гемоглобина в крови АГФ-03/540 Минигем	шт	1	307 214,29		307 214,0		307 214,0		307 214,0
60	60	522-101-1216001 *СкрСЦ 09.2023*	Стол лабораторный, столешница постформинг 28мм, основание металлокаркас, ящики, размер 1000х600х850мм (постформинг) СЛ-2	шт.	1	78 432,0		78 432,0		78 432,0		78 432,0
61	61	Прайс	Стул лабораторный подъемно-поворотный	шт	2	72 737,5		145 475,0		145 475,0		145 475,0
62	62	521-301-3017007 *СкрСЦ 09.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0		89 119,0		89 119,0
63	63	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на два отделения	комплект	1	14 292,0 13 256,0	749,0 264,0	14 292,0 13 256,0	749,0 264,0	287,0		14 292,0 107 015,0
64	64	Прайс	Мойка лабораторная с 2-мя раковинами ЛСМ 080609-2,0	шт	1	107 015,0		107 015,0		107 015,0		25 180,0
65	65	Прайс	Стойка для сушки лабораторной посуды ЛНМ 060106	шт	1	25 180,0		25 180,0		25 180,0		26 529,0
66	66	Прайс	Стол для приборов с выдвижными ящиками 1200х700х800	шт	1	26 528,93		26 529,0		26 529,0		62 703,0
67	67	1334-0116-0305 *РСНБ РК 2022*	Устройство термостатирующее. Монтаж оборудования	комплект	1	62 703,0 62 557,0	0,0 0,0	62 703,0 62 557,0	0,0 0,0	146,0		380 000,0
68	68	525-702-0407 *СкрСЦ 09.2023*	Термостат суховоздушный электрический	шт.	1	380 000,0		380 000,0		380 000,0		52 936,0
69	69	1334-0106-0404 *РСНБ РК 2022*	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования	шт.	1	52 936,0 52 936,0	0,0 0,0	52 936,0 52 936,0	0,0 0,0			100 720,0
70	70	Прайс	Шкаф вытяжной ЛШВ090619 900х700х2350, вытяжка-600м^3/ч	шт	1	100 720,0		100 720,0		100 720,0		115 889,0
71	71	521-301-1803001 *СкрСЦ 09.2023*	Шкаф для для посуды и приборов 800х500х1800	шт.	1	115 889,0		115 889,0		115 889,0		579 650,0
72	72	527-115-0204001 *СкрСЦ 09.2023*	Анализатор мочи CL-50 произ-ть до 120 определений в час в к-те со стартовым набором тест-полос	шт.	1	579 650,0		579 650,0		579 650,0		35 971,0
73	73	Прайс	Счетчик лейкоцитарной формулы крови цифровой СЛФ-ЭЦ-01-09	шт	1	35 971,43		35 971,0		35 971,0		12 126,0
74	74	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	414,0		9 998,0
75	75	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		7 894,0
76	76	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		4 151,0
77	77	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0		3 735,0
78	78	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		48 686,0
79	79	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		82 982,0
80	80	526-301-0115004 *СкрСЦ 09.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		6 043,0
81	81	527-115-0213 *СкрСЦ 09.2023*	Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple	шт.	1	6 043,0		6 043,0		6 043,0		
Стерилизационная													
82	82	1334-0107-0511 *РСНБ РК 2022*	Шкаф сухожаровый. Монтаж оборудования	шт.	1	88 109,0 88 005,0	0,0 0,0	88 109,0 88 005,0	0,0 0,0	104,0		88 109,0 175 810,0
83	83	Прайс	Шкаф сухожаровый ГП-80-Ох Пз, V=80л, 660х700х1000		1	175 810,36		175 810,0				

				шт							175 810,0		
84	84	Прайс	Стол производственный (нерж.) 1000х500х800		2	29 676,43		59 353,0					59 353,0
				шт							59 353,0		
85	85	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	48 686,0	0,0	48 686,0	0,0	11,0			48 686,0
				шт.		48 675,0	0,0	48 675,0	0,0				
86	86	526-301-0115004 *СпрСЦ 09.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.		1	82 982,0		82 982,0					82 982,0
				шт.							82 982,0		
87	87	1334-0116-0501 *РСНБ РК 2022*	Камера для хранения стерильных инструментов. Монтаж оборудования		1	114 054,0	0,0	114 054,0	0,0	102,0			114 054,0
				шт.		113 952,0	0,0	113 952,0	0,0				
88	88	Прайс	Камера для хранения стерильных инструментов УФК-2		1	133 094,29		133 094,0					133 094,0
				шт							133 094,0		
89	89	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на два отделения. Установка		1	14 292,0	749,0	14 292,0	749,0	287,0			14 292,0
				комплект		13 256,0	264,0	13 256,0	264,0				
90	90	Прайс	Мойка лабораторная с 2-мя раковинами ЛСМ 080609-2,0		1	107 015,0		107 015,0					107 015,0
				шт							107 015,0		
91	91	1334-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Дистиллятор. Монтаж оборудования		1	45 376,0	0,0	45 376,0	0,0	4,0			45 376,0
				комплект		45 372,0	0,0	45 372,0	0,0				
92	92	Прайс	Дистиллятор АЭ-5 d=390, расход воды на охлаждение-100дм3/ч, h=690		1	202 416,62		202 417,0					202 417,0
				шт							202 417,0		
93	93	522-103-0127001 *СпрСЦ 09.2023*	Тележка многофункциональная ТВК-1 965х425х905		1	191 294,0		191 294,0					191 294,0
				шт.							191 294,0		
			Кабинет забора крови										
94	94	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	48 686,0	0,0	48 686,0	0,0	11,0			48 686,0
				шт.		48 675,0	0,0	48 675,0	0,0				
95	95	526-301-0115004 *СпрСЦ 09.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.		1	82 982,0		82 982,0					82 982,0
				шт.							82 982,0		
96	96	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый с замком 1100х620х750		1	32 823,93		32 824,0					32 824,0
				шт							32 824,0		
97	97	Прайс	Стул медицинский		2	14 163,75		28 328,0					28 328,0
				шт							28 328,0		
98	98	Прайс	Комплект-укладка для взятия проб		1	10 251,86		10 252,0					10 252,0
				шт							10 252,0		
99	99	521-301-3017007 *СпрСЦ 09.2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+		1	89 119,0		89 119,0					89 119,0
				шт.							89 119,0		
100	100	Прайс	Штативы для вакуумных пробирок		5	1 196,05		5 980,0					5 980,0
				шт							5 980,0		
			Прием анализов										
101	101	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	48 686,0	0,0	48 686,0	0,0	11,0			48 686,0
				шт.		48 675,0	0,0	48 675,0	0,0				
102	102	526-301-0115004 *СпрСЦ 09.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.		1	82 982,0		82 982,0					82 982,0
				шт.							82 982,0		
103	103	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый с замком 1100х620х750		1	32 823,93		32 824,0					32 824,0
				шт							32 824,0		
104	104	Прайс	Стул медицинский		1	14 163,75		14 164,0					14 164,0
				шт							14 164,0		
105	105	Прайс	Стол рабочий 1200х700х800, МО-350м^3/ч		1	14 658,36		14 658,0					14 658,0
				шт							14 658,0		
			Кабинет забора мокроты										
106	106	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	48 686,0	0,0	48 686,0	0,0	11,0			48 686,0
				шт.		48 675,0	0,0	48 675,0	0,0				
107	107	526-301-0115004 *СпрСЦ 09.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.		1	82 982,0		82 982,0					82 982,0

				шт.							82 982,0		
108	108	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	12 126,0	274,0	12 126,0	274,0	414,0		12 126,0
				комплект		11 438,0	94,0	11 438,0	94,0			
109	109	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм		1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		9 998,0
				комплект								
110	110	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
				шт.								
111	111	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка		1	4 151,0	0,0	4 151,0	0,0	45,0		4 151,0
				шт.		4 106,0	0,0	4 106,0	0,0			
112	112	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
				шт.								
113	113	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый с замком 1100х620х750		1	32 823,93		32 824,0				32 824,0
				шт						32 824,0		
114	114	Прайс	Стул медицинский		1	14 163,75		14 164,0				14 164,0
				шт						14 164,0		
115	115	1334-0106-0404 *РСНБ РК 2022*	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования		1	52 936,0	0,0	52 936,0	0,0			52 936,0
				шт.		52 936,0	0,0	52 936,0	0,0			
116	116	Прайс	Шкаф вытяжной ЛШВ090619 900х700х2350, вытяжка-600м^3/ч		1	101 200,0		101 200,0				101 200,0
				шт						101 200,0		
117	117	Прайс	Стул винтовой круглый медицинский		1	12 650,0		12 650,0				12 650,0
				шт						12 650,0		
118	118	521-301-1802 *СпрСЦ 09 2023*	Тележка мобильная с полками 805х510х1100		1	145 982,0		145 982,0				145 982,0
				шт.						145 982,0		
			Кабинет приема противотуберкулезных препаратов									
119	119	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования		1	48 686,0	0,0	48 686,0	0,0	11,0		48 686,0
				шт.		48 675,0	0,0	48 675,0	0,0			
120	120	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.		1	82 982,0		82 982,0				82 982,0
				шт.						82 982,0		
121	121	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	12 126,0	274,0	12 126,0	274,0	414,0		12 126,0
				комплект		11 438,0	94,0	11 438,0	94,0			
122	122	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм		1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		9 998,0
				комплект								
123	123	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
				шт.								
124	124	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка		1	4 151,0	0,0	4 151,0	0,0	45,0		4 151,0
				шт.		4 106,0	0,0	4 106,0	0,0			
125	125	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
				шт.								
126	126	Прайс	Стул медицинский		2	14 163,75		28 328,0				28 328,0
				шт						28 328,0		
127	127	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750		1	32 823,93		32 824,0				32 824,0
				шт						32 824,0		
128	128	Прайс	Холодильник медицинский ХФ-400: э1ф,0,4кВт		1	286 422,5		286 422,0				286 422,0
				шт						286 422,0		
129	129	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800		1	71 043,57		71 044,0				71 044,0
				шт						71 044,0		
130	130	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800		1	37 770,0		37 770,0				37 770,0
				шт						37 770,0		
131	131	Прайс	Негатоскоп однокадровый NGP-10		1	103 058,14		103 058,0				103 058,0
				шт						103 058,0		
132	132	Прайс	Шкаф для медикаментов общего назначения ШВ-1,6, 800х350х1900		1	43 615,36		43 615,0				43 615,0
				шт						43 615,0		
			Зона ожидания									
133	133	Прайс	Банкетка 2х местная		4	22 482,14		89 929,0				89 929,0
				шт						89 929,0		

			Подраздел 1: регистратура										
134	134	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый с замком 1100х620х750	шт	1	32 823,93		32 824,0		32 824,0			32 824,0
135	135	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0			602 424,0
136	136	521-101-0401009 *СпрСЦ 09 2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0			9 031,0
137	137	Прайс	Стул медицинский	шт	1	14 163,75		14 164,0		14 164,0			14 164,0
138	138	521-108-0507003 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж односторонний 800х380х1970	шт.	4	35 429,0		141 716,0		141 716,0			141 716,0
139	139	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж двухсторонний 800х600х1970	шт.	2	45 714,0		91 428,0		91 428,0			91 428,0
140	140	Прайс	Кассовый аппарат	шт	1	76 439,29		76 439,0		76 439,0			76 439,0
			Гардеробная										
141	141	Прайс	Вешалка гардеробная L-1,5м	шт	4	27 877,86		111 511,0		111 511,0			111 511,0
142	142	522-101-1219001 *СпрСЦ 09 2023*	Стул полумягкий	шт.	1	10 512,0		10 512,0		10 512,0			10 512,0
			Изолятор с тамбуром										
143	143	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0			48 686,0
144	144	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0			82 982,0
145	145	Прайс	Кровать больничная деревянная 2000х700х560	шт	1	32 823,93		32 824,0		32 824,0			32 824,0
146	146	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	414,0			12 126,0
147	147	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0			9 998,0
148	148	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0			7 894,0
149	149	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0			4 151,0
150	150	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0			3 735,0
151	151	Прайс	Стул медицинский	шт	1	15 075,0		15 075,0		15 075,0			15 075,0
152	152	521-301-2701001 *СпрСЦ 09 2023*	Тумбочка прикроватная 500х300х450	шт.	1	19 485,0		19 485,0		19 485,0			19 485,0
153	153	Прайс	Столик инструментальный 600х400х900	шт	1	25 629,64		25 630,0		25 630,0			25 630,0
			Кабинет доврачебного приема										
154	154	Прайс	Стул медицинский	шт	2	14 163,75		28 328,0		28 328,0			28 328,0
155	155	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	1	32 823,93		32 824,0		32 824,0			32 824,0
156	156	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0			602 424,0
157	157	521-101-0401009 *СпрСЦ 09 2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0			9 031,0

158	158	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
159	159	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
160	160	Прайс	Ширма медицинская на колесах Ш-02	шт	1	27 428,21		27 428,0		27 428,0		27 428,0
161	161	525-201-0801001 *СпрСЦ 09 2023*	Кушетка	шт.	1	143 607,0		143 607,0		143 607,0		143 607,0
162	162	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	71 043,57		71 044,0		71 044,0		71 044,0
163	163	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	37 770,0		37 770,0		37 770,0		37 770,0
164	164	Прайс	Весы медицинские электронные ВЭМ-150	шт	1	94 425,0		94 425,0		94 425,0		94 425,0
165	165	521-305-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98 125,0		98 125,0		98 125,0		98 125,0
166	166	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.	шт	1	75 450,07		75 450,0		75 450,0		75 450,0
167	167	527-115-0202 *СпрСЦ 09 2023*	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови	шт.	1	41 000,0		41 000,0		41 000,0		41 000,0
168	168	527-115-0201 *СпрСЦ 09 2023*	Экспресс-анализатор уровня глюкозы в крови	шт.	1	41 000,0		41 000,0		41 000,0		41 000,0
169	169	525-201-0104001 *СпрСЦ 09 2023*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405,0		39 405,0		39 405,0		39 405,0
170	170	Прайс	Индикатор внутриглазного давления портативный "ИГД" Пра-02	шт	1	305 442,39		305 442,0		305 442,0		305 442,0
			Фильтр-бокс. Тамбур									
171	171	Прайс	Стул медицинский	шт	1	14 163,75		14 164,0		14 164,0		14 164,0
172	172	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
173	173	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
174	174	Прайс	Кровать больничная деревянная 2000х700х560	шт	1	32 823,93		32 824,0		32 824,0		32 824,0
175	175	521-403-0102001 *СпрСЦ 09 2023*	Стол перевязочный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0		43 650,0		43 650,0
176	176	Прайс	Столик инструментальный 600х400х900	шт	1	25 629,64		25 630,0		25 630,0		25 630,0
177	177	521-301-2701001 *СпрСЦ 09 2023*	Тумбочка прикроватная 500х300х450	шт.	1	19 485,0		19 485,0		19 485,0		19 485,0
178	178	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	414,0		12 126,0
179	179	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		9 998,0
180	180	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
181	181	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0		4 151,0
182	182	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0

				шт.								
			С/у (поз.24-26)- 3 шт.									
183	183	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка рукосушителя	шт.	3	1 657,0 1 642,0	0,0 0,0	4 971,0 4 926,0	0,0 0,0	45,0		4 971,0
184	184	Прайс	Рукосушитель э1ф;220В;1,4кВт	шт	3	18 885,0		56 655,0		56 655,0		56 655,0
			Итого по подразделу 1: етистратура					3 498 557,0 182 039,0	548,0 188,0	44 250,0 3 271 720,0	0,0 0,0	3 498 557,0
			Итого по разделу 2: Первый этаж					15 003 089,0 1 035 974,0	2 868,0 998,0	111 540,0 13 852 707,0	0,0 0,0	15 003 091,0
		Итого по разделу										15 003 091,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									75 925,34
			ИТОГО с затратами									15 079 016,34
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									61 315,47
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									753 950,82
			ИТОГО									15 894 282,63
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									1 907 313,92
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									17 801 596,55
			Раздел 3: Второй этаж									
			Стерилизационная									
185	185	1334-0107-0511 *РСНБ РК 2022*	Шкаф сухожаровый. Монтаж оборудования	шт.	1	88 109,0 88 005,0	0,0 0,0	88 109,0 88 005,0	0,0 0,0	104,0		88 109,0
186	186	Прайс	Шкаф сухожаровый ГП-80-Ох Пз, V=80л, 660х700х1000	шт	1	175 810,36		175 810,0		175 810,0		175 810,0
187	187	Прайс	Стол производственный (нерж.) 1000х500х800	шт	2	29 676,43		59 353,0		59 353,0		59 353,0
188	188	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
189	189	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
190	190	1334-0116-0501 *РСНБ РК 2022*	Камера для хранения стерильных инструментов. Монтаж оборудования	шт.	1	114 054,0 113 952,0	0,0 0,0	114 054,0 113 952,0	0,0 0,0	102,0		114 054,0
191	191	Прайс	Камера для хранения стерильных инструментов УФК-2	шт	1	133 094,29		133 094,0		133 094,0		133 094,0
192	192	6115-0103-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на два отделения. Установка	комплект	1	14 292,0 13 256,0	749,0 264,0	14 292,0 13 256,0	749,0 264,0	287,0		14 292,0
193	193	Прайс	Мойка лабораторная с 2-мя раковинами ЛСМ 080609-2,0	шт	1	107 015,0		107 015,0		107 015,0		107 015,0
194	194	1334-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Дистиллятор. Монтаж оборудования	комплект	1	45 376,0 45 372,0	0,0 0,0	45 376,0 45 372,0	0,0 0,0	4,0		45 376,0
195	195	Прайс	Дистиллятор АЭ-5 d=390, расход воды на охлаждение-100дм3/ч, h=690	шт	1	202 416,62		202 417,0		202 417,0		202 417,0
196	196	522-103-0127001 *СпрСЦ 09 2023*	Тележка многофункциональная ТВК-1 965х425х905	шт.	1	191 294,0		191 294,0		191 294,0		191 294,0
			Кабинет стоматолога									
197	197	Прайс	Стул медицинский	шт	1	14 163,75		14 164,0		14 164,0		14 164,0
198	198	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
199	199	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.		1	82 982,0		82 982,0				82 982,0

				шт.							82 982,0		
200	200	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750		1	32 823,93		32 824,0					32 824,0
				шт							32 824,0		
201	201	522-101-1224007 *СпрСЦ 09 2023*	Стул-кресло врача. Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа		1	55 846,0		55 846,0					55 846,0
				шт.							55 846,0		
202	202	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом		1	602 424,0		602 424,0					602 424,0
				комплект							602 424,0		
203	203	521-101-0401009 *СпрСЦ 09 2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь		1	9 031,0		9 031,0					9 031,0
				шт.							9 031,0		
204	204	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800		1	71 043,57		71 044,0					71 044,0
				шт							71 044,0		
205	205	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800		1	37 770,0		37 770,0					37 770,0
				шт							37 770,0		
206	206	Прайс	Шкаф медицинский 1 створчатый 530х430х1700		1	62 050,71		62 051,0					62 051,0
				шт							62 051,0		
207	207	Прайс	Камера для хранения стерильных инструментов УФК-2		1	133 094,29		133 094,0					133 094,0
				шт							133 094,0		
208	208	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	12 126,0	274,0	12 126,0	274,0		414,0		12 126,0
				комплект		11 438,0	94,0	11 438,0	94,0				
209	209	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм		1	9 998,0		9 998,0			9 998,0		9 998,0
				комплект									
210	210	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника		1	7 894,0		7 894,0			7 894,0		7 894,0
				шт.									
211	211	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка		1	4 151,0	0,0	4 151,0	0,0		45,0		4 151,0
				шт.		4 106,0	0,0	4 106,0	0,0				
212	212	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный		1	3 735,0		3 735,0			3 735,0		3 735,0
				шт.									
213	213	Прайс	Штатив-подставка под таз в к-те с тазом ШПТ-2		1	61 998,56		61 999,0					61 999,0
				шт							61 999,0		
214	214	Прайс	Биксодержатель ШПБ		1	67 109,2		67 109,0					67 109,0
				шт							67 109,0		
215	215	Прайс	Коробка стерилизационная КСКФ-3		1	33 048,75		33 049,0					33 049,0
				шт							33 049,0		
216	216	527-104-0103003 *СпрСЦ 09 2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной		1	358 818,0		358 818,0					358 818,0
				шт.							358 818,0		
217	217	Прайс	Негатоскоп однокадровый NGP-10		1	114 658,93		114 659,0					114 659,0
				шт							114 659,0		
218	218	Прайс	Столик манипуляционный СМ-3 775х515х955		1	105 216,43		105 216,0					105 216,0
				шт							105 216,0		
219	219	1334-0104-0306 *РСНБ РК 2022*	Установка стоматологическая УС-10/300-1. Монтаж оборудования		1	105 736,0	0,0	105 736,0	0,0		49,0		105 736,0
				комплект		105 687,0	0,0	105 687,0	0,0				
220	220	Прайс	Стоматологическая установка, стул врача-стоматолога Vizio 1850х450х450		1	1 528 785,71		1 528 786,0					1 528 786,0
				шт							1 528 786,0		
221	221	Прайс	Набор инструментов стоматолога		1	25 180,0		25 180,0					25 180,0
				шт							25 180,0		
222	222	Прайс	Комплект стоматологических металлических инструментов		1	251 800,0		251 800,0					251 800,0
				шт							251 800,0		
223	223	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.		1	75 450,07		75 450,0					75 450,0
				шт							75 450,0		
224	224	Прайс	Наконечники турбинные (комплект) Alegra TE-95		1	466 459,5		466 460,0					466 460,0
				шт							466 460,0		
225	225	Прайс	Внутриротовая камера 4-х матриксельная USB-BY2		1	267 762,32		267 762,0					267 762,0
				шт							267 762,0		
226	226	Прайс	Аппарат для лечения пародонтоза Vector Para		1	1 753 607,14		1 753 607,0					1 753 607,0
				шт							1 753 607,0		
227	227	Прайс	Аппарат ультразвуковой Vector Para 250х230х130		1	1 762 600,0		1 762 600,0					1 762 600,0
				шт							1 762 600,0		

228	228	1334-0104-0506 *РСНБ РК 2022*	Диатермокоагулятор стоматологический. Монтаж оборудования	комплект	1	45 375,0 45 372,0	0,0 0,0	45 375,0 45 372,0	0,0 0,0	3,0		45 375,0
229	229	Прайс	Диатермокоагулятор стоматологический ДКС-2М	шт	1	279 498,0		279 498,0		279 498,0		279 498,0
230	230	Прайс	Апекслокатор Root ZX Mini	шт	1	355 217,86		355 218,0		355 218,0		355 218,0
231	231	Прайс	Прибор для полимеризации светоотверждаемых пломбировочных материалов в к-те Megalux Soft Start	шт	1	775 633,93		775 634,0		775 634,0		775 634,0
232	232	Прайс	Аппарат для чистки и смазки наконечников LUB-120	шт	1	709 536,43		709 536,0		709 536,0		709 536,0
233	233	527-112-0301 *СпрСЦ 09 2023*	Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации	шт.	1	4 800 000,0		4 800 000,0		4 800 000,0		4 800 000,0
234	234	527-102-0202 *СпрСЦ 09 2023*	Ларингоскоп с волоконным световодом	шт.	1	142 500,0		142 500,0		142 500,0		142 500,0
235	235	527-112-0106 *СпрСЦ 09 2023*	Дыхательный мешок для ручной ИВЛ (мешок Амбу)	шт.	1	45 900,0		45 900,0		45 900,0		45 900,0
			Кабинет терапевта									
236	236	522-101-1224007 *СпрСЦ 09 2023*	Стул-кресло врача. Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа	шт.	1	55 846,0		55 846,0		55 846,0		55 846,0
237	237	Прайс	Стул медицинский	шт	2	19 196,15		38 392,0		38 392,0		38 392,0
238	238	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	2	67 446,43		134 893,0		134 893,0		134 893,0
239	239	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0		602 424,0
240	240	521-101-0401009 *СпрСЦ 09 2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0
241	241	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
242	242	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
243	243	Прайс	Ширма медицинская на колесах Ш-02	шт	1	92 401,61		92 402,0		92 402,0		92 402,0
244	244	525-201-0801001 *СпрСЦ 09 2023*	Кушетка	шт.	1	143 607,0		143 607,0		143 607,0		143 607,0
245	245	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	74 191,07		74 191,0		74 191,0		74 191,0
246	246	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	76 888,93		76 889,0		76 889,0		76 889,0
247	247	521-305-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98 125,0		98 125,0		98 125,0		98 125,0
248	248	Прайс	Весы медицинские электронные ВЭМ-150	шт	1	241 458,21		241 458,0		241 458,0		241 458,0
249	249	527-113-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Электрокардиограф 12-канальный переносной портативный ЭКГК-01 "Валента"	шт.	1	1 275 000,0		1 275 000,0		1 275 000,0		1 275 000,0
250	250	522-101-1237002 *СпрСЦ 09 2023*	Тумба под оргтехнику 640х450х600 мм. ЛДСП 16мм	шт.	1	37 804,0		37 804,0		37 804,0		37 804,0
251	251	525-201-0104001 *СпрСЦ 09 2023*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405,0		39 405,0		39 405,0		39 405,0
252	252	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.	отт	1	92 401,61		92 402,0		92 402,0		92 402,0
			Кабинет гинеколога									

253	253	Прайс	Стул медицинский	шт	1	19 196,15		19 196,0		19 196,0		19 196,0
254	254	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
255	255	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
256	256	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	1	67 446,43		67 446,0		67 446,0		67 446,0
257	257	522-101-1224007 *СпрСЦ 09 2023*	Стул-кресло врача. Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа	шт.	1	55 846,0		55 846,0		55 846,0		55 846,0
258	258	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0		602 424,0
259	259	521-101-0401009 *СпрСЦ 09 2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0		9 031,0		9 031,0
260	260	525-201-0801001 *СпрСЦ 09 2023*	Кушетка	шт.	1	143 607,0		143 607,0		143 607,0		143 607,0
261	261	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	74 191,07		74 191,0		74 191,0		74 191,0
262	262	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	76 888,93		76 889,0		76 889,0		76 889,0
263	263	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	414,0		12 126,0
264	264	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		9 998,0
265	265	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
266	266	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0		4 151,0
267	267	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукоиточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
268	268	Прайс	Весы медицинские электронные ВЭМ-150	шт	1	241 458,21		241 458,0		241 458,0		241 458,0
269	269	521-305-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98 125,0		98 125,0		98 125,0		98 125,0
270	270	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.	шт	1	92 401,61		92 402,0		92 402,0		92 402,0
271	271	525-201-0104001 *СпрСЦ 09 2023*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405,0		39 405,0		39 405,0		39 405,0
272	272	Прайс	Тазомер, длина 340мм	шт	1	20 800,48		20 800,0		20 800,0		20 800,0
273	273	Прайс	Светоскоп акушерский	шт	1	20 233,93		20 234,0		20 234,0		20 234,0
		Процедурная гинеколога										
274	274	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
275	275	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
276	276	525-201-0801001 *СпрСЦ 09 2023*	Кушетка		1	143 607,0		143 607,0				143 607,0

				шт.							143 607,0		
277	277	521-301-3017007 *СпрСЦ 09 2023*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119,0		89 119,0					89 119,0
										89 119,0			
278	278	Прайс	Столик инструментальный 600х400х900	шт	1	67 446,43		67 446,0					67 446,0
										67 446,0			
279	279	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	414,0			12 126,0
280	280	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0			9 998,0
281	281	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0			7 894,0
282	282	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смесители. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0			4 151,0
283	283	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0			3 735,0
284	284	Прайс	Шкаф медицинский 1 створчатый 530х430х1700	шт	1	80 935,71		80 936,0					80 936,0
										80 936,0			
285	285	Прайс	Камера для хранения стерильных инструментов УФК-2	шт	1	438 401,79		438 402,0					438 402,0
										438 402,0			
286	286	Прайс	Биксодержатель ШПБ	шт	1	67 109,2		67 109,0					67 109,0
										67 109,0			
287	287	Прайс	Коробка стерилизационная КСКФ-3	шт	1	33 048,75		33 049,0					33 049,0
										33 049,0			
288	288	Прайс	Штатив-подставка под таз в к-те с тазом ШПТ-2	шт	1	61 998,56		61 999,0					61 999,0
										61 999,0			
289	289	Прайс	Ширма медицинская на колесах Ш-02	шт	1	92 401,61		92 402,0					92 402,0
										92 402,0			
290	290	Прайс	Штатив для капельного вливания	шт	1	33 802,35		33 802,0					33 802,0
										33 802,0			
291	291	Прайс	Стул винтовой круглый медицинский	шт	1	22 751,93		22 752,0					22 752,0
										22 752,0			
292	292	527-104-0103003 *СпрСЦ 09 2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	шт.	1	358 818,0		358 818,0					358 818,0
										358 818,0			
293	293	1334-0111-0102 *РСНБ РК 2022*	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования	комплект	1	37 775,0 37 775,0	0,0 0,0	37 775,0 37 775,0	0,0 0,0				37 775,0
294	294	527-109-0101 *СпрСЦ 09 2023*	Кресло гинекологическое	шт.	1	1 884 357,0		1 884 357,0					1 884 357,0
										1 884 357,0			
295	295	1334-0111-0303 *РСНБ РК 2022*	Кольпоскоп. Монтаж оборудования	шт.	1	63 526,0 63 524,0	0,0 0,0	63 526,0 63 524,0	0,0 0,0	2,0			63 526,0
296	296	527-109-0302 *СпрСЦ 09 2023*	Кольпоскоп оптический	шт.	1	3 303 571,0		3 303 571,0					3 303 571,0
										3 303 571,0			
297	297	Прайс	Набор гинекологический смотровой	шт	1	77 128,14		77 128,0					77 128,0
										77 128,0			
			Процедурная										
298	298	Прайс	Стул медицинский	шт	2	19 196,15		38 392,0					38 392,0
										38 392,0			
299	299	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	1	67 446,43		67 446,0					67 446,0
										67 446,0			
300	300	525-201-0801001 *СпрСЦ 09 2023*	Кушетка	шт.	1	143 607,0		143 607,0					143 607,0
										143 607,0			
301	301	Прайс	Холодильник медицинский ХФ-400: э1ф,0,4кВт	шт	1	877 882,71		877 883,0					877 883,0
										877 883,0			
302	302	Прайс	Шкаф медицинский 1 створчатый 530х430х1700	шт	1	80 935,71		80 936,0					80 936,0
										80 936,0			
303	303	Прайс	Столик инструментальный 600х400х900	шт	1	67 446,43		67 446,0					67 446,0
										67 446,0			
304	304	Прайс	Камера для хранения стерильных инструментов УФК-2	шт	1	438 401,79		438 402,0					438 402,0
										438 402,0			
305	305	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		1	12 126,0	274,0	12 126,0	274,0	414,0			12 126,0

				комплект			11 438,0	94,0	11 438,0	94,0			
306	306	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		9 998,0
307	307	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
308	308	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смеситель. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0		4 151,0
309	309	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
310	310	Прайс	Бикедержатель ШПБ	шт	1	67 109,2		67 109,0		67 109,0		67 109,0
311	311	Прайс	Коробка стерилизационная КСКФ-3	шт	1	33 048,75		33 049,0		33 049,0		33 049,0
312	312	Прайс	Штатив-подставка под таз в к-те с тазом ШПТ-2	шт	1	61 998,56		61 999,0		61 999,0		61 999,0
313	313	Прайс	Ширма медицинская на колесах Ш-02	шт	1	92 401,61		92 402,0		92 402,0		92 402,0
314	314	Прайс	Штатив для капельного вливания	шт	1	33 802,35		33 802,0		33 802,0		33 802,0
315	315	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	74 191,07		74 191,0		74 191,0		74 191,0
316	316	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
317	317	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
318	318	521-403-0102001 *СпрСЦ 09 2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0		43 650,0		43 650,0
319	319	Прайс	Стул винтовой круглый медицинский	шт	1	22 751,93		22 752,0		22 752,0		22 752,0
320	320	527-104-0103003 *СпрСЦ 09 2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	шт.	1	358 818,0		358 818,0		358 818,0		358 818,0
321	321	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	76 888,93		76 889,0		76 889,0		76 889,0
322	322	Прайс	Столик для стерильного инструмента	шт	1	39 814,98		39 815,0		39 815,0		39 815,0
323	323	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.	шт	1	92 401,61		92 402,0		92 402,0		92 402,0
324	324	Прайс	Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-П	шт	1	164 569,29		164 569,0		164 569,0		164 569,0
			Кабинет педиатра									
325	325	Прайс	Стул медицинский	шт	1	19 196,15		19 196,0		19 196,0		19 196,0
326	326	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
327	327	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
328	328	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	1	67 446,43		67 446,0		67 446,0		67 446,0
329	329	522-101-1224007 *СпрСЦ 09 2023*	Стул-кресло врача. Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа	шт.	1	55 846,0		55 846,0		55 846,0		55 846,0
330	330	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)/Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0		602 424,0

				комплект			11 438,0	94,0	11 438,0	94,0			
306	306	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		9 998,0
307	307	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
308	308	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Смеситель. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0		4 151,0
309	309	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
310	310	Прайс	Биксодержатель ШПБ	шт	1	67 109,2		67 109,0		67 109,0		67 109,0
311	311	Прайс	Коробка стерилизационная КСКФ-3	шт	1	33 048,75		33 049,0		33 049,0		33 049,0
312	312	Прайс	Штатив-подставка под таз в к-те с тазом ШПТ-2	шт	1	61 998,56		61 999,0		61 999,0		61 999,0
313	313	Прайс	Ширма медицинская на колесах Ш-02	шт	1	92 401,61		92 402,0		92 402,0		92 402,0
314	314	Прайс	Штатив для капельного вливания	шт	1	33 802,35		33 802,0		33 802,0		33 802,0
315	315	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	74 191,07		74 191,0		74 191,0		74 191,0
316	316	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
317	317	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
318	318	521-403-0102001 *СпрСЦ 09 2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0		43 650,0		43 650,0
319	319	Прайс	Стул винтовой круглый медицинский	шт	1	22 751,93		22 752,0		22 752,0		22 752,0
320	320	527-104-0103003 *СпрСЦ 09 2023*	Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной	шт.	1	358 818,0		358 818,0		358 818,0		358 818,0
321	321	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	76 888,93		76 889,0		76 889,0		76 889,0
322	322	Прайс	Столик для стерильного инструмента	шт	1	39 814,98		39 815,0		39 815,0		39 815,0
323	323	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.	шт	1	92 401,61		92 402,0		92 402,0		92 402,0
324	324	Прайс	Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-П	шт	1	164 569,29		164 569,0		164 569,0		164 569,0
			Кабинет педиатра									
325	325	Прайс	Стул медицинский	шт	1	19 196,15		19 196,0		19 196,0		19 196,0
326	326	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
327	327	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
328	328	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	1	67 446,43		67 446,0		67 446,0		67 446,0
329	329	522-101-1224007 *СпрСЦ 09 2023*	Стул-кресло врача. Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа	шт.	1	55 846,0		55 846,0		55 846,0		55 846,0
330	330	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)/Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0		602 424,0		602 424,0

331	331	521-101-0401009 *СпрСЦ 09.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0				9 031,0
										9 031,0		
332	332	525-201-0801001 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка	шт.	1	143 607,0		143 607,0				143 607,0
										143 607,0		
333	333	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	74 191,07		74 191,0				74 191,0
										74 191,0		
334	334	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	76 888,93		76 889,0				76 889,0
										76 889,0		
335	335	Прайс	Весы медицинские электронные ВЭМ-150	шт	1	241 458,21		241 458,0				241 458,0
										241 458,0		
336	336	521-403-0102001 *СпрСЦ 09.2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0				43 650,0
										43 650,0		
337	337	Прайс	Весы медицинские для новорожденных SECA	шт	1	465 380,36		465 380,0				465 380,0
										465 380,0		
338	338	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.	шт	1	92 401,61		92 402,0				92 402,0
										92 402,0		
339	339	525-201-0104001 *СпрСЦ 09.2023*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405,0		39 405,0				39 405,0
										39 405,0		
			С/у (поз.9)									
340	340	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка рукосушителя	шт.	1	1 657,0 1 642,0	0,0 0,0	1 657,0 1 642,0	0,0 0,0	15,0		1 657,0
341	341	Прайс	Рукосушитель э1ф;220В;1,4кВт	шт	1	33 273,57		33 274,0				33 274,0
										33 274,0		
			Кабинет врача общей практики									
342	342	522-101-1224007 *СпрСЦ 09.2023*	Стул-кресло врача. Высота спинки: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа	шт.	1	55 846,0		55 846,0				55 846,0
										55 846,0		
343	343	Прайс	Стул медицинский	шт	2	19 196,15		38 392,0				38 392,0
										38 392,0		
344	344	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	2	67 446,43		134 893,0				134 893,0
										134 893,0		
345	345	521-101-0401028 *СпрСЦ 09.2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	1	602 424,0		602 424,0				602 424,0
										602 424,0		
346	346	521-101-0401009 *СпрСЦ 09.2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	1	9 031,0		9 031,0				9 031,0
										9 031,0		
347	347	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
348	348	526-301-0115004 *СпрСЦ 09.2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^3. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0				82 982,0
										82 982,0		
349	349	Прайс	Ширма медицинская на колесах Ш-02	шт	1	92 401,61		92 402,0				92 402,0
										92 402,0		
350	350	525-201-0801001 *СпрСЦ 09.2023*	Кушетка	шт.	1	143 607,0		143 607,0				143 607,0
										143 607,0		
351	351	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	74 191,07		74 191,0				74 191,0
										74 191,0		
352	352	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	1	76 888,93		76 889,0				76 889,0
										76 889,0		
353	353	521-305-0101001 *СпрСЦ 09.2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98 125,0		98 125,0				98 125,0
										98 125,0		
354	354	Прайс	Весы медицинские электронные ВЭМ-150	шт	1	241 458,21		241 458,0				241 458,0
										241 458,0		
355	355	527-113-0101001 *СпрСЦ 09.2023*	Электрокардиограф 12-канальный переносной портативный ЭКГК-01 "Валента"	шт.	1	1 275 000,0		1 275 000,0				1 275 000,0
										1 275 000,0		
356	356	522-101-1237002 *СпрСЦ 09.2023*	Тумба под оргтехнику 640х450х600 мм. ЛДСП 16мм		1	37 804,0		37 804,0				37 804,0

				шт.							37 804,0		
357	357	525-201-0104001 *СпрСЦ 09 2023*	Ростомер 530х300х2150	шт.	1	39 405,0		39 405,0					39 405,0
										39 405,0			
358	358	Прайс	Набор врачебного приема (приказ №850): лента измерительная, лоток почкообразный, секундомер, стакан для дезинфекционного раствора, термометр мед., тонометр, фонендоскоп, штатив мед.	шт	1	92 401,61		92 402,0					92 402,0
										92 402,0			
			Кабинет физиотерапевтического лечения										
359	359	1334-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для ДДВ-терапии передвижной. Монтаж оборудования	комплект	1	72 854,0	0,0	72 854,0	0,0	27,0			72 854,0
						72 827,0	0,0	72 827,0	0,0				
360	360	525-201-0202001 *СпрСЦ 09 2023*	Аппарат мультифункциональный физиотерапевтический PhysioGo 100A 2х канальная электротерапия (Аппарат для электротерапии 2-х канальный с цветным дисплеем BTL-4000)	шт.	1	1 609 886,0		1 609 886,0					1 609 886,0
										1 609 886,0			
361	361	1334-0106-0105 *РСНБ РК 2022*	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования	комплект	1	104 268,0	0,0	104 268,0	0,0	6,0			104 268,0
						104 262,0	0,0	104 262,0	0,0				
362	362	527-105-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухсканальный с сенсорным экраном (Аппарат низкочастотной магнитотерапии BTL-4000)	шт.	1	3 711 894,0		3 711 894,0					3 711 894,0
										3 711 894,0			
363	363	1334-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Аудиометр диагностический. Монтаж оборудования	комплект	1	44 594,0	0,0	44 594,0	0,0	4,0			44 594,0
						44 590,0	0,0	44 590,0	0,0				
364	364	Прайс	Аппарат ультразвуковой низкочастотный оториноларингологический Тонзиллор-ММ	шт	1	624 104,29		624 104,0					624 104,0
										624 104,0			
365	365	522-101-1237002 *СпрСЦ 09 2023*	Тумбочка под аппаратуру 640х450х600 мм. ЛДСП 16мм	шт.	5	37 804,0		189 020,0					189 020,0
										189 020,0			
366	366	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	1	74 191,07		74 191,0					74 191,0
										74 191,0			
367	367	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый с замком 1100х620х750	шт	1	67 446,43		67 446,0					67 446,0
										67 446,0			
368	368	Прайс	Стул медицинский	шт	6	19 196,15		115 177,0					115 177,0
										115 177,0			
369	369	525-201-0801001 *СпрСЦ 09 2023*	Кушетка	шт.	5	143 607,0		718 035,0					718 035,0
										718 035,0			
370	370	522-201-0502001 *СпрСЦ 09 2023*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588,0		8 588,0					8 588,0
										8 588,0			
371	371	Прайс	Столик манипуляционный СМ-3 775х515х955	шт	1	105 216,43		105 216,0					105 216,0
										105 216,0			
372	372	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0	0,0	48 686,0	0,0	11,0			48 686,0
						48 675,0	0,0	48 675,0	0,0				
373	373	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0					82 982,0
										82 982,0			
374	374	Прайс	Часы процедурные э1ф,0,001кВт	шт	1	126 619,43		126 619,0					126 619,0
										126 619,0			
375	375	Прайс	Часы песочные	шт	1	3 696,06		3 696,0					3 696,0
										3 696,0			
376	376	Прайс	Аппарат для местной дарсонвализации АМД-Дарс	шт	1	323 742,86		323 743,0					323 743,0
										323 743,0			
377	377	1334-0106-0208 *РСНБ РК 2022*	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе. Монтаж оборудования	комплект	1	63 601,0	0,0	63 601,0	0,0	77,0			63 601,0
						63 524,0	0,0	63 524,0	0,0				
378	378	Прайс	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-021М	шт	1	274 282,14		274 282,0					274 282,0
										274 282,0			
379	379	1334-0106-0205 *РСНБ РК 2022*	Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т. Монтаж оборудования	комплект	1	46 965,0	0,0	46 965,0	0,0	39,0			46 965,0
						46 926,0	0,0	46 926,0	0,0				
380	380	Прайс	Облучатель ультрафиолетовый "Солнышко" в к-те: облучатель с лампой-1шт, защитные очки-1шт, тубусы для внутриполостных облучений-4шт.	шт	1	53 628,0		53 628,0					53 628,0
										53 628,0			

381	381	1334-0106-0402 *РСНБ РК 2022*	Установка лазерная физиотерапевтическая на базе "Ягода". Монтаж оборудования	комплект	1	375 882,0 375 848,0	0,0 0,0	375 882,0 375 848,0	0,0 0,0	34,0		375 882,0
382	382	525-201-0202002 *СпрСЦ 09 2023*	Аппарат мультифункциональный физиотерапевтический PhysioGo Lite Laser - одноканальный низкоуровневый лазерный терапевтический	шт.	1	5 335 851,0		5 335 851,0		5 335 851,0		5 335 851,0
383	383	1334-0113-0317 *РСНБ РК 2022*	Ингалятор. Монтаж оборудования	шт.	1	22 328,0 22 159,0	0,0 0,0	22 328,0 22 159,0	0,0 0,0	169,0		22 328,0
384	384	Прайс	Ингалятор ультразвуковой Omron U17	шт	1	168 616,07		168 616,0		168 616,0		168 616,0
385	385	1334-0106-0402 *РСНБ РК 2022*	Установка физиотерапевтическая. Монтаж оборудования	комплект	1	375 882,0 375 848,0	0,0 0,0	375 882,0 375 848,0	0,0 0,0	34,0		375 882,0
386	386	Прайс	Аппарат для физиотерапии BTL-6000	шт	1	8 440 650,75		8 440 651,0		8 440 651,0		8 440 651,0
387	387	1334-0106-0202 *РСНБ РК 2022*	Лампа "Солюкс" стационарная. Монтаж оборудования	шт.	1	37 074,0 37 055,0	0,0 0,0	37 074,0 37 055,0	0,0 0,0	19,0		37 074,0
388	388	Прайс	Лампа "Солюкс"	шт	1	56 879,82		56 880,0		56 880,0		56 880,0
389	389	527-102-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)	шт.	1	54 300,0		54 300,0		54 300,0		54 300,0
			Помещение для обработки прокладок									
390	390	Прайс	Шкаф медицинский 1 створчатый 530х430х1700	шт	1	80 935,71		80 936,0		80 936,0		80 936,0
391	391	Прайс	Стол рабочий 1400х700х800	шт	1	67 446,43		67 446,0		67 446,0		67 446,0
392	392	1334-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования	комплект	1	137 644,0 137 509,0	0,0 0,0	137 644,0 137 509,0	0,0 0,0	135,0		137 644,0
393	393	Прайс	Стерилизатор сухожаровый настольный ГП-20-ОХ-ПЗ	шт	1	666 370,71		666 371,0		666 371,0		666 371,0
394	394	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	5 880,0 5 260,0	54,0 18,0	5 880,0 5 260,0	54,0 18,0	566,0		5 880,0
395	395	522-103-0138 *СпрСЦ 09 2023*	Ванна моечная ВМС-С-1/500 (600х600х850)	шт.	1	76 786,0		76 786,0		76 786,0		76 786,0
			Прививочная									
396	396	Прайс	Стул медицинский	шт	2	19 196,15		38 392,0		38 392,0		38 392,0
397	397	1334-0108-0201 *РСНБ РК 2022*	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	48 686,0 48 675,0	0,0 0,0	11,0		48 686,0
398	398	526-301-0115004 *СпрСЦ 09 2023*	Облучатель-рециркулятор бактерицидный"FamAIR" Pro 60. В металлическом корпусе. Настенное/напольное/настольное исполнение. Обслуживаемая площадь - 120-150 м^2. Объем производительности 150 м^3 за час.	шт.	1	82 982,0		82 982,0		82 982,0		82 982,0
399	399	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый 1100х620х750	шт	1	67 446,43		67 446,0		67 446,0		67 446,0
400	400	525-201-0801001 *СпрСЦ 09 2023*	Кушетка	шт.	1	143 607,0		143 607,0		143 607,0		143 607,0
401	401	Прайс	Холодильник медицинский ХФ-400: э1ф,0,4кВт	шт	1	877 882,71		877 883,0		877 883,0		877 883,0
402	402	Прайс	Шкаф медицинский 1 створчатый 530х430х1700	шт	1	80 935,71		80 936,0		80 936,0		80 936,0
403	403	Прайс	Штатив-подставка под таз в к-те с тазом ШПТ-2	шт	1	61 998,56		61 999,0		61 999,0		61 999,0
404	404	521-403-0102001 *СпрСЦ 09 2023*	Стол пеленальный с полкой	шт.	1	43 650,0		43 650,0		43 650,0		43 650,0
405	405	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	12 126,0 11 438,0	274,0 94,0	414,0		12 126,0
406	406	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	1	9 998,0		9 998,0		9 998,0		9 998,0

407	407	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	1	7 894,0		7 894,0		7 894,0		7 894,0
408	408	6115-0104-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Смеситель. Установка	шт.	1	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	4 151,0 4 106,0	0,0 0,0	45,0		4 151,0
409	409	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	1	3 735,0		3 735,0		3 735,0		3 735,0
410	410	Прайс	Биксодержатель ШПБ	шт	1	67 109,2		67 109,0		67 109,0		67 109,0
411	411	Прайс	Коробка стерилизационная КСКФ-3	шт	1	33 048,75		33 049,0		33 049,0		33 049,0
412	412	Прайс	Чемодан-укладка неотложной помощи УМСП-01-П	шт	1	164 569,29		164 569,0		164 569,0		164 569,0
			Кабинет главного врача. Приемная									
413	413	Прайс	Шкаф для одежды медицинский 2-х створчатый 400х520х1800	шт	2	74 191,07		148 382,0		148 382,0		148 382,0
414	414	Прайс	Шкаф для документов медицинский 800х450х1800	шт	2	76 888,93		153 778,0		153 778,0		153 778,0
415	415	521-101-0401028 *СпрСЦ 09 2023*	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 11400/16GB/SSD 240+240/Корпус Smart SSP (430ммх90ммх395мм)Win10 с программным комплексом	комплект	2	602 424,0		1 204 848,0		1 204 848,0		1 204 848,0
416	416	521-101-0401009 *СпрСЦ 09 2023*	Клавиатура A4Tech 3000N(GK-85+G3-200N), Black, Wireless, Multimed, Mouse Wireless,1000dpi,USB + мышь	шт.	2	9 031,0		18 062,0		18 062,0		18 062,0
417	417	522-101-1224007 *СпрСЦ 09 2023*	Стул-кресло врача. Высота сиденья: 760 мм, ширина: 500 мм, глубина: 510 мм, материал: полозья - металл, подлокотники - пластик 818 (эко-кожа), обивка - гобелен, эко-кожа	шт.	2	55 846,0		111 692,0		111 692,0		111 692,0
418	418	Прайс	Стул медицинский	шт	7	19 196,15		134 373,0		134 373,0		134 373,0
419	419	Прайс	Сейф металлический 300х300х1500	шт	2	117 008,76		234 018,0		234 018,0		234 018,0
420	420	Прайс	Стол письменный 1-тумбовый с замком 1100х620х750	шт	2	67 767,86		135 536,0		135 536,0		135 536,0
421	421	521-305-0101001 *СпрСЦ 09 2023*	Принтер HP LaserJet M211dw, A4, 29ppm, 600x600dpi, 64Mb, USB, LAN, Wi-Fi, tray 100+150, duplex	шт.	1	98 125,0		98 125,0		98 125,0		98 125,0
422	422	Прайс	Кресло для отдыха	шт	2	109 263,21		218 526,0		218 526,0		218 526,0
423	423	Прайс	Стол приставка VS 0007 1100х500х730	шт	1	38 759,21		38 759,0		38 759,0		38 759,0
			Кладовая уборочного инвентаря									
424	424	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	1	45 714,0		45 714,0		45 714,0		45 714,0
			Подсобное помещение									
425	425	521-108-0507002 *СпрСЦ 09 2023*	Стеллаж металлический 1800х1200х500 мм	шт.	1	45 714,0		45 714,0		45 714,0		45 714,0
			Коридор									
426	426	Прайс	Банкетка 2х местная	шт	4	80 935,71		323 743,0		323 743,0		323 743,0
427	427	Прайс	Дозатор для мыла	шт	29	8 093,57		234 714,0		234 714,0		234 714,0
428	428	Прайс	Держатель для бумажных полотец	шт	23	10 791,43		248 203,0		248 203,0		248 203,0
429	429	Прайс	Дозатор для антисептика	шт	15	10 791,43		161 871,0		161 871,0		161 871,0
			Итого по разделу 3: Второй этаж					66 444 191,0	2 173,0	112 216,0	0,0	66 444 193,0
								2 364 863,0	752,0	63 964 939,0	0,0	
		Итого по разделу										66 444 193,0

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									163 630,76
			ИТОГО с затратами									66 607 823,76
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									132 144,24

		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66,3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%								3 330 391,19
			ИТОГО								70 070 359,19
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								8 408 443,1
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								78 478 802,29

			ИТОГО по акту								103 217 452,72
			Тендерная скидка 5%								5 160 872,64
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки								98 056 580,08

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **3-2 Гараж на 1 машину**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **3-02-02-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Фундаменты (л.4)									
			Железобетонный ленточный фундамент									
1	10	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м³	13,5	30 048,0 19 008,0	4 746,0 924,0	405 648,0 256 608,0	64 071,0 12 474,0	84 969,0		405 648,0
2	11	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	13,7025	23 201,0		317 912,0		317 912,0		317 912,0
3	12	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,316	340 720,0		107 668,0		107 668,0		107 668,0
4	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0231	317 238,0		7 328,0		7 328,0		7 328,0
			Смотровая яма									
5	14	6103-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены железобетонной, высота до 3 м, толщина до 300 мм, В10	м³	2,9	86 072,0 46 594,0	6 150,0 1 267,0	249 609,0 135 123,0	17 835,0 3 674,0	96 651,0		249 609,0
6	15	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм (сетка С-1)	т	0,02202	395 181,0		8 702,0		8 702,0		8 702,0
			Лестница									
			Крыльцо входное, пандус									
			Выпуски из фундаментов									
			Итого по разделу 2: Фундаменты (л.4)					1 096 867,0 391 731,0	81 906,0 16 148,0	623 230,0 0,0	0,0 0,0	1 096 867,0
		Итого по разделу										1 096 867,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**									72 393,22
			ИТОГО с затратами									1 169 260,22
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									58 463,01
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									58 463,01
			ИТОГО									1 286 186,24
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									154 342,35
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 440 528,59
			Раздел 3: Стены									

			Сердечники										
			Перемычки										
			Обрамление										
			Стены наружные кирпичные толщ.380мм										
7	39	6105-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, средней сложности, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м³	13,59	52 105,0 30 420,0	7 087,0 1 596,0	708 106,97 413 407,9	96 312,65 21 689,81	198 386,91		708 106,97
8	40	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м³	3,6475	20 220,0		73 752,22		73 752,22		73 752,22
			Итого по разделу 3: Стены					781 859,19 413 407,9	96 312,65 21 689,81	272 139,13 0,0	0,0 0,0	781 859,19
		Итого по разделу										781 859,19
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									51 602,71
			ИТОГО с затратами									833 461,9
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									41 673,1
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									41 673,1
			ИТОГО									916 808,1
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									110 016,97
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 026 825,07
			ИТОГО по акту									2 467 353,66
			Тендерная скидка 5%									123 367,68
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									2 343 985,98

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Производственный кооператив "Альтаир"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)
(наименование, адрес)

Объект: 3-2 Гараж на одну машину
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 88/03/23 от 27.03.2023

Акт выполненных работ

за Март 2024 (месяц, год) на 3-02-02-02 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 5: Наружняя отделка									
1	29	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	95,07	3 602,0 3 473,0	129,0 57,0	342 442,0 330 178,0	12 264,0 5 419,0			342 442,0
2	30	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	1,796823	21 641,0		38 885,0		38 885,0		38 885,0
3	31	6112-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**	$м^2$	95,07	1 389,0 714,0	10,0 3,0	132 052,0 67 880,0	950,0 285,0	63 222,0		132 052,0
4	32	261-201-0330 *РСНБ РК 2022*	**Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б**	кг	56,0913	605,0		33 935,0		33 935,0		33 935,0
			Обшивка карниза									
5	33	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка карниза металлосайдингом**	$м^2$	7,5	9 550,0 7 132,0	81,0 27,0	71 625,0 53 490,0	608,0 203,0	17 528,0		71 625,0
6	34	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	$м^2$	8,625	3 089,0		26 643,0		26 643,0		26 643,0
			Отделка цоколя									
7	35	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка цоколя улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	$м^2$	4,64	3 602,0 3 473,0	129,0 57,0	16 713,0 16 115,0	598,0 264,0			16 713,0
8	36	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	0,087696	21 641,0		1 898,0		1 898,0		1 898,0
9	37	1115-0404-0304 *РСНБ РК 2022*	**Цоколь. Окраска за 1 раз кузбасским лаком**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,64	609,0 565,0	0,0 0,0	2 826,0 2 622,0	0,0 0,0	204,0		2 826,0
			Крыльцо, пандус									
10	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	8,84	1 556,0 1 472,0	83,0 30,0	13 755,0 13 012,0	734,0 265,0	9,0		13 755,0
11	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	$м^3$	0,180336	23 823,0		4 296,0		4 296,0		4 296,0
			Отмостка									
12	40	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под отмостку, щебеночное**	$м^3$	2,8	14 633,0 3 889,0	5 299,0 1 648,0	40 972,0 10 889,0	14 837,0 4 614,0	15 246,0		40 972,0

13	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной отмостки, В7,5	м³	2,8	32 621,0 5 635,0	2 680,0 538,0	91 339,0 15 778,0	7 504,0 1 506,0	68 057,0		91 339,0
			Итого по разделу 5: Наружняя отделка					817 381,0 509 964,0	37 495,0 12 556,0	269 923,0 0,0	0,0 0,0	817 381,0
		Итого по разделу										817 381,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									53 947,15
			ИТОГО с затратами									871 328,15
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									43 566,41
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									43 566,41
			ИТОГО									958 460,97
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									115 015,32
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 073 476,29
			ИТОГО по акту									1 073 476,29
												53 673,81
			Тендерная скидка 5%									1 019 802,48
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Құрылыс-80" Галямов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтанр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **3-2 Гараж на одну машину**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **3-02-02-03 Электроснабжение и электроосвещение гаража** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: Электроустановочные материалы									
1	20	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки скрытого типа при открытой проводке**	шт.	7	1 034,0 1 018,0	1,0 0,0	7 238,0 7 126,0	7,0 0,0	105,0		7 238,0
2	21	247-212-0211 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	2	1 431,0		2 862,0		2 862,0		2 862,0
3	22	247-212-0205 *РСНБ РК 2022*	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	1	1 229,0		1 229,0		1 229,0		1 229,0
4	23	247-214-0104 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4	486,0		1 944,0		1 944,0		1 944,0
5	24	247-202-0409 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41222, с контактной группой, размерами 100 мм х 100 мм х 44 мм**	шт.	3	925,0		2 775,0		2 775,0		2 775,0
			Итого по разделу 3: Электроустановочные материалы					16 048,0 7 126,0	7,0 0,0	8 915,0 0,0	0,0 0,0	16 048,0
		Итого по разделу										16 048,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**									1 059,17
			ИТОГО с затратами									17 107,17
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									855,36
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									855,36
			ИТОГО									18 817,89
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									2 258,15
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									21 076,04
			ИТОГО по акту									21 076,04

		Тендерная скидка 5%									1 053,8
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									20 022,24

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001426

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Альтанр"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **4-1 Наружные электрические сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **4-01-01-01 Внешние сети электроснабжения 10 кВ. Перенос сетей 0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтажные работы									
1	1	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	**шт.**	**8**	**10 605,0** 4 511,0	**6 094,0** 1 983,0	**84 840,0** 36 088,0	**48 752,0** 15 864,0			**84 840,0**
2	2	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов**	**км линии**	**0,978**	**95 554,0** 63 889,0	**30 806,0** 9 218,0	**93 452,0** 62 483,0	**30 128,0** 9 015,0	**841,0**		**93 452,0**
3	3	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Погрузка железобетонных демонтированных опор**	**т**	**9,4**	**1 342,0**		**12 615,0**				**12 615,0**
4	4	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**0,27**	**1 353,0**		**365,0**				**365,0**
5	5	412-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т*км**	**29,01**	**124,0**		**3 597,0**				**3 597,0**
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					**194 869,0** 98 571,0	**78 880,0** 24 879,0	**841,0** 0,0	**0,0** 0,0	**194 869,0**
		Итого по разделу										**194 869,0**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общехозяйственные затраты) 6,6%**									**12 861,35**
			ИТОГО с затратами									**207 730,35**
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									**10 386,52**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									**10 386,52**
			ИТОГО									**228 503,39**
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									**27 420,41**
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									**255 923,8**
			Раздел 3: Строительство ВЛ-10кВ									
			Анкерная ж/б опора ВЛЗ 10кВ для совместной подвески									
6	17	1133-0202-0105 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка А 10/0,38-3**	**опора**	**1**	**67 877,0** 40 837,0	**25 753,0** 8 389,0	**67 877,0** 40 837,0	**25 753,0** 8 389,0	**1 287,0**		**67 877,0**
7	18	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	**шт.**	**2**	**111 705,0**		**223 410,0**		**223 410,0**		**223 410,0**
			Металлоконструкции 10кВ									
8	19	**СТПрайс**	**Траверса ТМ-77**	**шт**	**1**	**16 110,68**		**16 111,0**		**16 111,0**		**16 111,0**
9	20	**СТПрайс**	**Накладка ОГ52**	**шт**	**1**	**1 445,71**		**1 446,0**		**1 446,0**		**1 446,0**
10	21	**СТПрайс**	**Хомут Х51**	**шт**	**1**	**1 852,32**		**1 852,0**		**1 852,0**		**1 852,0**

11	22	СТПрайс	Крепление подкоса У52	шт	1	6 840,04		6 840,0		6 840,0		6 840,0
12	23	СТПрайс	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1 518,0		3 036,0		3 036,0		3 036,0
13	24	СТПрайс	Заземляющий проводник ЗП22	м	2,04	1 048,14		2 138,0		2 138,0		2 138,0
14	25	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000246	1 510 113,0		371,0		371,0		371,0
			Арматура 10кВ									
15	26	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
16	27	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
17	28	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0
18	29	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	2	620,0		1 240,0		1 240,0		1 240,0
19	30	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0		7 836,0
20	31	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	42 881,0		257 286,0		257 286,0		257 286,0
21	32	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0
22	33	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972,0		8 916,0		8 916,0		8 916,0
			Металлоконструкции магистрали 0,4кВ									
23	34	СТПрайс	Траверса ТМ-78	шт	1	3 966,68		3 967,0		3 967,0		3 967,0
24	35	СТПрайс	Траверса ТМ-78а	шт	1	3 966,68		3 967,0		3 967,0		3 967,0
25	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000366	1 510 113,0		553,0		553,0		553,0
			Арматура магистрали 0,4кВ									
26	37	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	28 512,0		57 024,0		57 024,0		57 024,0
27	38	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	3 467,0		13 868,0		13 868,0		13 868,0
28	39	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	1	3 467,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0
			Промежуточная ж/б опора ВЛЗ 10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ#==========									
29	40	1133-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка П 10/0,38-3	опора	7	37 042,0 23 975,0	11 780,0 3 838,0	259 294,0 167 825,0	82 460,0 26 866,0	9 009,0		259 294,0
30	41	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	7	111 705,0		781 935,0		781 935,0		781 935,0
			Металлоконструкции 10кВ									
31	42	СТПрайс	Оголовок ОГх56	шт	7	14 149,93		99 050,0		99 050,0		99 050,0
32	43	СТПрайс	Хомут Х51	шт	7	1 852,32		12 966,0		12 966,0		12 966,0
33	44	СТПрайс	Заземляющий проводник ЗП21	м	7,7	1 518,0		11 689,0		11 689,0		11 689,0
			Арматура 10кВ									
34	45	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	14	2 691,0		37 674,0		37 674,0		37 674,0
35	46	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	14	624,0		8 736,0		8 736,0		8 736,0
36	47	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	21	18 775,0		394 275,0		394 275,0		394 275,0
37	48	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	42	620,0		26 040,0		26 040,0		26 040,0
			Арматура магистрали 0,4кВ									

38	49	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	14	286,0		4 004,0		4 004,0		4 004,0
39	50	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18,2	1 444,0		26 281,0		26 281,0		26 281,0
40	51	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	5 071,0		35 497,0		35 497,0		35 497,0
41	52	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130(SO271)	шт.	7	8 250,0		57 750,0		57 750,0		57 750,0
42	53	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	7	3 467,0		24 269,0		24 269,0		24 269,0
43	54	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	14	3 467,0		48 538,0		48 538,0		48 538,0
44	55	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	7	2 674,0		18 718,0		18 718,0		18 718,0
45	56	243-701-0722 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	км	0,0035	2 803 425,0		9 812,0		9 812,0		9 812,0
			Арматура ответвлений 0,4кВ									
46	57	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	7	5 071,0		35 497,0		35 497,0		35 497,0
47	58	252-207-1146 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO80.225	шт.	14	3 102,0		43 428,0		43 428,0		43 428,0
48	59	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	14	3 467,0		48 538,0		48 538,0		48 538,0
49	60	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	7	3 467,0		24 269,0		24 269,0		24 269,0
50	61	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	7	2 674,0		18 718,0		18 718,0		18 718,0
51	62	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,0035	224 638,0		786,0		786,0		786,0
52	63	252-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	14	88,0		1 232,0		1 232,0		1 232,0
			Угловая анкерная с усиленными металлоконструкциями ж/б опора ВЛЗ 10кВ для совместной подвески с ВЛИ-0,4кВ#==========									
53	64	1133-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка УАм10/0,38-3	опора	1	105 332,0 61 651,0	42 394,0 13 808,0	105 332,0 61 651,0	42 394,0 13 808,0	1 287,0		105 332,0
54	65	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	3	111 705,0		335 115,0		335 115,0		335 115,0
			Металлоконструкции 10кВ									
55	66	**СТПрайс**	Траверса ТМ-83	шт	1	16 463,07		16 463,0		16 463,0		16 463,0
56	67	**СТПрайс**	Траверса ТМ-80а	шт	1	3 424,54		3 425,0		3 425,0		3 425,0
57	68	**СТПрайс**	Хомут Х51	шт	2	1 617,39		3 235,0		3 235,0		3 235,0
58	69	**СТПрайс**	Крепление подкоса У52	шт	2	6 840,04		13 680,0		13 680,0		13 680,0
59	70	**СТПрайс**	Заземляющий проводник ЗП21	м	3	1 518,0		4 554,0		4 554,0		4 554,0
60	71	**СТПрайс**	Заземляющий проводник ЗП22	м	2	1 048,14		2 096,0		2 096,0		2 096,0
61	72	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000126	1 510 113,0		190,0		190,0		190,0
			Арматура 10кВ									
62	73	252-207-1018 *РСНБ РК 202.*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 691,0		16 146,0		16 146,0		16 146
63	74	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима		6	624,0		3 744,0		3 744,0		3 744,0

				шт.								
64	75	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0
65	76	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	2	620,0		1 240,0		1 240,0		1 240,0
66	77	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306,0		7 836,0		7 836,0		7 836,0
67	78	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	42 881,0		257 286,0		257 286,0		257 286,0
68	79	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0
69	80	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	3	2 972,0		8 916,0		8 916,0		8 916,0
			Арматура магистрали 0,4кВ									
70	81	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	286,0		572,0		572,0		572,0
71	82	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	2,6	1 444,0		3 754,0		3 754,0		3 754,0
72	83	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 071,0		10 142,0		10 142,0		10 142,0
73	84	252-207-1126 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1201S	шт.	2	28 512,0		57 024,0		57 024,0		57 024,0
74	85	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	1	3 467,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0
75	86	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	2	3 467,0		6 934,0		6 934,0		6 934,0
76	87	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
77	88	243-701-0722 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	км	0,001	2 803 425,0		2 803,0		2 803,0		2 803,0
			Арматура ответвлений 0,4кВ									
78	89	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	286,0		572,0		572,0		572,0
79	90	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	2,6	1 444,0		3 754,0		3 754,0		3 754,0
80	91	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	2	5 071,0		10 142,0		10 142,0		10 142,0
81	92	252-207-1136 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO275S	шт.	2	23 656,0		47 312,0		47 312,0		47 312,0
82	93	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	3 467,0		27 736,0		27 736,0		27 736,0
83	94	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	2	3 467,0		6 934,0		6 934,0		6 934,0
84	95	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0
85	96	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,001	224 638,0		225,0		225,0		225,0
			Опора ж/б анкерная АтБ 10-21#==========									
86	97	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	56 903,0 31 510,0	24 460,0 7 965,0	56 903,0 31 510,0	24 460,0 7 965,0	933,0		56 903,0
87	98	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	81 337,0		162 674,0		162 674,0		162 674,0

			Стальные конструкции									
88	99	СТПрайс	Крепление подкоса У52	шт	1	6 840,04		6 840,0		6 840,0		6 840,0
89	100	СТПрайс	Траверса ТМ-73	шт	1	14 285,46		14 285,0		14 285,0		14 285,0
90	101	СТПрайс	Траверса ТМs60	шт	1	5 014,82		5 015,0		5 015,0		5 015,0
91	102	СТПрайс	Накладка ОГ52	шт	1	1 445,71		1 446,0		1 446,0		1 446,0
92	103	СТПрайс	Хомут Х51	шт	2	1 852,32		3 705,0		3 705,0		3 705,0
93	104	СТПрайс	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1 518,0		3 036,0		3 036,0		3 036,0
94	105	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000063	1 510 113,0		95,0		95,0		95,0
			Изоляторы. Линейная арматура									
95	106	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0
96	107	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0
97	108	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0
98	109	252-207-3110 *РСНБ РК 2022*	Фиксатор дистанционный типа SO70	шт.	2	620,0		1 240,0		1 240,0		1 240,0
99	110	252-202-0526 *РСНБ РК 2022*	Скоба SH195, прим.	шт.	6	3 004,0		18 024,0		18 024,0		18 024,0
100	111	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	42 881,0		257 286,0		257 286,0		257 286,0
101	112	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255(SO235)	шт.	6	36 820,0		220 920,0		220 920,0		220 920,0
102	113	252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	6 406,0		19 218,0		19 218,0		19 218,0
103	114	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	3	1 393,0		4 179,0		4 179,0		4 179,0
104	115	6124-0103-1301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Монтаж ограничителей напряжения, напряжение до 10 кВ	комплект	1	22 443,0 17 935,0	2 488,0 777,0	22 443,0 17 935,0	2 488,0 777,0	2 020,0		22 443,0
105	116	252-207-1710 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10	шт.	3	30 848,0		92 544,0		92 544,0		92 544,0
106	117	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8 934,0		26 802,0		26 802,0		26 802,0
107	118	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	1 444,0		7 364,0		7 364,0		7 364,0
			Итого по разделу 3: Строительство ВЛ-10кВ					5 136 860,0 319 758,0	177 555,0 57 805,0	4 639 547,0 0,0	0,0 0,0	5 136 862,0
		Итого по разделу										5 136 862,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									339 032,89
			ИТОГО с затратами									5 475 894,89
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									273 794,74
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									273 794,74
			ИТОГО									6 023 484,37
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									722 818,12
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									6 746 302,49
			Раздел 5: Дополнительные работы									
			Установка арматуры на отпаечной опоре существующей ВЛ-10 кВ									
108	140	1308-0202-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверса на опоре	шт	1	4 908,0 2 294,0	2 614,0 790,0	4 908,0 2 294,0	2 614,0 790,0			4 908,0
109	141	СТПрайс	Траверса ТМ-73		1	14 285,46		14 285,0		14 285,0		14 285,0

				шт								
110	142	1320-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут на опоре	шт	6	17 257,0 7 548,0	9 709,0 2 444,0	103 542,0 45 288,0	58 254,0 14 664,0			103 542,0
111	143	252-202-0526 *РСНБ РК 2022*	Скоба SH195, прим.	шт.	3	3 004,0		9 012,0		9 012,0		9 012,0
112	144	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255(SO235)	шт.	3	36 820,0		110 460,0		110 460,0		110 460,0
113	145	6124-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	3	3 098,0 2 750,0	227,0 71,0	9 294,0 8 250,0	681,0 213,0	363,0		9 294,0
114	146	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	3	42 881,0		128 643,0		128 643,0		128 643,0
		Подвеска проводов										
115	147	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,239	580 528,0 304 803,0	270 866,0 67 410,0	138 746,0 72 848,0	64 737,0 16 111,0	1 161,0		138 746,0
116	148	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,76	428 735,0		325 839,0		325 839,0		325 839,0
117	149	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,383	136 996,0 91 270,0	44 009,0 13 168,0	52 469,0 34 956,0	16 855,0 5 043,0	658,0		52 469,0
118	150	243-701-0722 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х120-0,6/1,0	км	0,039832	2 803 425,0		111 666,03		111 666,03		111 666,03
119	151	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,175	224 638,0		39 312,0		39 312,0		39 312,0
		Подключение кабеля СИП-4 4х120 к существующей ВЛ-0,4кВ										
120	152	6124-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Крюк, зажим. Монтаж на опоре	шт.	11	7 592,0 6 521,0	905,0 282,0	83 512,0 71 731,0	9 955,0 3 102,0	1 826,0		83 512,0
121	153	252-207-2321 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	1	5 165,0		5 165,0		5 165,0		5 165,0
122	154	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	2,6	1 444,0		3 754,0		3 754,0		3 754,0
123	155	252-207-1127 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO118.1202S	шт.	1	36 426,0		36 426,0		36 426,0		36 426,0
124	156	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	3 467,0		3 467,0		3 467,0		3 467,0
125	157	252-207-1014 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	4 091,0		4 091,0		4 091,0		4 091,0
126	158	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 691,0		5 382,0		5 382,0		5 382,0
127	159	252-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	5	368,0		1 840,0		1 840,0		1 840,0
128	160	6124-0103-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж ограничителей напряжения, напряжение до 10 кВ	комплект	1	22 443,0 17 935,0	2 488,0 777,0	22 443,0 17 935,0	2 488,0 777,0	2 020,0		22 443,0
129	161	252-207-1712 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа SE46.328-10 с прокалывающим зажимом	шт.	3	30 848,0		92 544,0		92 544,0		92 544,0
130	162	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	3,2	2 340,0 2 258,0	9,0 2,0	7 488,0 7 226,0	28,0 6,0	234,0		7 488,0
131	163	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0032	1 107 834,0		3 545,0		3 545,0		3 545,0
132	164	6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм		10	1 207,0	34,0	12 070,0	340,0	1 890,0		12 070,0

				м		984,0	8,0	9 840,0	80,0			
133	165	СТПрайс	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	614,43		614,0		614,0		614,0
			Итого по разделу 5: Дополнительные работы					1 330 517,03	155 952,0	904 197,03	0,0	1 330 519,03
								270 368,0	40 786,0	0,0	0,0	-
		Итого по разделу										1 330 519,03

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									87 814,26
			ИТОГО с затратами									1 418 333,29
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									70 916,66
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									70 916,66
			ИТОГО									1 560 166,61
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									187 219,99
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 747 386,6

			ИТОГО по акту									8 749 612,89
			Тендерная скидка 5%									437 480,64
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									8 312 132,25

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Наружные электрические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **4-01-01-02 Внутриплощадочные электрические сети** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: КЛ 0,4 кв и наружное освещение									
1	3	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	63,96	5 874,0	0,0	375 701,0	0,0			375 701,0
						5 874,0	0,0	375 701,0	0,0			
2	4	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	235	801,0	442,0	188 235,0	103 870,0			188 235,0
						359,0	145,0	84 365,0	34 075,0			
3	5	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	243	247,0	127,0	60 021,0	30 861,0			60 021,0
						120,0	42,0	29 160,0	10 206,0			
4	6	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	69	305,0	3,0	21 045,0	207,0	897,0		21 045,0
						289,0	1,0	19 941,0	69,0			
5	7	241-207-1005 *РСНБ РК 2022*	Трубная система из полиэтилена двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	69	1 439,0		99 291,0		99 291,0		99 291,0
6	8	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	54	1 487,0	523,0	80 298,0	28 242,0	3 618,0		80 298,0
						897,0	143,0	48 438,0	7 722,0			
7	9	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	15	1 033,0	368,0	15 495,0	5 520,0	1 005,0		15 495,0
						598,0	100,0	8 970,0	1 500,0			
8	10	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	292	677,0	248,0	197 684,0	72 416,0	20 440,0		197 684,0
						359,0	69,0	104 828,0	20 148,0			
9	11	6124-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	149	786,0	298,0	117 114,0	44 402,0	10 430,0		117 114,0
						418,0	84,0	62 282,0	12 516,0			
10	12	1311-0601-0201 *РСНБ РК 2022*	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	45	575,0	0,0	25 875,0	0,0	270,0		25 875,0
						569,0	0,0	25 605,0	0,0			
11	13	243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,207	3 173 454,0		656 905,0		656 905,0		656 905,0
12	14	243-113-0803 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,05	531 606,0		26 580,0		26 580,0		26 580,0
13	15	243-113-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	км	0,261	527 909,0		137 784,0		137 784,0		137 784,0
14	16	6124-0201-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 70 мм2	шт.	10	1 076,0	0,0	10 760,0	0,0			10 760,0
						1 076,0	0,0	10 760,0	0,0			
15	17	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	12	2 340,0	9,0	28 080,0	108,0	876,0		28 080,0
						2 258,0	2,0	27 096,0	24,0			
16	18	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,012	657 703,0		7 892,0		7 892,0		7 892,0
17	19	6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	74 967,0	45 001,0	299 868,0	180 004,0	296,0		299 868,0
						29 892,0	14 929,0	119 568,0	59 716,0			

18	20	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	4	13 658,0		54 632,0		54 632,0		54 632,0
19	21	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	42,9	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	156 242,0 156 242,0	0,0 0,0			156 242,0
20	22	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2	м³	3,8	6 644,0 6 644,0	0,0 0,0	25 247,0 25 247,0	0,0 0,0			25 247,0
21	23	1133-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поли	опора	10	95 651,0 68 027,0	25 956,0 7 909,0	956 510,0 680 270,0	259 560,0 79 090,0	16 680,0		956 510,0
22	24	247-306-0924 *СнрСЦ 09.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	шт.	10	16 518,0		165 180,0		165 180,0		165 180,0
23	25	247-306-0102 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 5-3 70/125-А высотой 5000 мм, диаметром 70/125 мм, тип фланца А	шт.	10	54 224,0		542 240,0		542 240,0		542 240,0
24	26	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	8 779,0		87 790,0		87 790,0		87 790,0
25	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование опор, В12,5	м³	3,8	33 084,0 5 635,0	2 680,0 538,0	125 719,0 21 413,0	10 184,0 2 044,0	94 122,0		125 719,0
26	28	1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	10	19 545,0 10 791,0	8 726,0 2 402,0	195 450,0 107 910,0	87 260,0 24 020,0	280,0		195 450,0
27	29	247-103-0420 *СнрСЦ 09.2023*	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, тина BNL 100W CT, мощность 100 Вт, IP 67	шт.	10	97 600,0		976 000,0		976 000,0		976 000,0
28	30	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	70	442,0 423,0	1,0 0,0	30 940,0 29 610,0	70,0 0,0	1 260,0		30 940,0
29	31	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,07	343 606,0		24 052,0		24 052,0		24 052,0
30	32	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	45	1 060,0 896,0	161,0 30,0	47 700,0 40 320,0	7 245,0 1 350,0	135,0		47 700,0
31	33	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03996	317 238,0		12 677,0		12 677,0		12 677,0
32	34	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м³	3,8	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	13 840,0 13 840,0	0,0 0,0			13 840,0
			Итого по разделу 2: КЛ 0,4 кв и наружное освещение					5 762 847,0 1 991 566,0	829 949,0 252 480,0	2 941 332,0 0,0	0,0 0,0	5 762 847,0
		Итого по разделу										5 762 847,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									380 347,9
			ИТОГО с затратами									6 143 194,9
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									307 159,75
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									307 159,75
			ИТОГО									6 757 514,4
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									810 901,73
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									7 568 416,13
			Раздел 3: Система обогрева трубопровода подачи диз.топлива из емкости в котельную									
33	35	6124-0202-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка линейная саморегулирующего (нагревательного) греющего кабеля по трубе стальной, диаметр до 50 мм	м	50	799,0 703,0	1,0 0,0	39 950,0 35 150,0	50,0 0,0	4 750,0		39 950,0
34	36	243-403-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт	м	50	3 857,0		192 850,0		192 850,0		192 850,0
35	37	6124-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	2	99 686,0 77 719,0	18 097,0 6 656,0	199 372,0 155 438,0	36 194,0 11 312,0	7 740,0		199 372,0
36	38	515-301-0253 *РСНБ РК 2022*	Шкаф управления системой обогрева трубопроводов топливоподачи, прим.	шт.	2	301 750,0		603 500,0		603 500,0		603 500,0
			Итого по разделу 3: Система обогрева трубопровода подачи диз.топлива из емкости в котельную					1 035 672,0 190 588,0	36 244,0 11 312,0	205 340,0 603 500,0	0,0 0,0	1 035 672,0

		Итого по разделу										1 035 672,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									28 523,35
			ИТОГО с затратами									1 064 195,35
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									23 034,77
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									53 209,77
			ИТОГО									1 140 439,89
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									136 852,79
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									1 277 292,68
			ИТОГО по акту									8 845 708,81
			Тендерная скидка 5%									442 285,44
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									8 403 423,37

Сдал (Подрядчик)

ПК "Алатаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Альтанр"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект: **6-1 Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **6-01-01-01 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Водопровод									
			Водопровод хоз.-питьевой В1#==========									
			Земляные работы									
			Укладка труб									
			Колодец водопроводный диам.1500 мм- 1 шт.									
1	27	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,01708	1 133 576,0		19 361,0		19 361,0		19 361,0
2	28	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0
3	40	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	1	12 992,0 9 282,0	551,0 174,0	12 992,0 9 282,0	551,0 174,0	3 159,0		12 992,0
4	41	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм**	шт.	1	77 612,0		77 612,0		77 612,0		77 612,0
			Узел А. Водомерный узел									
5	44	6114-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	узел	1	46 379,0 31 983,0	682,0 156,0	46 379,0 31 983,0	682,0 156,0	13 714,0		46 379,0
6	45	244-301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный DN 20, Q 2,5 м^3/ч**	шт.	1	35 559,0		35 559,0		35 559,0		35 559,0
7	46	242-101-0303 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	46 263,0		92 526,0		92 526,0		92 526,0
8	47	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-20х3,0 мм**	шт.	2	1 065,0		2 130,0		2 130,0		2 130,0
9	48	242-404-0702 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), со сливным краном, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	шт.	1	25 556,0		25 556,0		25 556,0		25 556,0
10	49	242-207-3702 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	1	3 525,0		3 525,0		3 525,0		3 525,0
			Итого по разделу 1: Водопровод					352 351,0 41 265,0	1 233,0 330,0	309 853,0 0,0	0,0 0,0	352 351,0
		Итого по разделу										352 351,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепоселковые затраты) 6,6%**									23 255,17
			ИТОГО с затратами									375 606,17
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**									18 780,31
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**									18 780,31
			ИТОГО									413 166,79
		Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**									49 580,01

			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									462 746,8
			Раздел 2: Канализация хоз.-бытовая									
			Земляные работы									
			Укладка труб									
			Канализационные колодцы d=1500мм-2 и d=1000мм-4 шт.									
11	74	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
12	75	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711,0		36 711,0		36 711,0		36 711,0
13	84	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	19 349,0		19 349,0		19 349,0		19 349,0
14	85	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	3	36 711,0		110 133,0		110 133,0		110 133,0
			Выгреб с полезным V=5,65 м^3 (КЖ л.7)									
			Колодец-гаситель									
			Канализационная насосная станция									
15	125	1125-0130-0102 *РСНБ РК 2022*	Здания из сборных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,35	102 209,0 60 566,0	38 195,0 10 304,0	137 982,0 81 764,0	51 563,0 13 910,0	4 655,0		137 982,0
16	126	Прайс	Канализационная насосная станция произ-тью 5м^3/ч	к-т	1	6 558 043,27		6 558 043,0		6 558 043,0		6 558 043,0
			Итого по разделу 2: Канализация хоз.-бытовая					6 881 567,0 81 764,0	51 563,0 13 910,0	190 197,0 6 558 043,0	0,0 0,0	6 881 567,0
		Итого по разделу										6 881 567,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									21 352,58
			ИТОГО с затратами									6 902 919,58
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									17 243,83
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									345 145,98
			ИТОГО									7 265 309,39
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									871 837,13
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									8 137 146,52
			ИТОГО по акту									8 599 893,32
			Тендерная скидка 5%									429 994,67
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									8 169 898,65

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Альтанр" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **7-01-01-01 Вертикальная планировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Снятие растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	450	94,0 0,0	94,0 23,0	42 300,0 0,0	42 300,0 10 350,0			42 300,0	
2	2	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Передвижка растительного грунта с перемещением в зону озеленения до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	141	94,0 0,0	94,0 23,0	13 254,0 0,0	13 254,0 3 243,0			13 254,0	
3	3	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Передвижка избытка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	309	94,0 0,0	94,0 23,0	29 046,0 0,0	29 046,0 7 107,0			29 046,0	
4	4	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105**	$м^3$	309	731,0 0,0	731,0 182,0	225 879,0 0,0	225 879,0 56 238,0			225 879,0	
5	5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Срезка грунта 2 группы для устройства корыт с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^3$	573,08	116,0 0,0	116,0 29,0	66 477,0 0,0	66 477,0 16 619,0			66 477,0	
6	6	6101-0104-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Передвижка недостающего грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	$м^3$	311,07	132,0 0,0	132,0 33,0	41 061,0 0,0	41 061,0 10 265,0			41 061,0	
7	7	6101-0104-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0107.** *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	$м^3$	311,07	81,0 0,0	81,0 20,0	25 197,0 0,0	25 196,0 6 221,0			25 197,0	
8	8	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство насыпей с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	884,15	116,0 0,0	116,0 29,0	102 561,0 0,0	102 561,0 25 640,0			102 561,0	
9	9	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	$м^3$	884,15	92,0 0,0	92,0 23,0	81 342,0 0,0	81 341,0 20 335,0			81 342,0	
10	10	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2**	$м^2$	2 725	19,0 0,0	19,0 5,0	51 775,0 0,0	51 775,0 13 625,0			51 775,0	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					678 892,0 0,0	678 890,0 169 643,0	0,0 0,0	0,0 0,0	678 892,0	
		Итого по разделу										678 892,0	

	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%**		44 806,87
		ИТОГО с затратами		723 698,87
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**		36 184,94
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**		36 184,94
		ИТОГО		796 068,75
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**		95 528,25
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		891 597,0

		ИТОГО по акту		891 597,0

			Тендерная скидка 5%								44 579,85	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки								847 017,15	

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбаев Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Альтаир"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**

(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **7-01-01-02 Покрытия** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Покрытия									
			Асфальтобетонное покрытие проездов									
1	1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	$м^3$	398,3	5 156,0 646,0	2 605,0 534,0	2 053 635,0 257 302,0	1 037 571,0 212 692,0	758 762,0		2 053 635,0
2	2	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$м^2$	1 138	2 030,0 102,0	347,0 54,0	2 310 140,0 116 076,0	394 886,0 61 452,0	1 799 178,0		2 310 140,0
3	3	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	1 138	1 601,0 72,0	0,0 0,0	1 821 938,0 81 936,0	0,0 0,0	1 740 002,0		1 821 938,0
4	4	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$м^2$	1 138	2 197,0 102,0	357,0 52,0	2 500 186,0 116 076,0	406 266,0 59 176,0	1 977 844,0		2 500 186,0
5	5	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	400	5 109,0 3 475,0	89,0 27,0	2 043 600,0 1 390 000,0	35 600,0 10 800,0	618 000,0		2 043 600,0
			Асфальтобетонное покрытие тротуаров									
6	7	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	24	6 383,0 646,0	2 511,0 512,0	153 192,0 15 504,0	60 264,0 12 288,0	77 424,0		153 192,0
7	8	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	120	804,0 154,0	649,0 161,0	96 480,0 18 480,0	77 880,0 19 320,0	120,0		96 480,0
8	9	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,8	4 894,0		8 809,0		8 809,0		8 809,0
9	10	211-201-0706 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	22,68	4 894,0		110 996,0		110 996,0		110 996,0
10	11	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	$м^2$	120	2 197,0 102,0	357,0 52,0	263 640,0 12 240,0	42 840,0 6 240,0	208 560,0		263 640,0
11	12	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	160	5 109,0 3 475,0	89,0 27,0	817 440,0 556 000,0	14 240,0 4 320,0	247 200,0		817 440,0
12	13	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,56	57 806,0		147 983,0		147 983,0		147 983,0
			Покрытие плиточное									
13	14	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	274,31	1 789,0 154,0	649,0 161,0	490 741,0 42 244,0	178 027,0 44 164,0	270 470,0		490 741,0
14	15	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к норме 7101 0403-0101**	$м^2$	274,31	434,0 0,0	130,0 32,0	119 051,0 0,0	35 660,0 8 778,0	83 396,0		119 051,0

15	16	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева	$м^3$	13,7155	3 159,0 646,0	2 511,0 512,0	43 327,0 8 860,0	34 439,0 7 022,0	27,0		43 327,0
16	17	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	15,08705	2 250,0		33 946,0		33 946,0		33 946,0
17	18	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	274,31	4 035,0 3 600,0	266,0 65,0	1 106 841,0 987 516,0	72 966,0 17 830,0	46 358,0		1 106 841,0
18	19	СТПрайс	Плитка тротуарная шлифовально-дробеструйная 200x200x60 мм, серая	$м^2$	260	2 327,6		605 176,0		605 176,0		605 176,0
19	20	251-104-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	$м^2$	14,31	5 047,0		72 223,0		72 223,0		72 223,0
20	21	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	170	5 109,0 3 475,0	89,0 27,0	868 530,0 590 750,0	15 130,0 4 590,0	262 650,0		868 530,0
21	22	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	2,72	57 806,0		157 232,0		157 232,0		157 232,0
		Отмостка										
22	23	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под отмостку, щебеночное	$м^3$	3,2	14 633,0 3 889,0	5 299,0 1 648,0	46 826,0 12 445,0	16 957,0 5 274,0	17 424,0		46 826,0
23	24	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	32	2 197,0 102,0	357,0 52,0	70 304,0 3 264,0	11 424,0 1 664,0	55 616,0		70 304,0
24	25	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	$м^2$	32	449,0 18,0	0,0 0,0	14 368,0 576,0	0,0 0,0	13 792,0		14 368,0
25	26	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	32	5 109,0 3 475,0	89,0 27,0	163 488,0 111 200,0	2 848,0 864,0	49 440,0		163 488,0
26	27	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,512	57 806,0		29 597,0		29 597,0		29 597,0
			Итого по разделу 1: Покрытия					16 149 689,0 4 320 469,0	2 436 998,0 476 474,0	9 392 219,0 0,0	0,0 0,0	16 149 689,0
		Итого по разделу										16 149 689,0

	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%		1 065 879,47
		ИТОГО с затратами		17 215 568,47
	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%		860 778,42
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%		860 778,42
		ИТОГО		18 937 125,31
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %		2 272 455,04
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ		21 209 580,35

	ИТОГО по акту		21 209 580,35
			1 060 479,02
	Тендерная скидка 5%		20 149 101,33
	ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки		

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперты технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Производственный кооператив "Альтаир"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)**
(наименование, адрес)

Объект: **7-1 Благоустройство**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **88/03/23** от **27.03.2023**

Акт выполненных работ

за **Март 2024** (месяц, год) на **7-01-01-03 Озеленение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Озеленение с добавлением растительной земли, снятой бульдозерами по территории									
			Деревья и кустарники									
1	1	6113-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, добавление растительной земли до 50%**	100 шт.	78	9 965,0	653,0	777 270,0	50 934,0	106 158,0		777 270,0
						7 951,0	177,0	620 178,0	13 806,0			
2	2	6113-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,5х0,4 м**	шт.	78	13 724,0	2 501,0	1 070 472,0	195 078,0	9 516,0		1 070 472,0
						11 101,0	689,0	865 878,0	53 742,0			
3	3	254-102-3701 *РСНБ РК 2022*	**Ясень обыкновенный Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	7	724,0		5 068,0		5 068,0		5 068,0
4	4	254-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	24	21 644,0		519 456,0		519 456,0		519 456,0
5	5	254-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Берёза бородавчатая Н свыше 1,5 м до 2 м**	шт.	22	1 852,0		40 744,0		40 744,0		40 744,0
6	6	254-101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	6	17 399,0		104 394,0		104 394,0		104 394,0
7	7	254-104-0403 *РСНБ РК 2022*	**Сирень с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	9	13 895,0		125 055,0		125 055,0		125 055,0
8	8	254-104-0603 *РСНБ РК 2022*	**Боярышник с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м**	шт.	10	14 099,0		140 990,0		140 990,0		140 990,0
			Газон									
9	9	6113-0112-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, механизированным способом**	100 м²	718	1 446,0	24,0	1 038 228,0	17 232,0	182 372,0		1 038 228,0
						1 168,0	5,0	838 624,0	3 590,0			
10	10	6113-0112-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную**	м²	718	630,0	368,0	452 340,0	264 224,0	2 154,0		452 340,0
						259,0	81,0	185 962,0	58 158,0			
11	11	254-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Семена многолетних трав**	кг	21,54	3 241,0		69 811,0		69 811,0		69 811,0
			Цветник									
12	12	6113-0113-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка почвы для цветника, внесение растительной земли 20 см**	100 м²	62	2 375,0	0,0	147 250,0	0,0	20 956,0		147 250,0
						2 037,0	0,0	126 294,0	0,0			
13	13	6113-0113-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Подготовка почвы для цветника, исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 6113-0113-0201**	м²	62	-321,0	0,0	-19 902,0	0,0	-5 270,0		-19 902,0
						-236,0	0,0	-14 632,0	0,0			
14	14	6113-0113-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Посадка цветника многолетнего, густота посадки 16 шт. на м²**	м²	62	7 753,0	1 102,0	480 686,0	68 324,0	6 696,0		480 686,0
						6 543,0	243,0	405 666,0	15 066,0			
15	15	254-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бархатцы (тагетис)**	шт.	992	137,0		135 904,0		135 904,0		135 904,0

			Итого по разделу 1: Озеленение с добавлением растительной земли, снятой бульдозерами по территории					5 087 766,0	595 792,0	1 464 004,0	0,0	5 087 766,14
								3 027 970,0	144 362,0	0,0	0,0	
												5 087 766,14
		Итого по разделу										
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									335 792,57
			ИТОГО с затратами									5 423 558,71
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									271 177,94
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									271 177,94
			ИТОГО									5 965 914,59
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									715 909,75
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									6 681 824,34
												6 681 824,34
			ИТОГО по акту									334 091,22
			Тендерная скидка 5%									6 347 733,12
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма 2-ВС по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : 7-1 Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Март 2024 (месяц, год) на 7-01-01-04 Ограждения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 30.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Ограждение Ог1									
1	33	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка металлических оград высота, до 1.7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без поколя		40	11 696,0	3 062,0	467 840,0	122 480,0	12 120,0		467 842,0
				м		8 331,0	894,0	333 240,0	35 760,0			
			Итого по разделу 2: Ограждение Ог1					467 840,0	122 480,0	12 120,0	0,0	467 842,0
								333 240,0	35 760,0	0,0	0,0	
		Итого по разделу										467 842,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6%									30 877,57
			ИТОГО с затратами									498 719,57
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									24 935,98
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									24 935,98
			ИТОГО									548 591,53
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									65 830,98
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									614 422,51
			ИТОГО по акту									614 422,51
			Тендерная скидка 5%									30 721,13
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									583 701,38

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "Кабылан эксперт" Махтеев И.В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, сертификат, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "Нұр Құрылыс-80" Галимов Д.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, сертификат, подпись)

Форма 2-В по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Производственный кооператив "Альтаир"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 443 Строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в смену в с.Кызылшарык Енбекшиказахского района Алматинской области (корректировка)

(наименование, адрес)

Объект : 7-1 Благоустройство

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Март 2024 (месяц, год) на 7-01-01-05 МАФы и площадка под ТБО работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.02.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: МАФы									
1	1	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья приволейбольная без спинки	шт.	8	74 531,0 23 715,0	461,0 109,0	596 248,0 189 720,0	3 688,0 872,0	402 840,0		596 248,0
2	2	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна из двух стойках	шт.	4	47 211,0 5 952,0	173,0 36,0	188 844,0 23 808,0	692,0 144,0	164 344,0		188 844,0
			Итого по разделу 1: МАФы					785 092,0 213 528,0	4 380,0 1 016,0	567 184,0 0,0	0,0 0,0	785 092,0
			Раздел 2: Площадка мусороконтейнеров и сбора ТБО									
3	3	6101-0101-0104 ЕСН РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 1	м³	2,47	386,0 0,0	386,0 85,0	953,0 0,0	953,0 210,0			953,0
4	4	7101-0401-0102 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м³	1,3	5 156,0 646,0	2 605,0 534,0	6 703,0 840,0	3 386,0 694,0	2 477,0		6 703,0
5	5	7101-0602-0301 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	8,6	2 197,0 102,0	357,0 52,0	18 894,0 877,0	3 070,0 447,0	14 947,0		18 894,0
6	6	7101-0602-0401 ЕСН РСНБ РК 2023	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м²	8,6	449,0 18,0	0,0 0,0	3 861,0 155,0	0,0 0,0	3 707,0		3 861,0
7	7	7101-0301-0602 ЕСН РСНБ РК 2023	Установка камней бортовых бетонных, других видов покрытий	м	6,6	5 109,0 3 475,0	89,0 27,0	33 719,0 22 935,0	587,0 178,0	10 197,0		33 719,0
8	8	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м³	0,297	51 627,0		15 333,0		15 333,0		15 333,0
9	9	6103-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м³	0,26	10 067,0 5 635,0	2 680,0 538,0	2 617,0 1 465,0	697,0 140,0	456,0		2 617,0
10	10	212-101-0101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,2652	21 205,0		5 624,0		5 624,0		5 624,0
11	11	6103-0101-0209 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство фундаментов ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м, В12,5	м³	1,2	52 952,0 19 008,0	4 746,0 924,0	63 542,0 22 810,0	5 695,0 1 109,0	35 038,0		63 542,0
12	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05538	306 174,0		16 956,0		16 956,0		16 956,0
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01716	317 238,0		5 444,0		5 444,0		5 444,0
14	14	6111-0401-0107 ЕСН РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м²	10,1	4 793,0 1 244,0	41,0 6,0	48 409,0 12 564,0	415,0 61,0	35 431,0		48 409,0

15	15	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	м³	1,197	28 040,0 18 919,0	6 489,0 1 305,0	33 564,0 22 646,0	7 767,0 1 562,0	3 151,0		33 564,0
16	16	213-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	85	563,0		47 855,0		47 855,0		47 855,0
17	17	6105-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка пустот в камнях	м³	0,26	9 728,0 6 442,0	3 286,0 712,0	2 529,0 1 675,0	854,0 185,0			2 529,0
18	18	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,26	22 112,0		5 749,0		5 749,0		5 749,0
19	19	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,02014	303 991,0 297 799,0	6 192,0 1 601,0	6 122,0 5 998,0	124,0 32,0			6 122,0
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01926	306 174,0		5 897,0		5 897,0		5 897,0
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00088	317 238,0		279,0		279,0		279,0
22	22	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и им, группа грунта 1	м³	2,47	3 642,0 3 642,0	0,0 0,0	8 996,0 8 996,0	0,0 0,0			8 996,0
23	23	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с телескопом СТ РК 1231-2004	комплект	3	142 435,0		427 305,0		427 305,0		427 305,0
			Итого по разделу 2: Площадка мусороконтейнеров и сбора ТБО					760 351,0 100 961,0	23 548,0 4 618,0	635 846,0 0,0	0,0 0,0	760 351,0
			ИТОГО по акту					1 545 443,0 314 489,0	27 928,0 5 634,0	1 203 030,0 0,0	0,0 0,0	1 545 443,0
		Итого по разделу										1 545 443,0
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6.6%									101 999,24
			ИТОГО с затратами									1 647 442,24
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									82 372,11
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66,3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%									82 372,11
			ИТОГО									1 812 186,46
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									217 462,38
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									2 029 648,84
			ИТОГО по акту									2 029 648,84
			Тендерная скидка 5%									101 482,44
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом скидки									1 928 166,4

Сдал (Подрядчик)

ПК "Альтаир" БИН 970640001476
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Есенбай Е
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства Алматинской области" БИН 060140013977
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Нурашев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "Қабылан эксперт" Махтеев И.В.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт ТОО "Нур Курылыс-80" Галимов Д.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)