Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 140

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99 , 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского районаЗКО»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2019 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчик	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		58/1	21.02.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского районаЗКО.	**8928571,43**	**8928571,43**	-	-	-	-	-	-	**1071428,57**	**10000000,00**

Сумма прописью к оплате: **Десять миллионов тенге ноль тиын.**

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО»**
Жангалиев К.М. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдыгайта»**
Сарсенгалиев Е.Н._____
(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода,)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно:№№95,99,103,107,111,115,119,123,96,100,104,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"**

ОСНОВАНИЕ: Договор № 58/1 от 21.02.2019 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2019 ГОДА 26.04.2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		6104	89,07	543669
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00724	44,193	690,68	30523
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	192,276	981,6	188738
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,92	219261
1. 3	31-010201-0101	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,0315	192,276	2668,8	513146
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0315	192,276	981,60	188738,12
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,07	513146
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		21,23	129583
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,68	28546
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	158129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	56144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	757943
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		189	1371,68	259247
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	349,272	742,25	259247
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	259247
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	153215
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,53	17488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	170703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	34396
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	464347
3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		450	655,88	295144
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	437,4	674,77	295144
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	295144
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	174430
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	19910
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	194340
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	39159
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	528643
4	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		5843	22,26	130062
4. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	47,095	981,6	46228
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	46228
4. 2	31-010101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	47,095	2761,72	130062
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	47,095	981,60	46228,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	130062
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	27321
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	6673
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	33994
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	13124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	177180
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		256	1143,07	292625
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	394,24	742,25	292625
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	292625
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	172941
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		77,11	19740
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	192681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	38824

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	524130
6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		230	22,26	5120
6. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	1,854	981,6	1820
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	1820
6. 2	31-010101-0102	-БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	1,854	2761,72	5120
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	1,854	981,60	1819,89
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	5120
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	1075
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	263
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	1338
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	517
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	6974
7	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		96	597,17	57328
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	84,96	674,77	57328
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	57328
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	33881
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	3867
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	37748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	7606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	102683
8	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		54	39,64	2140
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	2,835	754,98	2140
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,64	2140
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,43	1265
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	1409
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	284
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	3834
9	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,384	187137,25	446135
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	173	423,85	823,09	348867
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,65	45,693	761,75	34806
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				156601,16	383673
9. 3	31-060202-0201	-АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	17,5	42,875	2326,3	99740
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	17,5	42,875	754,98	32369,77
9. 4	31-050104-0101	-КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,2695	2893,28	780
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,2695	981,60	264,54
9. 5	32-040105-0501	-УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	8	19,6	128,03	2509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
9. 6	31-060101-0101	-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	2,278	1198,95	2732
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,93	2,278	852,37	1941,70
9. 7	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,2695	1799,25	485
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,2695	852,37	229,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				43365,69	106246
9. 8	21-100401-1001	-ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,16	0,392	215,22	84
9. 9	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	5	12,25	268,51	3289
9.10	23-011399-9903	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	2474,5	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1376,99	3374
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		97249,32	238261
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12057,99	29542
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109307,31	267803
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		23715,56	58103
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				320160,12	763262
10	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 20Х2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,116 КГ			1334,21	83,67	111633

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,55	5876
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,55	5876
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,98	11557
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,2	156025
11	23-010501-1508 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11М - 50Х4,6 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 0,669 КГ			1073,63	442,75	475350
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,77	20155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,77	20155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,92	39640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				498,44	535145
12	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		2,384	42301,58	100847
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	51,5	122,776	754,98	92693
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				38881,47	92693
12. 2	21-130102-0901	-ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ, МАРКИ А, ГОСТ Р 54562-2011	Т	0,00059	0,001407	426602,36	600
12. 3	21-130703-1404	-ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	11,8	28,131	268,51	7554
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				3420,11	8154
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		24145,39	57563
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2817,35	6717
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26962,74	64279
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5541,15	13210
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				74805,47	178336
13	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН		11	872,95	9602
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,3=784,26)	ЧЕЛ-Ч	0,88	9,68	784,26	7592
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,11	852,37	94
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				698,67	7695
13. 3	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,11	1799,25	198
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,11	852,37	93,76
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				17,99	198
13. 4	21-130201-0508	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0008	0,0088	179492,14	1580
13. 5	21-130816-2202	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,05	0,9	424,32	233
13. 6	51-019999	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ГОСТ 5762-2002	ШТ.	1	11	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				164,81	1813
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		433,88	4773
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		55,41	610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		489,29	5382
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		108,98	1199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1471,21	16183
14	23-040501-0128 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 1,8 КГ	ШТ.		7	2250,46	15753
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		95,42	688
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		95,42	688
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		187,67	131,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2533,55	17735
15	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 10 КГ	ШТ.		4	22775,26	91101
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		965,67	3863
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		965,67	3863
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1899,27	7597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				25640,21	102561
16	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.		8	875,81	7006
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,13	965
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,13	965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73,04	1899
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				985,98	7888
		КОЛОДЦЫ					

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3		36,75	29625,79	1088748
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	325,605	774,71	252249
17. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	81,511	1036	84446
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	336695
17. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,91875	3422,17	3144
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,91875	852,37	783,11
17. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	51,45	3173,59	163281
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	51,45	1143,29	58822,27
17. 5	31-010105-0601	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	1,176	187,37	220
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,588	1198,95	705
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,588	852,37	501,19
17. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	28,555	1799,25	51377
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	28,555	852,37	24339,43
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	218728
17. 8	21-010201-0303	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	8,306	4759,89	39533
17. 9	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	4,888	23008,79	112461
17.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,3675	13911,64	5113
17.11	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,147	24435,92	3592
17.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,004043	17400	70
17.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	2,94	196,54	578
17.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,011393	93	1
17.15	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	4,41	905,42	3993
17.16	21-050301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	2,352	192359,44	452429
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	617771
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	209088
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1497,37	55028
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7186,83	264116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2945,01	108229
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39757,63	1461093
18	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		9	21974,51	197771
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		931,72	8385
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		931,72	8385
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1832,5	16492
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24738,73	222649
19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.		18	18953,07	341155
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		803,61	14465
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		803,61	14465
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1580,53	28450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21337,21	384070
20	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		9	17540,7	157866
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		743,73	6694
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		743,73	6694
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1462,75	13165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19747,18	177725
21	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		9	3648,24	32834

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		154,69	1392
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	1392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		304,23	2738
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4107,16	36964
22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2		123	731,66	89995
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	26,076	842,82	21977
22. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,246	852,37	210
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	22187
22. 3	32-010201-0101	-КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	2,398	470,55	1129
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
22. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,246	1799,25	443
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,246	852,37	209,68
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	1571
22. 5	21-100501-1404	-МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	295,2	212,16	62630
22. 6	21-130104-0103	-БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,01968	117201,8	2307
22. 7	21-130703-0201	-КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,02952	51147,9	1510
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	66446
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	11271
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	4294
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	15565
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	8445
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	114004
23	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Л ГОСТ 3634-99 68 КГ	КОМПЛЕКТ		9	6878,2	75660
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		291,64	2625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		291,64	2625
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		573,59	5162
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7743,42	69691
24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦА Л1,Л2:СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,13113	189337,53	24828
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	1287
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	1287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15789,24	2531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213154,68	27951
25	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-УПОРЫ БЕТОНОМ В7,5	М3		0,18	79892,08	14381
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	13,376	716,15	7838
25. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,088	852,37	61
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43882,87	7899
25. 3	31-050402-0301	-ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	0,0414	35,59	1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
25. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,072	1799,25	130
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,072	852,37	61,37
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				727,89	131
25. 5	21-020101-0301	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,1872	23008,79	4307
25. 6	21-050307-1013	-ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	1,71	66,3	113
25. 7	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,0378	24435,92	924
25. 8	21-070203-0305	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,0324	26031,2	843
25. 9	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,000882	17400	15
25.10	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	1,062	196,54	209
25.11	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,002466	93	0,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35622,27	6412
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,5	4013
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4332,63	780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26625,12	4793
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8521,38	1534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115038,58	20707
26	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ	ШТ		3	2019,55	6059
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	1,82	5,46	754,98	4122
26. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,05	0,15	968,74	145
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1422,5	4268
26. 3	31-050102-0102	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,06	3173,59	190
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,06	1143,29	68,60
26. 4	33-010201-0101	-АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,09	1799,25	162
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,09	852,37	76,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				117,45	352
26. 5	21-130201-0508	-БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0028	0,0084	179492,14	1508
26. 6	21-130816-2202	-ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,06	0,18	424,32	76
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				528,04	1584
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		883,37	2650
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		123,08	369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1006,46	3019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		242,08	726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3268,09	9804
27	23-030103-0906 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ Н 1750 ММ ГОСТ 8220-85 0,1136 Т	ШТ.		3	65651,35	196954
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2783,62	8351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2783,62	8351
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5474,8	16424
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				73909,76	221729
28	23-050301-1805 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОЛУХОМУТ МС-1 1,12 Т	Т		0,0075	157279,92	1180
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6668,67	50
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6668,67	50
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13115,89	98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177064,48	1328
29	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЕСТНИЦА Л1:СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,01878	189337,53	3556
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8027,91	151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8027,91	151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		15789,24	297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				213154,68	4003
30	23-020803-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ ППФ ДЛЯ ТРУБ ИЗ ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 39,9 КГ	ШТ.		9	76892,21	692030
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3260,23	29342
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3260,23	29342
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6412,2	57710
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86564,63	779082
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИЯ					
31	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		1148	89,07	102250
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00724	8,312	690,68	5741
31. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	36,162	981,6	35497
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,92	41237
31. 3	31-010201-0101	-ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,0315	36,162	2668,8	96509
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0315	36,162	981,60	35496,62
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,07	96509

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		21,23	24371
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,68	5369
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	29740
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	10559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	142549
32	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		35	1371,68	48009
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	64,68	742,25	48009
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	48009
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	28373
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,53	3239
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	31612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	6370
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	85990
33	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		70	655,88	45911
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,972	68,04	674,77	45911
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				655,88	45911
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		387,62	27134
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,24	3097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	30231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	6091
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	82233
34	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1113	22,26	24775
34. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	8,971	981,6	8806
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	8806
34. 2	31-010101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	8,971	2761,72	24775
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	8,971	981,60	8805,93
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	24775
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	5204
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	1271
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	6475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	2500
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	33750
35	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		118	1143,07	134882
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,54	181,72	742,25	134882
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1143,07	134882
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		675,55	79715
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		77,11	9099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	88814
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	17896
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	241591
36	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		120	22,26	2671
36. 1	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,9672	981,6	949
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	949
36. 2	31-010101-0102	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,9672	2761,72	2671
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,9672	981,60	949,40
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	2671
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	561
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	698
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	3639
37	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		106	597,17	63300
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	93,81	674,77	63300
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	63300
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	37410
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	4270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	41681
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	8398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	113379

1	2	3	4	5	6	7	8
38	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		124	39,64	4915
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	6,51	754,98	4915
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,64	4915
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,43	2905
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	3236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	652
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	8803
39	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КАНАЛИЗАЦИЯ КМ ТРУБОПРОВОДА		0,448	302545,49	135540
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,6=813,54)	ЧЕЛ-Ч	247	110,656	813,54	90023
39. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	38,24	17,132	766,77	13136
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				230265,73	103159
39. 3	31-060202-0201	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	34,3	15,366	2326,3	35747
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	34,3	15,366	754,98	11601,02
39. 4	31-050104-0101	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,23296	2893,28	674
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,23296	981,60	228,67
39. 5	32-040105-0501	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	20	8,96	128,03	1147
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
39. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	2,32	1,039	1198,95	1246
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	2,32	1,039	852,37	885,61
39. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,1	0,4928	1799,25	887
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,1	0,4928	852,37	420,05
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				88617,93	39701
39. 8	21-100401-1001	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,19712	215,22	42
39. 9	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	48	21,504	268,51	5774
39.10	23-011399-9903	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	452,48	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				12983,18	5816
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		142995,02	64062
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18890,92	8463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		161885,94	72525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37154,51	16645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501585,94	224711
40	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 1,7 КГ	М		452,48	1185,88	536587
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		50,28	22751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		50,28	22751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		98,89	44747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1335,05	604085
41	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10 0,44 Т	ШТ.		32	11123,71	355959
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		471,65	15093
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		471,65	15093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		927,63	29684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12522,98	400735

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по смете	. Тенге		9782558,9		
		Итого с временными зданиями, 2,8%	. Тенге		10056470,53		
		Итого с зимними удорожаниями,3,3%	. Тенге		10388334,05		
		-В том числе в текущих ценах на2018г-100%,К=1,0599383	Тенге		11010993,14		
		Итого с понижающим коэфициентом,К=0,8108779	. Тенге		8928571,43		
		Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге		1071428,57		
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге		10 000 000,00		

Сдал: Директор ТОО "Калдыгайта" Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Принял: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства строительства Бокейординского района Западно-Казахстанской области " Жангалиев Кобылан Мендыканович

Тех. Надзор: ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау " Хамитов Ерлан Ергенович

Калиев Абай Курмантаевич

Автор. Надзор: ЗКО АО «Курылысконсалтинг» Идресов М.А.