Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода,)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно:№№95,99,103,107,111,115,119,123,96,100,104,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"**

ОСНОВАНИЕ: Договор № 58/1 от 21.02.2019 г.

А К Т № 2

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2019 ГОДА

13.05.2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	E11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		2048	89,07	182410,7
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00724	14,828	690,68	10241,07
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	64,512	981,6	63324,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,92	73566,05
1. 3	2262С (31-010201-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,0315	64,512	2668,8	172169,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0315	64,512	981,60	63324,98
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,07	172169,63
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		21,23	43477,54
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,68	9577,66
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	53055,2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,2	18837,27
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	254303,16
2	E11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		64	1371,68	87787,39
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	118,272	742,25	87787,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	87787,39
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	51882,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,53	5922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	57804,35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,99	11647,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	157239,08
3	E11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1440	22,26	32053,63
3. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	11,606	981,6	11392,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	11392,84
3. 2	257С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	11,606	2761,72	32053,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	11,606	981,60	11392,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	32053,63
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	6733,17
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	1644,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	8377,73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	3234,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	43665,87
4	E11-010101-0402 11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		1824	89,07	162459,53
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2=690,68)	ЧЕЛ-Ч	0,00724	13,206	690,68	9120,95
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0315	57,456	981,6	56398,81
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				35,92	65519,76
4. 3	2262С (31-010201-0101)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 0,4 М3	МАШ.-Ч	0,0315	57,456	2668,8	153338,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0315	57,456	981,60	56398,81
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,07	153338,57
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		21,23	38722,18
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,68	8530,1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	47252,28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,2	16776,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	226488,76
5	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		64	1371,68	87787,39
5. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	1,848	118,272	742,25	87787,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1371,68	87787,39
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		810,66	51882,35
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		92,53	5922
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	57804,35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		181,99	11647,34
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	157239,08
6	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		1440	22,26	32053,63
6. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	11,606	981,6	11392,84
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				7,91	11392,84
6. 2 (31-010101-0102)	257С	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	11,606	2761,72	32053,63
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	11,606	981,60	11392,45
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,26	32053,63
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		4,68	6733,17
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,14	1644,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	8377,73
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,25	3234,51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	43665,87
7	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА		13,44	597,17	8025,98
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(1,7=674,77)	ЧЕЛ-Ч	0,885	11,894	674,77	8025,98
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				597,17	8025,98
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		352,93	4743,36
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,28	541,42
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	5284,78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		79,23	1064,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	14375,62
8	Е11-010107-1805 11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ГРЕБЕНЬ И ОТКОСЫ ДАМБ И ЗЕМЛЯНЫХ ПОДУШЕК. ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М2 СПЛАНИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ		192	39,64	7610,2
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	10,08	754,98	7610,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				39,64	7610,2
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,1		23,43	4497,63
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,67	513,37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	5011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,26	1009,7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	13630,89
9	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ. УПЛОТНЕНИЕ ЩЕБНЕМ	М2 ПЛОЩАДИ УПЛОТНЕНИЯ		320	390,49	124957,65
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,8=742,25)	ЧЕЛ-Ч	0,0681	21,792	742,25	16175,11
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0088	2,816	852,37	2400,27
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				58,05	18575,39
9. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0033	1,056	3422,17	3613,81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0033	1,056	852,37	900,10
9. 4 (32-010101-0101)	620С	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0009	0,288	2539,34	731,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0009	0,288	852,37	245,48
9. 5 (31-060102-0102)	660С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0046	1,472	1909,23	2810,39
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0046	1,472	852,37	1254,69
9. 6 (34-030402-0101)	1866С	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,0093	2,976	11,48	34,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				22,47	7189,69
9. 7 (21-010201-0604)	100081С	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М1000, ФРАКЦИЯ 40-70 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,051	16,32	6221,04	101527,37
9. 8 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0022	0,704	93	65,47
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				317,48	101592,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	60,9		35,35	11312,41
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18,06	5777,85
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		53,41	17090,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35,51	11363,83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				479,41	153411,74
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ					
10	Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8	-КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 2 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		88,32	28048,77	2477267,4
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	8,062	712,036	803,99	572469,69
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,715	151,469	1033,03	156471,63
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				8253,41	728941,32
10. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	1,325	3422,17	4533,69
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	1,325	852,37	1129,39
10. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,065	94,061	3173,59	298510,41
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,065	94,061	1143,29	107539,00
10. 5 (31-010105-0601)	1005С	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,023	2,031	187,37	380,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
10. 6 (31-060101-0101)	2349С	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,012	1,06	1198,95	1270,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	1,06	852,37	903,51
10. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,623	55,023	1799,25	99000,78
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,623	55,023	852,37	46899,95
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				4570,84	403696,2
10. 8 (21-010401-0101)	100328С	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,132	11,658	1452,32	16931,5
9. 9 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,573	50,607	25929,15	1312205,8
9.10 (21-020401-2804)	102636С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,069	6,094	13911,64	84778,65
9.11 (21-020403-0111)	102721С	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,011	0,97152	-	-
9.12 (21-130101-0101)	144476С	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0006	0,052992	24100,48	1277,13
9.13 (21-060510-1802)	279119С	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,0021	0,185472	463187,85	85908,38
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16996,17	1501101,5
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5125,37	452672,56
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1406,58	124229,45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6531,95	576902,02
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2766,46	244333,55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37347,18	3298502,9
11	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС20.6 0,98 Т	ШТ.		64	19763,88	1264888,3
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		837,99	53631,26
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		837,99	53631,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1648,15	105481,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22250,02	1424001,2
12	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		64	4461,01	285504,64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		189,15	12105,4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,15	12105,4
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		372,01	23808,8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5022,17	321418,84
13	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ГОСТ 13015-2012 2,5 Т	М3		45,12	50850,21	2294361,5
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2156,05	97280,93
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2156,05	97280,93
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4240,5	191331,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				57246,76	2582973,8
14	С121-130814 -2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1,76 КГ	ШТ.		288	565,08	162743,04
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,96	6900,3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,96	6900,3
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		47,12	13571,47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				636,16	183214,81
15	С121-050301 -3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,0576	192359,44	11079,9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8156,04	469,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8156,04	469,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16041,24	923,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				216556,72	12473,67
16	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ			672	731,66	491678,11
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,212	142,464	842,82	120071,51
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,344	852,37	1145,59
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180,38	121217,09
16. 3 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	13,104	470,55	6166,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
16. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	1,344	1799,25	2418,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	1,344	852,37	1145,59
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12,77	8584,28
16. 5 (21-100501-1404)	135867С	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	1612,8	212,16	342171,65
15. 6 (21-130104-0103)	144636С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН 90/10	Т	0,00016	0,10752	117201,8	12601,54
15. 7 (21-130703-0201)	146741С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,16128	51147,9	8249,13
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				540,21	363022,32
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		91,63	61578,28
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,91	23458,07
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	85036,35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		68,66	46137,16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	622851,62
17	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3		12,8	27325,33	349764,21
17. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,1=764,53)	ЧЕЛ-Ч	2,82	36,096	764,53	27596,47
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2261	2,894	857,39	2481,35
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2349,83	30077,82
17. 3 (31-050501-0101)	112С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0027	0,03456	3422,17	118,27
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0027	0,03456	852,37	29,46
17. 4 (31-040101-0101)	403С	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	МАШ.-Ч	0,1678	2,148	36,72	78,87
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 5 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,213	2,726	3581,97	9765,88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,213	2,726	852,37	2323,56
17. 6 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0039	0,04992	3173,59	158,43
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0039	0,04992	1143,29	57,07
17. 7 (34-030102-0201)	1794С	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0074	0,09472	56,27	5,33
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
17. 8 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0065	0,0832	1799,25	149,7
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,0832	852,37	70,92
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				802,85	10276,48
17. 9 (21-020101-0301)	100467С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,015	12,992	23008,79	298930,2
17.10 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,28	3,584	66,3	237,62
17.11	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ	М3	0,0022	0,02816	26031,2	733,04

1	2	3	4	5	6	7	8
	(21-070203-0305)	ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86					
17.12	144600С (21-130102-0801)	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00025	0,0032	17400	55,68
17.13	145983С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,18	2,304	196,54	452,83
17.14	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,0882	1,129	6598,38	7449,31
17.15	249132С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00283	0,036224	93	3,37
17.16	275940С (27-010101-0104)	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	0,448	5,734	702,64	4029,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				24366,5	311891,26
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		1139,67	14587,74
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1206,92	15448,52
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2346,58	30036,27
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2373,75	30384,04
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32045,67	410184,52
18	Е11-460302-0401 11-460302-0401 РСНБ РК 2015	-ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20 СМ2	ОТВЕРСТИЕ		64	194,75	12464,25
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9=842,82)	ЧЕЛ-Ч	0,1308	8,371	842,82	7055,41
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0435	2,784	852,37	2373
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				147,32	9428,41
18. 3	660С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,0435	2,784	1909,23	5315,3
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0435	2,784	852,37	2373,00
18. 4	1159С (34-030401-0301)	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	0,087	5,568	16,8	93,54
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				84,51	5408,84
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		74,84	4789,63
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,43	731,56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		86,27	5521,2
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22,48	1438,84
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				303,5	19424,29
19	Е11-220301-0106 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФУТЛЯР СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0064	726879,21	4652,03
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,5=917,3)	ЧЕЛ-Ч	376	2,406	917,3	2207,39
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	107,34	0,686976	973,48	668,76
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				449397,92	2876,15
19. 3	126С (31-060201-0501)	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	69,64	0,445696	3152,71	1405,15
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	69,64	0,445696	981,60	437,50
19. 4	270С (31-010101-0402)	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, 96 КВТ (130 Л.С.)	МАШ.-Ч	1,65	0,01056	3837,3	40,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,65	0,01056	1143,29	12,07
19. 5	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	12,1	0,07744	3939,38	305,07
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	12,1	0,07744	1143,29	88,54
19. 6	1147С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	33	0,2112	23,16	4,89
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 7	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	30	0,192	128,03	24,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 8	2346С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	7,8	0,04992	163,41	8,16
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 9	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	23,52	0,150528	1198,95	180,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	23,52	0,150528	852,37	128,31
19.10	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,43	0,002752	1799,25	4,95
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,002752	852,37	2,35
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				308405,53	1973,8
19.11	127966С (21-050307-0507)	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) С НЕОМЕДЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДИАМЕТРОМ 4 ММ ГОСТ 2246-70	КГ	50	0,32	515,75	165,04
19.12	131548С (21-070201-0301)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,2	0,00128	24435,92	31,28
19.13	147337С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,13	0,000832	200244,36	166,6

1	2	3	4	5	6	7	8
(21-130812-1035) 19.14	249131С	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	62,8	0,40192	268,51	107,92
(21-130703-1404) 19.15	250410С (23-011399-9909)	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ГОСТ 10705-80	М	1004	6,426	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				73568,88	470,84
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		279076,11	1786,09
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42652,51	272,98
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		321728,62	2059,06
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83888,63	536,89
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1132496,45	7247,98
20	С123-010201-0230 23-010201-0230 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 10705-80 23,8 КГ			6,4	5856,98	37484,67
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		248,34	1589,35
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		248,34	1589,35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		488,43	3125,92
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6593,74	42199,94
21	Е11-220601-0206 11-220601-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0064	1879368,82	12027,96
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,8=832,64)	ЧЕЛ-Ч	203	1,299	832,64	1081,77
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	16,295	0,10429	1138,82	118,77
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				187583,3	1200,53
21. 3	112С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,25	0,0016	3422,17	5,48
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,0016	852,37	1,36
21. 4	846С (32-040102-0101)	ТРУБОУКЛАДЧИКИ ДЛЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, 6,3 Т	МАШ.-Ч	15,55	0,09952	3939,38	392,05
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	15,55	0,09952	1143,29	113,78
21. 5	863С (32-010201-0103)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 1000 Л	МАШ.-Ч	49,53	0,316992	834,09	264,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0,01 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4953	0,0031699	1143,00	3,62
21. 6	1042С (31-050402-0203)	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 КН (1, 5 Т)	МАШ.-Ч	34,06	0,217984	38,81	8,46
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				104747,25	670,38
21. 7	135569С (21-100402-0101)	ГИДРОИЗОЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ГИ-Г ГОСТ 7415-86	М2	870	5,568	266,81	1485,6
21. 8	135874С (21-100501-9903)	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ ИЛИ БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ ГОСТ 30693-2000	КГ	4390	28,096	250,77	7045,63
21. 9	136328С (21-110203-0804)	ХОЛСТ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫЙ, МАРКА ВВ-Г	10 М2	81	0,5184	2778,53	1440,39
21.10	147049С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,31	0,001984	6598,38	13,09
21.11	149239С (22-040101-9904)	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,114	0,00073	365439,27	266,62
21.12	248314С (21-070101-9901)	ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 140 ММ ДО 240 ММ, ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М ГОСТ 9463-88	М3	0,25	0,0016	14279,15	22,85
21.13	249178С (21-130803-9902)	БРЕЗЕНТ ГОСТ 15530-93	М2	1,2	0,00768	211,97	1,63
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1605595,66	10275,81
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		116489,23	745,53
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84624,38	541,6
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		201113,61	1287,13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		166438,59	1065,21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2246921,03	14380,29
22	С121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77 1,02 КГ	КГ		16	547,44	8759,04
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,21	371,38
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	371,38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,65	730,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,3	9860,86
23	Е11-460303-0106 11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В7,5	М3		0,064	82929,25	5307,47
23. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	3,891	716,15	2786,68
23. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0256	852,37	21,82
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43882,87	2808,5

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 3 (31-050402-0301)	1044С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	0,01472	35,59	0,52
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
23. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,0256	1799,25	46,06
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	0,0256	852,37	21,82
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				727,89	46,58
23. 5 (21-020101-0601)	100533С	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	0,06656	25929,15	1725,84
23. 6 (21-050307-1013)	128070С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	0,608	66,3	40,31
23. 7 (21-070201-0301)	131548С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	0,01344	24435,92	328,42
23. 8 (21-070203-0305)	131600С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	0,01152	26031,2	299,88
23. 9 (21-130102-0801)	144600С	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,000314	17400	5,46
23.10 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	0,3776	196,54	74,21
23.11 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,000877	93	0,08
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				38659,45	2474,2
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,5	1426,72
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4461,4	285,53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26753,9	1712,25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		8774,65	561,58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118457,8	7581,3
24	Е11-060301-0201 11-060301-0201 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА МЕЖДУ КОЛЬЦАМИ ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ	СМ2		649,6	716,36	465344,96
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4=793,81)	ЧЕЛ-Ч	0,42	272,832	793,81	216576,77
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,84448	1031,4	870,99
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				334,74	217447,76
24. 3 (31-040101-0201)	404С	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0244	15,85	11,67	184,97
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
24. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0008	0,51968	3173,59	1649,25
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0008	0,51968	1143,29	594,14
24. 5 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,3248	1799,25	584,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,3248	852,37	276,85
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				3,72	2418,62
24. 6 (21-020402-0102)	102671С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	13,252	17591,47	233119,35
24. 7 (21-130209-0401)	145983С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,02	12,992	196,54	2553,45
24. 8 (21-130704-1301)	146833С	КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ 1 ГОСТ 450-77	Т	0,000128	0,083149	128405,66	10676,78
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				379,23	246349,57
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	48,5		162,35	105462,17
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,26	24202,22
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		199,61	129664,39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		73,28	47600,75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				989,24	642610,1
25	Е11-150201-0102 11-150201-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ С ДОБАВКОЙ АЗОТНОКИСЛОГО КАЛЬЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ СЕПТИКА	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		649,6	2865,62	1861505,6
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,8=955,5)	ЧЕЛ-Ч	2,63	1708,448	955,5	1632422,1
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2512,97	1632422,1
25. 2 (31-050402-0302)	976С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 12,26 КН (1,25 Т)	МАШ.-Ч	0,0316	20,527	52,34	1074,4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,65	1074,4
25. 3 (21-020402-0102)	102671С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,019	12,342	17591,47	217120,96
25. 4 (21-130704-1301)	146833С	КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ 1 ГОСТ 450-77	Т	0,000128	0,083149	128405,66	10676,78
25. 5 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0035	2,274	93	211,44
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				351	228009,18
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	54,8		1377,1	894567,29
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		179,89	116857,49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1557	1011424,8

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		353,81	229834,43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4776,42	3102764,9
		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ					
26	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,072	226898,68	16336,7
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,7=823,09)	ЧЕЛ-Ч	194	13,968	823,09	11496,92
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,83	1,932	764,62	1477,05
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				180194,11	12973,98
26. 3	116С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	24,6	1,771	2326,3	4120,34
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	24,6	1,771	754,98	1337,07
26. 4	783С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,32	0,02304	2893,28	66,66
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,32	0,02304	981,60	22,62
26. 5	2011С (32-040105-0501)	УСТАНОВКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ ОТ 0,1 МПА (1 КГС/СМ2) ДО 10 МПА (100 КГС/СМ2)	МАШ.-Ч	12	0,864	128,03	110,62
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
27. 6	2349С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	1,39	0,10008	1198,95	119,99
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,39	0,10008	852,37	85,31
27. 7	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	0,03744	1799,25	67,36
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,52	0,03744	852,37	31,91
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				62291,34	4484,98
27. 8	135545С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,44	0,03168	215,22	6,82
27. 9	249131С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	18	1,296	268,51	347,99
27.10	250404С (23-011399-9903)	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НАПОРНЫЕ	М	1010	72,72	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				4927,88	354,81
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		111900,54	8056,84
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14365,09	1034,29
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126265,63	9091,13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		28253,14	2034,23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				381417,45	27462,06
28	С123-010502-0608 23-010502-0608 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110Х6,6 ГОСТ 18599-2001 2,16 КГ	М		81,792	1350,68	110474,82
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,27	4684,13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		57,27	4684,13
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		112,64	9212,72
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1520,58	124371,67
29	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		32	858,64	27476,34
29. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,5=803,99)	ЧЕЛ-Ч	0,414	13,248	803,99	10651,26
29. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,226	7,232	756,41	5470,38
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				503,8	16121,64
29. 3	116С (31-060202-0201)	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	0,224	7,168	2326,3	16674,92
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,224	7,168	754,98	5411,70
29. 4	783С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,032	2893,28	92,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,032	981,60	31,41
29. 5	2509С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,032	1799,25	57,58
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,032	852,37	27,28
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				525,78	16825,08
29. 6	251461С (23-021199-9901)	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ	ШТ.	1	32	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				-0	-
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		312,86	10011,54
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,67	1589,49
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		362,53	11601,03
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		97,69	3126,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1318,86	42203,55
30	С123-020301 -0629 23-020301- 0629 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ПРЯМОЙ С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ DN 110X4X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,8 КГ	ШТ.		32	5217,54	166961,28
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		221,22	7079,16
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		221,22	7079,16
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		435,1	13923,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5873,86	187963,67
31	С123-030101 -0501 23-030101- 0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Л СТ РК 2384-2013 43 КГ	КОМПЛЕКТ		32	3673,11	117539,52
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		155,74	4983,68
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		155,74	4983,68
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		306,31	9801,86
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4135,16	132325,05
32	Е11-100107- 0105 11-100107- 0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 В ПЕРЕКРЫТИЯХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКИ М2 ПРОЕМОВ		9,6	2575,38	24723,63
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,9=748,61)	ЧЕЛ-Ч	1,23	11,808	748,61	8839,59
321. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0964	0,92544	878,93	813,39
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				1005,52	9652,98
32. 3 (31-050101-0102)	698С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0692	0,66432	3581,97	2379,57
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0692	0,66432	852,37	566,25
32. 4 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0088	0,08448	3173,59	268,1
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,08448	1143,29	96,59
32. 5 (32-010201-0101)	1238С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0286	0,27456	470,55	129,19
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 6 (34-030302-0501)	2216С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0253	0,24288	18,64	4,53
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
32. 7 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0184	0,17664	1799,25	317,82
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0184	0,17664	852,37	150,56
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				322,84	3099,22
32. 8 (21-020402-0104)	102673С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2 ГОСТ 28013-98	М3	0,00167	0,016032	18694,09	299,7
32. 9 (21-100401-1001)	135545С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,42	13,632	215,22	2933,88
32.10 (21-130103-0102)	144613С	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ГОСТ 125-79 МАРКИ Г-3	Т	0,000258	0,002477	19874,45	49,23
32.11 (21-130209-0203)	145975С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,0333	0,31968	346,48	110,76
32.12 (21-130211-0609)	146053С	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8X100 ММ	Т	0,000016	0,000154	180808,26	27,77
31.13 (21-130804-1101)	147090С	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ ГОСТ 12285-77	КГ	1,73	16,608	547,44	9091,88
32.14 (21-130816-2701)	147697С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,000375	0,0036	75443,28	271,6
32.15 (21-070510-1401)	248409С	ЛАЗЫ И ЛЮКИ	М2	1	9,6	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1331,75	12784,82
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		601,3	5772,48
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		134,69	1293,04
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		735,99	7065,52
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		264,91	2543,13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3576,28	34332,28
33	С121-070203 -0303 21-070203- 0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86 0,61 Т	М3		0,48	26031,2	12494,98
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1103,72	529,79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1103,72	529,79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2170,79	1041,98
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29305,72	14066,74
34	Е11-100116- 0103 11-100116- 0103 РСНБ	-ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ	М2 ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ		9,6	49,64	476,56

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015						
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	0,0403	0,38688	774,71	299,72
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,00576	949,34	5,47
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				31,79	305,19
34. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,00192	3173,59	6,09
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,00192	1143,29	2,20
34. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,00384	1799,25	6,91
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,00384	852,37	3,27
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1,35	13
34. 5 (21-130704-3604)	146897С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА ГОСТ 4463-76	Т	0,00009	0,000864	187968,66	162,4
34. 6 (21-130703-1405)	249132С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0016	0,01536	93	1,43
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17,07	163,83
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		19,01	182,5
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,91	27,94
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,92	210,45
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,73	54,96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				77,29	741,96
35	С121-050106-1001 21-050106-1001 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СОРТОВОЙ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ШИРИНОЙ 40 ММ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) 1 Т	Т		0,1152	-	-
36	С121-100105-0102 21-100105-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ 1 Т	Т		0,1408	128381,28	18076,08
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		5443,37	766,43
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5443,37	766,43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		10705,97	1507,4
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				144530,62	20349,91
37	Е11-100107-0602 11-100107-0602 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ДВЕРИ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ НЕОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ	М2 ПРОЕМОВ		0,064	1914,63	122,54
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,6=729,51)	ЧЕЛ-Ч	0,96	0,06144	729,51	44,82
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0032	0,000205	961,43	0,2
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				703,41	45,02
37. 3 (31-050102-0102)	762С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0012	0,000077	3173,59	0,24
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0012	0,000077	1143,29	0,09
37. 4 (33-010201-0101)	2509С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,000128	1799,25	0,23
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,000128	852,37	0,11
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				7,41	0,47
37. 5 (21-130209-0203)	145975С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	КГ	0,06	0,00384	346,48	1,33
37. 6 (21-130803-1001)	147047С	ВЕТОШЬ	КГ	0,003	0,000192	84,66	0,02
37. 7 (21-130805-0201)	147109С	ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00303	0,000194	382842,72	74,24
37. 8 (22-040603-0107)	149394С	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ ГОСТ 32389-2013	КГ	0,0589	0,00377	381,67	1,44
37. 9 (22-040401-0401)	249478С	ПИГМЕНТ ТЕРТЫЙ	КГ	0,0067	0,000429	501,56	0,22
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1206,9	77,24
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	59,8		420,64	26,92
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		99,02	6,34
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		519,65	33,26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		194,74	12,46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2629,03	168,26
38	С121-130209-0401 21-130209-	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75 1 КГ	КГ		16	196,54	3140,64
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,33	133,33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8,33	133,33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,39	262,24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221,26	3540,21

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по смете	. Тенге		16507583,69		
		Итого с временными зданиями, 2,8%	. Тенге		16983110,97		
		Итого с зимними удорожаниями,3,3%	. Тенге		17472336,38		
		-В том числе в текущих ценах на2018г-100%,К=1,0599383	Тенге		18068600,18		
		Итого с понижающим коэфициентом,К=0,8108779	. Тенге		14651428,57		
		Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге		1758171,43		
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге		**16409600,00**		

Сдал: Директор ТОО "Қалдығайта" Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович

Принял: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство строительства Бокейординского района Западно-Казахстанской области " Жангалиев Кобылан Мендыканович

Тех. Надзор: ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау " Калиев Абат Курмантаевич

Автор. Надзор: ЗКО АО «Курылысконсалтинг» Идресов М.А.