Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"
Наименование стройки: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Талдыбулак Кербулакского района Алматинской области"
Договор: № 36/1 от 09.07.2023 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за июль 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	384 250,00	343 081,00						41 170,00	**384 250,00**
Итоге к оплате									**384 250,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор_____Момбеков Ж. А.

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор_____Шакуов Б. А.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Объект: "Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с. Талдыбулак Кербулакского района Алматинской области"

Договор: № 36/1 от 09.07.2023 года

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Земляные работы										
1	**Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м^3**	**м^3 грунта**	**24,1**		**184,76**	**174,60**	**4453**	**4208**	**--**	**936**	**5820**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,16**	**43,79**	**245**	**1055**		**431**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**2,44**		**2086,73**	**--**	**5092**	**--**	**--**	**3666**	**9459**
		НР - 72%; СП - 8%				**2086,73**	**--**	**5092**	**--**		**701**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки										
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**1,65**		**5366,85**	**227,61**	**8855**	**375**	**6124**	**1772**	**11477**
		НР - 72%; СП - 8%				**1427,84**	**63,81**	**2356**	**105**		**850**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с уплотнением.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**3,2**	**1078,71**	**--**	**3452**	**--**	**--**	**2485**	**6412**
		НР - 72%; СП - 8%			**1078,71**	**--**	**3452**	**--**		**475**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**33,5**	**29,49**	**29,49**	**988**	**988**	**--**	**200**	**1283**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**8,28**	**--**	**277**		**95**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**33,5**	**14,56**	**14,56**	**488**	**488**	**--**	**98**	**633**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**4,09**	**--**	**137**		**47**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**33,5**	**223,57**	**108,11**	**7490**	**3621**	**--**	**3939**	**12343**
		НР - 72%; СП - 8%			**115,46**	**47,86**	**3868**	**1603**		**914**	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
8	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**33,5**	**106,47**	**89,83**	**3567**	**3009**	**121**	**851**	**4771**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,04**	**22,24**	**437**	**745**		**353**	
		Состав работ: 1. Полив водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**34385**	**12689**	**6245**	**13947**	**52198**
							15450	**3922**	**--**	**3866**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**34385**				
	Материалы		Тенге				**6245**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19372**			
		Накладные расходы	Тенге				**13947**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					**19372**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52198**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					**19372**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
		Трубопроводы и фасонные части									
9	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,076	529223,45	244176,43	40221	18557	--	19715	64731
		НР - 72%; СП - 8%			285047,02	75239,41	21664	5718		4795	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0191	Трубы полимерные	м								
		Состав работ: 1. Раскладка полимерных труб с колес 2. Установка и фиксация труб на центраторе сварочного оборудования 3. Обработка торцов труб 4. Прогрев торцов труб и сварка стыков 5. Охлаждение стыков под давлением гидравлической системы 6. Визуальный осмотр и проверка сваренных швов 7. Освобождение труб из зажимов 8. Строповка и опускание звеньев труб в траншею 9. Укладка звеньев труб на основание с подбивкой грунта 10. Выверка уложенного трубопровода									
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,076	83676,74	--	6359	--	383	4302	11514
		НР - 72%; СП - 8%			78626,08	--	5976	--		853	
		Состав работ: 1. Присоединение и отсоединение водопровода 2. Наполнение трубопровода водой 3. Промывка трубопровода до полного осветления воды 4. Спуск воды из трубопровода 5. Наполнение трубопровода хлорной водой 6. Спуск хлорной воды из трубопровода 7. Вторичное наполнение и промывка трубопровода водой после дезинфекции									
11	С1241-201-0612 241-201-0612 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм**	м	42,4	1710,00	--	72504	--	72504	--	78304
		СП - 8%			--	--	--	--		5800	
12	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	32,2	857,00	--	27595	--	27595	--	29803
		СП - 8%			--	--	--	--		2208	
13	Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2625,07	119,93	5250	239	615	3244	9173
		НР - 72%; СП - 8%			2197,98	54,69	4396	109		680	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт,								
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Опускание и установка задвижек (или клапанов обратных) на готовое основание 2. Соединение фланцев с установкой болтов и прокладок 3. Выверка по заданной отметке									
14	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80**	**шт.**	**2**	**28433,00**	**--**	**56866**	**--**	**56866**	**--**	**61415**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4549**	
15	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**2**	**1134,31**	**70,20**	**2269**	**140**	**124**	**1444**	**4010**
		НР - 72%; СП - 8%			**1002,73**	**--**	**2005**	**--**		**297**	
		ИСКЛЮЧЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	261-301-0282	Фланцы стальные	шт,								
		Состав работ: 1. Насадка фланцев на концы труб 2. Приварка фланцев									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**211064**	**18936**	**158087**	**28705**	**258950**
							34041	**5827**	**--**	**19182**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				211064				
	Материалы		Тенге				1121				
	Всего заработная плата		Тенге					39868			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				156965				
		Накладные расходы	Тенге				28705				
		Сметная прибыль	Тенге				19182				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				258951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					39868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				258951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					39868			

РАЗДЕЛ 3. Колодцы

Колодец круглый водопроводный из сборного ж/б Д1500мм -1шт

16	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,64**	**31069,08**	**12442,52**	**19884**	**7964**	**2927**	**8843**	**31025**
		НР - 72%; СП - 8%			**14051,96**	**5138,59**	**8993**	**3289**		**2298**	
		ЗАМЕНЕНЫ РЕСУРСЫ:									
	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$								
	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	0,14464 ($м^3$)								
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта щебнем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 4. Устройство упоров и опор для установки арматуры									
17	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	1	20100,00 –	– –	20100 –	– –	20100	– 1608	21708
18	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1** *СП - 8%*	шт.	1	27366,00 –	– –	27366 –	– –	27366	– 2189	29555
19	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	1	5811,00 –	– –	5811 –	– –	5811	– 465	6276
20	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С-2** *СП - 8%*	т	0,017	1004968,00 –	– –	17084 –	– –	17084	– 1367	18451
21	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	1	36368,00 –	– –	36368 –	– –	36368	– 2909	39277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**126613**	**7964**	**109656**	**8843**	**146292**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8993	3289	–	10836	
		Материалы	Тенге				126613				
		Всего заработная плата	Тенге				2928				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					12282			
		Накладные расходы	Тенге				106729				
		Сметная прибыль	Тенге				8843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				146292				7
		Сметная заработная плата	Тенге					12282			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				146292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					12282			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**457441**
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								**343081**
		НДС-12%	**Тенге**								**41170**
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								**384250**

Генеральный подрядчик:
ТОО "УниверсалСтройСервис"

Директор _____ **Момбеков Ж. А.**

Субподрядчик:
ТОО "СП Бірлік Инжиниринг"

Директор _____ Шакуов Б. А.