Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от « 2 » мая 2012г. № 140

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО»
Подрядчик: ТОО «Қалдығайта»

Наименование объекта и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99 , 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского районаЗКО»

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 года

Код заказчик	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		58/1	21.02.2019.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода) к 16 двухквартирным двумкомнатным жилым домам согласно генеральному плану пятна № 95, 99, 103, 107, 111, 115, 119, 123, 96, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124 в с. Сайхин Бокейординского районаЗКО.	**23580000,00**	**2606608,04**	-	-	-	-	-	-	**312792,96**	**2919401,00**

Сумма прописью к оплате: Два миллиона девятьсот девятнадцать тысяч четыреста один тенге ноль тиын.

М.П.

Заказчик **Руководитель: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района ЗКО»**
Жаңгалиев Қ.М. _____
(подпись)

М.П.

Подрядчик **Директор: ТОО «Қалдығайта»**
Сарсенгалиев Е.Н. _____
(подпись)

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бокейординского района"**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водопровода,)к 16-ти двухквартирным двухкомнатным жилым домам согласно генплана пятно:№№95,99,103,107,111,115,119,123,96,100,104,108,112,116,120,124 в с.Сайхин Бокейординского района ЗКО"**

ОСНОВАНИЕ: Договор № 58/1 от 21.02.2019 г.

А К Т № 3

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2019 ГОДА 03.06.2019 г.

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	11-221101-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ШТУЦЕРЫ (ПАТРУБКИ) СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 100 ММ. ВРЕЗКА В СУЩЕСТВУЮЩИЕ СЕТИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	ТРУБОПРОВОД ВРЕЗКА		1	4638,28	4638
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(4,7=942,77)	ЧЕЛ-Ч	2,01	2,01	942,77	1895
1. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,88	0,88	947,82	834
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				2729,05	2729
1. 3	31-060201-0501	АГРЕГАТЫ СВАРОЧНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ РУЧНОЙ СВАРКИ НА ТРАКТОРЕ 79 КВТ (108 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,65	0,65	3152,71	2049
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,65	0,65	981,60	638,04
1. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,23	1799,25	414
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,23	852,37	196,05
1. 5	31-060202-0501	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,23	0,23	17,05	4
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				2467,01	2467
1. 6	21-130701-0201	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,041	0,041	4812,69	197
1. 7	21-130701-0401	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	0,193	0,193	180,96	35
1. 8	21-130812-1035	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00022	0,00022	200244,36	44
1. 9	23-011399-9901	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	0,4	0,4	-	-
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				276,3	276
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		1694,74	1695
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		268,52	269
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1963,26	1963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		528,12	528
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7129,66	7130
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				97,61	98
2	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3		5,355	29625,79	158646
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	47,445	774,71	36756
2. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	11,877	1036	12305
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	49061
2. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,133875	3422,17	458
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,133875	852,37	114,11
2. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	7,497	3173,59	23792
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	7,497	1143,29	8571,25
2. 5	31-010105-0601	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,17136	187,37	32
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
2. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,08568	1198,95	103
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,08568	852,37	73,03
2. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	4,161	1799,25	7486
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	4,161	852,37	3546,71
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	87610

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 8	21-010201-0303	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	1,21	4759,89	5761
2. 9	21-020101-0301	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	0,712215	23008,79	16387
2.10	21-020401	-РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ	М3	0,01	0,5355	13911,64	745
2.11	21-070201-0301	-БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,02142	24435,92	523
2.12	21-130102-0801	-ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,000589	17400	10
2.13	21-130209-0401	-ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	0,4284	196,54	84
2.14	21-130703-1405	-ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,00166	93	0,15
2.15	27-010101-0105	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	0,6426	905,42	582
2.16	21-050301-3001	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,34272	192359,44	65925
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	90018
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	30467
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1497,37	8018
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7186,83	38485
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2945,01	15771
3	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		3	21974,51	65924
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		931,72	2795
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		931,72	2795
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1832,5	5497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
4	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		3	24738,73 12853,53	74216 38561
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		544,99	1635
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		544,99	1635
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1071,88	3216
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
5	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.		6	14470,4 18953,07	43411 113718
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		803,61	4822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		803,61	4822
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1580,53	9483
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
6	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП165-1, 2ПП15-1 0,25 Т	ШТ.		3	21337,21 17540,7	128023 52622
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		743,73	2231
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		743,73	2231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1462,75	4388
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					
7	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		3	194747,18 3648,24	59242 116744
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		154,69	4950
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	4950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		304,23	9735
8	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		3	4461,01	13383
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		189,15	567
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,15	567
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		372,01	1116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5022,17	15067
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4107,16	131429
9	11-08021-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ М КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3		0,063	28021,77	1765
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,7=735,88)	ЧЕЛ-Ч	5,95	0,37485	735,88	276
9. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,02268	852,37	19

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				4685,34	295
9. 3	31-050501-0102	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,02268	3581,97	81
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,02268	852,37	19,33
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				1289,51	81
9. 4	21-02041-2802	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М50М3 ГОСТ 28013-98		0,24	0,01512	12316,36	186
9. 5	21030101-0103	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000ШТ	0,4	0,0252	47300,18	1192
9. 6	21-050302-0101	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 84-79-10	Т	0,0023	0,000145	205870,68	30
9. 7	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,046	0,002098	93	0,27
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				22353,78	1408
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		2380,15	150
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1289,04	81
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3669,19	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2535,28	160
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34226,25	2156
10	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Л ГОСТ 3634-99 68 КГ	КОМПЛЕКТ		3	6878,2	20635
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		291,64	9332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		291,64	9332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		573,59	18355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7743,42	247790
11	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОВЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1 КГ	КГ		3,52	146,56	6378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,21	270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,21	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,22	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165	7181
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39757,63	585232
12	11-220701-0205 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА БЕЗ ДЕЗИНФЕКЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,448	36047,45	16149
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3=754,98)	ЧЕЛ-Ч	24,7	11,066	754,98	8354
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				18648,01	8354
12. 2	21-130703-1404	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	64,8	29,03	268,51	7795
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				17399,45	7795
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		11580,41	5188
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2019,42	905
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13599,83	6093
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3971,78	1779
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53619,07	24021
13	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	КОЛОДЕЦ К1 -УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СВОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3		14,72	29625,79	436092
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,2=774,71)	ЧЕЛ-Ч	8,86	130,419	774,71	101037
13. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,218	32,649	1036	33824
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				9161,78	134861
13. 3	31-050501-0101	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,025	0,368	3422,17	1259
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,025	0,368	852,37	313,67
13. 4	31-050102-0102	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,4	20,608	3173,59	65401
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,4	20,608	1143,29	23560,92
13. 5	31-010105-0601	ТРАМВОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,032	0,47104	187,37	88
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
13. 6	31-060101-0101	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,016	0,23552	1198,95	282
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,016	0,23552	852,37	200,75
13. 7	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,777	11,437	1799,25	20579
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,777	11,437	852,37	9748,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				5951,78	87610
13. 8	21-010201-0303	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М400, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004	М3	0,226	3,327	4759,89	15835
13. 9	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,133	1,958	23008,79	45046
13.10	21-020401-2804	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,01	0,1472	13911,64	2048
13.11	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,004	0,05888	24435,92	1439
13.12	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,00011	0,001619	17400	28
13.13	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,08	1,178	196,54	231
13.14	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,00031	0,004563	93	0,42
13.15	27-010101-0105	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК, ТОЛЩИНА 40 ММ	М2	0,12	1,766	905,42	1599
13.16	21-050301-3001	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,064	0,94208	192359,44	181218
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				16810,08	247444
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	62,1		5689,46	83749
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1497,37	22041
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7186,83	105790
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2945,01	43351
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39757,63	585232
14	21-040301-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.6 0,4 Т	ШТ.		32	9047,3	289514
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		383,61	12275
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		383,61	12275
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		754,47	24143
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10185,38	325932
15	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1 0,25 Т	ШТ.		32	9680,49	309776
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		410,45	13134
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		410,45	13134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		807,28	25833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10898,22	348743
16	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		32	3648,24	116744
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		154,69	4950
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	4950
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		304,23	9735
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4107,16	131429
17	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ПОЛИМЕРНО-КОМПОЗИТНЫЙ ТИП Л ГОСТ 3634-99 68 КГ	КОМПЛЕКТ		32	6878,2	220102
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		291,64	9332
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		291,64	9332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		573,59	18355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7743,42	247790
18	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 1 КГ	КГ		43,52	146,56	6378
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		6,21	270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,21	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,22	532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				165	7181
19	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-УПОРЫ БЕТОНОМ В7,5	М3		15,36	79892,08	1227142
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(2,4=716,15)	ЧЕЛ-Ч	60,8	933,888	716,15	668804
19. 2	2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4	6,144	852,37	5237
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				43882,87	674041
19. 3	31-050402-0301	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,23	3,533	35,59	126
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--
19. 4	33-010201-0101	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	6,144	1799,25	11055

1	2	3	4	5	6	7	8
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,4	6,144	852,37	5236,96
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				727,89	11180
19. 5	21-020101-0301	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,04	15,974	23008,79	367552
19. 6	21-050307-1013	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	9,5	145,92	66,3	9674
19. 7	21-070201-0301	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,21	3,226	24435,92	78821
19. 8	21-070203-0305	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,18	2,765	26031,2	71971
19. 9	21-130102-0801	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1, ГОСТ 9179-77	Т	0,0049	0,075264	17400	1310
19.10	21-130209-0401	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	5,9	90,624	196,54	17811
19.11	21-130703-1405	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0137	0,210432	93	20
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				35622,27	547158
		НР ПЕРВОГО УРОВНЯ	%	50,8		22292,5	342413
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4332,63	66549
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26625,12	408962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8521,38	130888
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				115038,58	1766993

Итого по смете	. Тенге	2850574,65
Итого с временными зданиями, 2,8%	. Тенге	2932689,97
Итого с зимними удорожаниями,3,3%	. Тенге	3032771,43
В том числе в текущих ценах на2018г-100%,К=1,0599383	. Тенге	3214550,6
Итого с понижающим коэфициентом,К=0,8108779	. Тенге	2606608,04
Налог на добавленную стоимость,12 %	. Тенге	312792,96
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)	. Тенге	**2919401,00**

Сдал: **Директор ТОО "Калдыгайта"** **Сарсенгалиев Ерболат Нурмуканбетович**

Принял: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительство и строительства Бокейординского района Западно-Казахстанской области " **Жангалиев Кобылан Мендыканович**

Тех. Надзор: **ТОО "Саулет Құрылыс Бақылау "** **Калиев Абат Курмантаевич**

Автор. Надзор: ЗКО АО «Курылысконсалтинг» Идресов М.А.