Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60	13.10.2022г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	69 709 450,00	62 240 580,36		62 240 580,36					7 468 869,64	69 709 450,00
Минус аванс 30%										20 912 835,00
К оплате		43 568 406,25		43 568 406,25					5 228 208,75	48 796 615,00
Итого к оплате	**Сорок восемь миллионов семьсот девяносто шесть тысяч шестьсот пятнадцать тенге, 00тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»

Руководитель _____ Бексултанов Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ Аткенов Б.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мендекинов Р.Р.

78990

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»

Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"

Договор: №60 от 13.10.2022г

Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: Вынос объекта в натуру

Форма 2в

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
на строительно-монтажные работы за июль 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 табл.1601-0103-03 п.1,2	Вынос в натуру - водопроводные сети	км	6,146	228415,00 --	-- --	1403839 --	-- --	-- --	-- --	1 403 839
2	СЦИ РК 8.03-04-2020 табл.1601-0103-03 п.1,2	Вынос в натуру - внутриплощадочные водопроводные сети, водовод	км	0,843	228415,00 --	-- --	192554 --	-- --	-- --	-- --	192 554
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1 596 393**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Прочие затраты	Тенге				**1596393**				
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								1 596 393
		на 2022год - 87%	Тенге								1 388 862
		на 2023год - 13%	Тенге								207 531
		Итого в текущих ценах на 2022г. , к=1,0500514	Тенге								1 458 376
		Итого в текущих ценах на 2023г. , к=1,0973603	Тенге								227 736
		Итого	Тенге								1 686 113

78990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								1 601 807
		НДС 12%	Тенге								192 217
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**1 794 024**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района »

_____**Бексултанов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "LIFE STROY INVEST"

_____**Аткенов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____**Мендекинов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____**Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

78000

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»

Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"

Форма 2в

Договор: №60 от 13.10.2022г

Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области"

Наименование объекта: Сети водопровода

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
на строительно-монтажные работы за июль 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	23731,8508	296,80 --	296,80 54,90	7043613 --	7043614 1302879	--	938073 638535	8620220
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	733,9747669	2575,74 2575,74	-- --	1890530 1890530	-- --	--	1361182 260137	3511848
3	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	733,9747669	296,80 --	296,80 54,90	217844 --	217843 40295	--	29013 19749	266605
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ + ЗАЩ.СЛОЙ ТОЛЩ.0,3М *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	724,4195921	886,77 886,77	-- --	642394 642394	-- --	--	462523 88393	1193311
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20122,51635	19,24	19,24	387157	387157	--	117934	545498

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,14	--	163797		40407	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	41,5860561	886,77	--	36877	--	--	26552	68503
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	36877	--		5074	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20122,51635	175,67	80,74	3534922	1624692	--	1945477	5918831
		НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	1910230	791821		438432	
8	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ РАЗРАВНИВАНИЕ	м3 грунта	4311,278333	34,48	34,48	148653	148653	--	45289	209457
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,59	--	62902		15515	
		Разработка вручную = 155м									
9	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1028,74275	1866,48	--	1920128	--	--	1382492	3566830
		НР - 72%; СП - 8%			1866,48	--	1920128	--		264210	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1028,74275	886,77	--	912258	--	--	656826	1694611
		НР - 72%; СП - 8%			886,77	--	912258	--		125527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16 734 376**	**9 421 959**	--	**6 965 361**	**25 595 714**
							7 312 417	**2 361 694**	--	**1 895 979**	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1									
		ТРУБОПРОВОДЫ									
86	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ	м3 основания	168,175	6446,10	180,18	1084073	30301	856331	204201	1391336
		НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	197441	8822		103062	
87	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3,844	391319,37	111010,65	1504232	426725	13342	1184091	2903388
		НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	1064165	131886		215066	
89	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3882,44	1590,00	--	6173080	--	6173080	--	6666926
		СП - 8%			--	--	--	--		493846	
91	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм. Укладка/ ОТВОДЫ	км трубопровода	0,0035	391319,37	111010,65	1370	388	13	1078	2644
		НР - 99%; СП - 8%			276838,00	34309,53	969	120		196	
92	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,535	1590,00	--	5621	--	5621	--	6071
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
		ФУТЛЯРЫ									
95	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,03925	1665393,25	733765,33	65367	28800	4045	42148	116116
		НР - 99%; СП - 8%			828576,00	256099,75	32522	10052		8601	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	39,407	19153,00	--	754762	--	754762	--	815143
		СП - 8%			--	--	--	--		60381	
97	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	39,25	1427,85	8,53	56043	335	6050	49260	113727
		НР - 99%; СП - 8%			1265,16	2,55	49658	100		8424	
98	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315ММ	футляр	8,25	13142,65	1272,72	108427	10499	62811	35007	154909
		НР - 99%; СП - 8%			4256,62	29,51	35117	243		11475	
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.2000ММ = 21ШТ									
99	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	71,61	43727,30	10111,58	3131312	724090	986816	1707109	5225494
		НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	1420406	303946		387074	
100	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	2,1	22407,00	--	47055	--	47055	--	50819
		СП - 8%			--	--	--	--		3764	
101	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	34605,00	--	726705	--	726705	--	784841
		СП - 8%			--	--	--	--		58136	
102	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	63	37965,00	--	2391795	--	2391795	--	2583139
		СП - 8%			--	--	--	--		191344	
103	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	37965,00	--	797265	--	797265	--	861046
		СП - 8%			--	--	--	--		63781	
104	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	32706,00	--	686826	--	686826	--	741772
		СП - 8%			--	--	--	--		54946	
105	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	42	4162,00	--	174804	--	174804	--	188788
		СП - 8%			--	--	--	--		13984	
106	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	21	8099,00	--	170079	--	170079	--	183685
		СП - 8%			--	--	--	--		13606	
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500ММ = 5ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	39	43727,30	10111,58	1705365	394351	537437	929720	2845892
		НР - 99%; СП - 8%			19835,30	4244,47	773577	165534		210807	
112	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	2,5	22407,00	--	56018	--	56018	--	60499
		СП - 8%			--	--	--	--		4481	
113	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	18661,00	--	466525	--	466525	--	503847
		СП - 8%			--	--	--	--		37322	
114	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	75	24392,00	--	1829400	--	1829400	--	1975752
		СП - 8%			--	--	--	--		146352	
115	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	24392,00	--	609800	--	609800	--	658584
		СП - 8%			--	--	--	--		48784	
116	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	25	32077,00	--	801925	--	801925	--	866079
		СП - 8%			--	--	--	--		64154	
117	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	50	4162,00	--	208100	--	208100	--	224748
		СП - 8%			--	--	--	--		16648	
118	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	25	8099,00	--	202475	--	202475	--	218673
		СП - 8%			--	--	--	--		16198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**23 758 424**	**1 615 489**	**18 569 080**	**4 152 614**	**30 143 918**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**3 573 855**	**620 703**	--	**2 232 882**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10 886 272				**55 739 636**
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11 037 448			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 982 397			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18 569 076		
		- Накладные расходы	Тенге							11 117 975	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 128 861	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								1 616 449
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								57 356 085
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								1 892 751
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								59 248 836
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 184 977
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								60 433 813
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								60 433 813
		на 2022год - 87%	Тенге								52 577 417
		на 2023год - 13%	Тенге								7 856 396

78000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2022г. , к=1,0500514	Тенге								55 208 991
		Итого в текущих ценах на 2023г. , к=1,0973603	Тенге								8 621 297
		Итого	Тенге								63 830 287
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								60 638 773
		НДС 12%	Тенге								7 276 653
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**67 915 426**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района »

_____ **Бексултанов Ж.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "LIFE STROY INVEST"

_____ **Аткенов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Мендекинов Р.Р.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)