Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Наименование объекта: "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области"

Типовая межведомственная форма №КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агентства РК по делам строительства и ЖКХ от 02.05.2012 г. №170

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		60	13.10.2022г			ТОО	
		Доп сог №3	11.09.2023г			ТОО	

тенге

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		Из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего (по стройке)	181 699 428,00	60 324 269,64		60 324 269,64					7 238 912,36	67 563 182,00
Минус аванс 30%		18 097 280,89		18 097 280,89					2 171 673,71	20 268 954,60
К оплате		42 226 988,75		42 226 988,75					5 067 238,65	47 294 227,40
Итого к оплате	**Шестьдесят семь миллиона пятьсот шестьдесят три тысячи сто восемьдесят два тенге, 00тиын**									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»

Руководитель _____ Бексултанов Ж.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "LIFE STROY INVEST"

Директор _____ Аткенов Б.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ Мендекинов Р.Р.

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Договор: №60 от 13.10.2022г. Доп. соглашение №3 от 11.09.2023г
Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области"
Наименование объекта: Полимерные резервуары РЧВ V=65 м3 (2 шт)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
на строительно-монтажные работы за сентябрь 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-8)									
1	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	626,5	237,25 --	237,25 40,06	148617 --	148638 25098	--	18070 13337	180044
2	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	615,53625	260,97 --	260,97 44,06	160636 --	160637 27121	--	19527 14413	194576
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	10,96375	2575,74 2575,74	-- --	28240 28240	-- --	--	20333 3886	52458
4	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	125	9938,54 978,35	1834,04 832,90	1242318 122294	229254 104112	890770	210558 116230	1569106
5	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	725	16,10 --	16,10 6,81	11672 --	11672 4937	--	3555 1218	16445
6	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный *СП - 8%*	м3	725	4629,00 --	-- --	3356025 --	-- --	3356025	-- 268482	3624507
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	725	175,67 94,93	80,74 39,35	127361 68824	58537 28529	--	70094 15796	213252
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	112,5	19,24 --	19,24 8,14	2164 --	2165 916	--	659 226	3049

9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,5	886,77 886,77	-- --	11085 11085	-- --	--	7981 1525	20591
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	112,5	175,67 94,93	80,74 39,35	19763 10680	9083 4427	--	10877 2451	33091
11	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (УКАЗ.П.16) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	112,5	94,65 10,72	81,13 18,29	10648 1206	9128 2058	314	2350 1040	14038
12	Е11-110101-0205 1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками/ ЗАМОК ИЗ ГЛИНЫ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	118	17221,53 8241,60	3317,31 1873,75	2032141 972509	391442 221102	668190	1121995 252331	3406466
13	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/ ИЗЛИШКИ ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1128	262,62 --	262,62 44,34	296235 --	296236 50016	--	36011 26580	358826
14	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ *СП - 8%*	т·км	19740	65,00 --	-- --	1283100 --	-- --		-- 102648	1385748
		ФУНДАМЕНТЫ (АС-6)									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	10,8	27074,70 1417,50	1152,89 271,77	292407 15309	12451 2935	264647	16602 24721	333730
16	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	25,4	32060,94 2246,45	1778,28 437,71	814348 57060	45168 11118	712120	62042 70111	946501
17	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ СЕТКА С-1 *СП - 8%*	т	1,818	419679,00 --	-- --	762976 --	-- --	762976	-- 61038	824014
18	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм/ ПЕТЛЯ П-1 *СП - 8%*	т	0,11568	343539,00 --	-- --	39741 --	-- --	39741	-- 3179	42920
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/ СКОБА *СП - 8%*	т	0,11628	349485,00 --	-- --	40638 --	-- --	40638	-- 3251	43889
		РЕЗЕРВУАР									
20	Ц13-181001-0101 1318-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установки цельносварные, поступающие в собранном виде. Монтаж на открытой площадке *НР - 61%; СП - 8%*	т	11,04	113233,04 16005,56	97011,15 4342,00	1250093 176701	1071003 47936	2389	137029 110970	1498091
21	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Полимерный резервуар РЧВ V=65 м3 *СП - 8%*	шт	2	11791342,98 --	-- --	23582686 --	-- --	23582686	-- 1886615	25469301
22	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость *НР - 91%; СП - 8%*	м3 емкости	130	206,55 89,01	2,86 1,35	26852 11571	371 175	14910	10690 3003	40545
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**40 271 190**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1 475 479				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 445 785			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					530 480			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					30 335 402		
		- Перевозка грузов	Тенге				1 283 100			
		- Накладные расходы	Тенге						1 748 373	
		- Сметная прибыль	Тенге						2 983 051	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге							1 167 865
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге							41 439 055
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге							1 367 489
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге							42 806 543
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							856 131
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге							43 662 674
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге							43 662 674
		на 2022год - 87%	Тенге							37 986 527
		на 2023год - 13%	Тенге							5 676 148
		Итого в текущих ценах на 2022г. , к=1,0500514	Тенге							39 887 805
		Итого в текущих ценах на 2023г. , к=1,0973603	Тенге							6 228 779
		Итого	Тенге							46 116 584
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге							43 810 755
		НДС 12%	Тенге							5 257 291
		Итого по смете с НДС	**Тенге**							**49 068 046**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района »

_____ **Бексултанов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "LIFE STROY INVEST"

_____ **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____ **Мендекинов Р.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО «Строительная группа Архитектор»

_____ **Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2в

Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района»
Подрядчик: ТОО "LIFE STROY INVEST"
Договор: №60 от 13.10.2022г. Доп. соглашение №3 от 11.09.2023г
Наименование стройки: "Строительство разводящих сетей водопровода в селе Копыченка Федоровского района Костанайской области"
Наименование объекта: Сети водопровода

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №7
на строительно-монтажные работы за сентябрь 2023г

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1									
11	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	26	2248,52 1860,60	95,28 44,97	58462 48376	2477 1169	7609	49049 8601	116112
12	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	46	1355,87 1169,52	31,76 14,99	62370 53798	1461 690	7111	53943 9305	125618
13	С1242-101-1004 242-101-1004 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	26	72008,00 --	-- --	1872208 --	-- --	1872208	-- 149777	2021985
14	С1242-101-1001 242-101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	46	39417,00 --	-- --	1813182 --	-- --	1813182	-- 145055	1958237
15	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,747	87784,41 52835,50	3334,80 1573,95	65575 39468	2491 1176	23616	40237 8465	114277
16	С1261-301-0225 261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ100Х100ММ = 3ШТ *СП - 8%*	т	0,0798	250023,00 --	-- --	19952 --	-- --	19952	-- 1596	21548
17	С1261-301-0225 261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ100Х50ММ = 13ШТ *СП - 8%*	т	0,2912	250023,00 --	-- --	72807 --	-- --	72807	-- 5825	78632

18	С1261-301-0225 261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм/ КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ100Х50ММ = 16ШТ *СП - 8%*	т	0,376	250023,00 --	-- --	94009 -	-- --	94009	-- 7521	101530
19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	106	1524,26 570,49	953,77 284,41	161572 60472	101099 30147	--	89713 20103	271388
20	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм *СП - 8%*	шт.	106	1401,00 --	-- --	148506 --	-- --	148506	-- 11880	160386
21	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/ СВОБОДНЫЕ *СП - 8%*	шт.	106	2590,00 --	-- --	274540 --	-- --	274540	-- 21963	296503
22	С1241-201-0622 241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм/ ГИЛЬЗЫ *СП - 8%*	м	30	12461,00 --	-- --	373830 --	-- --	373830	-- 29906	403736
		ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
23	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,792	87784,41 52835,50	3334,80 1573,95	69525 41846	2642 1247	25037	42661 8975	121161
24	С1261-301-0225 261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм.N1/,d 50-100 мм/ КРЕСТ ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДУ100Х100ММ = 4ШТ *СП - 8%*	т	0,168	250023,00 --	-- --	42004 --	-- --	42004	-- 3360	45364
25	С1261-301-0225 261-301-0225 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм.N1/,d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ЧУГУННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДУ100Х100ММ = 4ШТ *СП - 8%*	т	0,168	250023,00 --	-- --	42004 --	-- --	42004	-- 3360	45364
26	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	12	115395,00 --	-- --	1384740 --	-- --	1384740	-- 110779	1495519
27	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	20	2974,35 2284,10	200,48 87,81	59487 45682	4009 1756	9796	46964 8516	114967
28	С1244-404-0108 244-404-0108 РСНБ РК	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм *СП - 8%*	шт.	20	47910,00 --	-- --	958200 --	-- --	958200	-- 76656	1034856
31	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0003	512008,42 415932,00	73731,54 28228,79	154 125	22 8	7	132 23	309
32	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	2184,00	--	658	--	658	--	711

		СП - 8%			--	--	--	--		53	
33	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	8037,00	--	8037	--	8037	--	8680
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
34	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	32559,17	130,26	32559	130	31080	1366	36639
		НР - 98%; СП - 8%			1349,10	44,97	1349	45		2714	
		Головка соединительная цапковая = 1шт									
56	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0003	512008,42	73731,54	154	22	7	132	309
		НР - 99%; СП - 8%			415932,00	28228,79	125	8		23	
57	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	2184,00	--	658	--	658	--	711
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
58	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	8037,00	--	8037	--	8037	--	8680
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
59	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	1	593,00	--	593	--	593	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Вентили									
60	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	83	2009,00	--	166747	--	166747	--	180087
		СП - 8%			--	--	--	--		13340	
		Фасонные части									
61	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,0381	512008,42	73731,54	19508	2810	851	16753	39162
		НР - 99%; СП - 8%			415932,00	28228,79	15847	1076		2901	
62	С1241-102-0103 241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 20 мм,толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.20Х2,5ММ	м	24,9996	468,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
63	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 57 мм,толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	13,2528	1891,00	--	25061	--	25061	--	27066
		СП - 8%			--	--	--	--		2005	
64	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0332	1111612,78	532535,10	36906	17680	622	23951	65726
		НР - 99%; СП - 8%			560358,40	168343,93	18604	5589		4869	
65	С1241-114-0101 241-114-0101 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/ ДИАМ.20Х15ММ	шт.	166	249,00	--	41334	--	41334	--	44641

82	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	34	2590,00 --	-- --	88060 --	-- --	88060	-- 7045	95105
83	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	17	1406,00 --	-- --	23902 --	-- --	23902	-- 1912	25814
84	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,02365	1111612,78 560358,40	532535,10 168343,93	26290 13252	12594 3981	444	17061 3468	46820
85	С1241-117-0104 241-117-0104 РСНБ РК	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	5	2969,00 --	-- --	14845 --	-- --	14845	-- 1188	16033
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.2000ММ = 21ШТ									
109	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-5=21ШТ *СП - 8%*	т	0,56154	887579,00 --	-- --	498411 --	-- --	498411	-- 39873	538284
110	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	16,28466	741,79 699,50	-- --	12080 11391	-- --	689	9113 1695	22888
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500ММ = 25ШТ									
121	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-5=25ШТ *СП - 8%*	т	0,6685	887579,00 --	-- --	593347 --	-- --	593347	-- 47468	640815
122	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	19,3865	741,79 699,50	-- --	14381 13561	-- --	820	10849 2018	27248
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ 2500Х2000ММ = 3ШТ									
132	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С-5=2ШТ *СП - 8%*	т	0,05348	887579,00 --	-- --	47468 --	-- --	47468	-- 3797	51265
133	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1,55092	741,79 699,50	-- --	1150 1085	-- --	65	868 161	2179
		ПРОЧЕЕ									
135	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки.Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	83	1524,26 570,49	953,77 284,41	126514 47351	79163 23606	--	70247 15741	212502
136	С1241-213-0202 241-213-0202 РСНБ РК	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 *СП - 8%*	шт.	83	334,00 --	-- --	27722 --	-- --	27722	-- 2218	29940
137	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукава пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2	11506,17	130,26	23012	261	20053	2732	27804

		НР - 98%; СП - 8%			1349,10	44,97	2698	90		2060	
		Опоры под задвижки									
140	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	2,1	22407,00 --	-- --	47055 --	-- --	47055	-- 3764	50819
141	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,042	153496,16 135164,70	2086,04 541,85	6447 5677	88 23	682	3933 830	11210
142	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	42	537,00 --	-- --	22554 --	-- --	22554	-- 1804	24358
143	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,02604	386571,12 384081,00	2490,12 1090,13	10066 10001	64 28	--	9127 1535	20729
144	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,02604	236154,00 --	-- --	6149 --	-- --	6149	-- 492	6641
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11 141 206** **556 262**	**311 534** **95 032**	**10 273 408** --	**637 279** **942 279**	**12 720 766**
		РАЗДЕЛ 3. ПО НУЛЕВОЙ СМЕТЕ №001. РАЗВОДЯЩИЕ СЕТИ									
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ									
160	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	83	1524,26 570,49	953,77 284,41	126514 47351	79163 23606	--	70247 15741	212502
161	С1241-215-0110 241-215-0110 РСНБ РК	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 50x3/4" *СП - 8%*	шт.	83	882,00 --	-- --	73206 --	-- --	73206	-- 5856	79062
162	С1244-201-0303 244-201-0303 РСНБ РК	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т *СП - 8%*	комплект	52	11573,00 --	-- --	601796 --	-- --	601796	-- 48144	649940
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.2000ММ = 3ШТ									
163	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца	10,23	43727,30 19835,30	10111,58 4244,47	447330 202915	103442 43421	140973	243873 55296	746499
164	С1212-101-1701 212-101-1701 РСНБ РК	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ *СП - 8%*	м3	0,3	22407,00 --	-- --	6722 --	-- --	6722	-- 538	7260
165	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	34605,00 --	-- --	103815 --	-- --	103815	-- 8305	112120
166	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	9	37965,00 --	-- --	341685 --	-- --	341685	-- 27335	369020
167	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	37965,00 --	-- --	113895 --	-- --	113895	-- 9112	123007

168	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	32706,00 --	-- --	98118 --	-- --	98118	-- 7849	105967
169	С1225-101-0208 225-101-0208 РСНБ РК	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	4162,00 --	-- --	24972 --	-- --	24972	-- 1998	26970
170	С1225-101-0104 225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016 *СП - 8%*	шт.	3	8099,00 --	-- --	24297 --	-- --	24297	-- 1944	26241
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1 962 350** **250 266**	**182 605** **67 027**	**1 529 479** **--**	**314 120** **182 118**	**2 458 588**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**15 179 352**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				806 528				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					494 139			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					162 059			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11 802 886		
		- Накладные расходы	Тенге							951 399	
		- Сметная прибыль	Тенге							1 124 397	
		Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге								440 201
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								15 619 553
		Доп.затраты на производство в зимнее время 3.3%	Тенге								515 445
		Итого с доп.затратами на производство в зимнее время	Тенге								16 134 998
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								322 700
		Итого с непредвиденными работами 2%	Тенге								16 457 698
		Итого сметная стоимость, в том числе:	Тенге								16 457 698
		на 2022год - 87%	Тенге								14 318 198
		на 2023год - 13%	Тенге								2 139 501
		Итого в текущих ценах на 2022г. , к=1,0500514	Тенге								15 034 843
		Итого в текущих ценах на 2023г. , к=1,0973603	Тенге								2 347 803
		Итого	Тенге								17 382 647
		Итого с тендерными условиями минус 5%	Тенге								16 513 514
		НДС 12%	Тенге								1 981 622
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**18 495 136**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района »
_____ **Бексултанов Ж.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "LIFE STROY INVEST"
_____ **Аткенов Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
_____ **Мендекинов Р.Р.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО«Строительная группа Архитектор»
_____ **Абуов С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)