Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Azat Capital"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство спортивной площадки в с. Куспанкол Сырымского района ЗКО

(наименование, адрес)

Объект : Строительство спортивной площадки в с. Куспанкол Сырымского района ЗКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1 от 27.02.2023

за Июль 2023 (месяц, год)

Акт выполненных работ №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.5-ГП										
1	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (ИЗ ПОД АВТОДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ)	м3 грунта	105,15	62,67	62,67	6590,00	6590,00		1572,00	8815,00	
						0,00	20,77	0,00	2184,00		653,00		
2	2	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,31	198,71	194,81	36823,00	36101,00		8917,00	49399,00	
						3,90	62,93	723,00	11662,00		3659,00		
3	3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	м3 грунта	89,43	242,41	233,39	21679,00	20872,00	101,00	3437,00	27125,00	
						7,89	45,49	706,00	4068,00		2009,00		
4	4	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ПОДВОЗ НЕДОСТАТКА ГРУНТА)	т·км	1565,025	34,00		53211,00				57468,00	
5	5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м (ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ)	м3 грунта	90,07	55,15	55,15	4967,00	4967,00		4257,00		
						0,00	18,28	0,00	1646,00		1185,00	6644,00	
6	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОГРУЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	м3 грунта	90,07	125,12	120,11	11270,00	10819,00	85,00	492,00		
						4,07	23,41	367,00	2109,00		1782,00	14096,00	
7	7	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км (ВЫВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)	т·км	1080,84	34,00		36749,00			1044,00		
8	8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	52,5	3202,46	1072,37	168129,00	56299,00	103688,00	2940,00	39689,00	
						155,09	251,07	8142,00	13181,00		23029,00	206451,00	
9	9	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	525	2079,80	210,13	1091895,00	110318,00	962225,00	15293,00		
						36,86	64,65	19352,00	33941,00		57556,00	1241407,00	
10	10	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (800 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	525	615,26	-50,15	-323012,00	-26329,00	-296683,00	91956,00		
						0,00	-15,99	0,00	-8395,00		-9066,00	-358644,00	
			ИТОГО по акту					1108301,00	219637,00	769416,00	-26566,00		
			НДС	%	12,00			155094,00			88412,00	1292450,00	
			Итого с НДС									1447544,00	

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ТОО "Azat Capital"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Баяндыкова А.З.

М.П.

ТОО "Жайык Сити"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Молдагалиев М.К.

М.П.