Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г, доп.соглашение №_____

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

Справка №3
о стоимости выполненных работ и затрат за от 14.12.2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	454 800 000	71 428 571							8 571 429	80 000 000
Всего по стройке	454 800 000	71 428 571							8 571 429	80 000 000

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

_____Мамбетов Б. У.

Технадзор:

Заместитель руководителя ТОО "Turan Stroy"

_____Момынов Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г, доп.соглашение №_____

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	12,3114674		831441,47	231176,59	10236265	2846123	275099	8384012	20109899
						577920,00	109950,78	7115043	1353655		1489622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	2,216064	100670,00				223091		
6	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,74		852858,49	248761,47	1483974	432845	42555	1201428	2900234
						579640,00	117810,39	1008574	204990		214832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,3132	100670,00				31530		
6.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,0522	211214,00				11025		
8	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,1464		906864,11	274854,95	1039629	315094	30459	832958	2022394
						605440,00	128484,96	694076	147295		149807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,206352	100670,00				20773		
8.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,045856	211214,00				9685		
10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,22		906864,11	274854,95	199510	60468	5845	159849	388108
						605440,00	128484,96	133197	28267		28749	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0396	100670,00				3987		
10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,0088	211214,00				1859		
12	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,688		1066671,44	313590,14	733870	215750	31759	581375	1420465
						706920,00	146638,05	486361	100887		105220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	20	13,76	874,00				12026		
12.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,12384	100670,00				12467		
12.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,0344	211214,00				7266		
14	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,8512		1252209,20	419978,08	1065880	357486	61278	793633	2008274
						760240,00	181546,95	647116	154533		148761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	34,048	874,00				29758		
14.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,17024	100670,00				17138		
14.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,068096	211214,00				14383		
16	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,6432		1637154,90	758103,08	1053018	487612	58719	694375	1887185
						787760,00	302708,58	506687	194702		139791	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	32,16	874,00				28108		
16.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,12864	100670,00				12950		
16.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,083616	211214,00				17661		
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	1,3791918		1139952,85	534921,07	1572214	737759	25818	1041056	2822331
						586312,50	176142,36	808637	242934		209062	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПII-2-2600 /3916шт/										
67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	22,41		123797,96	8688,04	2774312	194699	201213	1648790	4776950
						106131,20	497,55	2378400	11150		353848	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,11205	647579,00				72561		
67.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,31374	219538,00				68878		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
67.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,043475	532604,00				23155		
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПII-2-5400 /1042шт/										
70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	12,484		123797,96	8688,04	1545494	108461	112091	918496	2661109
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				106131,20	497,55	1324942	6211		197119	
70.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,06242	647579,00				40422		
70.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,174776	219538,00				38370		
70.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,024219	532604,00				12899		
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3,0 ОПII-2-2600 /350шт/										
73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,2275		123797,96	8688,04	523356	36728	37958	311033	901141
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				106131,20	497,55	448670	2103		66751	
73.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,021138	647579,00				13688		
73.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,059185	219538,00				12993		
73.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,008201	532604,00				4368		
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-5400 /48шт/										
76	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,61768		123797,96	8688,04	76468	5366	5547	45445	131666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				106131,20	497,55	65555	307		9753	
76.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,003088	647579,00				2000		
76.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,008648	219538,00				1898		
76.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001198	532604,00				638		
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-2600 /218шт/										
79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,60308		123797,96	8688,04	322256	22616	23372	191519	554877
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				106131,20	497,55	276268	1295		41102	
79.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,013015	647579,00				8428		
79.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,036443	219538,00				8001		
79.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00505	532604,00				2690		
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПII-2-5400 /48шт/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,19616		123797,96	8688,04	148082	10392	10740	88006	254975
						106131,20	497,55	126950	595		18887	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,005981	647579,00				3873		
82.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,016746	219538,00				3676		
82.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,002321	532604,00				1236		
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ										
109	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	275		3077,20	--	846230	--	--	609286	1571957
						3077,20	--	846230	--		116441	
110	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	275		927,48	--	255057	--	--	183641	473794
						927,48	--	255057	--		35096	
111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-4529шт. Устройство	м3	181,16		28709,93	1848,82	5201091	334932	3817183	1030118	6729706
						5790,33	458,28	1048976	83022		498497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	184,7832	18003,00				3326652		
112	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-1144шт. Устройство	м3	100,672		28709,93	1848,82	2890286	186124	2121238	572445	3739749
						5790,33	458,28	582924	46136		277018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	102,68544	18003,00				1848646		
113	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-6-7 /0,11М3/-398шт. Устройство	м3	35,024		28709,93	1848,82	1005537	64753	737983	199155	1301067
						5790,33	458,28	202801	16051		96375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	35,72448	18003,00				643148		
114	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-8-9 /0,14М3/-104шт. Устройство	м3	11,648		28709,93	1848,82	334413	21535	245432	66233	432698
						5790,33	458,28	67446	5338		32052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114.1	212-101-1701	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	11,88096	18003,00				213893		
		ГРПШ-6,10										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГД-2 (для надземной сети)	шт	60	63250,00	--	3795000	--		--	3795000
					--	--	--	--	3795000	--	
116.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*3750000,00*		
116.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*45000,00*		
117	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с двумя счетчиками G-4 и с регулятором РДГК-2(для подземной сети)	шт	10	63250,00	--	632500	--		--	632500
					--	--	--	--	632500	--	
117.1		*Отпускная цена -*			*62500,00*				*625000,00*		
117.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*750,00*				*7500,00*		
118	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2(для надземной сети)	шт	85	54214,29	--	4608214	--		--	4608214
					--	--	--	--	4608214	--	
118.1		*Отпускная цена -*			*53571,43*				*4553571,55*		
118.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*642,86*				*54642,86*		
119	Прайс лист ТОО Казприбор	Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с одним счетчиком G-4 и с регулятором РДГД-2 (для подземной сети)	шт	2	54214,29	--	108429	--		--	108429
					--	--	--	--	108429	--	
119.1		*Отпускная цена -*			*53571,43*				*107142,86*		
119.2		*Заготов.-складские расходы -*		*1,2%*	*642,86*				*1285,71*		
		Окраска газопровода									
218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	3653,15	198,36	5,45	724639	19909	320857	266460	1070387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,08	0,63	383873	2301		79288	
218.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018 | 0,657567	439993,00				289325		
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3653,15	167,42	3,87	611610	14137	373097	156408	829459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	224376	2301		61441	
219.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00018 | 0,657567	508438,00				334332		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								68132576
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								9144144
		Итого без стоимости оборудования	Тенге								58 988 432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	1,30%							766 850
		Итого с временными	Тенге								59 755 282
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%							543 773
		Итого с зимними	Тенге								60 299 055
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%							1 205 981
		Итого СМР	Тенге								61 505 036
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге								70 649 180
		в текущих ценах на 2022 год - 70 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514							51 929 689
		в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	Тенге	1,0973603							23 258 282
		Итого	Тенге								75 187 971
		Понижающий коэффициент	Тенге	0,95							71 428 571
		НДС (12%)	Тенге	12%							8 571 429
		Всего к оплате	Тенге								80 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

_____ Мамбетов Б. У.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Turan Stroy"

_____ Илесбеков А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.