ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20210826-51385492
1.1. Номер учетной системы 95
2. Дата выписки 26.08.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 20.08.2021
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ618560000000090560
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 031040000364
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью Промстрой-Энерго
25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 971241003022
26.2 Наименование Филиал Акционерного Общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

ул.Топоркова,31

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг

27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг

27.3. Номер №01-25-Д-620

27.4. Дата 19.08.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Согласно договора

29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000036

32.2 Дата 20.08.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2096 "Сокол-Кашары" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские МЭС"				1	198812254.49	198812254.49			198812254.49	12%	23857470.54	222669725.03			1	
							Всего по счету:	198812254.49		0.00	198812254.49		23857470.54	222669725.03				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

EMHMYsxQ1Fv61ZNI8C5Uris0SqveA6danJTKT2aMlhD

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010,

Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети" , РК, Костанайская обл, г. Рудный.ул Топоркова , дом 31

Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2096 "Сокол - Кашары"

Справка № 000 000 000 36
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за август 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	
970 740 000 838	031040000364	01-25-Д-620	19.08.2019г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце СМР	из них: оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2096 "Сокол - Кашары"	222 669 725,03	198 812 254,49	198 812 254,49	198 172 525,49	639 729,00				23 857 470,54	222 669 725,03
ИТОГО	222 669 725,03	198 812 254,49	198 812 254,49	198 172 525,49	639 729,00	-	-		23 857 470,54	222 669 725,03

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"KEGOC""Сарбайские межсистемные электрические сети"

Алнысбаев.Т.Т

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" Шинтаев А.У

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт" Нуртазанов А.М

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" Ноноковский В.А

(подпись) (ФИО)

Дата подписания 20.09.2021

Инженер сис Назибаев О.А.

Сахова А.

Начальник СКС Рустемов В.

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", 010010, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ВЛ 220 кВ филиала АО "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"**

Объект : **Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2096 "Сокол - Кашары"**

Договор подряда (контракт) **№ 01-25-Д-620 от 19.08.2019г..**

Акт выполненных работ № 000 000 000 36
за август 2021 (месяц, год)
на строительно - монтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 01-01 Демонтажные работы										
			Раздел: 1. Демонтаж ж/б опор										
1	2	С341-310101-0901	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка**	т	621,9	376		233834			18707	252541	
2	3	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	100,8	469		47275			3782	51057	
3	4	С341-020103-1105	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 105 км**	т	722,7	1512		1092722			87418	1180140	
4	5	Е11-330105-0203 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	**Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**	км линии	0,37	275862,58 120300,75	155561,83 34101,65	102069 44511	57558 12618	0	45703 11822	159594	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	6	Е11-330105-0204 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	**Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**		0,15	241998,23	134011,73	36300	20102	0	16480	57002	
				км линии		107986,5	29342,93	16198	4401		4222		
6	13	Е11-330105-0415 Изм. и доп. вып. 4	**Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 500 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска**		1	298408,26	100315,34	298408	100315	42050	148616	482786	
				переход		156043	29727,3	156043	29727		35762		
7	16	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		3,326	31119	9777,23	103502	32519	0	62721	179521	
				км линии		21341,78	2230,59	70983	7419		13298		
8	17	Е11-330105-0302 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		44,068	26696,12	8092,53	1176445	356622	0	721365	2049634	
				км линии		18603,59	1858,11	819823	81883		151825		
9	18	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	13741,75	5312,03	13742	5312	0	7683	23138	
				переход		8429,72	1173,59	8430	1174		1714		
10	19	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	15724,68	9089,91	15725	9090	0	7039	24585	
				переход		6634,77	2163,78	6635	2164		1821		
11	20	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	21699,55	12833,81	21700	12834	0	9580	33781	
				переход		8865,74	3108,74	8866	3109		2502		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	21	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через ВЛ 220 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	21699,55	12833,81	21700	12834	0	9580	33781	
				переход		8865,74	3108,74	8866	3109		2502		
13	22	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	15724,68	9089,91	15725	9090	0	7039	24585	
				переход		6634,77	2163,78	6635	2164		1821		
14	23	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	**Тросы грозозащитные между П-А опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска**		1	24191,82	13984,48	24192	13984	0	10829	37822	
				переход		10207,34	3328,9	10207	3329		2802		
15	24	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	21699,55	12833,81	21700	12834	0	9580	33781	
				переход		8865,74	3108,74	8866	3109		2502		
16	25	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	**Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска**		1	21141,16	8172,36	21141	8172	0	11819	35597	
				переход		12968,8	1805,53	12969	1806		2637		
17	26	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	13741,75	5312,03	13742	5312	0	7683	23138	
				переход		8429,72	1173,59	8430	1174		1714		
18	27	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4#ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65	**Тросы грозозащитные между А-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**		1	15724,68	9089,91	15725	9090	0	7039	24585	
				переход		6634,77	2163,78	6635	2164		1821		
19	28	С341-310103-0401	**Проволока в кругах. Погрузка**		32,2314	715		23045				24889	
				т							1844		
20	29	С341-020103-1105	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 105 км**		32,2314	1512		48734				52633	
				т							3899		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	30	Е11-330106-0101	**Изоляторы. Погрузка**		44,664	6381,21	0	285010	0	0	228008	554065	
				т		6381,21	0	285010	0		41041		
22	31	Е11-330106-0102	**Линейная арматура. Погрузка**		17,097	4897,65	0	83735	0	0	66988	162781	
				т		4897,65	0	83735	0		12058		
23	32	С341-020103-2105	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 105 км**		61,761	1779		109873				118663	
				т							8790		
			Итого по разделу: 1. Демонтаж ж/б опор									5 620 099,00	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01 Монтажные работы										
			Раздел: 1.Монтаж опор										
1	6	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		7,1	5406,07	1685,32	38383	11966	20678	9883	52128	
				м3 основания		808,35	688,42	5739	4888		3861		
2	8	Е11-330101-0112	**Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка**		1,207	12634,79	9867,02	15250	11909	0	4661	21504	
				м3		2767,77	2059,46	3341	2486		1593		
3	9	С121-049999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**		1,207	42085		50797		50797		54860	
				м3							4064		
4	25	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**		760,5	1289		980285		980285		1058707	
				м3							78423		
5	28	Е11-130301-1201	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**		1345,5	438,8	1,91	590412	2573	524393	44123	685298	
				м2		47,15	0,37	63447	500		50763		
6	29	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		50,4	1543,08	0	77771	0	0	55995	144468	
				м3 грунта		1543,08	0	77771	0		10701		
7	30	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		50,4	804,82	0	40563	0	0	29205	75349	
				м3 грунта		804,82	0	40563	0		5581		
8	31	Е11-010203-0102	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**		100,8	6,78	6,78	683	683	0	127	875	
				м2 спланированной площади		0	1,75	0	177		65		
9	32	Е11-330105-1003	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м**		504	81,06	37,1	40853	18699	639	21371	67202	
				м заземления		42,69	10,31	21515	5199		4978		
10	33	С121-050304-0402	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**		1,008	219446		221202		221202		238898	
				т							17696		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	34	С ССЦ РК 8.04-08-2019#табл.7,п.10	Доплата за цинкование		1,008	94412		95167		95167		102781	
				т							7613		
12	48	С341-310104-0201	ПГС, погрузка		1476	165		243540				263023	
				т							19483		
13	49	С341-020103-1049	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 49 км		1476	741		1093716				1181213	
				т							87497		
14	50	Е11-330105-0203 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км		0,37	274354,77	207415,77	101511	76744	0	33273	145567	
				км линии		66939	45468,87	24767	16823		10783		
15	51	Е11-330105-0204 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км		0,15	239306,3	178682,3	35896	26802	0	11970	51695	
				км линии		60624	39123,91	9094	5869		3829		
16	59	Е11-330105-0506 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 35-110 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска		1	244716,04	91807,72	244716	91808	41742	113366	386729	
				переход		111166,4	30541,72	111166	30542		28647		
17	61	С123-061004-0142	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 330/43 мм2 ГОСТ 839-80		0,6	1075213		645128		645128		696738	
				т							51610		
18	62	Е11-330105-0301 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км		3,326	47875,39	15041,89	159234	50029	0	96494	276186	
				км линии		32833,5	3431,67	109204	11414		20458		
19	63	Е11-330105-0302 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км		44,068	41070,95	12450,05	1809915	548649	0	1109792	3153283	
				км линии		28620,9	2858,63	1261266	125974		233577		
20	64	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	21141,16	8172,36	21141	8172	0	11819	35597	
				переход		12968,8	1805,53	12969	1806		2637		
21	65	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	24191,82	13984,48	24192	13984	0	10829	37822	
				переход		10207,34	3328,9	10207	3329		2802		
22	66	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска		1	33383,92	19744,32	33384	19744	0	14738	51971	
				переход		13639,6	4782,68	13640	4783		3850		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	67	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через ВЛ 220 кВ. Подвеска		1	33383,92	19744,32	33384	19744	0	14738	51971	
				переход		13639,6	4782,68	13640	4783		3850		
24	68	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные между П-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	24191,82	13984,48	24192	13984	0	10829	37822	
				переход		10207,34	3328,9	10207	3329		2802		
25	69	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные между П-А опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	24191,82	13984,48	24192	13984	0	10829	37822	
				переход		10207,34	3328,9	10207	3329		2802		
26	70	Е11-330105-0603 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска		1	33383,92	19744,32	33384	19744	0	14738	51971	
				переход		13639,6	4782,68	13640	4783		3850		
27	71	Е11-330105-0605 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	21141,16	8172,36	21141	8172	0	11819	35597	
				переход		12968,8	1805,53	12969	1806		2637		
28	72	Е11-330105-0604 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные между А-П опорами на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска		1	24191,82	13984,48	24192	13984	0	10829	37822	
				переход		10207,34	3328,9	10207	3329		2802		
29	73	Ц13-100904-0606 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в котловане с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле с числом волокон 24		12	386885,03	335952,38	4642620	4031429	58952	1143106	6248585	
				муфта		46020	86283,96	552240	1035408		462858		
30	74	Ц13-100904-1006 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении		11	65959,96	46489,96	725560	511390	0	226523	1028250	
				участок		19470	9131,43	214170	100446		76167		
31	75	Прайс-лист ООО "ИНКАБ"	ОКГТ-Ц-А-24 G.652D-11.8		51,4	2087464,76		107295689		107295689		115879344	
				км							8583655		
32	76	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,512	711150,83	6781,69	364109	3472	331451	35211	431266	
				т стальных элементов		57004,5	1276,17	29186	653		31946		
33	77	С121-130201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87		10,368	187		1939		1939		2094	
				кг							155		
34	78	Ц13-080304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка		12	5268,59	2550,22	63223	30603	1732	29978	100657	
				шт.		2574	895,62	30888	10747		7456		
35	79	Прайс-лист ТОО "ИНФРАЭНЕРГО"	Антивандальный ящик		12	52678,57		632143		632143		639729	
				шт									
			Отпускная цена			52679		632143					
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		7586					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*639729*					
36	80	С121-050106-2403	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1176	281465		33100		33100	2648	35748	
37	81	С121-130201-0315	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	7,9632	187		1489		1489	119	1608	
38	82	С124-040201-0408	**Узлы крепления типа КГП-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	58	2400		139200		139200	11136	150336	
39	83	С124-040201-0434	**Узлы крепления типа КГН-16-5 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	8216		49296		49296	3944	53240	
40	84	С124-040201-0603	**Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	1105		3315		3315	265	3580	
41	85	С124-040201-0604	**Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	2036		6108		6108	489	6597	
42	86	С124-040201-0840	**Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2181		13086		13086	1047	14133	
43	87	С124-040201-0762	**Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1331		15972		15972	1278	17250	
44	88	С124-040201-0794	**Звенья промежуточные типа ПТР-12-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	9001		36004		36004	2880	38884	
45	89	С124-040201-0806	**Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	2379		28548		28548	2284	30832	
46	90	С124-040201-0703	**Звенья промежуточные прямые типа ПР-12-6 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	3	756		2268		2268	181	2449	
47	91	С124-040201-0103	**Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	185	480		88800		88800	7104	95904	
48	95	С124-040201-0623	**Скобы типа СКД-16-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	2559		15354		15354	1228	16582	
49	96	С124-040201-0212	**Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	1767		21204		21204	1696	22900	
50	97	С124-040203-0503	**Зажимы НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	12	7173		86076		86076	6886	92962	
51	100	С124-040204-0305	**Корпус соединительного зажима САС-330-3Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	40	7093		283720		283720	22698	306418	
52	101	С124-040204-0305	**Зажимы соединительные прессуемые САС-330-3Б ГОСТ Р 51177-98**	шт.	13	7093		92209		92209	7377	99586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	102	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.3	Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,2-1,6/20,1-32		12	5227		62724		62724		67742	
				шт							5018		
54	103	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.5	Ограничители гололедообразования и колебаний ОГК-7,0-13		3	7700		23100		23100		24948	
				шт							1848		
55	105	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.10	Протектор L=500 (для ГВУ) FYH-25.2-3.6/500		15	1924		28860		28860		31169	
				шт							2309		
56	106	С124-040206-0403	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98		13	6692		86996		86996		93956	
				шт.							6960		
57	107	С124-040204-1605	Зажимы ремонтные РАС-330-5А ГОСТ Р 51177-98		49	3932		192668		192668		208081	
				шт.							15413		
58	109	С124-040201-0404	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98		218	1550		337900		337900		364932	
				шт.							27032		
59	110	С124-040201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98		31	1105		34255		34255		36995	
				шт.							2740		
60	111	С124-040201-0736	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98		43	4537		195091		195091		210698	
				шт.							15607		
61	112	С124-040201-0836	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/7-2 ГОСТ Р 51177-98		7	814		5698		5698		6154	
				шт.							456		
62	113	С124-040201-0806	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98		13	2379		30927		30927		33401	
				шт.							2474		
63	114	С124-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98		7	727		5089		5089		5496	
				шт.							407		
64	115	С124-040201-0623	Скобы типа СКД-16-1 ГОСТ Р 51177-98		31	2559		79329		79329		85675	
				шт.							6346		
65	116	С124-040204-1503	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98		175	771		134925		134925		145719	
				шт.							10794		
66	117	С124-040201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-98		211	692		146012		146012		157693	
				шт.							11681		
67	118	Прайс-лист ООО "Инкаб"	Поддерживающий спиральный зажим ПСО-11,8/12,0П-33		211	20112,64		4243767		4243767		4583268	
				шт							339501		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	119	Прайс-лист ООО "Инкаб"	Зажим натяжной спиральный НСО-11,8/12,0п-21(45)К-120		43	57962,04		2492368		2492368		2691757	
				шт							199389		
69	120	С124-040204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98		35	663		23205		23205		25061	
				шт.							1856		
70	121	С124-040201-0521	Коромысла типа К2-12-2 ГОСТ Р 51177-98		7	2909		20363		20363		21992	
				шт.							1629		
71	122	Прайс-лист ООО "Инкаб"	Комплект для ввода ОКГТ в муфту МОПГ-М КВГ 9-14/2-3,6 ССД КВГ 9-12/5-8		22	38340,48		843491		843491		910970	
				шт							67479		
72	123	Прайс-лист ООО "Инкаб"	Муфта МОПГ-М-1/128-4КУ3260-К		12	149257,92		1791095		1791095		1934383	
				шт							143288		
73	124	Прайс-лист ООО "Инкаб"	Комплект для ввода ВОК в муфту МОПГ-М КВМ 6-22 ССД		2	34060,16		68120		68120		73570	
				шт							5450		
74	125	Прайс-лист ООО "Инкаб"	Шлейфовая струбцина ЗКШ-2-11/14-4		21	1764,6		37057		37057		40021	
				шт							2965		
75	126	С121-130201-0511	Палец 22х70		0,000699	192978		135		135		146	
				т							11		
76	127	С121-130203-0207	Шайбы оцинкованные, диаметр 24 мм ГОСТ 11371-78		0,096	748		72		72		78	
				кг							6		
77	128	С121-130814-3401	Шплинты ГОСТ 397-79		0,009	196		2		2		2	
				кг							0		
78	129	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.4	Гаситель вибрации для троса ГВУ-0,8-1,2/9,0-14		566	4951		2802266		2802266		3026447	
				шт							224181		
79	131	С341-310103-0401	Проволока в кругах. Погрузка		76,0086	715		54346				58694	
				т							4348		
80	132	С341-310103-0402	Проволока в кругах. Разгрузка		76,0086	715		54346				58694	
				т							4348		
81	133	С341-210201-1020	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		55,5	1757		97514				105315	
				т							7801		
82	134	С341-210201-1991 К=5	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км		55,5	195		10823				11688	
				т·км							866		
83	135	С341-010205-1028	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 28 км		55,5	691		38351				41419	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							3068		
84	136	С341-210201-3020	**Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 3. Расстояние перевозки 20 км**		20,5086	2880		59065				63790	
				т							4725		
85	137	С341-210201-3991 К=5	**Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 20 км**		20,5086	320		6563				7088	
				т·км							525		
86	138	С341-010205-3028	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 28 км**		20,5086	1133		23236				25095	
				т							1859		
87	145	С341-010205-2028	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 28 км**		64,894	813		52759				56980	
				т							4221		
88	199	Е11-130601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками**		6486	352,58	0	2286834	0	0	1577915	4173929	
				м2		352,58	0	2286834	0		309180		
89	200	Е11-130601-0208	**Поверхности металлические. Протравливание**		6486	1081,03	0	7011539	0	83777	4780155	12735029	
				м2		1068,11	0	6927761	0		943336		
90	201	Е11-130601-0209	**Поверхности металлические. Обеспыливание**		6486	84,89	12,3	550597	79778	0	324865	945498	
				м2		72,59	0	470819	0		70037		
91	202	Е11-330104-0401 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Антикоррозионная обработка металлических траверс методом "холодного цинкования", грунт-эмалью "Протектор-Цинк" в два слоя**		51,606	11671,38	0	602313	0	0	481851	1170897	
				т конструкций		11671,38	0	602313	0		86733		
92	203	С122-040101-1604	**Грунт-эмаль "Протектор-Цинк"**		1122,4	3216		3609638		3609638		3898409	
				кг							288771		
93	204	Е11-330104-0401 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Антикоррозионная обработка металлических опор методом "холодного цинкования", грунт-эмалью "Протектор-Цинк" в два слоя**		142,537	11671,38	0	1663603	0	0	1330883	3234045	
				т конструкций		11671,38	0	1663603	0		239559		
94	205	С122-040101-1604	**Грунт-эмаль "Протектор-Цинк"**		1472	3216		4733952		4733952		5112668	
				кг							378716		
95	206	С341-310101-0101	**Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Погрузка**		0,0016	567		1				1	
				т							0		
96	207	С341-310101-0102	**Строительные грузы в мешках и кулях 31-50 кг. Разгрузка**		0,0016	567		1				1	
				т							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	208	С341-310101-0201	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Погрузка**		3,2589885	645		2102				2270	
				т							168		
98	209	С341-310101-0202	**Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до 30 кг. Разгрузка**		3,2589885	645		2102				2270	
				т							168		
99	210	С341-310103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**		28,078	469		13169				14222	
				т							1053		
100	211	С341-310103-0502	**Конструкции металлические. Разгрузка**		28,078	469		13169				14222	
				т							1053		
101	212	С341-210201-1020	**Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		31,3385885	1757		55062				59467	
				т							4405		
102	213	С341-210201-1991 К=5	**Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км**		31,3385885	195		6111				6600	
				т·км							489		
103	214	С341-010205-1028	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 28 км**		31,3385885	691		21655				23387	
				т							1732		
104	215	С341-310104-0201	**ПГС, погрузка**		944,4504	165		155834				168301	
				т							12467		
105	216	С341-020103-1049	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 49 км**		944,4504	741		699838				755825	
				т							55987		
												181 879 991,00	
			Итого ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 02-01										
			ИТОГО:					160708921	6293725	133340475	12949667	187 500 090,00	
								16176215	1541753	632143	13841510		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							639 729,00			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Итого СМР									186 860 361,00	
			Временные здания и сооружения			2,64 %		4 933 113,53					
			Итого с временными									191 793 474,53	
			Зимние удорожания			1,3 %		2 493 315,17					
			Итого с зимними удорожаниями									194 286 789,70	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 885 735,79					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									198 172 525,49	
			Итого с оборудованием									198 812 254,49	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**23 857 470,54**					
			Итого с НДС									**222 669 725,03**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шинтаев А.У**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Инженер технического надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзораТоварищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект" :

Начальник СИС Рулов А.В.

Инженер СИС Казгибаев О.Х.

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Алпысбаев. Т.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Нутметбеанов А.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Новоковский В.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Дата подписания 20.08.2021.