**Заказчик: Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

форма №3

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Наименование объекта: «Строительство электрификации с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области».**

**Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №6 от 14.02.2022г., №37 от 03.07.2019г.**

# С П Р А В К А

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за май 2022 года

| код заказчика | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирован | | Организац.правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | номер | дата | номер | дата | наим. | код |
| | | | №37 | 03.07.2019 | | | | |
| | | | Доп. согл №6 | 14.02.2022 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ | стоимость выполненных работ | | | | | | | | НДС тенге | ВСЕГО тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из гр. 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР | доп.затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | СМР | другие доп.расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство электрификации с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области | 457 022 762,86 | 20 403 650,125 | | | | | | | 2 448 438,015 | 22 852 088,140 |
| Всего к оплате: | **22 852 088,14 (двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи восемьдесят восемь) тенге, 14 тиын** | | | | | | | | | |

**Заказчик:**

**Руководитель**

**ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

**Игали Е.А.**

**Подрядчик:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"**

**Нурберген А.С.**

**Технадзор:**

**ТОО "Актаустройэксперт"**

**Умаров А.А.**

**Авторский надзор:**

**ТОО "САЛА"**

**Мусин Е.У.**

Заказчик:Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Строительство электрификации с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области».

Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №6 от 14.02.2022г., №37 от 03.07.2019г.

**РЕЕСТР**

**принятых актов выполненных работ за май 2022г.**

| № смет | Наименование объекта | Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС) | Освоено средств | 2019г. | | | 2021г. | | | | | | 2022г. | | | Процентное отношение (%) с начала строительства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | октябрь | ноябрь | декабрь | апрель | май | июнь | август | сентябрь | октябрь | февраль | март | май | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | «Строительство электрификации с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области». | 457 022 762,86 | 457 022 762,86 | 48 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 536 900,63 | 51 396 931,49 | 51 045 885,34 | 104 363 406,09 | 29 856 777,00 | 4 799 099,45 | 41 193 462,03 | 5978212,69 | 22852088,14 | 100,000 |

**ЗАКАЗЧИК:**

**Руководитель**

**ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

**Итали Е.А.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**Генеральный директор**

**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**

**Нұрберген А.С.**

**ТЕХНАДЗОР:**

**ТОО "Актаустроиэксперт"**

**Умаров А.А.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

**ТОО "САЛА"**

**Мусин Е.У.**

Форма 2-В

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.3.1)

Заказчик: **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Наименование объекта: **«Строительство электрификации с. Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области».**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №6 от 14.02.2022г., №37 от 03.07.2019г.**

## Акт приемки выполненных работ
## за май 2022г.

на 2-1 Наружная сеть электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2018 г.

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1133-0202-0101<br>**РСНБ РК 2015** | **Демонтаж стоек железобетонных (с траверсами) одностоечных**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **опора** | 1100 | 3658,70<br>1595,36 | 2063,34<br>994,23 | 4024573<br>1754898 | 2269675<br>1093654 | --<br> | 2278841<br>504273 | 6807687 |
| 2 | 2 | 1133-0204-0206<br>**РСНБ РК 2015** | **Демонтаж проводов АС**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **км линии** | 41,4 | 75603,67<br>22148,79 | 53454,88<br>16679,28 | 3129992<br>916960 | 2213032<br>690522 | --<br> | 1285985<br>353278 | 4769255 |
| 3 | 3 | 1133-0208-0202<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 1** | **Демонтаж подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА.**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | **подстанция** | 5 | 13224,58<br>7393,46 | 5831,11<br>2077,75 | 66123<br>36967 | 29156<br>10389 | --<br> | 37885<br>8321 | 112328 |
| **РАЗДЕЛ 2.Наружная сеть электроснабжение на 10 к В** | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 27 | 1308-0305-1002<br>**РСНБ РК 2015** | **Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **шт.** | 400 | 1209,88<br>1104,90 | 83,41<br>29,70 | 483952<br>441960 | 33364<br>11880 | 8628<br> | 326765<br>64857 | 875575 |
| 5 | 29 | 1308-0205-0902<br>**РСНБ РК 2015** | **Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | **шт.** | 280 | 8822,15<br>3194,10 | 3660,38<br>1287,48 | 2470202<br>894348 | 1024906<br>360494 | 550948<br> | 903487<br>269895 | 3643584 |
| 6 | 30 | **Праис лист** | **Светильник консольный, светодиодный, димируемый по протоколу 1-10V мощностью 150Вт Philips BRP 392 LED180/NW 150W 220-240V DM PSR**<br>*СП - 8%* | **шт** | 280 | 97864,29<br>-- | --<br>-- | 27402000<br>-- | --<br>-- | 27402000<br> | --<br>2192160 | 29594160 |
| 7 | 81 | 1128-0309-0501<br>**РСНБ РК 2015**<br>**Изм. и доп. вып. 2** | **Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП- 2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 к В**<br>*НР - 87%; СП - 8%* | **км провода** | 3,8654752460 | 984439,52<br>231508,80 | 315538,18<br>103469,84 | 3805327<br>894892 | 1219705<br>399960 | 1690730<br> | 1126521<br>394548 | 5326395 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 116 | 1128-0309-0501<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП- 2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 к В<br>*НР - 87%; СП - 8%* | км провода | 0,544305159 | 984439,52<br>231508,80 | 315538,18<br>103469,84 | 535836<br>126011 | 171749<br>56319 | 238075 | 158628<br>55557 | 750021 |
| 9 | 136 | 1133-0204-0206<br>РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов<br>*НР - 80%; СП - 8%* | км линии | 0,4666667 | 154249,66<br>61524,40 | 89091,48<br>27798,79 | 71983<br>28711 | 41576<br>12973 | 1696 | 33347<br>8426 | 113757 |
| | | | **План фундамента под шкаф** | | | | | | | | | |
| 10 | 150 | 1106-0701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Лежень. Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 0,6 | 51608,73<br>11484,00 | 3811,80<br>751,03 | 30965<br>6890 | 2287<br>451 | 21788 | 6680<br>3012 | 40657 |
| 11 | 151 | 2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,0208 | 301900,00<br>-- | --<br>-- | 6280<br>-- | --<br>-- | 6280 | --<br>502 | 6782 |
| 12 | 152 | 2105-0204-0802<br>РСНБ РК 2015 | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005<br>*СП - 8%* | т | 0,02496 | 301900,00<br>-- | --<br>-- | 7535<br>-- | --<br>-- | 7535 | --<br>603 | 8138 |
| 13 | 153 | 2105-0110-0105<br>РСНБ РК 2015 | Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 | т | 0,00162 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| 14 | 154 | 2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956- 93, ГОСТ 24476-80)<br>*СП - 8%* | м3 | 4,896 | 48697,00<br>-- | --<br>-- | 238421<br>-- | --<br>-- | 238421 | --<br>19074 | 257494 |
| 15 | 155 | 1111-0101-1303<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 54 | 2294,23<br>251,43 | 135,42<br>46,75 | 123889<br>13577 | 7312<br>2525 | 103000 | 15136<br>11122 | 150146 |
| 16 | 156 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 63 мм, толщиной 6,3 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,648 | 223676,00<br>-- | --<br>-- | 144942<br>-- | --<br>-- | 144942 | --<br>11595 | 156537 |
| 17 | 157 | 2105-0106-9908<br>РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 40 мм толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,2268 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| | | | **Ограждение КТПНГ** | | | | | | | | | |
| 18 | 158 | 1109-0604-0105<br>РСНБ РК 2015 | Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж<br>*НР - 60%; СП - 8%* | т конструкций | 3,10653 | 111759,04<br>70264,20 | 33006,42<br>10571,56 | 347183<br>218278 | 102535<br>32841 | 26370 | 173272<br>41636 | 562091 |
| 19 | 159 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 1,87884 | 223676,00<br>-- | --<br>-- | 420251<br>-- | --<br>-- | 420251 | --<br>33620 | 453872 |
| 20 | 160 | 2301-0201-0153<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 225 | 1025,00<br>-- | --<br>-- | 230625<br>-- | --<br>-- | 230625 | --<br>18450 | 249075 |
| 21 | 161 | 2105-0106-9908<br>РСНБ РК 2015 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50 мм толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,12096 | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | --<br>-- | -- | --<br>-- | -- |
| 22 | 162 | 2301-0201-0199<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 1,08 | 361,00<br>-- | --<br>-- | 390<br>-- | --<br>-- | 390 | --<br>31 | 421 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 163 | 2105-0304-0115<br>РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | т | 0,00855 | 198995,00 | -- | 1701 | -- | 1701 | -- | 1838 |
| | | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 136 | |
| 24 | 164 | 2105-0308-0131<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336- 80<br>*СП - 8%* | м2 | 315 | 1259,00 | -- | 396585 | -- | 396585 | -- | 428312 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31727 | |
| 25 | 165 | 1106-0201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные (В7,5). Устройство<br>*НР - 91%; СП - 8%* | м3 | 4,86 | 34903,39 | 940,24 | 169630 | 4570 | 145816 | 18984 | 203703 |
| | | | | | | 3959,70 | 332,76 | 19244 | 1617 | | 15089 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **54 511 828,620** | | | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | | **6 365 530,644** | | | | |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | | **4 026 316,870** | | | | |
| | | | **Итого с временными** | | | **2,4%** | **1 308 283,89** | **55 820 112,507** | | | | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | **1,71%** | **954 523,92** | **56 774 636,430** | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2019 год 100% - К=1,0498961** | | | | | **59 607 469,367** | | | | |
| | | | **Понижающий коэффицент** | | | **0,3423002241432830** | | **20 403 650,125** | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | **12 %** | **2 448 438,015** | **22 852 088,140** | | | | |

**Заказчик:**
**Руководитель**

**ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

***Исали Е.А.***

**Подрядчик:**
**Генеральный директор**
**ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"**

***Нурберген А.С.***

**Технадзор:**
**ТОО "Актаустройэксперт"**

***Умаров А.А.***

**Авторский надзор:**
**ТОО "САЛА"**

***Мусин Е.У.***