Форма №3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г.

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

Справка №5
о стоимости выполненных работ и затрат за от 21.08.2023г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	579 915 964,62	11 700 403							1 404 048	13 104 451,62
Всего по стройке	579 915 964,62	11 700 403							1 404 048	13 104 451,62

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Мамбетов Б. У.

Технадзор:

Заместитель руководителя ТОО "Turan Stroy"

Момынов Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г.

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

А К Т №5
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
		Земляные работы										
229	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	248,4		203,33	194,58	50507	48333	--	8302	63514
						8,75	37,67	2174	9357		4705	
230	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	71,2		2343,26	--	166840	--	--	120125	309922
						2343,26	--	166840	--		22957	
231	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	15,952		9836,08	180,98	156905	2887	134411	20278	191358
						1229,10	54,92	19607	876		14175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
231.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	17,5472	7660,00				134412		
232	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /местный грунт/	м3 грунта	52,388		927,48	--	48589	--	--	34984	90259
						927,48	--	48589	--		6686	
233	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,06		19,42	19,42	3497	3497	--	1105	4970
						--	8,52	--	1534		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	180,06	8,59	8,59	1547	1547	--	487	2197
					--	3,76	--	677		163	
235	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	174,6582	181,02	81,66	31617	14262	--	17675	53235
					99,36	41,19	17354	7194		3943	
236	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	174,6582	93,46	80,84	16324	14119	245	3818	21753
					11,22	19,14	1960	3343		1611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 17,46582	14,00				245		
237	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,142	43,72	43,72	837	837	--	233	1156
					--	16,94	--	324		86	
238	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание ПОД ТРОЙНИКИ. Устройство	м3 основания	0,406	9836,08	180,98	3993	73	3421	516	4870
					1229,10	54,92	499	22		361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 0,4466	7660,00				3421		
		Переход в футляре из п/э трубы 250х22,7мм газопровода 160х14,6мм 8353.16 -5шт /45м/									
419	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,045	663099,26	227754,92	29839	10249	36	22751	56797
					434528,00	76152,77	19554	3427		4207	
421	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	5	8409,13	2325,54	42046	11628	9608	25162	72584
					4162,06	921,12	20810	4606		5377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
421.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 17,5	153,00				2678		
424	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,07	28138,69	1069,07	1970	75	1539	351	2506
					5078,66	426,77	356	30		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
424.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02 0,0714	19318,00				1379		
425	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,5	27702,99	8,64	13851	4	11642	2073	17198
					4410,30	--	2205	--		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
425.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,51	18837,00				9607		
426	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20		1552,87	955,88	31057	19117	--	17712	52671
						596,99	297,56	11940	5951		3902	
431	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (250Х22,7). Заделка битумом и прядью	футляр	5		8286,53	594,48	41433	2973	27853	10573	56167
						2121,35	14,71	10607	74		4160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
431.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,023438	186519,00				4372		
431.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,009187	1358578,00				12482		
432	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,01		9836,08	180,98	98	2	84	13	120
						1229,10	54,92	12	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
432.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,011	7660,00				84		
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -5шт /43м/										
433	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм /180мм/. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,043		622663,94	201999,60	26775	8686	36	20725	51300
						419848,00	67005,87	18053	2881		3800	
435	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	5		8409,13	2325,54	42046	11628	9608	25162	72584
						4162,06	921,12	20810	4606		5377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
435.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	17,5	153,00				2678		
438	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,07		28138,69	1069,07	1970	75	1539	351	2506
						5078,66	426,77	356	30		186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
438.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,0714	19318,00				1379		
439	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,5		27702,99	8,64	13851	4	11642	2073	17198
						4410,30	--	2205	--		1274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
439.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,51	18837,00				9607		
440	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	20		1552,87	955,88	31057	19117	--	17712	52671
						596,99	297,56	11940	5951		3902	
445	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (180Х16,4мм). Заделка битумом и прядью	футляр	5		8286,53	594,48	41433	2973	27853	10573	56167
						2121,35	14,71	10607	74		4160	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
445.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,023438	186519,00				4372		
445.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,009187	1358578,00				12482		
446	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,01		9836,08	180,98	98	2	84	13	120
						1229,10	54,92	12	1		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
446.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,011	7660,00				84		
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм 8353.16 - 1шт /7м/										
447	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,007		518621,80	155921,08	3630	1092	--	2869	7019
						362596,00	51376,88	2538	360		520	
449	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1		8409,13	2325,54	8409	2325	1922	5032	14517
						4162,06	921,12	4162	921		1075	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
449.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	3,5	153,00				536		
						5078,66	426,77	71	6		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
452.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,01428	19318,00				276		
453	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1		27702,99	8,64	2770	1	2328	415	3439
						4410,30	--	441	--		255	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
453.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,102	18837,00				1921		
454	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1552,87	955,88	6211	3823	--	3542	10534
						596,99	297,56	2388	1190		780	
459	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (160Х14,6). Заделка битумом и прядью	футляр	1		8286,53	594,48	8287	595	5571	2115	11234
						2121,35	14,71	2121	15		832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
459.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,004687	186519,00				874		
459.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,001837	1358578,00				2496		
460	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,002		9836,08	180,98	20	--	18	3	24
						1229,10	54,92	2	--		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
460.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,0022	7660,00				17		
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 - 6шт /55м/										
461	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,055		518621,80	155921,08	28524	8576	5	22541	55150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					362596,00	51376,88	19943	2826		4085	
463	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	6	8409,13	2325,54	50455	13954	11529	30194	87101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4162,06	921,12	24972	5527		6452	
463.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 21	153,00				3213		
466	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,084	28138,69	1069,07	2364	90	1847	421	3008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5078,66	426,77	427	36		223	
466.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02 0,08568	19318,00				1655		
467	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,6	27702,99	8,64	16622	5	13971	2487	20638
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4410,30	--	2646	--		1529	
467.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02 0,612	18837,00				11528		
468	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
					596,99	297,56	14328	7141		4682	
473	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (160Х14,6). Заделка битумом и прядью	футляр	6	8286,53	594,48	49719	3567	33424	12688	67400
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2121,35	14,71	12728	88		4993	
473.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687 0,028125	186519,00				5246		
473.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837 0,011025	1358578,00				14978		
474	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,012	9836,08	180,98	118	3	100	15	144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1229,10	54,92	15	1		11	
474.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 0,0132	7660,00				101		
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 - 6шт /52м/									
475	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,052	480872,25	128419,53	25005	6678	5	20285	48913
					352348,00	41687,05	18322	2168		3623	
477	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	6	8409,13	2325,54	50455	13954	11529	30194	87101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4162,06	921,12	24972	5527		6452	
477.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 21	153,00				3213		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
480	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,084		28138,69	1069,07	2364	90	1847	421	3008
						5078,66	426,77	427	36		223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
480.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,08568	19318,00				1655		
481	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,6		27702,99	8,64	16622	5	13971	2487	20638
						4410,30	--	2646	--		1529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
481.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,612	18837,00				11528		
482	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24		1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
						596,99	297,56	14328	7141		4682	
487	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (125Х11,4). Заделка битумом и прядью	футляр	6		8286,53	594,48	49719	3567	33424	12688	67400
						2121,35	14,71	12728	88		4993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
487.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,028125	186519,00				5246		
487.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,011025	1358578,00				14978		
488	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,012		9836,08	180,98	118	3	100	15	144
						1229,10	54,92	15	1		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
488.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,0132	7660,00				101		
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 58шт /480м/										
489	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,48		399895,49	110148,77	191950	52871	51	154696	374378
						289642,00	35896,59	139028	17230		27732	
491	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	58		8409,13	2325,54	487730	134881	111450	291876	841975
						4162,06	921,12	241399	53425		62368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
491.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	203	153,00				31059		
494	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,812		28138,69	1069,07	22849	869	17856	4068	29070
						5078,66	426,77	4124	347		2153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
494.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,82824	19318,00				16000		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
495	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	5,8		27702,99	8,64	160677	50	135047	24045	199500
						4410,30	--	25580	--		14778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
495.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	5,916	18837,00				111440		
496	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	232		1552,87	955,88	360266	221764	--	205460	610984
						596,99	297,56	138502	69034		45258	
501	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (110Х10). Заделка битумом и прядью	футляр	58		8286,53	594,48	480618	34480	323100	122652	651532
						2121,35	14,71	123038	853		48262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
501.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,271875	186519,00				50710		
501.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001838	0,106575	1358578,00				144790		
502	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,116		9836,08	180,98	1141	21	977	147	1392
						1229,10	54,92	143	6		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
502.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,1276	7660,00				977		
		Муфта										
503	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1		1552,87	955,88	1553	956	--	886	2634
						596,99	297,56	597	298		195	
		Ложемент										
505	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,0175		708983,72	258959,38	12407	4532	14	9267	23408
						449208,00	85712,32	7861	1500		1734	
507	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0225		626128,94	205464,60	14088	4623	18	10845	26927
						419848,00	67005,87	9447	1508		1995	
509	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0215		520601,80	157901,08	11193	3395	2	8811	21605
						362596,00	51376,88	7796	1105		1600	
511	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035		482060,25	129607,53	1687	454	--	1365	3297
						352348,00	41687,05	1233	146		244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0275	482060,25	129607,53	13257	3564	3	10728	25903
					352348,00	41687,05	9690	1146		1919	
515	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	401083,49	111336,77	10428	2894	3	8379	20312
					289642,00	35896,59	7531	933		1505	
517	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,237	355054,33	87754,97	84148	20798	12	69275	165697
					267247,00	28004,55	63338	6637		12274	
					--	--	--	--		--	
528	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	858,624	346,74	171,89	297719	147589	1940	142021	474919
					172,59	57,14	148190	49062		35179	
		Футляр для выхода провода-спутника -163 шт									
530	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	163	7201,81	2325,54	1173895	379063	116416	820273	2153701
					4162,06	921,12	678416	150143		159533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
530.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 570,5	153,00				87287		
534	1308-0201-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	3,26	798,48	223,47	2603	729	595	1145	4048
					392,25	95,63	1279	312		300	
536	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство-подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	6,52	27261,49	1069,07	177745	6971	137661	32665	227243
					5078,66	426,77	33113	2783		16833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
536.1	212-101-1901	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 6,6504	18458,00				122753		
537	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,78	9836,08	180,98	96197	1770	82406	12432	117319
					1229,10	54,92	12021	537		8690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
537.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 10,758	7660,00				82406		
539	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В12,5, F150, W6, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,163	24086,33	1165,54	3926	190	3494	262	4523
					1483,65	284,46	242	46		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
539.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02 0,16626	19318,00				3212		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
540	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	32,6		13274,87	1090,62	432761	35554	279751	124833	602201
						3602,95	470,70	117456	15345		44607	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
540.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	36,512	7660,00				279682		
541	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	326		6117,05	324,31	1994158	105725	1678202	234375	2406815
						644,88	119,95	210231	39104		178283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
541.1	211-202-0401	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,1148	37,4248	7176,00				268560		
541.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	8,0848	174357,00				1409641		
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 12шт										
542	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	12		8389,81	2325,54	100678	27906	22827	60388	173951
						4162,06	921,12	49945	11053		12885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
542.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	42	153,00				6426		
546	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,168		28138,69	1069,07	4727	180	3694	842	6014
						5078,66	426,77	853	72		446	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
546.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,17136	19318,00				3310		
547	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство В7,5 сульфатостойкий, W6, F150 /отмостка/	м3 подстилающего слоя	1,2		27702,99	8,64	33244	10	27942	4975	41276
						4410,30	--	5292	--		3057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
547.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	1,224	18837,00				23056		
548	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	0,96		99,17	2,72	95	2	43	35	140
						52,54	0,31	50	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
548.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000086	439993,00				38		
549	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	0,96		222,11	7,03	213	7	162	31	264
						46,14	0,94	44	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
549.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,1728	897,00				155		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									11099213
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:										11099213
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									0
		Итого без стоимости оборудования	Тенге									11 099 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	1,30%							144 290
		Итого с временными	Тенге								11 243 503
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%							102 316
		Итого с зимними	Тенге								11 345 819
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%							226 916
		Итого СМР	Тенге								11 572 735
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге								11 572 735
		в текущих ценах на 2022 год - 70 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514							8 506 377
		в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	Тенге	1,0973603							3 809 838
		Итого	Тенге								12 316 215
		Понижающий коэффициент	Тенге	0,95							11 700 403
		НДС (12%)	Тенге	12%							1 404 048
		Всего к оплате	Тенге								13 104 451,62

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального

Мамбетов Б. У.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Turan Stroy"

Илесбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.