Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик : **ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 990140004009 Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, ул.О.Сейтов №33**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ИП Еркин и К, БИН 970740003317 Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга Актюбинской области Шалкарский район, г.Шалкар, ул.О.Сейтов №33**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 78/22 от

Акт выполненных работ № 1

за апрель (месяц) 2022г.

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		9	2252,29	121,44	20271	1093	0	14185	37213
				шт.		2130,85	58,24	19178	524		2756	
2	2	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие.		21,12	387,11	0	8176	0	0	5887	15188
				м2		387,11	0	8176	0		1125	
3	3	Е12-060101-0101 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.		2	1510,7	61,2	3021	123	0	2130	5563
				шт.		1449,5	20,87	2899	60		412	
4	4	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей.		372,21	234,59	0	87317	0	0	73346	173516
				м2		234,59	0	87317	0		12853	
5	5	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия		51	892,66	34,66	45526	1768	0	32155	83895
				м2		858	17,68	43758	902		6214	
6	6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.		4,7	120,22	3,13	565	15	0	402	1044
				м2		117,09	1,6	550	8		77	
7	7	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка.		1,89	2120,84	1260,48	4008	2382	0	1691	6155
				м3 конструкции		860,36	382,22	1626	722		456	
8	8	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.		9,1	38,76	0	353	0	0	254	655

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		38,76	0	353	0		49	
9	9	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		32,5	107,91	0,07	3507	2	0	2523	6513
				м2 кровли		107,84	0	3505	0		482	
Погрузка и вывоз мусора												
10	10	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора		4,26052	2203,21		9387			6759	17437
				т		2203,21		9387			1292	
11	11	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		4,26052	891		3796				4100
				т							304	
12	12	С3411-103-0216 411-103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		68,16832	40		2727				2945
				т-км							218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										354 224
						Раздел: 3. Проемы						
		Окна										
13	20	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		4,86	2619,08	239,67	12729	1165	5741	5736	19943
				м2		1198,13	113,36	5823	551		1477	
14	21	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный		4,86	28235		137222		137222		148200
				м2							10978	
15	22	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		2,9	1315,26	7,03	3814	21	2925	790	4972
				м		299,24	3,36	868	10		368	
16	23	С1223-501-0119 223-501-0119 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 500 мм		2,9	3361		9747		9747		10527
				м							780	
17	24	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		2,9	1805,66	7,38	5236	22	3544	1340	7102
				м		575,95	1,57	1670	5		526	
		Двери										
19	25	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		13,73	1990,76	247,15	27333	3393	6817	16829	47695
				м2		1247,13	114,74	17123	1575		3533	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	26	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30-970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,2	35795		114544		114544	9164	123708
21	27	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30-970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,6	32281		116212		116212	9297	125509
22	28	С1223-203-0604 223-203-0604 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30-970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	6,93	67937		470803		470803	37664	508467
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3										996 123
			Раздел: 4. Внутренняя отделка.									
		Потолки										
23	34	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за ва раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверности	17,6262	1441,49 1008,18	9,87 3,3	25408 17770	174 58	4717	14263 3174	42844
		Стены										
24	37	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,888	1426,77 1007,63	101,9 81,66	29802 21047	2128 1706	6626	18202 3840	51845
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4										94 690
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1										1 445 037
			Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
		Водопровод В1										
25	1	Е11-160501-0804 1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж	м трубопровода	4	640,44 631,81	8,63 0,17	2562 2527	35 1	0	2477 403	5442
26	2	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	4	583,88 576,53	7,35 0,11	2336 2306	29 0	0	2260 368	4964
27	3	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	17	541,84 535,51	6,33 0,07	9211 9104	107 1	0	8923 1451	19585
		Горячее водоснабжение Т3										
28	4	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж		21	541,84	6,33	11379	132	0	11022	24193

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		535,51	0,07	11246	1		1792	
			Канализации хозяйственно-бытовая К1									
29	5	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		16	342,79	1,41	5485	22	0	5360	11713
				м		341,38	0,46	5462	7		868	
30	6	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм		5	356,59	0,58	1783	3	0	1745	3811
				м		356,01	0,2	1780	1		282	
			Санитарные приборы									
31	7	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж		3	254,48	2,5	763	8	0	547	1415
				прибор		251,98	1,28	756	4		105	
32	8	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж		1	316,37	2,79	316	2	0	227	586
				прибор		313,58	1,42	314	1		43	
33	9	Е11-180201-0301 1118-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Демонтаж		1	3427,85	342,83	3428	343	0	3149	7103
				водоподогреватель		3085,02	127,8	3085	128		526	
			Погрузка и вывоз мусора									
34	10	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора		0,16273	352,51		57			41	106
				т		352,51		57			8	
35	11	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка		0,16273	891		145				157
				т							12	
36	12	С3411-103-0216 411-103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		2,60368	40		104				112
				т-км							8	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									79 187
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2									79 187
			Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
37	1	Е11-180301-0102 1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 19	Радиаторы стальные.Демонтаж		9,9268	360,09	37,71	3575	375	0	3311	7437
				кВт		322,38	17,98	3200	179		551	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	2	Е11-160603-0101 1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Демонтаж	шт	8	181,21	1,94	1450	15	0	1407	3085
						179,27	0,18	1434	1		229	
39	3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	2,7	731,94	9	1976	24	0	1913	4200
						722,94	0,11	1952			311	
40	4	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	12	670,18	7,62	8042	92	0	7792	17101
						662,56	0,07	7951	1		1267	
41	5	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	11	620,13	6,34	6821	69	0	6617	14513
						613,79	0,04	6752			1075	
42	6	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж	м трубопровода	0,7	182,2	7,92	128	5	0	122	270
			Локальная смета 2-1-4+С136:С140			174,28	3,11	122	2		20	
43	7	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	0,4	182,2	7,92	73	3	0	70	154
						174,28	3,11	70	1		11	
44	8	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	0,7	182,2	7,92	128	5	0	122	270
						174,28	3,11	122	2		20	
		Погрузка и вывоз мусора										
45	9	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	0,07	881,28		62			44	115
						881,28		62			8	
46	10	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,07	891		62				67
											5	
47	11	С3411-103-0216 411-103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	1,12	40		45				49
											4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										47 261
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3										47 261
			Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
48	1	**Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**		14	196,39	1,93	2749	27	0	1970	5097
				шт		194,46	0,98	2722	14		378	
49	2	**Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**		14	60,04		841		0	605	1562
				шт		60,04		841			116	
50	3	**Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Демонтаж**		135	99,34	0,24	13411	32	0	9644	24900
				м		99,1	0,12	13378	16		1844	
		Погрузка и вывоз мусора										
51	4	**Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**		0,051705	2203,21		114			82	212
				т		2203,21		114			16	
52	5	**С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**		0,051705	891		46				50
				т							4	
53	6	**С3411-103-0216 411-103-0216 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**		0,82728	40		33				35
				т-км							3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										31 856
			Раздел: 6. Кабельная продукция									
54	50	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**		151	563,9	231,92	85149	35020	10256	36568	131454
				м кабеля		264,06	72,29	39873	10916		9737	
55	51	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		264	409,32	188,31	108060	49714	11871	45034	165341
				м кабеля		176,04	60,88	46475	16072		12248	
56	52	**С1243-107-0203 243-107-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4(ок-1**		0,0204	199055	--	4061	--	4061		4386
				км			--	--	--		325	
57	53	**С1243-107-0401 243-107-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1**	км	0,0204	180659,00	--	3685	--	3685	--	3980
						--	--	--	--		295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	54	С1243-107-0601 243-107-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,24174	248994,00	--	60192	--	60192	--	65007
						--	--	--	--		4815	
59	55	С1243-107-0602 243-107-0602 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	0,11628	395433,00	--	45981	--	45981	--	49659
						--	--	--	--		3678	
60	56	С1243-107-1003 243-107-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-1	км	0,02448	964873,00	--	23620	--	23620	--	25510
						--	--	--	--		1890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6										445 337
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4										477 193
			Локальная смета 2-1-5 Сети связи									
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
61	1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	72	99,34	0,24	7152	18	--	5144	13279
						99,10	0,12	7135	9		984	
62	2	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 к=0,3	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж	камера	6	1609,79	3,16	9659	19	--	5880	16782
						1606,63	--	9640	--		1243	
63	3	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015 к=0,3	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Демонтаж монитора	шт.	1	517,63	149,23	518	149	--	329	915
						368,40	70,42	368	70		68	
64	4	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015 к=0,3	Устройство видеоконтрольное. Демонтаж видеорегистратора	шт.	1	1066,99	15,19	1067	15	--	644	1848
						1051,80	4,40	1052	4		137	
65	5	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015 к=0,3	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Демонтаж жесткого диска	шт.	1	384,93	9,33	385	9	--	285	724
						375,60	4,40	376	4		54	
66	6	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=0,3	Коммутатор служебной связи. Демонтаж оборудования	шт.	1	3050,78	410,18	3051	410	--	1683	5113
						2640,60	118,83	2641	119		379	
67	7	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=0,3	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	72	71,31	0,69	5134	50	--	3663	9501
						70,62	0,04	5084	3		704	
68	8	Е12-170101-0501 1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	16	25,34	--	405	--	--	292	753
						25,34	--	405	--		56	
		Погрузка и вывоз мусора										
69	9	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка отстойного мусора	т	0,039736	2203,21	--	88	--	--	63	163
						2203,21	--	88	--		12	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	10	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,039736	891,00	--	35	--		--	38
						--	--	--	--		3	
71	11	С3411-103-0216 411-103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,635776	40,00	--	25	--		--	27
						--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										49 143
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5										49 143

Локальная смета 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация

Раздел 1. Демонтажные работы

72	1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	7450,27	0,67	7450	1	--	4544	12954
						7449,60	--	7450	--		960	
73	2	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,3	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Демонтаж оборудования	шт.	1	5401,55	668,45	5402	669	--	3005	9080
						4733,10	193,64	4733	194		673	
74	3	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015 к=0,3	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	1	880,20	--	880	--	--	634	1635
						880,20	--	880	--		121	
75	4	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	14	880,87	0,67	12332	9	--	7517	21437
						880,20	--	12323	--		1588	
76	5	Ц13-100411-0215 1310-0411-0215 РСНБ РК 2015 к=0,3	Табло световое. Демонтаж оборудования	шт.	8	880,20	--	7042	--	--	4295	12244
						880,20	--	7042	--		907	
77	6	Е12-170101-0501 1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2. Демонтаж	м	135	25,34	--	3421	--	--	2463	6355
						25,34	--	3421	--		471	
78	7	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015 к=0,3	Коробка распределительная наземная. Демонтаж	коробка	6	1259,03	378,83	7554	2273	--	3769	12229
						880,20	149,63	5281	898		906	
79	8	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,3	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Демонтаж контроля шлейфа УКПП-1	шт.	2	2372,05	0,55	4744	1	--	2893	8248
						2371,50	--	4743	--		611	
80	9	Ц13-100701-0109 1310-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=0,3	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Демонтаж коммутационного устройства для отключения вентиляции	шт.	1	8689,15	0,55	8689	1	--	5300	15108
						8688,60	--	8689	--		1119	
		Погрузка и вывоз мусора										
81	10	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка отстроительного мусора	т	0,191625	2203,21	--	422	--	--	304	784
						2203,21	--	422	--		58	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	11	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,191625	891,00	--	171	--		--	185
						--	--	--	--		14	
83	12	С3411-103-0216 411-103-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	3,066	40,00	--	123	--		--	133
						--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1										100 392
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6										100 392
		ВСЕГО						2 198 213				
		Оборудование						0				
		Временные здания и сооружения		1,12%				24 620				
		Итого						2 222 833				
		Непредвиденные работы и затраты		2%				44 457				
		ИТОГО						2 267 289				
		в ценах 2021г - 86% (К=1)						1 949 869				
		в ценах 2022г - 14% (К=1,0500514)						333 308				
		Итого						2 283 177				
		Итого с К=0,950156						2 169 374				
		НДС 12%		12%				260 325				
		Итого с НДС						2 429 699				

Заказчик: ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

_____ **Былкайыр Ж.Ш.**

Авторский надзор: ТОО "КазГоспроект"

_____ **Кайырханулы Д.**

Ген.подрядчик: ИТ ЕРКЕН нК

_____ **Нуртаза А.Е.**

Технадзор :ТОО "ИК Добро"

_____ **Көмекбаев Б.А.**

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"
Подрядчик : ПТ "ЕРКЕН и К"
Наименование объекта : Капитальный ремонт Шалкарской районной больницы здании морга Актюбинской области Шалкарский район, г.Шалкар, ул.О.Сейтов №33

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За апрель 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		78/22	25.03.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 429 699	2 169 374	2 169 374	2 169 374					260 325	2 429 699
в том числе за отчётный месяц :		2 169 374	2 169 374	2 169 374					260 325	2 429 699
акт № 1		2 169 374	2 169 374	2 169 374					260 325	2 429 699

Всего к оплате: 2 429 699 (два миллиона четыреста двадцать девять тысяч шестьсот девяносто девять) тенге

Место печати (при наличии)
Заказчик : ГКП "Шалкарская районная больница" на ПХВ ГУ "Управление здравоохранения Актюбинской области"

Руководитель **Былкайыр Ж.Ш.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик: ПТ "ЕРКЕН и К"

Директор Нуртаза А.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)
Технический надзор ТОО "ПК Добро "

Генеральный директор **Жукенов Т.Т.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, подпись, печать)