Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«30» 05 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD», г.Атырау, ул. Қаныш Сәтбаев, 17Б, оф.801
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Нұрберген Азат Сергейұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство электрификация в село Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области», 060507, Республики Казахстан, Атырауская область, Кзылкогинский район, с.о. Сагиз
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: ГУ «Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции»
в лице руководителя – Игали Е.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "Нурлы Тан Актобе"
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Товарищество с Ограниченной Ответственностью «САЛА», рабочий проект № 2017/09-N50-НЭС.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): Приказом Государственного учреждения "Аппарат акима Сагизского сельского округа" № 204 а от 12.10.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость ВЛ-10кВ	км	6,170	6,170	6,170	6,170
Протяжённость ВЛ-0,4кВ	км	12,5	12,5	12,5	12,5
Протяжённость ВЛ-0,22кВ	км	10,0	10,0	10,0	10,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$		Числоквартир	Площадьквартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

Инженерное обеспечение, сети и системы Электротехнические решения

Раздел ЭС разработан на основании технических условий, выданных АО «Атырау Жарык» №27-1884 от 28 февраля 2018 года.
На ПС-35/10кВ №129 «Сагиз» выполнена установка шкафа комплектного распределительного устройства 10 кВ КРН-IV-10кВ. В шкафу установлен вакуумный выключатель ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000У2.
Линия электроснабжения 10 кВ выполнена частично воздушной, с заходом в проектируемые КТПНГ-10/0,4 кВ, частично - в кабельном исполнении. Опоры для строительства ВЛ-10кВ приняты типовые, на железобетонных стойках СВ 105-3,5, СВ-164. ВЛЗ-10 кВ проложена с применением самонесущих изолирующих проводов СИП-3 3-70мм2. Кабель для прокладки ЛЭП-10 кВ принят марки АСБ-3х240 мм². Прокладка кабеля выполнена в земляной траншее. На территории с.оСагыз установлены комплектные трансформаторные подстанции наружной установки городского типа КТПНГ-10/0,4кВ, в количестве 9 шт., мощностью 160кВА, 100кВА с воздушными вводами 10кВ и кабельными выходами 0,4кВ. Установка КТПНГ-10/0,4 кВ выполнена на фундаменты из блоков ФБС.
Строительство ВЛЗ-0,4кВ выполнено типовыми опорами на железобетонных стойках с подвеской самонесущих изолирующих проводов сип-2 4х50+2х16 мм2, согласно расчетным нагрузкам потребителей электроэнергии. Для выхода ВЛЗ-0,4 кВ из проектируемых КТПНГ-10/0,4 кВ принят кабель марки АВБбШВ. Сечения жил силовых кабелей приняты: для сетей электроснабжения - 4х50 мм², для питания сетей наружного электроосвещения - 2х16 мм². Монтаж светодиодных светильников наружного электроосвещения выполнен на опорах ВЛЗ-0,4 кВ. Светильники установлены с пускорегулирующей аппаратурой серии PHILIPS BRP392 LED180/NW 150W. На участках трассы с совместным подвесом проводов силовых сетей и сетей наружного электроосвещения применен провод СИП-2х16 мм². Управление наружным электроосвещением автоматическое, с помощью блоков наружного освещения, установленных в проектируемых ЯУО. Ящики управления освещением установлены на первых опорах от КТПНГ-10/0,4 кВ по фидерам. Согласно дефектному акту все электролинии на территории застройки будут демонтироваться.
Защитные мероприятия по безопасности
Для заземления опор в железобетонных стойках предусмотрены нижний и верхний заземляющие проводники, изготовляемые из стального стержня диаметром 12 мм. Нижний и верхний заземляющие проводники в заводских условиях приварены к одному из рабочих стержней арматуры стойки при ее изготовлении. При необходимости к нижнему заземляющему проводнику должны быть приварены дополнительные заземлители в соответствии с типовой серией 3407-150. Заземление стальных элементов опор выполнено их присоединением к верхнему заземляющему проводнику сваркой или зажимом ПС-2.
Контуры заземления проектируемых КТПНГ- 10/0,4 кВ, выполнены вертикальными заземлителями – сталь угловая 63х63х6,3 мм и горизонтальными заземлителями - сталь полосовая 40х4 мм.
Заземление разъединительных пунктов, установленных на анкерных концевых опорах перед КТПНГ-10/0,4 кВ, выполнено присоединением к заземляющим контурам подстанций.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2019г.;
месяц, год
окончание работ: май 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5 (пять);
фактически, месяц:55 (пятьдесят пять);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 78,9% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.
12. Шумо-изоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрен;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение

Технические условия на электроснабжение

№ 27-4586 от 02.07.2021г., выданный ~~АО~~ «Атырау-Жарык»

Макат. РЭС Мурабаев Р.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции».

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
«30» 05 2022г.

Генеральный директор ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» Нұрберген А.С.

"Сұңқар Құрылыс LTD"