Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г. Доп.соглашения №_____

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат за от 23.12.2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области	566 811 513	100 010 279							12 001 234	112 011 513
Всего по стройке	566 811 513	100 010 279							12 001 234	112 011 513

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

_____Мамбетов Б. У.

Технадзор:

Заместитель руководителя ТОО "Turan Stroy"

_____Момынов Ж.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.

Форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

Инженер: ТОО "Turan Stroy"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Договор: №177 от 28.09.2022 г. Доп.соглашения №_____

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Кызылкум сельского округа Кызылкум Жетысайского района Туркестанской области

А К Т №4
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		5,2072917	831441,47	231176,59	4329558	1203804	116356	3546124	8505737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				577920,00	109950,78	3009398	572546		630055	
6	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,435	852858,49	248761,47	370993	108212	10638	300357	725058
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				579640,00	117810,39	252143	51248		53708	
8	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,2866	906864,11	274854,95	259907	78774	7614	208239	505598
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				605440,00	128484,96	173519	36824		37452	
10	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,055	906864,11	274854,95	49878	15117	1462	39962	97027
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				605440,00	128484,96	33299	7067		7187	
12	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,172	1066671,44	313590,14	183467	53938	7939	145344	355116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				706920,00	146638,05	121590	25222		26305	
14	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,2128	1252209,20	419978,08	266470	89371	15320	198408	502068
						760240,00	181546,95	161779	38633		37190	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,1608	1637154,90	758103,08	263255	121903	14680	173594	471797
					787760,00	302708,58	126672	48676		34948	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,3083882	1139952,85	534921,07	2631454	1234806	43211	1742441	4723807
					586312,50	176142,36	1353437	406605		349912	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /3916шт/									
67	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	11,205	123797,96	8688,04	1387156	97349	100607	824395	2388475
					106131,20	497,55	1189200	5575		176924	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /1042шт/									
70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	8,05218	123797,96	8688,04	996843	69957	72298	592430	1716415
					106131,20	497,55	854588	4006		127142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 76х3,0 ОПП-2-2600 /350шт/									
73	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,691	123797,96	8688,04	209342	14691	15183	124413	360456
					106131,20	497,55	179468	841		26700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д76х3 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
76	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,4412	123797,96	8688,04	54620	3834	3961	32461	94047
					106131,20	497,55	46825	220		6966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /218шт/									
79	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,206	123797,96	8688,04	273098	19166	19807	162304	470234
					106131,20	497,55	234125	1098		34832	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д89х3,5 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /48шт/									
82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,8544	123797,96	8688,04	105773	7423	7672	62861	182125
					106131,20	497,55	90678	425		13491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-2600 /45шт/									
85	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,9927	123797,96	8688,04	122894	8625	8913	73037	211605
					106131,20	497,55	105356	494		15674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д108х4 на стойке из труб 89х3,5 ОПП-2-5400 /6шт/									
88	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,25632	123797,96	8688,04	31732	2227	2301	18858	54638
					106131,20	497,55	27204	128		4047	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 108х4,0 ОПП-2-2600 /126шт/									
91	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,00302	123797,96	8688,04	495566	34779	35942	294518	853290
					106131,20	497,55	424845	1992		63207	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д133х4,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /32шт/									
94	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,1264	123797,96	8688,04	387042	27163	28070	230021	666428
					106131,20	497,55	331809	1556		49365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /153шт/									
97	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,842764	123797,96	8688,04	723322	50762	52460	429875	1245452
					106131,20	497,55	620100	2907		92256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /42шт/									
100	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,1034	123797,96	8688,04	507993	35651	36843	301903	874688
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	435499	2042		64792	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 133х4,0 ОПП-2-2600 /119шт/									
103	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,544372	123797,96	8688,04	562584	39482	40802	334347	968685
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	482300	2261		71754	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /30шт/									
106	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	2,931	123797,96	8688,04	362852	25464	26317	215645	624777
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	311071	1458		46280	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
109	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110	3077,20	--	338492	--	--	243714	628783
					3077,20	--	338492	--		46576	
110	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	110	927,48	--	102023	--	--	73456	189518
					927,48	--	102023	--		14038	
111	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-4529шт. Устройство	м3	72,464	28709,93	1848,82	2080436	133973	1526873	412047	2691882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	419590	33209		199399	
112	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-1144шт. Устройство	м3	25,168	28709,93	1848,82	722572	46531	530310	143111	934938
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	145731	11534		69255	
113	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-6-7 /0,11М3/-398шт. Устройство	м3	8,756	28709,93	1848,82	251384	16189	184495	49789	325267

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	50700	4013		24094	
114	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-8-9 /0,14М3/-104шт. Устройство	м3	2,912	28709,93	1848,82	83603	5384	61358	16558	108174
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	16861	1335		8013	
		ГРПШ-6,10									
115	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	231	23949,95	1144,85	5532438	264460	1405288	3870675	10155362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			16721,60	376,53	3862690	86978		752249	
		Обвязка ГРПШ-6 (надземный вариант) лист ГСН.39 -85шт									
122	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	170	1817,31	96,42	308943	16392	25522	272281	627722
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1570,76	47,07	267029	8002		46498	
128	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	2,244	123797,96	8688,04	277803	19496	20149	165100	478335
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	238158	1117		35432	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
131	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,05	3077,20	--	86315	--	--	62147	160339
					3077,20	--	86315	--		11877	
132	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	28,05	927,48	--	26016	--	--	18731	48327
					927,48	--	26016	--		3580	
133	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	17,85	29637,68	1230,92	529033	21972	392219	109607	689732
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6433,70	314,07	114842	5606		51091	
134	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	119	99,17	2,72	11801	324	5225	4340	17432
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	6252	37		1291	
135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	119	167,42	3,87	19923	461	12153	5095	27019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	7309	75		2001	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	28,9	198,36	5,45	5733	157	2539	2108	8468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,08	0,63	3037	18		627	
137	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,9	167,42	3,87	4838	112	2951	1237	6561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	1775	18		486	
		Обвязка ГРПШ-10 с двумя счетчиками (надземный вариант) лист ГСН.39 - 318шт									
140	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	954	1817,31	96,42	1733714	91985	143224	1527976	3522625
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1570,76	47,07	1498505	44905		260935	
146	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	8,3952	123797,96	8688,04	1039309	72938	75378	617667	1789534
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	890993	4177		132558	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТОЙКИ /0,21М3/									
149	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	104,94	3077,20	--	322921	--	--	232503	599858
					3077,20	--	322921	--		44434	
150	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	104,94	927,48	--	97330	--	--	70077	180800
					927,48	--	97330	--		13393	
151	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	66,78	29637,68	1230,92	1979204	82201	1467361	410061	2580406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6433,70	314,07	429642	20974		191141	
152	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	445,2	99,17	2,72	44150	1211	19548	16235	65216
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	23391	138		4831	
153	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	445,2	167,42	3,87	74535	1722	45469	19061	101084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	27344	280		7488	
154	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза /труб/	м2	108,12	198,36	5,45	21447	589	9497	7886	31680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,08	0,63	11361	68		2347	
155	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	108,12	167,42	3,87	18101	418	11042	4629	24549
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	6641	68		1818	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.38) -2шт									
		Установка кранов и фланцев									
158	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1817,31	96,42	7269	385	601	6407	14770
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1570,76	47,07	6283	188		1094	
163	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,0528	123797,96	8688,04	6537	458	475	3885	11255
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	5604	26		834	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
165	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,66	3077,20	--	2031	--	--	1462	3773
					3077,20	--	2031	--		279	
166	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,66	927,48	--	612	--	--	441	1137
					927,48	--	612	--		84	
167	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,42	29637,68	1230,92	12448	517	9229	2579	16229
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6433,70	314,07	2702	132		1202	
168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	2,8	99,17	2,72	278	8	123	102	410
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	147	1		30	
169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	167,42	3,87	469	11	286	120	636
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	172	2		47	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.38) -10шт									
		Установка кранов и фланцев									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	30	1817,31	96,42	54519	2892	4504	48050	110774
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1570,76	47,07	47123	1412		8206	
181	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,264	123797,96	8688,04	32683	2293	2371	19423	56275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	28019	131		4168	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
183	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,3	3077,20	--	10155	--	--	7311	18864
					3077,20	--	10155	--		1397	
184	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3	927,48	--	3061	--	--	2204	5686
					927,48	--	3061	--		421	
185	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,1	29637,68	1230,92	62239	2585	46143	12895	81145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6433,70	314,07	13511	660		6011	
186	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	14	99,17	2,72	1388	38	614	511	2050
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	736	4		152	
187	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14	167,42	3,87	2344	54	1430	599	3179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	860	9		235	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-2/ - 415шт									
192	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	311,25	2396,52	--	745917	--	--	537060	1385615
					2396,52	--	745917	--		102638	
193	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	311,25	1018,66	--	317058	--	--	228282	588967
					1018,66	--	317058	--		43627	
194	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	830	1773,91	209,58	1472345	173952	163700	860239	2519191
					1367,10	72,39	1134693	60084		186607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования	м	1245	275,26	26,82	342699	33391	44546	198140	584106
					212,66	8,38	264762	10433		43267	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -218шт /МЗ-3/									
198	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций	3,488	123797,96	8688,04	431807	30303	31318	256626	743507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			106131,20	497,55	370186	1735		55075	
200	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	5,2429	68984,68	2985,20	361680	15651	25238	223397	631883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61185,80	567,03	320791	2973		46806	
203	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3488	1773,91	209,58	6187398	731015	687938	3615078	10586674
					1367,10	72,39	4768445	252496		784198	
205	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	1308	282,34	19,69	369301	25755	25650	233905	651462
					243,04	5,33	317896	6972		48256	
207	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	283,4	3077,20	--	872078	--	--	627897	1619973
					3077,20	--	872078	--		119998	
208	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	283,4	927,48	--	262848	--	--	189250	488266
					927,48	--	262848	--		36168	
209	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	126,44	29324,99	1848,82	3707852	233765	2741958	718968	4780965
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	732129	57945		354146	
210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	601,68	99,17	2,72	59669	1637	26420	21941	88139
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	31612	187		6529	
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	601,68	167,42	3,87	100733	2328	61450	25761	136613
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	36955	379		10120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ -1123шт									
212	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1123	1773,91	209,58	1992101	235358	221490	1163914	3408496
					1367,10	72,39	1535253	81294		252481	
214	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	561,5	282,58	24,68	158669	13858	8344	101183	280640
					243,04	7,24	136467	4065		20788	
216	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2./40Х4/ Монтаж оборудования	м	898,4	275,26	26,82	247294	24095	32145	142979	421495
					212,66	8,38	191054	7529		31222	
		Окраска газопровода									
218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1461,26	198,36	5,45	289856	7964	128343	106584	428155
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			105,08	0,63	153549	921		31715	
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1461,26	167,42	3,87	244644	5655	149238	62563	331784
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	89751	921		24577	
		ОКРАСКА ОПОР									
220	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4995,7	99,17	2,72	495424	13589	219361	182176	731808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,54	0,31	262474	1549		54208	
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4995,7	167,42	3,87	836380	19333	510211	213888	1134290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			61,42	0,63	306836	3147		84021	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								84459346
		РАЗДЕЛ 2. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
		Земляные работы									
229	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	993,6	203,33	194,58	202029	193335	--	33208	254056
					8,75	37,67	8694	37429		18819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	284,8	2343,26	--	667362	--	--	480500	1239691
					2343,26	--	667362	--		91829	
231	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	63,808	9836,08	180,98	627621	11548	537647	81111	765431
					1229,10	54,92	78426	3504		56699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
231.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 70,1888	7660,00				537646		
232	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /местный грунт/	м3 грунта	209,552	927,48	--	194355	--	--	139936	361034
					927,48	--	194355	--		26743	
233	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	720,24	19,42	19,42	13987	13987	--	4418	19878
					--	8,52	--	6136		1472	
234	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	720,24	8,59	8,59	6187	6187	--	1950	8788
					--	3,76	--	2708		651	
235	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	698,6328	181,02	81,66	126467	57051	--	70699	212939
					99,36	41,19	69416	28777		15773	
236	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	698,6328	93,46	80,84	65294	56478	977	15272	87011
					11,22	19,14	7839	13372		6445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
236.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1 69,86328	14,00				978		
237	1101-0107-1305 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,568	43,72	43,72	3348	3347	--	934	4624
					--	16,94	--	1297		343	
238	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание ПОД ТРОЙНИКИ. Устройство	м3 основания	1,624	9836,08	180,98	15974	294	13684	2064	19481
					1229,10	54,92	1996	89		1443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
238.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 1,7864	7660,00				13684		
239	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,652	356454,33	87754,97	232408	57216	947	190579	456826
					267247,00	28004,55	174245	18259		33839	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 5,216	175,00				913		
241	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	356454,33	87754,97	26021	6406	106	21338	51148
					267247,00	28004,55	19509	2044		3789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
241.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8 0,584	175,00				102		
243	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,073	404233,49	111336,77	29509	8127	238	23527	57279
					289642,00	35896,59	21144	2620		4243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
243.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 1,314	175,00				230		
245	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	404233,49	111336,77	4447	1225	36	3545	8631
					289642,00	35896,59	3186	395		639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
245.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18 0,198	175,00				35		
247	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	487135,25	129607,53	28254	7517	301	22625	54950
					352348,00	41687,05	20436	2418		4070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
247.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29 1,682	175,00				294		
249	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,066	529001,80	157901,08	34914	10422	561	27049	66920
					362596,00	51376,88	23931	3391		4957	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48 3,168	175,00				554		
251	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,064	687214,26	231219,92	43982	14798	1374	32357	82446
					434528,00	76152,77	27810	4874		6107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
251.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118 7,552	175,00				1322		
253	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
					596,99	297,56	3582	1785		1170	
256	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	6	2288,74	1407,68	13732	8446	--	7837	23295
					881,06	438,30	5286	2630		1726	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ									
261	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,055	831441,47	231176,59	45729	12714	1229	37455	89838
					577920,00	109950,78	31786	6047		6655	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
261.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0099	100670,00				997		
263	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0638		946828,40	255637,28	60408	16310	4593	45161	114014
						619200,00	95798,55	39505	6112		8445	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	2,552	874,00				2230		
263.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,01276	100670,00				1285		
263.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,005104	211214,00				1078		
265	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0638		1747856,72	154369,22	111513	9849	83735	19761	141776
						281015,00	31851,39	17929	2032		10502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3210	204,798	263,00				53862		
265.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	58	3,7004	4019,00				14872		
266	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,9493		68984,68	2985,20	65487	2834	4569	40449	114411
						61185,80	567,03	58084	538		8475	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
266.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,003133	647579,00				2029		
266.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	1,42395	295,00				420		
266.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00057	651547,00				371		
266.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001842	532604,00				981		
268	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1265		355054,33	87754,97	44914	11101	6	36976	88441
						267247,00	28004,55	33807	3543		6551	
271	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	330		1552,87	955,88	512447	315441	--	292249	869072
						596,99	297,56	197007	98195		64376	
276	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	110		8286,53	594,48	911518	65393	612777	232616	1235665
						2121,35	14,71	233348	1618		91531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,515625	186519,00				96174		
276.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,202125	1358578,00				274603		
277	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,5		23360,09	1165,54	128480	6411	113909	8849	148316
						1483,65	284,46	8160	1565		10986	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	5,61	18606,00				104380		
280	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	121		9836,08	180,98	1190166	21898	1019547	153813	1451497
						1229,10	54,92	148721	6645		107518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	133,1	7660,00				1019546		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
281	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0055		852858,49	248761,47	4691	1368	135	3798	9168
						579640,00	117810,39	3188	648		679	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00099	100670,00				100		
281.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,000165	211214,00				35		
283	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00638		944848,40	253657,28	6028	1618	460	4516	11388
						619200,00	95798,55	3950	611		844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,2552	874,00				223		
283.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,001276	100670,00				128		
283.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00051	211214,00				108		
285	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00638		1747856,72	154369,22	11151	985	8373	1976	14177
						281015,00	31851,39	1793	203		1050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3210	20,4798	263,00				5386		
285.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	58	0,37004	4019,00				1487		
286	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,09493		68984,68	2985,20	6549	284	457	4045	11441
						61185,80	567,03	5808	54		847	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
286.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000313	647579,00				203		
286.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,142395	295,00				42		
286.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000057	651547,00				37		
286.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000184	532604,00				98		
288	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01265		355054,33	87754,97	4491	1110	--	3698	8844
						267247,00	28004,55	3381	354		655	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
289	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01265		354262,33	86962,97	4481	1100	--	3698	8833
						267247,00	28004,55	3381	354		654	
292	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33		1552,87	955,88	51245	31544	--	29225	86908
						596,99	297,56	19701	9819		6438	
297	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	11		8286,53	594,48	91152	6539	61278	23262	123567
						2121,35	14,71	23335	162		9153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
297.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,051562	186519,00				9617		
297.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001838	0,020213	1358578,00				27460		
298	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,55		23360,09	1165,54	12848	641	11391	885	14832
						1483,65	284,46	816	156		1099	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
298.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,561	18606,00				10438		
301	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	12,1		9836,08	180,98	119017	2190	101955	15381	145150
						1229,10	54,92	14872	665		10752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
301.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	13,31	7660,00				101955		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
302	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006		906864,11	274854,95	5441	1649	159	4360	10585
						605440,00	128484,96	3633	771		784	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
302.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00108	100670,00				109		
302.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00024	211214,00				51		
304	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00696		946828,40	255637,28	6590	1779	501	4927	12438
						619200,00	95798,55	4310	667		921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
304.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,2784	874,00				243		
304.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,001392	100670,00				140		
304.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000557	211214,00				118		
306	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00696		1747856,72	154369,22	12165	1075	9134	2156	15466
						281015,00	31851,39	1956	222		1146	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
306.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3210	22,3416	263,00				5876		
306.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	58	0,40368	4019,00				1622		
307	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,10356		68984,68	2985,20	7144	309	499	4413	12481
						61185,80	567,03	6336	59		925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000342	647579,00				221		
307.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,15534	295,00				46		
307.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000062	651547,00				40		
307.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000201	532604,00				107		
309	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0132		401083,49	111336,77	5294	1470	1	4254	10312
						289642,00	35896,59	3823	474		764	
312	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36		1552,87	955,88	55903	34412	--	31882	94808
						596,99	297,56	21492	10712		7023	
317	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	12		8286,53	594,48	99438	7134	66848	25376	134800
						2121,35	14,71	25456	177		9985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,05625	186519,00				10492		
317.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,02205	1358578,00				29957		
318	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6		23360,09	1165,54	14016	700	12426	965	16180
						1483,65	284,46	890	171		1199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,612	18606,00				11387		
321	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	13,2		9836,08	180,98	129836	2389	111223	16780	158345
						1229,10	54,92	16224	725		11729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
321.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	14,52	7660,00				111223		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
322	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001		906864,11	274854,95	907	274	28	727	1764
						605440,00	128484,96	605	128		131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
322.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,00018	100670,00				18		
322.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	211214,00				8		
324	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00116		1294471,34	556459,52	1502	646	106	971	2671

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						646720,00	198966,30	750	231		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
324.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,058	874,00				51		
324.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,000232	100670,00				23		
324.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000151	211214,00				32		
326	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00116		2288952,17	175253,72	2655	203	2094	395	3294
						308357,00	35239,80	358	41		244	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	5,0924	263,00				1339		
326.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	81	0,09396	4019,00				378		
327	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,02012		68984,68	2985,20	1388	60	97	857	2425
						61185,80	567,03	1231	11		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000066	647579,00				43		
327.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,03018	295,00				9		
327.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000012	651547,00				8		
327.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000039	532604,00				21		
329	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022		401083,49	111336,77	882	245	--	709	1718
						289642,00	35896,59	637	79		127	
332	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6		1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
						596,99	297,56	3582	1785		1170	
337	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	2		8286,53	594,48	16573	1189	11141	4229	22467
						2121,35	14,71	4243	29		1664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
337.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,009375	186519,00				1749		
337.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,003675	1358578,00				4993		
338	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1		23360,09	1165,54	2336	116	2072	161	2697
						1483,65	284,46	148	28		200	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
338.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,102	18606,00				1898		
341	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	2,2		9836,08	180,98	21639	398	18537	2797	26390
						1229,10	54,92	2704	121		1955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
341.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	2,42	7660,00				18537		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
342	1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		1066671,44	313590,14	5333	1568	230	4225	10323
						706920,00	146638,05	3535	733		765	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
342.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	20	0,1	874,00				87		
342.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,18	0,0009	100670,00				91		
342.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,05	0,00025	211214,00				53		
344	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0058		1294471,34	556459,52	7508	3227	530	4856	13353
						646720,00	198966,30	3751	1154		989	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
344.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,29	874,00				253		
344.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,00116	100670,00				117		
344.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000754	211214,00				159		
346	1122-0601-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058		2288952,17	175253,72	13276	1016	10472	1973	16469
						308357,00	35239,80	1788	204		1220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
346.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4390	25,462	263,00				6697		
346.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	81	0,4698	4019,00				1888		
347	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,1006		68984,68	2985,20	6940	300	485	4287	12125
						61185,80	567,03	6155	57		898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000332	647579,00				215		
347.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1509	295,00				45		
347.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00006	651547,00				39		
347.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000195	532604,00				104		
349	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,011		482060,25	129607,53	5303	1426	1	4291	10362
						352348,00	41687,05	3876	459		767	
352	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30		1552,87	955,88	46586	28677	--	26568	79006
						596,99	297,56	17910	8927		5852	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
357	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	10		8286,53	594,48	82865	5945	55707	21147	112333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2121,35	14,71	21213	147		8321	
357.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,046875	186519,00				8743		
357.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,018375	1358578,00				24964		
358	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5		23360,09	1165,54	11680	583	10355	804	13483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1483,65	284,46	742	142		999	
358.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,51	18606,00				9489		
361	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	11		9836,08	180,98	108197	1991	92686	13983	131954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1229,10	54,92	13520	604		9774	
361.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	12,1	7660,00				92686		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ										
362	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005		1252209,20	419978,08	6261	2100	360	4662	11797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				760240,00	181546,95	3801	908		874	
362.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,2	874,00				175		
362.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,001	100670,00				101		
362.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0004	211214,00				84		
364	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0058		1443847,21	584288,69	8374	3389	586	5582	15072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				758520,00	213580,86	4399	1239		1116	
364.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,348	874,00				304		
364.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,21	0,001218	100670,00				123		
364.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000754	211214,00				159		
366	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0058		2802223,15	201775,39	16253	1171	13020	2273	20009
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				355446,00	40481,52	2062	235		1482	
366.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	5460	31,668	263,00				8329		
366.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	100	0,58	4019,00				2331		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
367	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,1006		68984,68	2985,20	6940	300	485	4287	12125
						61185,80	567,03	6155	57		898	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
367.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000332	647579,00				215		
367.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,1509	295,00				45		
367.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00006	651547,00				39		
367.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000195	532604,00				104		
369	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,011		482060,25	129607,53	5303	1426	1	4291	10362
						352348,00	41687,05	3876	459		767	
372	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30		1552,87	955,88	46586	28677	--	26568	79006
						596,99	297,56	17910	8927		5852	
377	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (159Х4,5). Заделка битумом и прядью	футляр	10		8286,53	594,48	82865	5945	55707	21147	112333
						2121,35	14,71	21213	147		8321	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
377.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,046875	186519,00				8743		
377.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,018375	1358578,00				24964		
378	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5		23360,09	1165,54	11680	583	10355	804	13483
						1483,65	284,46	742	142		999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
378.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,51	18606,00				9489		
381	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	11		9836,08	180,98	108197	1991	92686	13983	131954
						1229,10	54,92	13520	604		9774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
381.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	12,1	7660,00				92686		
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С										
382	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,004		1637154,90	758103,08	6549	3033	365	4318	11737
						787760,00	302708,58	3151	1211		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
382.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,2	874,00				175		
382.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	0,0008	100670,00				81		
382.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00052	211214,00				110		
384	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00464		1712161,01	742229,09	7944	3444	478	5213	14210

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						866880,00	267978,03	4022	1243		1053	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
384.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,2784	874,00				243		
384.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000603	211214,00				127		
386	1122-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 315 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00464		4587720,97	625362,36	21287	2902	16487	2704	25910
						409082,00	179497,02	1898	833		1919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
386.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8700	40,368	263,00				10617		
386.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	159	0,73776	4019,00				2965		
387	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,11216		68984,68	2985,20	7737	335	539	4779	13517
						61185,80	567,03	6863	64		1001	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
387.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,00037	647579,00				240		
387.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,16824	295,00				50		
387.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000067	651547,00				44		
387.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000218	532604,00				116		
389	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0102		666564,26	231219,92	6799	2359	8	5157	12912
						434528,00	76152,77	4432	777		956	
392	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24		1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
						596,99	297,56	14328	7141		4682	
397	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (325Х6). Заделка битумом и прядью	футляр	8		8286,53	594,48	66292	4756	44565	16918	89866
						2121,35	14,71	16971	118		6657	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
397.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,0375	186519,00				6994		
397.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,0147	1358578,00				19971		
398	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4		23360,09	1165,54	9344	466	8285	644	10787
						1483,65	284,46	593	114		799	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
398.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02	0,408	18606,00				7591		
401	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	8,8		9836,08	180,98	86558	1592	74150	11186	105564
						1229,10	54,92	10816	483		7820	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
401.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	9,68	7660,00				74149		
Переходы												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
402	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3		1552,87	955,88	4659	2868	--	2657	7901
						596,99	297,56	1791	893		585	
		Переход в футляре из п/э трубы 400х36,3мм газопровода 250х22,7мм										
405	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,035		1025729,49	373937,49	35901	13087	--	26910	67836
						651792,00	124838,77	22813	4369		5025	
407	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	4		8409,13	2325,54	33637	9302	7687	20129	58068
						4162,06	921,12	16648	3684		4301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
407.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	14	153,00				2142		
410	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,056		28138,69	1069,07	1576	60	1232	281	2005
						5078,66	426,77	284	24		149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
410.1	212-101-1914	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,05712	19318,00				1103		
411	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,4		27702,99	8,64	11081	3	9314	1658	13758
						4410,30	--	1764	--		1019	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
411.1	212-101-1714	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,02	0,408	18837,00				7685		
412	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16		1552,87	955,88	24846	15294	--	14170	42137
						596,99	297,56	9552	4761		3121	
417	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм (460Х36,3). Заделка битумом и прядью	футляр	4		8286,53	594,48	33146	2378	22283	8459	44933
						2121,35	14,71	8485	59		3328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
417.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004687	0,01875	186519,00				3497		
417.2	261-107-0447	Каболка	т	0,001837	0,00735	1358578,00				9986		
418	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,008		9836,08	180,98	79	1	68	10	96
						1229,10	54,92	10	--		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
418.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	0,0088	7660,00				67		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									10412200
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									94871546
		- Оборудование, инвентарь	Тенге									0
		Итого без стоимости оборудования	Тенге									94 871 546
		Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	1,30%								1 233 330
		Итого с временными	Тенге									96 104 876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%	Тенге	0,91%							874 554
		Итого с зимними	Тенге								96 979 430
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	2%							1 939 589
		Итого СМР	Тенге								98 919 019
		Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге								98 919 019
		в текущих ценах на 2022 год - 70 %, К=1,0500514	Тенге	1,0500514							72 709 038
		в текущих ценах на 2023 год - 30 %, К=1,0973603	Тенге	1,0973603							32 564 941
		Итого	Тенге								105 273 979
		Понижающий коэффициент	Тенге	0,95							100 010 279
		НДС (12%)	Тенге	12%							12 001 234
		Всего к оплате	Тенге								112 011 513

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жетысайского района"

_____Мамбетов Б. У.

Технадзор:

Инженер-эксперт ТОО "Turan Stroy"

_____Илесбеков А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____Миркамалов Б.Б.