2. Дата выписки 31.12.2019 | 2.1. Дата выписки на бумажном носителе | 3. Дата совершения оборота 31.12.2019

4. Исправленный | 4.1 Дата | 5. Дополнительный | 5.1 Дата

4.2 Номер | 4.3 Регистрационный номер | 5.2 Номер | 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364 | 6.1 БИН реорганизованного лица

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" | 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 302

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 60001 | 9.2. Номер 0045654

9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17 | 13. ИИК KZ618560000000090560

14. БИК KCJBKZKX | 15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 970740000838 | 16.1 БИН реорганизованного лица

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" | 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. ПРОСПЕКТ ТАУЕЛСИЗДИК, д. 59

18.1. Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 031040000364

25.2 Наименование ТОО Промстрой-Энерго

25.3 Адрес отправки РК, 050031, г.Алматы, Толе би 302

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 971241003022

26.2 Наименование Филиал АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Сарбайские межсистемные электрические сети"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный,

Scanned with CamScanner

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99

31. Пункт назначения Республика Казахстан, 111501, Республика Казахстан, г.Рудный, ул.Топоркова,31

31.1. Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 00000000022
32.2 Дата 31.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
2	3	3/1		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Строительно-монтажные работы по "Реконструкции ВЛ 220кВ Л-2116 "Сокол-Апановка" в рамках проекта "Реконструкция ВЛ 220кВ филиала АО "KEGOK" "Сарбайские МЭС"			Тенге казахский	1	291558427.59	291558427.59			291558427.59	12%	34987 011.31	326545438.90			1	
							Всего по счету:	291558427.59		0.00	291558427.59		34987 011.31	326545438.90				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Dx//Ed5ywuZg9P0F2ZvDHjCVs1SkkkZEyTooeLV4jTmr
GFHALTOXh3ONuh2SAy0ypmn3qkJ4157BRt1KR9n8qQ

Scanned with CamScanner

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"
г.Алматы, улица Толе би 302 а
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка"
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка"
(наименование)

дата подписания

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за январь - декабрь 2019 года.

Договор		Источник финансирования	Организационно-правовая форма
номер	дата	наименование	наименование
01-25-Д-620	19.08.2019года		

Номер по порядку	Наименование выполненных работ затрат		Стоимость выполненных работ и затрат, тенге.		
			с начала стройки	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2		3	4	5
2	Всего по стройке без учета НДС		291 558 427,59	291 558 427,59	291 558 427,59
	в том числе:	Строительно-монтажные работы	266 408 879,00	266 408 879,00	266 408 879,00
		Оборудование	0,00	0,00	0,00
		Прочие не входящие в СМР	25 149 548,59	25 149 548,59	25 149 548,59
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		34 987 011,31	34 987 011,31	34 987 011,31
	Итого с НДС %		326 545 438,90	326 545 438,90	326 545 438,90

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "KEGOC" "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"Сарбайские МЭС"

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью " "АСАР Эксперт""

(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

(подпись) (ФИО)

Scanned with CamScanner

Стройка: Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка"
(наименование, адрес)
Объект: Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка"
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 01-25-Д-620 от 19.08.2019г..

Акт выполненных работ за декабрь 2019год

Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2116 "Сокол - Апановка"

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтаж ж/б опор					
1	1133-0103-0102 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Демонтаж	м3	47,8230		16083,92	769181
		Итого эксплуатация машин:				9518,43	455200
		Накладные расходы	%	80		7149,68	341919
		Сметная прибыль	%	8		1858,69	88888
		Сметная стоимость:				25092,28	1199988
2	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Демонтаж существующих тросостоек	т	2,4813		101942,18	252953
		Итого оплата труда:				44465,59	110334
		Итого эксплуатация машин:				74096,54	183858
		Накладные расходы	%	80		35572,47	88267
		Сметная прибыль	%	8		11001,17	27298
		Сметная стоимость:				148515,82	368517
		Перевозка					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1568505
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				392
		Сметная заработная плата -	Тенге				537733
		РАЗДЕЛ 2.Демонтаж провода и троса					
		Демонтаж подвески провода					
7	1133-0105-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов	км линии	29,3420		333957,55	9798982
		Накладные расходы	%	80		151611,69	4448590

Scanned with CamScanner

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75	напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов					
		Накладные расходы	%	80		153817,81	153818
		Сметная прибыль	%	8		33531,90	33532
		Сметная стоимость:				**452680,59**	**452681**
13	**1133-0105-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,75, Кэм=0,75**	**Провода на переходах между П-А опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска. Демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов**	**переход**	**1,0000**		**265330,88**	**265331**
		Накладные расходы	%	80		153817,81	153818
		Сметная прибыль	%	8		33531,90	33532
		Сметная стоимость:				**452680,59**	**452681**
23	**1133-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65**	**Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	**км линии**	**29,4420**		**36840,64**	**1084662**
		Накладные расходы	%	80		22589,71	665086
		Сметная прибыль	%	8		4754,43	139980
		Сметная стоимость:				**64184,78**	**1889728**
24	**1133-0105-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65**	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	**переход**	**1,0000**		**29945,38**	**29945**
		Накладные расходы	%	80		13219,83	13220
		Сметная прибыль	%	8		3453,22	3453
		Сметная стоимость:				**46618,42**	**46618**
30	**1133-0105-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 п.1.17 Кзтр=0,65, Кэм=0,65**	**Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска. Демонтаж грозозащитных тросов, применен коэффициент к затратам труда - 0,65, к времени эксплуатации машин - 0,65, исключена стоимость материальных ресурсов**	**переход**	**1,0000**		**18963,62**	**18964**
		Накладные расходы	%	80		10602,06	10602

Scanned with CamScanner

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты	Тенге				12495307
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				5858490
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				6626940
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1485750
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
- перевозка грузов	Тенге				0
- оборудование	Тенге				0
Накладные расходы	Тенге				5875320
ИТОГО:	Тенге				18360669
Сметная прибыль	Тенге				1468854
ИТОГО по смете:	Тенге				19829523

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 02-01-01

РАЗДЕЛ 1.Монтаж опор

1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	23,0000	6143,08	141291
		Накладные расходы	%	80	3015,15	69348
		Сметная прибыль	%	8	732,66	16851
		Сметная стоимость:			9890,89	227490
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,3000	6353,66	14613
		Накладные расходы	%	93	1920,95	4418
		Сметная прибыль	%	8	661,97	1523
		Сметная стоимость:			8936,59	20554
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	450,8000	2129,45	959956
		Накладные расходы	%	72	1533,20	691168
		Сметная прибыль	%	8	293,01	132090
		Сметная стоимость:			3955,67	1783215
4	1133-0101-0112 РСНБ РК 2015	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка	м3	0,3910	17436,01	6817
		Накладные расходы	%	80	5329,26	2084
		Сметная прибыль	%	8	1821,22	712
		Сметная стоимость:			24586,49	9613
5	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3910	42085,00	16455
		Сметная прибыль	%	8	3366,80	1316
		Сметная стоимость:			45451,80	17772

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль	%	8	[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:			435927,68	2509932
7	2104-0405-0316 РСНБ РК 2015 , калькуляция, п.1	Стойки железобетонные, предварительно напряженные конические для опор воздушных линий электропередач напряжением 35 кВ - 750 кВ, марка СК 26.1-2.3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	23,0000	557702,00	12827146
		Сметная прибыль	%	8	44616,16	1026172
		Сметная стоимость:			602318,16	13853318
8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции к опоре ПБ220-1	т	10,3362	463126,00	4786946
		Сметная прибыль	%	8	37050,08	382956
		Сметная стоимость:			500176,08	5169901
9	СТ ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.6,п.2	Доплата за сталь С245	т	9,1917	5772,00	53055
		Сметная прибыль	%	8	461,76	4244
		Сметная стоимость:			6233,76	57299
10	СТ ССЦ РК 8.04-08-2019 табл.7,п.10	Доплата за цинкование	т	10,3362	94412,00	975858
		Сметная прибыль	%	8	7552,96	78069
		Сметная стоимость:			101964,96	1053926
11	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,4738	517578,00	245228
		Сметная прибыль	%	8	41406,24	19618
		Сметная стоимость:			558984,24	264847
12	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Монтаж информационных табличек на сущ. опорах	шт.	--	1091,18	--
13	Прайс-лист ТОО "Papirus Print"	Информационная табличка	шт	--	4464,29	--
14	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	--	410,00	--
15	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	--	153,00	--
16	1133-0101-0114 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка	м3	6,4400	30107,93	193895
		Накладные расходы	%	80	12111,73	78000
		Сметная прибыль	%	8	3377,57	21752

Scanned with CamScanner

	ТЧ 33 1852-1 п.3,9 Кзтр=0,36, Кэм=0,36	коэффициент к затратам труда - 0,36; к времени эксплуатации машин - 0,36					
		Итого оплата труда:				5450,28	79200
		Итого эксплуатация машин:				7194,75	92668
		Накладные расходы	%	80		4360,22	56160
		Сметная прибыль	%	8		1215,93	15661
		Сметная стоимость:				16415,00	211425
18	2104-0407-0103 РСНБ РК 2015 , калькуляция, п.2	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР-6Р, размерами 3500 мм х 500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2003	шт.	69,0000		71255,00	4916595
		Сметная прибыль	%	8		5700,40	393328
		Сметная стоимость:				76955,40	5309923
19	2105-0302-0102 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70/детали крепления ригеля КР-6	т	0,9660		309850,00	299315
		Сметная прибыль	%	8		24788,00	23945
		Сметная стоимость:				334638,00	323260
20	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	448,5000		1011,24	453540
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=828)	чел-ч	1,221	547,753	828,00	453540
		Итого оплата труда:				1011,24	453540
		Накладные расходы	%	72		728,09	326548
		Сметная прибыль	%	8		139,15	62407
		Сметная стоимость:				1878,47	842495
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	448,5000		1289,00	578117
		Сметная прибыль	%	8		103,12	46249
		Сметная стоимость:				1392,12	624366
22	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	979,8000		9,35	9163
		Итого оплата труда:				2,42	2369
		Итого эксплуатация машин:				9,35	9163
		Накладные расходы	%	72		1,74	1706
		Сметная прибыль	%	8		0,89	869
		Сметная стоимость:				11,98	11738
23	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,6000		15660,17	72037
		Итого оплата труда:				11540,04	53084

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль				
		Сметная стоимость:				
24	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	529,0000	457,45	241991
		Итого оплата труда:			65,59	34695
		Итого эксплуатация машин:			2,64	1396
		Итого материалов:			389,74	206172
		Накладные расходы	%	69	45,25	23940
		Сметная прибыль	%	8	40,22	21274
		Сметная стоимость:			542,92	287205
36	Прайс-лист ""	Возврат турникетов	шт	2,0000	458907,00	917814
		Развозка по линии				
37	4131-0101-0901 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Погрузка	т	176,1900	376,00	66247
		Сметная прибыль	%	8	30,08	5300
		Сметная стоимость:			406,08	71547
38	4131-0101-0902 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) более 6 т. Разгрузка	т	176,1900	376,00	66247
		Сметная прибыль	%	8	30,08	5300
		Сметная стоимость:			406,08	71547
39	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	58,8000	483,00	28400
		Сметная прибыль	%	8	38,64	2272
		Сметная стоимость:			521,64	30672
40	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	58,8000	483,00	28400
		Сметная прибыль	%	8	38,64	2272
		Сметная стоимость:			521,64	30672
41	4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	10,3362	469,00	4848
		Сметная прибыль	%	8	37,52	388
		Сметная стоимость:			506,52	5235
42	4131-0103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	10,3362	469,00	4848
		Сметная прибыль	%	8	37,52	388
		Сметная стоимость:			506,52	5235
45	4121-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	245,3262	1757,00	431038
		Сметная прибыль	%	8	140,56	34483

Scanned with CamScanner

	К=10					
		Сметная прибыль	%	8	31,20	7654
		Сметная стоимость:			421,20	103331
47	4101-0204-1031 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 31 км (стойки жб)	т	176,1900	1293,00	227814
		Сметная прибыль	%	8	103,44	18225
		Сметная стоимость:			1396,44	246039
48	4101-0204-1031 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 31 км (ригели жб)	т	58,8000	1077,50	63357
		Сметная прибыль	%	8	86,20	5069
		Сметная стоимость:			1163,70	68426
49	4101-0205-1031 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 31 км	т	10,3362	745,00	7700
		Сметная прибыль	%	8	59,60	616
		Сметная стоимость:			804,60	8317
50	4131-0104-0201 РСНБ РК 2015	ПГС, погрузка	т	717,6000	165,00	118404
		Сметная прибыль	%	8	13,20	9472
		Сметная стоимость:			178,20	127876
51	4102-0103-1064 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 64 км	т	717,6000	948,00	680285
		Сметная прибыль	%	8	75,84	54423
		Сметная стоимость:			1023,84	734708
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			31281629
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			24547957
Материалы -			Тенге			236806
Всего заработная плата -			Тенге			2651833
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			544544
Местные материалы -			Тенге			18338313
Транспортные расходы -			Тенге			1823266
Накладные расходы -			Тенге			2012430
Сметная прибыль -			Тенге			2124831
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28685217
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			2444
Сметная заработная плата -			Тенге			2651833
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			5815858
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5815858
Сметная прибыль -			Тенге			465269
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6281127
Стоимость прочих работ -			Тенге			917814
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			917814

Scanned with CamScanner

		Сметная заработная плата				
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж провода и троса				
		Монтаж подвески провода				
53	1133-0105-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением свыше 240 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	29,3420	445276,73	13065316
		Итого оплата труда:			252686,16	7414317
		Итого эксплуатация машин:			246581,57	7235197
		Накладные расходы	%	80	202148,92	5931454
		Сметная прибыль	%	8	51794,05	1519741
		Сметная стоимость:			699219,71	20516505
54	1133-0105-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1,0000	395824,43	395824
		Итого оплата труда:			256363,01	256363
		Итого эксплуатация машин:			138435,17	138435
		Итого материалов:			42049,92	42050
		Накладные расходы	%	80	205090,41	205090
		Сметная прибыль	%	8	48073,19	48073
		Сметная стоимость:			648988,03	648988
59	1133-0105-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между П-А опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1,0000	395824,43	395824
		Итого оплата труда:			256363,01	256363
		Итого эксплуатация машин:			138435,17	138435
		Итого материалов:			42049,92	42050
		Накладные расходы	%	80	205090,41	205090
		Сметная прибыль	%	8	48073,19	48073
		Сметная стоимость:			648988,03	648988
61	1133-0105-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода на переходах между промежуточными опорами через ВЛ 500, напряжение пересекающей ВЛ - 220 кВ (3 провода). Подвеска	переход	1,0000	395824,43	395824
		Итого оплата труда:			256363,01	256363
		Итого эксплуатация машин:			138435,17	138435
		Итого материалов:			42049,92	42050
		Накладные расходы	%	80	205090,41	205090
		Сметная прибыль	%	8	48073,19	48073
		Сметная стоимость:			648988,03	648988

Scanned with CamScanner

	п.3.7 Кзтр=0,12, Кзм=0,12, Кзр=0,4	Последующее пересечение с препятствием после первого, в пролете между анкерными опорами добавлен коэффициент к затратам труда - 0,12; к времени эксплуатации машин - 0,12; к расходу материалов - 0,4					
		Итого оплата труда:				39763,56	39764
		Итого эксплуатация машин:				16612,22	16612
		Итого материалов:				16819,97	16820
		Накладные расходы	%	80		24610,85	24611
		Сметная прибыль	%	8		6710,70	6711
		Сметная стоимость:				90594,46	90594
68	2306-1004-0132 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 300/39 мм2 ГОСТ 839-80	т	102,6350		1057606,00	108547392
		Сметная прибыль	%	8		84608,48	8683791
		Сметная стоимость:				1142214,48	117231183
		Монтаж подвески троса					
70	1133-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета свыше 1 км	км линии	29,4420		56677,91	1668711
		Итого оплата труда:				43441,75	1279012
		Итого эксплуатация машин:				17181,07	505845
		Накладные расходы	%	80		34753,40	1023210
		Сметная прибыль	%	8		7314,50	215354
		Сметная стоимость:				98745,82	2907274
72	1133-0105-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 500 кВ. Подвеска	переход	1,0000		46069,81	46070
		Итого оплата труда:				25422,75	25423
		Итого эксплуатация машин:				27247,16	27247
		Накладные расходы	%	80		20338,20	20338
		Сметная прибыль	%	8		5312,64	5313
		Сметная стоимость:				71720,65	71721
73	1133-0105-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через автомобильные шоссейные дороги, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	--		33384,71	--
77	1133-0105-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска	переход	1,0000		46069,81	46070
		Итого оплата труда:				25422,75	25423
		Итого эксплуатация машин:				27247,16	27247
		Накладные расходы	%	80		20338,20	20338
		Сметная прибыль	%	8		5312,64	5313

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль	%	8	337,91	[illegible]
		Сметная стоимость:			4391,91	1395547
		Л11А				
87	2404-0201-0404 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-7-2Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	118,0000	1550,00	182900
		Сметная прибыль	%	8	124,00	14632
		Сметная стоимость:			1674,00	197532
88	2404-0201-0408 РСНБ РК 2015	Узлы крепления типа КГП-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	363,0000	2400,00	871200
		Сметная прибыль	%	8	192,00	69696
		Сметная стоимость:			2592,00	940896
90	2404-0201-0603 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000	1105,00	37570
		Сметная прибыль	%	8	88,40	3006
		Сметная стоимость:			1193,40	40576
91	2404-0201-0604 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-16-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000	2036,00	57008
		Сметная прибыль	%	8	162,88	4561
		Сметная стоимость:			2198,88	61569
94	2404-0201-0736 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-12-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	4537,00	54444
		Сметная прибыль	%	8	362,96	4356
		Сметная стоимость:			4899,96	58800
95	2404-0201-0840 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-16/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000	2181,00	61068
		Сметная прибыль	%	8	174,48	4885
		Сметная стоимость:			2355,48	65953
96	2404-0201-0845 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-21/12-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	–	2355,00	–
97	2404-0201-0762 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-12-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000	1331,00	37268
		Сметная прибыль	%	8	106,48	2981
		Сметная стоимость:			1437,48	40249
99	2404-0201-0806 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-12-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	39,0000	2379,00	92781
		Сметная прибыль	%	8	190,32	7422
		Сметная стоимость:			2569,32	100203

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль				
		Сметная стоимость:				
101	2404-0201-0103 РСНБ РК 2015	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	401,0000	480,00	192480
		Сметная прибыль	%	8	38,40	15398
		Сметная стоимость:			518,40	207878
102	2404-0106-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ 6490-93	шт.	5642,0000	2737,00	15442154
		Сметная прибыль	%	8	218,96	1235372
		Сметная стоимость:			2955,96	16677526
103	2404-0106-0121 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСВ120Б 112V ГОСТ 6490-93	шт.	458,0000	4948,00	2266184
		Сметная прибыль	%	8	395,84	181295
		Сметная стоимость:			5343,84	2447479
104	2404-0202-0112 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	363,0000	10904,00	3958152
		Сметная прибыль	%	8	872,32	316652
		Сметная стоимость:			11776,32	4274804
105	2404-0202-0101 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-1-11 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118,0000	5344,00	630592
		Сметная прибыль	%	8	427,52	50447
		Сметная стоимость:			5771,52	681039
106	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118,0000	727,00	85786
		Сметная прибыль	%	8	58,16	6863
		Сметная стоимость:			785,16	92649
107	2404-0201-0204 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	1222,00	14664
		Сметная прибыль	%	8	97,76	1173
		Сметная стоимость:			1319,76	15837
108	2404-0201-0212 РСНБ РК 2015	Ушки двухлапчатые типа У2-12-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000	1767,00	49476
		Сметная прибыль	%	8	141,36	3958
		Сметная стоимость:			1908,36	53434
110	2404-0203-0405 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 330-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000	6482,00	181496
		Сметная прибыль	%	8	518,56	14520
		Сметная стоимость:			7000,56	196016

Scanned with CamScanner

		Сметная прибыль	%	8	[illegible]	[illegible]
		Сметная стоимость:			1894,40	34733
113	2404-0204-1503 РСНБ РК 2015	Зажимы заземляющие ЗПС-70-3В ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000	771,00	6168
		Сметная прибыль	%	8	61,68	493
		Сметная стоимость:			832,68	6661
114	2404-0205-1308 РСНБ РК 2015	Рога разрядные РР-156 ГОСТ Р 51177-98	шт.	118,0000	770,00	90860
		Сметная прибыль	%	8	61,60	7269
		Сметная стоимость:			831,60	98129
115	2404-0205-1309 РСНБ РК 2015	Рога разрядные РР-168 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000	775,00	3875
		Сметная прибыль	%	8	62,00	310
		Сметная стоимость:			837,00	4185
116	2404-0204-0602 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные СВС-70-3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000	509,00	8653
		Сметная прибыль	%	8	40,72	692
		Сметная стоимость:			549,72	9345
119	2404-0204-0305 РСНБ РК 2015	Корпус соединительного зажима САС-330-1	шт.	20,0000	7093,00	141860
		Сметная прибыль	%	8	567,44	11349
		Сметная стоимость:			7660,44	153209
120	2404-0204-0305 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные прессуемые САС-330-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,0000	7093,00	383022
		Сметная прибыль	%	8	567,44	30642
		Сметная стоимость:			7660,44	413664
121	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0072	309467,00	2228
		Сметная прибыль	%	8	24757,36	178
		Сметная стоимость:			334224,36	2406
122	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.3	Гаситель вибрации на провод ГВУ-1,2-1,6/20,1-32	шт	740,0000	5227,00	3867980
123	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.4	Гаситель вибрации для троса ГВУ-0,8-1,2/9,0-14	шт	347,0000	4951,00	1717997

Scanned with CamScanner

125	[illegible] п.8	Ограничители гололедообразования и колебаний ОГК-1,0-9,1	шт	364,0000	4202,00	1529528
126	Прайс-лист ТОО "ИНВЕСТОР-17", калькуляция, п.6	Протектор L=2300 (для ПГН) FYH-24.0-3/6/2300	шт	363,0000	9386,00	3407118
127	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.9	Протектор L=500 (для ГВУ) FYH-24.0-3/6/500	шт	1106,0000	1924,00	2127944
128	Прайс-лист ТОО "VALSA Ltd", калькуляция, п.10	Зажимы разъемные ответвительные прессуемые РОА-300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000	6692,00	80304
		Сметная прибыль	%	8	535,36	6424
		Сметная стоимость:			7227,36	86728
129	2404-0204-1605 РСНБ РК 2015	Зажимы ремонтные РАС-330-5А ГОСТ Р 51177-98	шт.	–	3932,00	–
		Развозка по линии				
130	4131-0103-0401 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Погрузка	т	124,3350	715,00	88900
		Сметная прибыль	%	8	57,20	7112
		Сметная стоимость:			772,20	96011
131	4131-0103-0402 РСНБ РК 2015	Проволока в кругах. Разгрузка	т	124,3350	715,00	88900
		Сметная прибыль	%	8	57,20	7112
		Сметная стоимость:			772,20	96011
132	4121-0201-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	124,3350	1757,00	218457
		Сметная прибыль	%	8	140,56	17477
		Сметная стоимость:			1897,56	235933
133	4121-0201-1991 РСНБ РК 2015 К=10	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. 1 класс груза. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	124,3350	390,00	48491
		Сметная прибыль	%	8	31,20	3879
		Сметная стоимость:			421,20	52370

Промстрой-Энерго

Scanned with CamScanner

135	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	Сметная стоимость: Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную	т	24,3278	8806,07	212471
		Итого оплата труда:			8806,07	212471
		Накладные расходы	%	80	7044,86	169977
		Сметная прибыль	%	8	1268,07	30596
		Сметная стоимость:			17119,00	413043
136	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную	т	16,2864	6758,76	110076
		Итого оплата труда:			6758,76	110076
		Накладные расходы	%	80	5407,01	88061
		Сметная прибыль	%	8	973,26	15851
		Сметная стоимость:			13139,02	213988
137	4121-0201-2020 РСНБ РК 2015	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. Расстояние перевозки 20 км	т	40,4142	2067,00	83536
		Сметная прибыль	%	8	165,36	6683
		Сметная стоимость:			2232,36	90219
138	4121-0201-2991 РСНБ РК 2015 К=10	Перевозка кроме навалочных грузов тракторами. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	40,4142	460,00	18591
		Сметная прибыль	%	8	36,80	1487
		Сметная стоимость:			496,80	20078
139	4101-0205-2031 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 31 км	т	40,4142	876,00	35403
		Сметная прибыль	%	8	70,08	2832
		Сметная стоимость:			946,08	38235
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			180967061
В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге			126255730
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			126255730
Сметная прибыль -			Тенге			10100458
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			136356188
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			54711331
Материалы -			Тенге			142970
Всего заработная плата -			Тенге			9866574
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			37640972
Транспортные расходы -			Тенге			674905
Накладные расходы -			Тенге			7893259
Сметная прибыль -			Тенге			5008367
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			67612957
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч			7666
Сметная заработная плата -			Тенге			9866574

Scanned with CamScanner

РАЗДЕЛ 3.Ремонтные работы

Капитальный ремонт фундаментных блоков (3шт)
Работы по выправке промежуточных опор (28шт)

151	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	548,8000	2129,45	1168642
		Итого оплата труда:			2129,45	1168642
		Накладные расходы	%	72	1533,20	841423
		Сметная прибыль	%	8	293,01	160805
		Сметная стоимость:			3955,67	2170870
152	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	644,0000	457,45	294598
		Итого оплата труда:			65,59	42238
		Итого эксплуатация машин:			2,64	1699
		Итого материалов:			389,74	250991
		Накладные расходы	%	69	45,25	29144
		Сметная прибыль	%	8	40,22	25899
		Сметная стоимость:			542,92	349641
153	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	548,8000	1110,65	609523
		Итого оплата труда:			1110,65	609523
		Накладные расходы	%	72	799,67	438856
		Сметная прибыль	%	8	152,82	83870
		Сметная стоимость:			2063,14	1132249
154	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	548,8000	1289,00	707403
		Сметная прибыль	%	8	103,12	56592
		Сметная стоимость:			1392,12	763995
155	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1097,6000	9,35	10264
		Итого оплата труда:			2,42	2654
		Итого эксплуатация машин:			9,35	10264
		Накладные расходы	%	72	1,74	1911
		Сметная прибыль	%	8	0,89	974
		Сметная стоимость:			11,98	13149
156	1133-0103-0102 РСНБ РК 2015	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Выправка	м3	70,4760	16083,92	1133530
		Итого оплата труда:			8937,10	629851
		Итого эксплуатация машин:			9518,43	670821
		Накладные расходы	%	80	7149,68	503881

Scanned with CamScanner

	РСНБ РК 2015						
		Сметная прибыль	%	8	13,29	2799
		Сметная стоимость:			178,29	78237
191	4102-0103-1064 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 64 км	т	439,0466	948,00	416210
		Сметная прибыль	%	8	75,84	33297
		Сметная стоимость:			1023,84	449507
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				4412612
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4412612
	Материалы -		Тенге				250991
	Всего заработная плата -		Тенге				2452907
	Местные материалы -		Тенге				707403
	Транспортные расходы -		Тенге				488652
		Накладные расходы -	Тенге				1815214
		Сметная прибыль -	Тенге				498226
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				6726053
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2406
		Сметная заработная плата -	Тенге				2452907
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6726053
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2406
		Сметная заработная плата -	Тенге				2452907
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				216661301
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				12601383
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10221695
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2369931
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				189933587
		- перевозка грузов	Тенге				2986823
		- оборудование	Тенге				0
	Накладные расходы		Тенге				11720903
	ИТОГО:		Тенге				228382205
	Сметная прибыль		Тенге				18197151
	ИТОГО по смете:		Тенге				246579356
	ИТОГО ПО						266 408 879,00
	в том числе:						
	Строительно-монтажные работы:		Тенге				266 408 879,00
	материалы						
	прочие		Тенге				
	Оборудование		Тенге				
	ИТОГО ПО						266 408 879,00

Scanned with CamScanner

НДС 12%		Тенге			
ИТОГО С НДС:		Тенге			

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "KEGOC" "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company)"Сарбайские МЭС"

(подпись) (ФИО)

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Прометрой-Энерго"

(подпись) (ФИО)

Инженер технического надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "АСАР Эксперт"

Пугметжанов А.М

(подпись) (ФИО)

Эксперт авторского надзора Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергостройпроект"

(подпись) (ФИО)

Мастер СМЭР Гирик СН

Вед. инженер СЛЭП Костенко А.Ю.

Инженер СМС Сахова А.С.

Страниц - 17

26.4 Код страны KZ

Scanned with CamScanner