Заказчик : **ТОО "Жайык Сити"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Azat Capital"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"РП "Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Талгайран, вдоль улицы К.Есмуханова"**

(наименование, адрес)

Объект : **"РП "Строительство футбольной площадки в г. Атырау, Кайыршахтинский аульный округ, аул Талгайран, вдоль улицы К.Есмуханова"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 08 от 25.09.2022

Акт выполненных работ №1

за **Ноябрь 2022** года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,125	9893,48	1137,43	11130,00	1280,00	9661,00	550,00	12614,00	
					168,62	284,37	190,00	320,00		934,00		
2	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	7,5	4468,34	146,23	33513,00	1096,00	22277,00	9846,00	46828,00	
					1351,85	44,71	10139,00	335,00		3469,00		
3	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	5	2693,98	33,74	13470,00	169,00	8771,00	4970,00	19915,00	
					906,00	14,40	4530,00	72,00		1475,00		
4	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300	м3	0,08	71580,00		5726,00		11452,00		6184,00	
										458,00		
5	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	800	2217,82	261,56	1774256,00	209248,00	1532984,00	108251,00	2033108,00	
					40,03	85,26	32024,00	68208,00		150601,00		
6	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	800	641,36	-51,62	-513088,00	-41296,00	-471792,00	-15008,00	-570344,00	
					0,00	-17,37	0,00	-13896,00		-42248,00		
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3 материала основания в плотном теле	40	9893,48	1137,43	395739,00	45497,00	343497,00	19569,00	448533,00	
					168,62	284,37	6745,00	11375,00		33225,00		
8	8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2020	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	800	4596,00	261,00	3676800,00	208800,00	2774400,00	720000,00	4748800,00	
					867,00	85,00	693600,00	68000,00		352000,00		
		ИТОГО по акту					809476,56				6745638,00	
		НДС	%	12,00							7555114,56	
		Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Azat Capital"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял (Заказчик)
ТОО "Жайык Сити"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор

Баяндыкова А.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор

Молдагалиев М.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.