Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«26 » декабря 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЕНБЕК», г.Алматы, Витебская, 44**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Абильдаев Курбан Талипханович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области Ахметкалиева Г.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Тендер Береке», ТОО «Qazaq Universal Company», ТОО "Адина – СтройПроект ", ТОО «KAZ ASK COMPANY», ТОО "АКТ-СтройСервис ", ТОО «KZ luxe service-2021», ТОО «Sarbay company»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Корпорация «Асыл-Строй» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.А.Гагарина» №201 от 20.09.2023 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе	общая (с	в том числе

так далее		(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание представляет собой сложную в плане фигуру с размерами в осях «1-15» и рядах «А-З» 41,9х139,62. Высота этажа - 3 м. Фундаменты- ленточные из сборных железобетонных подушек и блоков типа ФЛ и ФБС (ФЛ24-16, ФЛ12-16 и ФБС24-6-5, ФБС12-6-5, ФБС24-6-4, ФБС12-6-4, ФБС24-6-6, ФБС12-6-4). Наружные стены - ракушеблок с облицовкой из силикатного кирпича, толщина стены - 510 мм Внутренние стены - керамического кирпича толщиной 380 мм Перегородки- из керамического кирпича толщиной 250 и 120мм Лестницы - сборные железобетонные Перемычки - брусковые железобетонные Покрытие - многопустотные сборные ж\б плиты Окно-из ПВХ Технико-экономическое показатели Двери

наружные- металлические. Двери внутренние - деревянные Полы - дощатые, линолеум, керамическая плитка

Кровля- асбестоцементные листы, профилированные листы Отмостка -асфальтовая по бетонному основанию с уклоном от здания шириной 1000 мм, Замена покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов по деревянным конструкциям на металлочерепицу по несущим деревянным конструкциям; - Замена покрытия кровли из профилированных листов по деревянным конструкциям на металлочерепицу по несущим деревянным конструкциям; - Замена конструкции полов согласно назначению помещений; Внутренняя отделка: Замена цементно-песчаной штукатурки -100%, водоэмульсионная окраска, Наружная отделка: - Обшивка стен фасадов металлосайдингом Потолки: - водоэмульсионная окраска по очищенным от набелов потолков; Стены: - водоэмульсионная окраска и облицовка керамическими плитками Дверные блоки и оконные блоки: - Замена внутренних деревянных дверных блоков на новые деревянные блоки и на блоки из ПВХ - Замена наружных дверных блоков на металлические, утепленные - Замена резиновых уплотнителей на оконных блоках - устройство асфальтобетонной отмостки по периметру здания - устройство козырьков над входами - устройство крылец.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2024 г.**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **4** месяцев;
фактически **7** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается)

Соответствует проекту

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ЕНБЕК» - Абильдаев К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)