Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Газоснабжение)
Договор подряда (контракт) №67 от 03.04.2018г.

РЕЕСТР № 1
принятых актов выполненных работ за июль 2018 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	План на 2018 год	Освоено средств	Выполненно за 2018 г.				Процентное отношение (%) с начало строительство
					май	июнь	июль	август	
1	2		4	5	6	7	8		10
	Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Газоснабжение)	**34 785 014,00**	**34 785 014,00**	**20 000 000,00**			**20 000 000,00**		**57,50**
2.-1.-1.	Внутриквартальный Подземный газопровод низкого давления	11 877 600,97					8 118 670,17		
2.-1.-2.	Внутри квартальный Надземный газопровод низкого давления	9 567 040,08					8 184 125,95		
2.-1.-3.	Наружные сети газоснабжения Демонтажные работы	4 501 280,40							
2.-1.-4.	Подземный газопровод среднего давления. Газорегуляторный пункт	13 340 372,95					3 697 203,880		
	ИТОГО:	**34 785 014,00**					**20 000 000,000**		**57,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела ГУ "Городской отдел строительства"
Басаров Т.К.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Жайык экспертиза"
Мамбетов Т.Е.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства" форма №3

Подрядчик: ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Газоснабжение)

Договор подряда: доп соглашение №1 от 16.07.2018г., к договору №67 от 03.04.2018г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№67	03.04.2018				

Наименование пусковых комплексов,объекто в комплексов работ	стоимость выполненных работ									ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1						НДС тенге	
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 857 142,86								2 142 857	20 000 000,00
в т.ч. за июль		17 857 142,86							2 142 857	20 000 000,00
Всего к оплате:	**20 000 000 (Двадцать миллионов) тенге 00 тиын**									

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Городской отдел строительства"

_____ Басаров Т.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ Санкибаев Б.М.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"г. Атырау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Газоснабжение)**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №1 от 16.07.2018г., к договору №67 от 03.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2018

на Подземный газопровод среднего давления. Газорегуляторный пункт

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	452,4800	135,72	61412
			Накладные расходы				13138
			Сметная прибыль				4549
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,4000	2722,92	50102
			Накладные расходы				18418
			Сметная прибыль				3711
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	356,0000	19,06	6787
			Накладные расходы				1269
			Сметная прибыль				503
4	4	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	356,0000	16,86	6001

			Накладные расходы				1122
			Сметная прибыль				445
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	356,0000	213,26	75922
			Накладные расходы				24108
			Сметная прибыль				5624
6	6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	356,0000	81,03	28847
			Накладные расходы				5322
			Сметная прибыль				2137
7	7	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	114,8800	38,36	4406
			Накладные расходы				816
			Сметная прибыль				326
			ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ				
8	8	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	52,7000	97,48	5137
			Накладные расходы				965
			Сметная прибыль				381
9	9	41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	84,3200	447,86	37764
			Накладные расходы				1422
			Сметная прибыль				2797
10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка труб мягким грунтом(10 см учтено в расценке на укладку трубопроводов)	м3 грунта	5,2700	1301,98	6861
			Накладные расходы				2522
			Сметная прибыль				508

11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	26,3500	12070,41	318055
			Накладные расходы				25897
			Сметная прибыль				23560
ФУТЛЯРд=219мм							
12	12	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0175	1544321,74	27026
			Накладные расходы				8015
			Сметная прибыль				2002
13	13	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,5700	7506,00	131880
			Накладные расходы				4967
			Сметная прибыль				9769
14	14	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,5000	1631,99	28560
			Накладные расходы				9758
			Сметная прибыль				2116
15	15	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка пеной	футляр	4,0000	14193,16	56773
			Накладные расходы				19717
			Сметная прибыль				4205

16	16	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л)	шт.	5,2000	1106,39	5753
			Накладные расходы				217
			Сметная прибыль				426
ЛОЖЕМЕНТ							
17	17	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0060	409486,04	2457
			Накладные расходы				837
			Сметная прибыль				182
18	18	23-010502-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,0000	1143,85	6863
			Накладные расходы				258
			Сметная прибыль				508
УСТРОЙСТВО ТРУБ							
19	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,2280	409486,04	93363
			Накладные расходы				31793
			Сметная прибыль				6916
20	20	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	230,2800	1737,33	400073
			Накладные расходы				15068

			Сметная прибыль				29635
21	21	23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,5600	1737,33	7922
			Накладные расходы				298
			Сметная прибыль				587
22	22	13-390101-0119 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности металлическими щетками	м	228,0000	598,12	136371
			Накладные расходы				40115
			Сметная прибыль				10102
23	23	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	228,0000	673,47	153551
			Накладные расходы				56481
			Сметная прибыль				11374
24	24	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 90 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	35,0000	172,20	6027
			Накладные расходы				1773
			Сметная прибыль				446
25	25	13-390101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром 90 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	35,0000	186,19	6517
			Накладные расходы				1588
			Сметная прибыль				483
26	26	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	35,0000	909,36	31828
			Накладные расходы				8723
			Сметная прибыль				2358
			УСТРОЙСТВО ФИТИНГОВ,МУФТ				

27	27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,тройник. Установка	шт.	34,0000	1415,05	48112
			Накладные расходы				13601
			Сметная прибыль				3564
28	28	23-020302-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	2503,13	2503
			Накладные расходы				94
			Сметная прибыль				185
29	29	23-020302-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	2503,00	2503
			Накладные расходы				94
			Сметная прибыль				185
30	30	23-020302-1209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	2503,00	2503
			Накладные расходы				94
			Сметная прибыль				185
31	31	23-020304-1416 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	71829,32	71829
			Накладные расходы				2705
			Сметная прибыль				5321

32	32	23-020304-2609 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	28,0000	2167,46	60689
			Накладные расходы				2286
			Сметная прибыль				4495
33	33	23-020304-2616 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	12200,80	24402
			Накладные расходы				919
			Сметная прибыль				1808
			УКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ				
34	34	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	0,2400	25732,41	6176
			Накладные расходы				1179
			Сметная прибыль				457
35	35	Прайс-лист	Сигнальная лента желтого цвета "Опасно-Газ"	м	240,0000	34,05	8171
			Накладные расходы				308
			Сметная прибыль				605
36	36	23-060901-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,2300	18039,18	4149
			Накладные расходы				156
			Сметная прибыль				307
			УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ,ФУТЛЯРЕ,всего-5шт				
37	37	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	2,3500	12451,41	29261
			Накладные расходы				2189
			Сметная прибыль				2167

38	38	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, В12,5	м3	0,0050	37379,34	187
			Накладные расходы				10
			Сметная прибыль				14
39	39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0165	469780,18	7751
			Накладные расходы				1707
			Сметная прибыль				574
40	40	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,1500	4917,52	738
			Накладные расходы				119
			Сметная прибыль				55
			СТАЛЬНОЙ КОВЕР,всего-5шт				
41	41	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0700	38576,16	2700
			Накладные расходы				143
			Сметная прибыль				200
42	42	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5,0000	7001,26	35006
			Накладные расходы				10828
			Сметная прибыль				2593
43	43	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,5000	1107,70	8308
			Накладные расходы				313
			Сметная прибыль				615

44	44	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0010	1197318,99	1197
			Накладные расходы				354
			Сметная прибыль				89
45	45	23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040	5064,08	5084
			Накладные расходы				191
			Сметная прибыль				377
46	46	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,0000	1849,48	1849
			Накладные расходы				598
			Сметная прибыль				137
47	47	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0135	364781,80	4912
			Накладные расходы				185
			Сметная прибыль				364
48	48	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг ковера	м3 грунта	0,7500	1185,44	889
			Накладные расходы				327
			Сметная прибыль				66
49	49	21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камень бутовый	м3	0,7500	3083,30	2312

			Накладные расходы				87
			Сметная прибыль				171
			РАЗДЕЛ 6. ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБИК,всего-4шт				
50	50	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2160	43744,93	9449
			Накладные расходы				805
			Сметная прибыль				700
51	51	11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки на металлических стойках. Установка	шт.	4,0000	6179,27	24717
			Накладные расходы				7818
			Сметная прибыль				1831
52	53	21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0037	218637,73	813
			Накладные расходы				31
			Сметная прибыль				60
			УЗЕЛ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ,всего-2шт				
53	54	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Подушка песчаная. Устройство	м3 основания	0,1200	12451,41	1494
			Накладные расходы				112
			Сметная прибыль				111
54	55	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0020	38576,16	77
			Накладные расходы				4
			Сметная прибыль				6

55	56	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки железобетонные	м3	0,0800	73158,08	5853
			Накладные расходы				220
			Сметная прибыль				434
56	57	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0010	1544321,74	1544
			Накладные расходы				458
			Сметная прибыль				114
57	58	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000	6050,93	6051
			Накладные расходы				228
			Сметная прибыль				448
58	59	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0010	231968,38	232
			Накладные расходы				295
			Сметная прибыль				232
59	60	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0010	349963,34	350
			Накладные расходы				121
			Сметная прибыль				26

60	61	23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000	183,16	183
			Накладные расходы				7
			Сметная прибыль				14
61	62	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0182	469780,18	8550
			Накладные расходы				1883
			Сметная прибыль				633
62	63	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,4200	1213,77	510
			Накладные расходы				87
			Сметная прибыль				38
63	64	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,4200	9470,29	3978
			Накладные расходы				150
			Сметная прибыль				295
64	65	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	4,2000	532,49	2236
			Накладные расходы				266
			Сметная прибыль				166
65	66	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403- 0501, 11-270403-0502	м2 основания	4,2000	-71,96	-302

			Накладные расходы				-26
			Сметная прибыль				-22
66	67	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0036	115970,21	421
			Накладные расходы				17
			Сметная прибыль				31
77	79	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0315	381826,62	12028
			Накладные расходы				453
			Сметная прибыль				891
			ШКАФНОЙ ГАЗОРЕГУЛЯТРНЫЙ ПУНКТ				
67	97	Прайс	Газорегуляторный пункт блочный ГРПШ с регулятором давления РДБК-50	шт	1,0000	490760,84	490761
			Накладные расходы				18483
			Сметная прибыль				36353
			ПЛОЩАДКА ДЛЯ ШРГП				
68	108	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,5000	43315,18	64973
			Накладные расходы				5567
			Сметная прибыль				4813
69	109	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0136	214365,76	2910
			Накладные расходы				110
			Сметная прибыль				216
70	110	11-090301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж опор ОПП-2	т	0,0827	83653,41	6920
			Накладные расходы				1654
			Сметная прибыль				513

71	111	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6000	2650,85	14845
			Накладные расходы				559
			Сметная прибыль				1100
72	112	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0780	469780,18	36643
			Накладные расходы				8069
			Сметная прибыль				2714
73	113	11-070111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	15,0000	4980,21	74703
			Накладные расходы				23996
			Сметная прибыль				5534
74	114	21-020101-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6000	33473,74	20084
			Накладные расходы				756
			Сметная прибыль				1488
75	115	21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сварная решетка ограждения	т	0,2076	342804,53	71161
			Накладные расходы				2680
			Сметная прибыль				5271

76	116	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	8,965	501,46	4495,78
			Накладные расходы				474
			Сметная прибыль				932
77	122	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт	35	4266,90	149341,50
			Накладные расходы				19230
			Сметная прибыль				11378
			ИТОГО:				**3042510**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**427 601**
			Сметная прибыль				**226 504**
			Итого с временными		**1,3 %**	**39 552,63**	**3 082 062,91**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**	**63 798,70**	**3 145 861,62**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3 334 419,21**
			Понижающий коэффицент		**0,98999996243**	**33 344,32**	**3 301 074,90**
			Итого с НДС		**12 %**	**396 128,99**	**3 697 203,88**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау

_____ ***Басаров Т.К.***

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Жайык экспертиза"

_____ ***Шаныгин А.П.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

_____ ***Санкибаев Б.М.***

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"г. Атырау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Газоснабжение)**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №1 от 16.07.2018г., к договору №67 от 03.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2018

на Внутриквартальные сети Подземный газопровод низкого давления

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1109,00	135,72	150517
			Накладные расходы				32201
			Сметная прибыль				11149
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	45,0000	2722,92	122531
			Накладные расходы				45045
			Сметная прибыль				9076
3	3	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	870,0000	19,06	16586
			Накладные расходы				3100
			Сметная прибыль				1229

4	4	11-010104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	870,0000	16,86	14666
			Накладные расходы				2741
			Сметная прибыль				1086
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	870,0000	213,26	185540
			Накладные расходы				58915
			Сметная прибыль				13744
6	6	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	870,0000	81,03	70497
			Накладные расходы				13007
			Сметная прибыль				5222
7	7	11-010107-1305 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	284,0000	38,36	10893
			Накладные расходы				2018
			Сметная прибыль				807
			ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ				
8	8	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	128,4000	97,48	12517
			Накладные расходы				2351
			Сметная прибыль				927
9	9	41-010101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	205,4400	447,86	92009
			Накладные расходы				3465
			Сметная прибыль				6815

10	10	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка труб мягким грунтом(10 см учтено в расценке на укладку трубопроводов)	м3 грунта	12,8400	1301,98	16717
			Накладные расходы				6146
			Сметная прибыль				1238
11	11	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	64,2000	12070,41	774920
			Накладные расходы				63095
			Сметная прибыль				57402
УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ							
12	12	11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0415	16624531,67	689918
			Накладные расходы				40746
			Сметная прибыль				51105
13	13	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41,5000	2009,96	83413
			Накладные расходы				25289
			Сметная прибыль				6179
14	14	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0115	8727838,71	100370
			Накладные расходы				7337
			Сметная прибыль				7435
15	15	11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,5000	1849,48	21269
			Накладные расходы				6874
			Сметная прибыль				1575

16	16	11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Футляры стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0110	4936077,84	54297
			Накладные расходы				4926
			Сметная прибыль				4022
17	17	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,0000	1782,90	19612
			Накладные расходы				6539
			Сметная прибыль				1453
ФУТЛЯРд=250мм							
18	18	11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0040	667558,93	2670
			Накладные расходы				883
			Сметная прибыль				198
19	19	23-010502-0821 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0400	13360,55	53977
			Накладные расходы				2033
			Сметная прибыль				3998
20	20	11-221401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	4,0000	2009,96	8040
			Накладные расходы				2437
			Сметная прибыль				596
ЛОЖЕМЕНТ							

21	21	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0430	529183,06	22755
			Накладные расходы				7672
			Сметная прибыль				1686
22	22	23-010502-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 160x9,1 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	43,4300	3560,93	154651
			Накладные расходы				5825
			Сметная прибыль				11456
ФУТЛЯРд=160мм							
23	23	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0385	529183,06	20374
			Накладные расходы				6869
			Сметная прибыль				1509
24	24	23-010502-0817 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	38,8850	5497,42	213767
			Накладные расходы				8051
			Сметная прибыль				15835
25	25	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38,5000	1782,90	68641
			Накладные расходы				22888
			Сметная прибыль				5085

			ЛОЖЕМЕНТ				
26	26	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0190	409486,04	7780
			Накладные расходы				2649
			Сметная прибыль				576
27	27	23-010502-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110x6,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,1200	1143,85	8087
			Накладные расходы				305
			Сметная прибыль				599
28	28	23-010502-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,0700	409486,04	9623
			Накладные расходы				3277
			Сметная прибыль				713
			ФУТЛЯРд=110мм				
29	29	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0235	409486,04	9623
			Накладные расходы				3277
			Сметная прибыль				713

30	30	23-010501-1513 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,7350	2589,77	61468
			Накладные расходы				2315
			Сметная прибыль				4553
31	31	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23,5000	1631,99	38352
			Накладные расходы				13103
			Сметная прибыль				2841
		ЛОЖЕМЕНТ					
32	32	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0070	366062,27	2562
			Накладные расходы				884
			Сметная прибыль				190
33	33	23-010501-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,0700	582.20	4116
			Накладные расходы				155
			Сметная прибыль				305
34	34	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка пеной	футляр	34,0000	14193,16	482568
			Накладные расходы				167592
			Сметная прибыль				35746

35	35	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л)	шт.	44,2000	1106,39	48903
			Накладные расходы				1842
			Сметная прибыль				3622
УСТРОЙСТВО ТРУБ							
36	36	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0785	366062,27	28736
			Накладные расходы				9909
			Сметная прибыль				2129
37	37	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,3580	409486,04	146596
			Накладные расходы				49920
			Сметная прибыль				10859
38	38	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,1235	529183,06	65354
			Накладные расходы				22034
			Сметная прибыль				4841
39	39	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	79,2850	612,96	48599
			Накладные расходы				1830

			Сметная прибыль				3600
40	40	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	185,8400	1184,93	220207
			Накладные расходы				8294
			Сметная прибыль				16312
41	41	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	175,7400	1769,17	310914
			Накладные расходы				11710
			Сметная прибыль				23031
42	42	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	124,7350	3707,75	462486
			Накладные расходы				17418
			Сметная прибыль				34258
43	43	13-390101-0119 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности металлическими щетками	м	560,0000	598,12	334947
			Накладные расходы				98528
			Сметная прибыль				24811
44	44	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов	м	560,0000	673,47	377143
			Накладные расходы				138725
			Сметная прибыль				27937

45	45	13-390201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 63 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	39,0000	172,20	6716
			Накладные расходы				1976
			Сметная прибыль				497
46	46	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 90 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	50,0000	172,20	8610
			Накладные расходы				2533
			Сметная прибыль				638
47	47	13-390201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 110 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	31,0000	172,20	5338
			Накладные расходы				1570
			Сметная прибыль				395
48	48	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр 160 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	30,0000	344,40	10332
			Накладные расходы				3039
			Сметная прибыль				765
49	49	13-390101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром 63 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	39,0000	168,09	6556
			Накладные расходы				1743
			Сметная прибыль				486
50	50	13-390101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром 90 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	50,0000	186,19	9309
			Накладные расходы				2268
			Сметная прибыль				690
51	51	13-390101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром 110 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	31,0000	186,19	5772
			Накладные расходы				1406

			Сметная прибыль				428
52	52	13-390101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром 160 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	30,0000	196,33	5890
			Накладные расходы				1372
			Сметная прибыль				436
53	53	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	39,0000	727,95	28390
			Накладные расходы				7776
			Сметная прибыль				2103
54	54	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	50,0000	909,36	45468
			Накладные расходы				12461
			Сметная прибыль				3368
55	55	13-390201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	31,0000	1261,22	39098
			Накладные расходы				10802
			Сметная прибыль				2896
56	56	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30,0000	1806,84	54205
			Накладные расходы				14940
			Сметная прибыль				4015
			АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС ТРУБ				
57	57	23-010502-0605 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5700	612,96	962
			Накладные расходы				36
			Сметная прибыль				71

58	58	23-010502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,6800	1184,93	4361
			Накладные расходы				164
			Сметная прибыль				323
59	59	23-010502-0608 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 110x6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,4800	1769,17	6157
			Накладные расходы				232
			Сметная прибыль				456
60	60	23-010502-0611 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,4700	3707,75	9158
			Накладные расходы				345
			Сметная прибыль				678
УСТРОЙСТВО ФИТИНГОВ,МУФТ							
61	61	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	25,0000	1415,05	35376
			Накладные расходы				10001
			Сметная прибыль				2620
62	62	23-020302-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	1207,19	12072
			Накладные расходы				455

			Сметная прибыль				894
63	63	23-020302-2409 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0000	2084,92	20849
			Накладные расходы				785
			Сметная прибыль				1544
64	64	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000	1646,38	4939
			Накладные расходы				186
			Сметная прибыль				366
65	65	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	3592,64	7185
			Накладные расходы				271
			Сметная прибыль				532
66	66	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	10,0000	2085,96	20860
			Накладные расходы				5900
			Сметная прибыль				1545
67	67	23-020302-3113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x9,5, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	6258,92	6259
			Накладные расходы				236

			Сметная прибыль				464
68	68	23-020302-4733 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	10768,70	10769
			Накладные расходы				406
			Сметная прибыль				798
69	69	23-020302-4732 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	10768,09	10768
			Накладные расходы				406
			Сметная прибыль				798
70	70	23-020302-4730 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	10460,32	20921
			Накладные расходы				788
			Сметная прибыль				1550
71	71	23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	6358,25	12716
			Накладные расходы				479
			Сметная прибыль				942

72	72	23-020302-4717 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	6666,07	6666
			Накладные расходы				251
			Сметная прибыль				494
73	73	23-020302-4715 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90x63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	5647,80	11296
			Накладные расходы				479
			Сметная прибыль				942
74	74	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	4,0000	1415,05	5660
			Накладные расходы				1600
			Сметная прибыль				419
75	75	23-020302-5920 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000	4409,39	4409
			Накладные расходы				166
			Сметная прибыль				327
76	76	23-020302-5931 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	1661,34	3323
			Накладные расходы				125
			Сметная прибыль				246

77	77	23-020302-5932 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	4385,51	4386
			Накладные расходы				165
			Сметная прибыль				325
			УСТАНОВКА КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ НА ГАЗОПРОВОДЕ,ФУТЛЯРЕ,всего-23шт				
78	78	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	10,8100	12451,41	134600
			Накладные расходы				10070
			Сметная прибыль				9970
79	79	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки, В12,5	м3	0,0230	37379,34	860
			Накладные расходы				46
			Сметная прибыль				64
80	80	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0759	469780,18	35656
			Накладные расходы				7852
			Сметная прибыль				2641
81	81	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6900	4917,52	3393
			Накладные расходы				549
			Сметная прибыль				251
СТАЛЬНОЙ КОВЕР,всего-23шт							
82	82	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3220	38576,16	12422
			Накладные расходы				656
			Сметная прибыль				920

83	83	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	23,0000	7001,26	161029
			Накладные расходы				49807
			Сметная прибыль				11928
84	84	23-010103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	34,5000	1107,70	38216
			Накладные расходы				1439
			Сметная прибыль				2831
85	85	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0046	1197318,99	5508
			Накладные расходы				1630
			Сметная прибыль				408
86	86	23-010201-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,6184	5064,08	23388
			Накладные расходы				881
			Сметная прибыль				1732
87	87	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ковер	т	0,0619	364781,80	22594
			Накладные расходы				851
			Сметная прибыль				1674

88	88	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки вокруг ковера	м3 грунта	3,4500	1185,44	4090
			Накладные расходы				1503
			Сметная прибыль				303
89	89	21-010701-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камень бутовый	м3	3,4500	3083,30	10637
			Накладные расходы				401
			Сметная прибыль				788
			УЗЕЛ ВЫХОДА СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ,всего-8шт				
90	90	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Подушка песчаная. Устройство	м3 основания	0,4800	12451,41	5977
			Накладные расходы				447
			Сметная прибыль				443
91	91	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0080	38576,16	309
			Накладные расходы				16
			Сметная прибыль				23
92	92	21-040302-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подушки железобетонные	м3	0,3200	73158,08	23411
			Накладные расходы				882
			Сметная прибыль				1734

93	93	11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0040	1544321,74	6177
			Накладные расходы				1832
			Сметная прибыль				458
94	94	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000	6050,93	24204
			Накладные расходы				912
			Сметная прибыль				1793
95	95	11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0040	3131573,12	12526
			Накладные расходы				1180
			Сметная прибыль				928
96	96	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0040	349963,34	1400
			Накладные расходы				484
			Сметная прибыль				104
97	97	23-010502-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 25x2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,0000	183,16	733
			Накладные расходы				28
			Сметная прибыль				54

98	98	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0728	469780,18	34200
			Накладные расходы				7531
			Сметная прибыль				2533
99	99	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,6800	1213,77	2039
			Накладные расходы				350
			Сметная прибыль				151
100	100	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,6800	9470,29	15910
			Накладные расходы				599
			Сметная прибыль				1179
101	101	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	16,8000	532,49	8946
			Накладные расходы				1063
			Сметная прибыль				663
102	102	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403- 0501, 11-270403-0502	м2 основания	16,8000	-71,96	-1209
			Накладные расходы				-106
			Сметная прибыль				-90
103	103	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов	т	0,0145	1973,14	29
			Накладные расходы				7

			Сметная прибыль				2
			ИТОГО:				**6681032**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 110 492**
			Сметная прибыль				**494 999**
			Итого с временными		**1,3 %**	**86 853,42**	**6 767 885,42**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**	**140 095,23**	**6 907 980,64**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7 322 033,26**
			Понижающий коэффицент		**0,98999996243**	**73 220,61**	**7 248 812,65**
			Итого с НДС		**12 %**	**869 857,52**	**8 118 670,17**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау
Бакаров Т.К.

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Жайык экспертиза"
Шаныгин А.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"г. Атырау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: **Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га) в г.Атырау (Газоснабжение)**

Договор подряда (контракт): **доп соглашение №1 от 16.07.2018г., к договору №67 от 03.04.2018г.**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2018

на Внутриквартальные сети газоснабжения.Надземный газопровод низкого давления

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО ТРУБ				
1	1	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,7860	843160,00	662724
			Накладные расходы				223778
			Сметная прибыль				49091
2	2	11-220301-0203РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,7760	913646,66	708990
			Накладные расходы				236090
			Сметная прибыль				52518
3	3	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	789,1440	1033,47	815553
			Накладные расходы				30716
			Сметная прибыль				60411

4	4	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	779,1040	1882,16	1466395
			Накладные расходы				55228
			Сметная прибыль				108622
5	5	13-390101-0119 РСНБ РК 2015	Очистка поверхности металлическими щетками	м	1562,00	598,12	934263
			Накладные расходы				274822
			Сметная прибыль				69205
6	6	11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов за 2 раза	м	3124,00	673,47	2103918
			Накладные расходы				773890
			Сметная прибыль				155846
7	7	13-390201-0701 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 60 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	2,0000	2252,71	4505
			Накладные расходы				1199
			Сметная прибыль				334
8	8	13-390201-0703 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через две стенки	снимок	3,0000	2297,83	6893
			Накладные расходы				1803
			Сметная прибыль				511
9	9	13-390201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7,0000	909,36	6366
			Накладные расходы				1745
			Сметная прибыль				472

10	10	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4,0000	727,95	2912
			Накладные расходы				798
			Сметная прибыль				216
11	11	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6,0000	1182,16	7093
			Накладные расходы				4158
			Сметная прибыль				900
12	12	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4,0000	3821,20	15285
			Накладные расходы				5240
			Сметная прибыль				1132
			ИТОГО:				**6734897**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 609 467**
			Сметная прибыль				**499 258**
			Итого с временными		**1,3 %**	**87 553,66**	**6 822 450,66**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07%**	**141 224,73**	**6 963 675,39**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7 381 066,25**
			Понижающий коэффицент		**0,98999996243**	**73 810,94**	**7 307 255,31**
			Итого с НДС		**12 %**	**876 870,64**	**8 184 125,95**

Заказчик:
Руководитель отдела
ГУ "Городской отдел строительства" г. Атырау

_____ ***Басаров Т.К.***

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

_____ ***Санкибаев Б.М.***

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Жайық экспертиза"

_____ ***Шаныгин А.П.***