Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» декабрь 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD», г.Актобе, квартал Промзона 256

наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Санкибаева Бакытбека Максатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га в г.Атырау). «Газоснабжение»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Городской отдел строительства", Руководитель Басаров Тимур Кинжебаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью «AS-Инжиниринг Констракшн», РГП «Госэкспертиза» №15-0295/17 от 02.11.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Городской отдел строительства» № 181 от 09.11.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	1792,88	1792,88
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: В данном разделе проекта разработана трасса газопровода среднего и низкого давления PN0,3МПа и PN0,003МПа. Точка подключение предусмотрено от существующего газопровода среднего давления Д225 проложенного южнее объекта газификаций на мкр.Нурсая. В месте подключения к существующему газопроводу предусматривается установка отключающего устройства.

В проекте предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа ШГРП с регулятором РДБК-1-50 в площадке 4,0х2,0 (на приготовление пищи) для понижения давления с среднего PN 0,3МПа на низкое PN 0,003МПа. Прокладка газопровода среднего и низкого давления подземным способом из полиэтиленовых труб типа ПЭ100 ГАЗ SDR11, ПЭ100 ГАЗ SDR17 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Атырауского трубного завода Ø160х9,5, Ø110х6,6, Ø90х8,2, Ø90х5,4, Ø63х3,8мм. И надземным способом по фасаду зданий с креплением на кронштейны, газопровод низкого давления запроектирован из стальных электросварных труб Ø89х3,5; Ø 57х3,0 мм по ГОСТ 10704-91. Газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 1,0 м, с укладкой полиэтиленовой сигнальной ленты желтого цвета шириной на менее 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода в соответствии с МСП 4.03-103-2005. Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы и медным сигнальным проводом-спутником АПВ-66-1х4мм, позволяющей определить местонахождение газопровода приборным методом. Вывод провода-спутника предусматривается в футлярах на выходе из земли с устройством контактного устройства. В местах пересечения газопроводов с подземными коммуникациями сигнальная лента укладывается в 2 слоя и на 2 м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

Переходы подземного газопровода среднего и низкого давления через автомобильную дорогу предусмотрен открытым способом путем заключения в ПЭ футляр из трубы SDR11 с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые ложементы и установкой контрольной трубки на одном конце футляра с выводом под ковер.

Пересечение газопровода с коммуникациями выполнить с соблюдением условий в свету:
- от газопровода, водопровода, канализации - 0,2 м;
- от электрокабеля, кабеля связи - 0,5 м

Все работы по строительству газопровода на пересечении с подземными коммуникациями выполнять только на основании письменного разрешения технических руководителей пересекаемых сооружений. Под непосредственным надзором назначенных ими лиц.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2018 г;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;
фактически, месяц: 9;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство наружных инженерных сетей в мкр.Нурсая, (участок 5,0 га в г.Атырау). «Газоснабжение» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Санкибаев Бакытбек Максатович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)