Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«06» декабря 2018 г.

Заказчик АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания», 020000, Акмолинская область, г. Астана, ул. Домалак ана 9

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании

Декларации о соответствии от «06» декабря 2018 года, ТОО «Тесла», директор Веселый Илья Александрович, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, ул. Гагарина 14

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «06» декабря 2018 года, ТОО «Асар Эксперт» Нугметжанов Аслан Мураткановичч, аттестат эксперта №KZ47VJE00027578 от 13.06.2017 г., №KZ16VJE00015041 от 26.01.2016 г., №KZ86VJE00015042 от 26.01.2016

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «06» декабря 2018 года, ТОО «Алматыпроектэнергострой», Голиков Александр Леонидович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция ПС 110/10кВ Городская»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Акмолинская область, город Астана, ул. Дукенулы 31П.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «01» февраля 2017г. №002102716187 РГУ «Департамент юстиции города Астаны министерства юстиции РК»

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____20__года
№_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Астаны» № KZ76REA00095143 от 24.05.2018 года

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Алматыпроектэнергострой», № 54.02-16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)
АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания», приказ №81-00 от 09.02.2017г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2018 года;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2018 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;
фактически, месяц: 6 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Трансформатор ТРДН-40000	шт	2	2	2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный
период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: установка двух силовых масляных трансформаторов 110/10кВ мощностью 40мВА; замена шинных мостов между трансформаторами и ЗРУ-10кВ; доустановка третьего трансформатора тока в линейных ячейках; реконструкция системы отопления ЗРУ-10кВ, совмещенного с ОПУ; реконструкция электрического освещения ЗРУ-10кВ, совмещенного с ОПУ; в части РЗА на подстанции выполнена замена кабельных связей, замена шкафов РЗА; ремонт существующего здания ЗРУ, совмещенного с ОПУ(одноэтажное, размеры в осях 10,0х43,3, высота этажа 3,5м); монтаж здания КПП(размеры в осях 2,5х2,5, высота от пола до потолка 2,3м); монтаж маслоприемника; монтаж охранно-пожарной сигнализации; монтаж системы видеонаблюдения; монтаж водонагревателя; монтаж дренажных насосов в ЗРУ-10кВ; монтаж маслостоков; монтаж ограждения подстанции; благоустройство территории подстанции.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 167 088,05 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 112 522,08 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 54 565,96 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 152 985,87 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 98 517,15 тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 54 468,72 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция ПС 110/10кВ Городская» по улице Дукенулы 31П в городе Астана, Акмолинская область» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Женкин С.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кулметжанов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Голиков А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Веселовский А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10кВ	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м2	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые АС-400/22 сталеалюминиевые АС-185/29	км км	1 0,968
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	3
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники светодиодные	шт	7
10	Кабели:		
	1) марки ВВГ 5х4 напряжением 0,4кВ	км	0,234

	2) марки КВВГЭнг(В)-LS 5х2,5 напряжением 0,4кВ	км	0,112
	3) марки КВВГЭнг(В)-LS 7х2,5 напряжением 0,4кВ	км	0,06
	4) марки КВВГЭнг(В)-LS 10х2,5 напряжением 0,4кВ	км	0,1
	5) марки КВВГЭнг(В)-LS 27х2,5 напряжением 0,4кВ	км	0,236
	6) марки ПВС 3х2,5 напряжением 0,4кВ	км	0,025
	7) марки ВВГ 3х2,5 напряжением 0,4кВ	км	0,024
	8) марки ВВГ 3х1,5 напряжением 0,4кВ	км	0,014
	9) марки ВВГ 4х4 напряжением 0,4кВ	км	0,05
	10) марки UTP cat 5e FTR 4x2x0,52 PVC/Pe напряжением 0,4кВ	км	0,3
	11) марки ШВВП 2х0,75 напряжением 0,4кВ	км	0,5
11	Муфты соединительные...	шт	10
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	-
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	907,28
	2) булыжные	$м^2$	-
	3) тротуары	$м^2$	-

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П