Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: ТОО "ЕНБЕК"

Подрядчик: ТОО «АКТ-СтройСервис»

Основание: Договор №____от_____

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт для КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина» отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

СПРАВКА №_____
о стоимости выполненных строительных работ
за_____месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт для КГУ «Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина» отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61										
Всего	21 040 153	18 785 851							2 254 302	21 040 153,00

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ЕНБЕК"
_____Абильдаев К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «АКТ-СтройСервис»
_____Жаңбырбаев А.Ж.

Форма №2

Наименование стройки - Капитальный ремонт для КГУ "Средняя общеобразовательная школа №4 имени Ю.Гагарина" отдела образования Атырауской области по адресу: Атырауская область, г.Атырау ул.М.Макатаева 61

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА _____МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК:ТОО "ЕНБЕК"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «АКТ-СтройСервис»
Основание: Договор №_____

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7-1 на Генеральный план											
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	413,5	3700,02	50,35	1529958	20820	923118	428636	2115282
		НР - 72%; СП - 8%			1417,22	22,51	586020	9308		156688	
26	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91.	$м^3$	37,215	66036,00	--	2457530	--	2457530	--	2654132
		СП - 8%			--	--	--	--		196602	
		ТИП 2									
27	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство.	$м^2$ основания или покрытия	154,35	1156,39	235,74	178489	36386	129280	17387	211545
		НР - 72%; СП - 8%			83,07	73,38	12822	11326		15670	
30	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91.	$м^3$	6,288	66036,00	--	415234	--	415234	--	448453
		СП - 8%			--	--	--	--		33219	
		Тип 3,тротуарная плита									
31	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/15см/.Устройство.	$м^2$ основания или покрытия	89,18	1445,48	294,67	128908	26278	93370	12557	152782
		НР - 72%; СП - 8%			103,84	91,73	9260	8180		11317	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство.	$м^3$ материала основания в плотном теле	4,459	14519,37	1678,91	64742	7486	56081	2216	72314
		НР - 72%; СП - 8%			263,61	426,51	1175	1902		5357	
33	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Дорожки и площадки из брусчатки.Устройство с подготовкой.	$м^2$	89,18	3900,56	271,42	347852	24205	55147	201266	593047
		НР - 72%; СП - 8%			3010,77	123,74	268500	11035		43929	
34	С1255-102-0607 255-102-0607 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017.	$м^2$	89,18	3625,00	--	323278	--	323278	--	349140
		СП - 8%			--	--	--	--		25862	
35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные/В15,F300/.Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	26	3700,02	50,35	96201	1309	58044	26952	133005
		НР - 72%; СП - 8%			1417,22	22,51	36848	585		9852	
36	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.20.8.	$м^3$	0,416	66036,00	--	27471	--	27471	--	29669
		СП - 8%			--	--	--	--		2198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6759370				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		РАЗДЕЛ 4. Покрытие для игровых площадок									
		ТИП 4									
43	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство.	$м^2$ основания или покрытия	464,5	1156,39	235,74	537143	109501	389056	52323	636624
		НР - 72%; СП - 8%			83,07	73,38	38586	34085		47157	
46	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	265	3700,02	50,35	980505	13343	591599	274702	1355623
		НР - 72%; СП - 8%			1417,22	22,51	375563	5965		100416	
47	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91.	$м^3$	4,24	66036,00	--	279993	--	279993	--	302392

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22399	
50	У86-010703-0101 8601-0703-0101 УСН РК 8.02-03-2022 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной,высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания).	$м^2$	806,4	6152,00	347,00	4960973	279821	3829594	676408	6088369
		НР - 72%; СП - 8%			1056,00	109,00	851558	87898		450987	
51	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Ком=1,08	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий.	м бортового камня	120	3700,02	50,35	444002	6042	267894	124393	613867
		НР - 72%; СП - 8%			1417,22	22,51	170066	2701		45472	
52	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/Бр100.20.8.	$м^3$	1,5444052	66036,00	--	101986	--	101986	--	110145
		СП - 8%			--	--	--	--		8159	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9107020				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				15866390				
в том числе оборудование			Тенге				0				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**15 866 390**				
Прочие затраты			Тенге				**651 129**				
в том числе СМР			Тенге				**15 215 261**				
Временные здания и сооружения, 1,2%			Тенге			1,20%	182 583				
Итого с временными			Тенге				**15 397 844**				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки, 0,8%			Тенге			0,80%	123 183				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**15 521 026**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	310 421				
Итого СМР			Тенге				**15 831 447**				
Итого оборудование			Тенге				**651 129**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**16 482 576**				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1,163	19 169 236				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				19 169 236				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,98			Тенге			**0,98**	**18 785 851**				
НДС			Тенге			12%	2 254 302				
Итого к оплате			**Тенге**				**21 040 153**				

Заказчик:

Директор ТОО "ЕНБЕК"

_____Абильдаев К.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «АКТ-СтройСервис»

_____Жанбырбаев А.Ж.