НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. **Форма 2**

Наименование объекта - **Строительство склада по адресу г.Шымкент, Каратюбинское шоссе, №93**

АКТ

выполненных работ №1

за Февраль месяц 2025г.

Заказчик:Шакуов Даурентай Айтмырзаевич
Подрядчик: ТОО "Туран ТСС"

Договор: №2от 08.08.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31 014 141**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**856 907**
1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Срезка верхнего слоя грунта.Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	426,3	130	55 419
2	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	426,3	343	146 221
3	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	$м^3$	127,89	222	28 392
4	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	475	470	223 250
5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	285,09	91	25 943
6	6101-0109-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	260,4	343	89 317
7	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	$м^3$	130	1 256	163 280

1	2	3	4	5	6	7
8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	155	608	94 240
9	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	155	199	30 845
	Раздел 2.	**Фундаменты**				**9 914 161**
		Ленточный фундамент				
10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	13,6	25 517	347 031
11	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,3872	15 508	21 513
12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	43,52	51 551	2 243 500
13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм 80х100мм	т	1,145	302 869	346 785
14	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,715	440 534	314 982
15	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,9625	82 011	78 936
16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,17	292 454	49 717
17	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7925	282 933	224 224
		ФМ1 19шт.				
18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,38	25 517	9 696
19	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3876	15 508	6 011
20	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	2,85	51 551	146 920
21	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0665	440 534	29 296
22	6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,38	667 094	253 496
23	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный Д28	кг	38	1 590	60 420
24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 41*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	435,2	3 727	1 621 990
		Пол бетонный				

1	2	3	4	5	6	7
25	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта	$м^2$	2 167	393	851 631
26	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	25 517	1 276
27	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	8,97	85 711	768 828
28	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм	т	8,97	282 933	2 537 909
	Раздел 3.	**Колонны, ригеля, пояса, перемычки**				**14 675 457**
		Колонны 19шт				
29	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	44,08	3 524	155 338
30	6103-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 2 м	т	0,2305232	35 836	8 261
31	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,2305232	82 011	18 905
32	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2204	280 148	61 745
33	214-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,0101232	271 348	2 747
34	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	4,408	36 884	162 585
35	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^2$	44,08	1 603	70 660
		Ригель 17шт				
36	6103-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке на высоте от опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм	$м^3$	12,24	92 199	1 128 516
37	6103-0703-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 32 мм	т	1,8746478	73 762	138 278
38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,847475	280 148	517 566
39	214-206-0103 *РСНБ РК 2022*	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 30136-95 диаметром 6 мм	т	0,0271728	271 348	7 373
		Перемычки				

1	2	3	4	5	6	7
		Перемычка П1 - 29 шт.				
40	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,261	123 818	32 316
41	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0463536	282 933	13 115
		Перемычка П2 - 53 шт.				
42	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,424	123 818	52 499
43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0753024	282 933	21 306
		Перемычка П3 - 9 шт.				
44	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке**	$м^3$	0,063	123 818	7 801
45	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0111888	282 933	3 166
		Антисейсмопояс				
46	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке. Устройство**	$м^3$	5,79	82 623	478 387
47	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,342768	282 933	96 980
		Перекрытия				
		Железобетонные перекрытия				
48	6104-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 15 $м^2$**	шт.	28	29 827	835 156
49	222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	190	8 648	1 643 120
		Стены				
50	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки**	$м^3$	143,3936	26 219	3 759 637
51	213-305-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50**	шт.	14 000	390	5 460 000
	Раздел 4.	**Кровля**				**5 567 616**

1	2	3	4	5	6	7
52	6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	3,663	189 849	695 417
53	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки 100 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	3,663	336 287	1 231 819
54	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	696,75	2 169	1 511 251
55	224-102-0902 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	766,425	2 778	2 129 129

Заказчик:

Шакуов Д.А

Подрядчик:

ТОО "Туран ТСС"

Адиат К