Форма 2-В

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Тесла"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10кВ "Городская"**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция ПС 110/10 кВ "Городская". Архитектурно-строительные решения. (Смета 2-1-5)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 395** от **06.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 4 за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-050101-3901 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные буронабивные диаметром 700-800 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Неустойчивые водонасыщенные грунты 2-й группы**	**м3 конструктивного объема сваи**	**20,400**	**110064,32**	**2245312**
			Накладные расходы			***27621,84***	***563486***
			Сметная прибыль			***8152,91***	***166319***
2	**2**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**1,536**	**7915,82**	**12159**
			Накладные расходы			***1247,64***	***1916***
			Сметная прибыль			***586,36***	***901***
3	**3**	**21-020101-2714 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**25,704**	**18551,09**	**476837**
			Накладные расходы			***676,52***	***17389***
			Сметная прибыль			***1374,15***	***35321***
4	**4**	**23-010303-0501 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 800 мм**	**м**	**39,720**	**54415,24**	**2161373**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1984,40*	*78820*
			Сметная прибыль			*4030,76*	*160102*
5	**5**	**23-010201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**3,600**	**46227,53**	**166419**
			Накладные расходы			*1685,82*	*6069*
			Сметная прибыль			*3424,26*	*12327*
6	**6**	**11-060301-0404 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры на поддерживающие конструкции при бетонировании**	**1т**	**0,048**	**77865,99**	**3738**
			Накладные расходы			*24849,45*	*1193*
			Сметная прибыль			*5767,85*	*277*
7	**7**	**21-050301-0309 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,134**	**155111,85**	**20847**
			Накладные расходы			*5656,59*	*760*
			Сметная прибыль			*11489,77*	*1544*
8	**8**	**21-050103-0114 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 10 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,191**	**1284734,52**	**245127**
			Накладные расходы			*46851,42*	*8939*
			Сметная прибыль			*95165,52*	*18158*
9	**9**	**21-050103-0111 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,022**	**1366249,59**	**29511**
			Накладные расходы			*49824,09*	*1076*
			Сметная прибыль			*101203,67*	*2186*
10	**10**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,272**	**165757,67**	**45073**
			Накладные расходы			*6044,81*	*1644*
			Сметная прибыль			*12278,35*	*3339*
11	**11**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020**	**167405,92**	**3375**
			Накладные расходы			*6104,92*	*123*
			Сметная прибыль			*12400,44*	*250*
12	**12**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,157**	**167405,92**	**26316**
			Накладные расходы			*6104,92*	*960*
			Сметная прибыль			*12400,44*	*1949*
13	**13**	**11-060301-0406 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,443**	**128168,19**	**56753**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37872,17*	*16770*
			Сметная прибыль			*9493,94*	*4204*
14	**14**	**13-080103-3603 РСНБ РК 2015**	**Металлические конструкции. Монтаж - стяжка С1**	**т**	**0,041**	**293964,52**	**12170**
			Накладные расходы			*40536,40*	*1678*
			Сметная прибыль			*21775,15*	*901*
15	**16**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка балки Б-2 и стяжки С-3**	**т**	**1,316**	**220274,52**	**289793**
			Накладные расходы			*21414,59*	*28173*
			Сметная прибыль			*16316,63*	*21466*
16	**17**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**133,000**	**69,84**	**9289**
			Накладные расходы			*14,70*	*1955*
			Сметная прибыль			*5,17*	*688*
17	**18**	**11-010205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**133,000**	**1234,21**	**164149**
			Накладные расходы			*452,79*	*60221*
			Сметная прибыль			*91,42*	*12159*
18	**19**	**41-020101-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**259,350**	**452,60**	**117381**
			Накладные расходы			*16,51*	*4281*
			Сметная прибыль			*33,53*	*8695*
19	**20**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**133,000**	**28,63**	**3808**
			Накладные расходы			*6,63*	*882*
			Сметная прибыль			*2,12*	*282*
20	**21**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное под ограждение. Устройство**	**м3 основания**	**6,880**	**7915,82**	**54461**
			Накладные расходы			*1247,64*	*8584*
			Сметная прибыль			*586,36*	*4034*
21	**22**	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждение трансформатора железобетонное высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**17,400**	**43304,98**	**753507**
			Накладные расходы			*7560,89*	*131559*
			Сметная прибыль			*3207,78*	*55815*
22	**23**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,000**	**184358,06**	**368716**
			Накладные расходы			*6723,13*	*13446*
			Сметная прибыль			*13656,15*	*27312*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**24**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	**т**	**0,032**	**193086,59**	**6102**
			Накладные расходы			***7041,44***	***223***
			Сметная прибыль			***14302,71***	***452***
24	**25**	**12-120102-0101 РСНБ РК 2015**	**Окраска известковым составом**	**м2**	**68,800**	**367,63**	**25293**
			Накладные расходы			***128,62***	***8849***
			Сметная прибыль			***27,23***	***1874***
25	**26**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**129,000**	**1133,36**	**146204**
			Накладные расходы			***195,05***	***25162***
			Сметная прибыль			***83,95***	***10830***
26	**27**	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**58,000**	**6371,01**	**369519**
			Накладные расходы			***1191,30***	***69096***
			Сметная прибыль			***471,93***	***27372***
27	**28**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**82,000**	**7915,82**	**649097**
			Накладные расходы			***1247,64***	***102307***
			Сметная прибыль			***586,36***	***48081***
28	**29**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Цементно-песчанная стяжка М200. Устройство**	**м3**	**10,400**	**24163,07**	**251296**
			Накладные расходы			***1775,73***	***18468***
			Сметная прибыль			***1789,86***	***18615***
29	**30**	**11-070101-0104 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж плит ПФ 35.15**	**шт. сборных конструкций**	**4,000**	**6641,76**	**26567**
			Накладные расходы			***1854,40***	***7418***
			Сметная прибыль			***491,98***	***1968***
30	**31**	**11-330110-0201 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж рельсовых путей из рельс типа П-2**	**м пути**	**7,000**	**66664,03**	**466648**
			Накладные расходы			***7023,13***	***49162***
			Сметная прибыль			***4938,08***	***34567***
31	**32**	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж закладных деталей**	**т**	**0,282**	**201705,11**	**56921**
			Накладные расходы			***15415,71***	***4350***
			Сметная прибыль			***14941,12***	***4216***
32	**33**	**11-060401-0102 РСНБ РК 2015**	**Демонтаж ж/б конструкций**	**м3**	**22,800**	**18079,13**	**412204**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5444,63*	*124138*
			Сметная прибыль			*1339,19*	*30534*
33	**34**	**12-180101-1202 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**	**41,600**	**818,85**	**34064**
			Накладные расходы			*210,50*	*8757*
			Сметная прибыль			*60,66*	*2523*
34	**35**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**145,873**	**585,75**	**85445**
			Накладные расходы			*21,36*	*3116*
			Сметная прибыль			*43,39*	*6329*
35	**36**	**41-020102-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**145,873**	**250,67**	**36566**
			Накладные расходы			*9,14*	*1333*
			Сметная прибыль			*18,57*	*2709*
			ИТОГО:				**9832041**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1372303**
			Сметная прибыль				**728299**
			Итого с временными		**2,96 %**	**291028,00**	**10123069**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,36 %**	**340135,00**	**10463204**
			Итого в текущем уровне цен 2018 г. К-1,1338991				**11 864 218**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 423 706**	**13 287 924**
			скидка к= 0,998217968482736				**23 679**
			Итого со скидкой с НДС				**13 264 244**

Заказчик:
И.о. председателя правления АО "Астана-РЭК"
_____ С.С. Менкин

Подрядчик:
Директор ТОО "Тесла"
_____ И.А. Веселый

Авторский надзор
_____ А.Л. Голиков

Технический надзор
_____ А.М. Нугметжанов

инженер-сметчик ОКС Мусина А.К.

ЕПС-220/110 А. Корнеев