Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО СК А-Строй монтаж**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство цеха по изготовлению железобетонных изделий по адресу Мангистауская область, промышленная зона №9, участок 50/2»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство цеха по изготовлению железобетонных изделий по адресу Мангистауская область, промышленная зона №9, участок 50/2»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№012 от 15.07.2022г.**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **«Строительство цеха по изготовлению железобетонных изделий по адресу Мангистауская область, промышленная зона №9, участок 50/2 »**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			С02-02-03 наружные сети водопровода и канализации										
			Раздел 5: КОЛОДЦЫ МК-2.1,2.2,2.3- 3 штуки										
			Подраздел 1: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (лист 17)										
1	81	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	16	8898,28 7003,78	1345,74 520,36	142372,00 112060,00	21532,00 8326,00	8780,00	130017,00 21791,00	294180,00	
2	82	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	77,44	2864,00		221788,00		221788,00	17743,00	239531,00	
3	83	214-101-0101 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,428045	425657,00		182200,00		182200,00	14576,00	196776,00	
4	84	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,033152	479350,00		15891,00		15891,00	1271,00	17162,00	
5	85	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	$м^2$	1,788544	236,42 130,67	9,10 2,05	423,00 234,00	17,00 4,00	173,00	164,00 47,00	634,00	
6	86	1113-0301-1422 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010	$м^2$	19,852838	278,69 60,83	2,60 0,51	5533,00 1208,00	51,00 10,00	4274,00	840,00 510,00	6883,00	
			Итого по подразделу 1: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК (лист 17)					568207,00 113502,00	21600,00 8340,00	433106,00 0,00	131021,00 55938,00	755166,00	
			Итого по разделу 5: КОЛОДЦЫ МК-2.1,2.2,2.3- 3 штуки					568207,00 113502,00	21600,00 8340,00	433106,00 0,00	131021,00 55938,00	755166,00	
			Раздел 6: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ										
			Подраздел 1: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБ										
7	91	1113-0501-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой (кольцо упорное)	$м^2$	11,6	4730,00 2551,46	150,77 72,77	54868,00 29597,00	1749,00 844,00	23522,00	21004,00 6070,00	81942,00	
8	92	1113-0501-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	$м^2$	11,6	4312,00 2171,46	301,53 145,55	50019,00 25189,00	3497,00 1688,00	21333,00	18545,00 5485,00	74049,00	
			Итого по подразделу 1: ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБ					104887,00 54786,00	5246,00 2532,00	44855,00 0,00	39549,00 11555,00	155991,00	
			Подраздел 2: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ										
9	93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	376	137,22 85,92	3,55 0,51	51595,00 32306,00	1335,00 192,00	17954,00	22425,00 5922,00	79942,00	
10	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	376	217,49 100,43	5,20 1,03	81776,00 37762,00	1955,00 387,00	42059,00	26324,00 8648,00	116748,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	95	1122-0601-0818 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 1200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,099	19535246,32	11857454,39	1933989,00	1173888,00	703253,00	492815,00	2620948,00	
						574222,32	4453988,29	56848,00	440945,00		194144,00		
			Итого по подразделу 2: АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ					2067360,00	1177178,00	763266,00	541564,00	2817638,00	
								126916,00	441524,00	0,00	208714,00		
			Итого по разделу 6: ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ					2172247,00	1182424,00	808121,00	581113,00	2973629,00	
								181702,00	444056,00	0,00	220269,00		
			Раздел 7: КОЛОДЦЫ ВК-2.1,2.2										
			Подраздел 1: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ										
12	96	1122-0901-0106 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11165,52	3195,03	22331,00	6390,00	1063,00	17148,00	42637,00	
						7438,93	1221,80	14878,00	2444,00		3158,00		
			Итого по подразделу 1: АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ					22331,00	6390,00	1063,00	17148,00	42637,00	
								14878,00	2444,00	0,00	3158,00		
			Итого по разделу 7: КОЛОДЦЫ ВК-2.1,2.2					22331,00	6390,00	1063,00	17148,00	42637,00	
								14878,00	2444,00	0,00	3158,00		
			Раздел 9: УЗЕЛ ВВОДА										
13	109	1122-0301-0118 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1200 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,004	15880145,12	8686523,17	63521,00	34746,00	3238,00	37220,00	108800,00	
						6384185,81	3014689,81	25537,00	12059,00		8059,00		
14	110	241-102-0322 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	м	4,016	163862,00		658070,00		658070,00		710716,00	
											52646,00		
			Итого по разделу 9: УЗЕЛ ВВОДА					721591,00	34746,00	661308,00	37220,00	819516,00	
								25537,00	12059,00	0,00	60705,00		
			Раздел 11: ИЗОЛЯЦИЯ ОПОР, НАДЗЕМНЫХ ТРУБ И ТРУБ В КОЛОДЦАХ										
15	117	1113-0301-0401 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	$м^2$	2274,02	197,90	4,05	450029,00	9210,00	291552,00	104196,00	598568,00	
						65,64	0,77	149267,00	1751,00		44343,00		
16	118	1113-0301-1413 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-710	$м^2$	2274,02	740,56	6,20	1684048,00	14099,00	1523025,00	103786,00	1930870,00	
						64,61	1,54	146924,00	3502,00		143036,00		
17	119	1113-0301-1909 РСНБ РК 2022	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм	$м^2$	200	3737,54	100,76	747508,00	20152,00	466474,00	192778,00	1015508,00	
						1304,41	92,53	260882,00	18506,00		75222,00		
			Итого по разделу 11: ИЗОЛЯЦИЯ ОПОР, НАДЗЕМНЫХ ТРУБ И ТРУБ В КОЛОДЦАХ					2881585,00	43461,00	2281051,00	400760,00	3544946,00	
								557073,00	23759,00	0,00	262601,00		
			ИТОГО по части 02-02					6365961,00	1288621,00	4184649,00	1167262,00	8135894,00	
								892692,00	490658,00	0,00	602671,00		
			С02-03-01 Общестроительные работы. АС										
			Раздел 4: Кабельная эстакада										
8	120	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,089972	53541,79	15828,90	4817,00	1424,00	507,00	2353,00	7744,00	
						32074,57	5821,68	2886,00	524,00		574,00		
9	121	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,089972	970424,00		87311,00		87311,00		94296,00	
											6985,00		
10	122	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	2,609203	729,84	0,00	1904,00	0,00		1314,00	3475,00	
						729,84	0,00	1904,00	0,00		257,00		
11	123	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,609203	137,22	3,55	358,00	9,00	125,00	156,00	555,00	
						85,92	0,51	224,00	1,00		41,00		
12	124	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,609203	108,75	2,60	284,00	6,00	146,00	91,00	405,00	
						50,22	0,51	131,00	1,00		30,00		
13	125	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,329257	53541,79	15828,90	17629,00	5212,00	1856,00	8610,00	28338,00	
						32074,57	5821,68	10561,00	1917,00		2099,00		
14	126	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,329257	970424,00		319519,00		319519,00		345081,00	
											25562,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	127	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	9,548469	729,84	0,00	6969,00	0,00		4809,00	12720,00	
						729,84	0,00	6969,00	0,00		942,00		
16	128	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,548469	137,22	3,55	1310,00	34,00	456,00	569,00	2029,00	
						85,92	0,51	820,00	5,00		150,00		
17	129	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,548469	108,75	2,60	1038,00	25,00	534,00	334,00	1482,00	
						50,22	0,51	480,00	5,00		110,00		
18	130	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,57837	53541,79	15828,90	30967,00	9155,00	3261,00	15123,00	49777,00	
						32074,57	5821,68	18551,00	3367,00		3687,00		
19	131	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,57837	970424,00		561264,00		561264,00		606165,00	
											44901,00		
20	132	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	16,772732	729,84	0,00	12241,00	0,00		8447,00	22343,00	
						729,84	0,00	12241,00	0,00		1655,00		
21	133	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,772732	137,22	3,55	2302,00	60,00	801,00	1000,00	3566,00	
						85,92	0,51	1441,00	9,00		264,00		
22	134	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	16,772732	108,75	2,60	1824,00	44,00	938,00	587,00	2604,00	
						50,22	0,51	842,00	9,00		193,00		
23	135	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,149262	53541,79	15828,90	7992,00	2363,00	842,00	3903,00	12847,00	
						32074,57	5821,68	4788,00	869,00		952,00		
24	136	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,149262	970424,00		144848,00		144848,00		156436,00	
											11588,00		
25	137	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	4,328613	729,84	0,00	3159,00	0,00		2180,00	5766,00	
						729,84	0,00	3159,00	0,00		427,00		
26	138	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,328613	137,22	3,55	594,00	15,00	207,00	258,00	920,00	
						85,92	0,51	372,00	2,00		68,00		
27	139	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,328613	108,75	2,60	471,00	11,00	242,00	152,00	673,00	
						50,22	0,51	217,00	2,00		50,00		
28	140	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,104692	53541,79	15828,90	5605,00	1657,00	590,00	2738,00	9010,00	
						32074,57	5821,68	3358,00	609,00		667,00		
29	141	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,104692	970424,00		101596,00		101596,00		109724,00	
											8128,00		
30	142	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	3,036083	729,84	0,00	2216,00	0,00		1529,00	4045,00	
						729,84	0,00	2216,00	0,00		300,00		
31	143	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	3,036083	137,22	3,55	417,00	11,00	145,00	181,00	646,00	
						85,92	0,51	261,00	2,00		48,00		
32	144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,036083	108,75	2,60	330,00	8,00	170,00	106,00	471,00	
						50,22	0,51	152,00	2,00		35,00		
33	145	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,101013	53541,79	15828,90	5408,00	1599,00	570,00	2641,00	8693,00	
						32074,57	5821,68	3240,00	588,00		644,00		
34	146	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,101013	970424,00		98025,00		98025,00		105867,00	
											7842,00		
35	147	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	2,929363	729,84	0,00	2138,00	0,00		1475,00	3902,00	
						729,84	0,00	2138,00	0,00		289,00		
36	148	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,929363	137,22	3,55	402,00	10,00	140,00	175,00	623,00	
						85,92	0,51	252,00	1,00		46,00		
37	149	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,929363	108,75	2,60	319,00	7,00	164,00	103,00	456,00	
						50,22	0,51	147,00	1,00		34,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	150	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,157362	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	8425,00 5047,00	2491,00 916,00	887,00	4115,00 1003,00	13543,00	
39	151	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,157362	970424,00		152708,00		152708,00	12217,00	164925,00	
40	152	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	4,563513	729,84 729,84	0,00 0,00	3331,00 3331,00	0,00 0,00		2298,00 450,00	6079,00	
41	153	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,563513	137,22 85,92	3,55 0,51	626,00 392,00	16,00 2,00	218,00	272,00 72,00	970,00	
42	154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,563513	108,75 50,22	2,60 0,51	496,00 229,00	12,00 2,00	255,00	160,00 52,00	708,00	
43	155	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,338185	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	18107,00 10847,00	5353,00 1969,00	1907,00	8843,00 2156,00	29106,00	
44	156	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,338185	970424,00		328183,00		328183,00	26255,00	354438,00	
45	157	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	9,807366	729,84 729,84	0,00 0,00	7158,00 7158,00	0,00 0,00		4939,00 968,00	13065,00	
46	158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	9,807366	137,22 85,92	3,55 0,51	1346,00 843,00	35,00 5,00	468,00	585,00 154,00	2085,00	
47	159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,807366	108,75 50,22	2,60 0,51	1067,00 493,00	25,00 5,00	549,00	343,00 113,00	1523,00	
48	160	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,417305	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	22343,00 13385,00	6605,00 2429,00	2353,00	10912,00 2660,00	35915,00	
49	161	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,417305	970424,00		404963,00		404963,00	32397,00	437360,00	
50	162	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	12,101846	729,84 729,84	0,00 0,00	8832,00 8832,00	0,00 0,00		6094,00 1194,00	16120,00	
51	163	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	12,101846	137,22 85,92	3,55 0,51	1661,00 1040,00	43,00 6,00	578,00	722,00 191,00	2574,00	
52	164	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	12,101846	108,75 50,22	2,60 0,51	1316,00 608,00	31,00 6,00	677,00	424,00 139,00	1879,00	
53	165	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,158688	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	8496,00 5090,00	2512,00 924,00	895,00	4149,00 1012,00	13657,00	
54	166	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,158688	970424,00		153994,00		153994,00	12320,00	166314,00	
55	167	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	4,601945	729,84 729,84	0,00 0,00	3359,00 3359,00	0,00 0,00		2317,00 454,00	6130,00	
56	168	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,601945	137,22 85,92	3,55 0,51	631,00 395,00	16,00 2,00	220,00	274,00 72,00	977,00	
57	169	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,601945	108,75 50,22	2,60 0,51	500,00 231,00	12,00 2,00	257,00	161,00 53,00	714,00	
58	170	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,345776	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	18513,00 11091,00	5473,00 2013,00	1950,00	9041,00 2204,00	29758,00	
59	171	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,345776	970424,00		335549,00		335549,00	26844,00	362393,00	
60	172	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	10,02749	729,84 729,84	0,00 0,00	7318,00 7318,00	0,00 0,00		5050,00 989,00	13357,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	10,02749	137,22	3,55	1376,00	35,00	479,00	598,00	2132,00	
						85,92	0,51	862,00	5,00		158,00		
62	174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	10,02749	108,75	2,60	1090,00	26,00	561,00	351,00	1556,00	
						50,22	0,51	504,00	5,00		115,00		
63	175	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	1,86127	53541,79	15828,90	99656,00	29462,00	10494,00	48669,00	160191,00	
						32074,57	5821,68	59699,00	10836,00		11866,00		
64	176	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,86127	970424,00		1806221,00		1806221,00		1950719,00	
											144498,00		
65	177	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	53,976825	729,84	0,00	39394,00	0,00		27182,00	71902,00	
						729,84	0,00	39394,00	0,00		5326,00		
66	178	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	53,976825	137,22	3,55	7407,00	192,00	2577,00	3219,00	11476,00	
						85,92	0,51	4638,00	28,00		850,00		
67	179	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	53,976825	108,75	2,60	5870,00	141,00	3019,00	1889,00	8380,00	
						50,22	0,51	2711,00	28,00		621,00		
68	180	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,251568	53541,79	15828,90	13469,00	3982,00	1418,00	6578,00	21651,00	
						32074,57	5821,68	8069,00	1465,00		1604,00		
69	181	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,251568	970424,00		244127,00		244127,00		263657,00	
											19530,00		
70	182	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	7,295465	729,84	0,00	5325,00	0,00		3674,00	9719,00	
						729,84	0,00	5325,00	0,00		720,00		
71	183	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7,295465	137,22	3,55	1001,00	26,00	348,00	435,00	1551,00	
						85,92	0,51	627,00	4,00		115,00		
72	184	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7,295465	108,75	2,60	793,00	19,00	408,00	255,00	1132,00	
						50,22	0,51	366,00	4,00		84,00		
73	185	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,302728	53541,79	15828,90	16209,00	4791,00	1707,00	7916,00	26055,00	
						32074,57	5821,68	9710,00	1762,00		1930,00		
74	186	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,302728	970424,00		293774,00		293774,00		317276,00	
											23502,00		
75	187	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	8,779105	729,84	0,00	6407,00	0,00		4421,00	11694,00	
						729,84	0,00	6407,00	0,00		866,00		
76	188	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,779105	137,22	3,55	1205,00	31,00	419,00	524,00	1867,00	
						85,92	0,51	754,00	4,00		138,00		
77	189	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,779105	108,75	2,60	955,00	22,00	491,00	307,00	1363,00	
						50,22	0,51	441,00	4,00		101,00		
78	190	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,543863	53541,79	15828,90	29119,00	8609,00	3066,00	14221,00	46807,00	
						32074,57	5821,68	17444,00	3166,00		3467,00		
79	191	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,543863	970424,00		527778,00		527778,00		570000,00	
											42222,00		
80	192	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	15,772035	729,84	0,00	11511,00	0,00		7943,00	21010,00	
						729,84	0,00	11511,00	0,00		1556,00		
81	193	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15,772035	137,22	3,55	2164,00	56,00	753,00	941,00	3353,00	
						85,92	0,51	1355,00	8,00		248,00		
82	194	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,772035	108,75	2,60	1715,00	41,00	882,00	552,00	2448,00	
						50,22	0,51	792,00	8,00		181,00		
83	195	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,291702	53541,79	15828,90	15613,00	4617,00	1645,00	7628,00	25106,00	
						32074,57	5821,68	9356,00	1698,00		1860,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	196	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,291702	970424,00		283074,00		283074,00		305720,00	
											22646,00		
85	197	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	8,459348	729,84	0,00	6174,00	0,00		4260,00	11269,00	
						729,84	0,00	6174,00	0,00		835,00		
86	198	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,459348	137,22	3,55	1161,00	30,00	404,00	505,00	1799,00	
						85,92	0,51	727,00	4,00		133,00		
87	199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,459348	108,75	2,60	920,00	22,00	473,00	296,00	1313,00	
						50,22	0,51	425,00	4,00		97,00		
88	200	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,318672	53541,79	15828,90	17062,00	5044,00	1797,00	8333,00	27427,00	
						32074,57	5821,68	10221,00	1855,00		2032,00		
89	201	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,318672	970424,00		309247,00		309247,00		333987,00	
											24740,00		
90	202	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	9,241478	729,84	0,00	6745,00	0,00		4654,00	12311,00	
						729,84	0,00	6745,00	0,00		912,00		
91	203	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,241478	137,22	3,55	1268,00	33,00	441,00	551,00	1965,00	
						85,92	0,51	794,00	5,00		146,00		
92	204	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,241478	108,75	2,60	1005,00	24,00	517,00	323,00	1434,00	
						50,22	0,51	464,00	5,00		106,00		
93	205	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,554778	53541,79	15828,90	29704,00	8782,00	3128,00	14507,00	47748,00	
						32074,57	5821,68	17794,00	3230,00		3537,00		
94	206	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,554778	970424,00		538369,00		538369,00		581439,00	
											43070,00		
95	207	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	16,088552	729,84	0,00	11742,00	0,00		8102,00	21431,00	
						729,84	0,00	11742,00	0,00		1587,00		
96	208	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,088552	137,22	3,55	2208,00	57,00	768,00	960,00	3421,00	
						85,92	0,51	1382,00	8,00		253,00		
97	209	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	16,088552	108,75	2,60	1750,00	42,00	900,00	563,00	2498,00	
						50,22	0,51	808,00	8,00		185,00		
98	210	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	1,005867	53541,79	15828,90	53856,00	15922,00	5671,00	26302,00	86571,00	
						32074,57	5821,68	32263,00	5856,00		6413,00		
99	211	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,005867	970424,00		976118,00		976118,00		1054207,00	
											78089,00		
100	212	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	29,170164	729,84	0,00	21290,00	0,00		14690,00	38858,00	
						729,84	0,00	21290,00	0,00		2878,00		
101	213	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	29,170164	137,22	3,55	4003,00	104,00	1393,00	1740,00	6202,00	
						85,92	0,51	2506,00	15,00		459,00		
102	214	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	29,170164	108,75	2,60	3172,00	76,00	1631,00	1021,00	4528,00	
						50,22	0,51	1465,00	15,00		335,00		
103	215	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,334039	53541,79	15828,90	17885,00	5288,00	1883,00	8735,00	28750,00	
						32074,57	5821,68	10714,00	1945,00		2130,00		
104	216	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,334039	970424,00		324159,00		324159,00		350092,00	
											25933,00		
105	217	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	9,687117	729,84	0,00	7070,00	0,00		4878,00	12904,00	
						729,84	0,00	7070,00	0,00		956,00		
106	218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,687117	137,22	3,55	1329,00	34,00	463,00	578,00	2060,00	
						85,92	0,51	832,00	5,00		153,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	9,687117	108,75 50,22	2,60 0,51	1053,00 486,00	25,00 5,00	542,00	339,00 111,00	1503,00	
108	220	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	1,536535	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	82269,00 49284,00	24321,00 8945,00	8663,00	40178,00 9796,00	132243,00	
109	221	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,536535	970424,00		1491090,00		1491090,00		1610377,00	
110	222	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	44,559523	729,84 729,84	0,00 0,00	32521,00 32521,00	0,00 0,00		119287,00 22440,00 4397,00	59358,00	
111	223	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	44,559523	137,22 85,92	3,55 0,51	6114,00 3829,00	158,00 23,00	2128,00	2658,00 702,00	9474,00	
112	224	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	44,559523	108,75 50,22	2,60 0,51	4846,00 2238,00	116,00 23,00	2492,00	1560,00 512,00	6918,00	
113	225	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,259065	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	13871,00 8309,00	4101,00 1508,00	1461,00	6774,00 1652,00	22297,00	
114	226	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,259065	970424,00		251403,00		251403,00		271515,00	
115	227	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	7,512886	729,84 729,84	0,00 0,00	5483,00 5483,00	0,00 0,00		20112,00 3783,00 741,00	10007,00	
116	228	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,512886	137,22 85,92	3,55 0,51	1031,00 646,00	27,00 4,00	359,00	448,00 118,00	1597,00	
117	229	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7,512886	108,75 50,22	2,60 0,51	817,00 377,00	20,00 4,00	420,00	263,00 86,00	1166,00	
118	230	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,209385	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	11211,00 6716,00	3314,00 1219,00	1181,00	5475,00 1335,00	18021,00	
119	231	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,209385	970424,00		203192,00		203192,00		219447,00	
120	232	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	6,072166	729,84 729,84	0,00 0,00	4432,00 4432,00	0,00 0,00		16255,00 3058,00 599,00	8089,00	
121	233	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,072166	137,22 85,92	3,55 0,51	833,00 522,00	21,00 3,00	290,00	362,00 96,00	1291,00	
122	234	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	23,14174	108,75 50,22	2,60 0,51	2517,00 1162,00	60,00 12,00	1294,00	810,00 266,00	3593,00	
123	235	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,120792	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	6467,00 3874,00	1912,00 703,00	681,00	3159,00 770,00	10396,00	
124	236	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,120792	970424,00		117220,00		117220,00		126598,00	
125	237	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	3,502983	729,84 729,84	0,00 0,00	2557,00 2557,00	0,00 0,00		9378,00 1764,00 346,00	4667,00	
126	238	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,502983	137,22 85,92	3,55 0,51	481,00 301,00	13,00 2,00	167,00	209,00 55,00	745,00	
127	239	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,502983	108,75 50,22	2,60 0,51	381,00 176,00	9,00 2,00	196,00	123,00 40,00	544,00	
128	240	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,208652	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	11172,00 6692,00	3303,00 1215,00	1176,00	5456,00 1330,00	17958,00	
129	241	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,208652	970424,00		202481,00		202481,00	16199,00	218680,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	242	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	6,050923	729,84	0,00	4416,00	0,00		3047,00	8060,00	
						729,84	0,00	4416,00	0,00		597,00		
131	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	6,050923	137,22	3,55	830,00	21,00	289,00	361,00	1286,00	
						85,92	0,51	520,00	3,00		95,00		
132	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	6,050923	108,75	2,60	658,00	16,00	338,00	212,00	940,00	
						50,22	0,51	304,00	3,00		70,00		
133	245	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,288976	53541,79	15828,90	15472,00	4574,00	1629,00	7556,00	24870,00	
						32074,57	5821,68	9269,00	1682,00		1842,00		
134	246	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,288976	970424,00		280429,00		280429,00		302863,00	
											22434,00		
135	247	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	8,38029	729,84	0,00	6116,00	0,00		4220,00	11163,00	
						729,84	0,00	6116,00	0,00		827,00		
136	248	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,38029	137,22	3,55	1150,00	29,00	400,00	500,00	1782,00	
						85,92	0,51	720,00	4,00		132,00		
137	249	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,38029	108,75	2,60	911,00	22,00	469,00	293,00	1300,00	
						50,22	0,51	421,00	4,00		96,00		
138	250	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,158688	53541,79	15828,90	8496,00	2512,00	895,00	4149,00	13657,00	
						32074,57	5821,68	5090,00	924,00		1012,00		
139	251	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,158688	970424,00		153994,00		153994,00		166314,00	
											12320,00		
140	252	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	4,601945	729,84	0,00	3359,00	0,00		2317,00	6130,00	
						729,84	0,00	3359,00	0,00		454,00		
141	253	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	4,601945	137,22	3,55	631,00	16,00	220,00	274,00	977,00	
						85,92	0,51	395,00	2,00		72,00		
142	254	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,601945	108,75	2,60	500,00	12,00	257,00	161,00	714,00	
						50,22	0,51	231,00	2,00		53,00		
143	255	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,175848	53541,79	15828,90	9415,00	2784,00	991,00	4598,00	15134,00	
						32074,57	5821,68	5640,00	1024,00		1121,00		
144	256	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,175848	970424,00		170647,00		170647,00		184299,00	
											13652,00		
145	257	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	5,099585	729,84	0,00	3722,00	0,00		2568,00	6793,00	
						729,84	0,00	3722,00	0,00		503,00		
146	258	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5,099585	137,22	3,55	700,00	19,00	244,00	304,00	1084,00	
						85,92	0,51	438,00	3,00		80,00		
147	259	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,099585	108,75	2,60	555,00	14,00	285,00	178,00	792,00	
						50,22	0,51	256,00	3,00		59,00		
148	260	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,413616	53541,79	15828,90	22146,00	6547,00	2332,00	10815,00	35598,00	
						32074,57	5821,68	13267,00	2408,00		2637,00		
149	261	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,413616	970424,00		401383,00		401383,00		433494,00	
											32111,00		
150	262	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	11,99485	729,84	0,00	8754,00	0,00		6040,00	15978,00	
						729,84	0,00	8754,00	0,00		1184,00		
151	263	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	11,99485	137,22	3,55	1646,00	42,00	573,00	715,00	2550,00	
						85,92	0,51	1031,00	6,00		189,00		
152	264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	11,99485	108,75	2,60	1304,00	31,00	671,00	420,00	1862,00	
						50,22	0,51	602,00	6,00		138,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
153	265	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,283668	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	15188,00 9099,00	4490,00 1651,00	1599,00	7417,00 1808,00	24413,00	
154	266	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,283668	970424,00		275278,00		275278,00		297300,00	
155	267	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	8,226365	729,84 729,84	0,00 0,00	6004,00 6004,00	0,00 0,00		22022,00 4143,00 812,00	10959,00	
156	268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,226365	137,22 85,92	3,55 0,51	1129,00 707,00	29,00 4,00	393,00	491,00 130,00	1750,00	
157	269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,226365	108,75 50,22	2,60 0,51	895,00 413,00	21,00 4,00	460,00	288,00 95,00	1278,00	
158	270	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,290188	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	15537,00 9308,00	4593,00 1689,00	1636,00	7588,00 1850,00	24975,00	
159	271	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,290188	970424,00		281605,00		281605,00		304133,00	
160	272	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	8,415445	729,84 729,84	0,00 0,00	6142,00 6142,00	0,00 0,00		22528,00 4238,00 830,00	11210,00	
161	273	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	8,415445	137,22 85,92	3,55 0,51	1155,00 723,00	30,00 4,00	402,00	502,00 133,00	1790,00	
162	274	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	8,415445	108,75 50,22	2,60 0,51	915,00 423,00	22,00 4,00	471,00	295,00 97,00	1307,00	
163	275	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,899903	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	48182,00 28864,00	14245,00 5239,00	5074,00	23531,00 5737,00	77450,00	
164	276	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,899903	970424,00		873288,00		873288,00		943151,00	
165	277	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	26,097195	729,84 729,84	0,00 0,00	19047,00 19047,00	0,00 0,00		69863,00 13142,00 2575,00	34764,00	
166	278	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	26,097195	137,22 85,92	3,55 0,51	3581,00 2242,00	92,00 13,00	1246,00	1556,00 411,00	5548,00	
167	279	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	26,097195	108,75 50,22	2,60 0,51	2838,00 1311,00	68,00 13,00	1460,00	913,00 300,00	4051,00	
168	280	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,552134	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	29562,00 17709,00	8739,00 3214,00	3113,00	14437,00 3520,00	47519,00	
169	281	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,552134	970424,00		535804,00		535804,00		578668,00	
170	282	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	16,011879	729,84 729,84	0,00 0,00	11686,00 11686,00	0,00 0,00		42864,00 8063,00 1580,00	21329,00	
171	283	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	16,011879	137,22 85,92	3,55 0,51	2197,00 1376,00	57,00 8,00	765,00	955,00 252,00	3404,00	
172	284	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	16,011879	108,75 50,22	2,60 0,51	1741,00 804,00	41,00 8,00	896,00	560,00 184,00	2485,00	
173	285	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,685403	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	36698,00 21984,00	10849,00 3990,00	3865,00	17922,00 4370,00	58990,00	
174	286	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,685403	970424,00		665132,00		665132,00		718343,00	
175	287	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	19,876695	729,84 729,84	0,00 0,00	14507,00 14507,00	0,00 0,00		53211,00 10010,00 1961,00	26478,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
176	288	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	19,876695	137,22 85,92	3,55 0,51	2727,00 1708,00	70,00 10,00	949,00	1185,00 313,00	4225,00	
177	289	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	19,876695	108,75 50,22	2,60 0,51	2162,00 998,00	52,00 10,00	1112,00	696,00 229,00	3087,00	
178	290	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	0,885612	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	47417,00 28406,00	14019,00 5156,00	4993,00	23157,00 5646,00	76220,00	
179	291	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,885612	970424,00		859419,00		859419,00	68754,00	928173,00	
180	292	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	25,682738	729,84 729,84	0,00 0,00	18744,00 18744,00	0,00 0,00		12934,00 2534,00	34212,00	
181	293	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	25,682738	137,22 85,92	3,55 0,51	3524,00 2207,00	91,00 13,00	1226,00	1532,00 405,00	5461,00	
182	294	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	25,682738	108,75 50,22	2,60 0,51	2793,00 1290,00	67,00 13,00	1436,00	899,00 295,00	3987,00	
183	295	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны. Монтаж	т конструкций	1,116292	53541,79 32074,57	15828,90 5821,68	59768,00 35805,00	17670,00 6499,00	6294,00	29189,00 7117,00	96074,00	
184	296	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,116292	970424,00		1083276,00		1083276,00	86662,00	1169938,00	
185	297	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	32,372458	729,84 729,84	0,00 0,00	23627,00 23627,00	0,00 0,00		16302,00 3194,00	43123,00	
186	298	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	32,372458	137,22 85,92	3,55 0,51	4442,00 2781,00	115,00 17,00	1546,00	1931,00 510,00	6883,00	
187	299	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	32,372458	108,75 50,22	2,60 0,51	3521,00 1626,00	85,00 17,00	1811,00	1133,00 372,00	5026,00	
188	310	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100мм	м² покрытия	9,9372	7625,69 1054,46	556,03 196,13	75778,04 10478,39	5525,39 1948,96	59774,26	11681,67 6996,73	94456,44	
189	311	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,042	44019,80 8704,31	1032,37 452,51	133908,19 26478,53	3140,54 1376,57	104289,25	25348,05 12740,52	171996,76	
190	312	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,193116	40498,86 36944,92	1555,94 635,17	7820,93 7134,66	300,56 122,72	385,84	6604,13 1154,01	15579,07	
191	313	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,193116	349794,00		67550,86		67550,86	5404,10	72954,96	
192	314	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании А-1	т	0,022308	393025,51 79571,08	3420,43 1389,23	8767,59 1775,02	76,31 30,94	6916,26	1643,46 832,91	11243,96	
193	315	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка толщиной 20 мм. Устройство из бетона мелкозернистого кл.В25	м²	0,8112	1653,71 991,58	9,67 4,30	1341,47 804,31	7,93 3,51	529,23	735,15 166,14	2242,76	
194	316	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до толщины 50 мм	м²	0,8112	1730,58 849,93	13,40 6,05	1403,87 689,52	10,92 4,94	703,56	631,93 162,89	2198,69	
195	317	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	21,0912	2658,60 545,90	31,18 5,23	56073,03 11513,71	657,67 110,37	43901,78	10810,28 5350,67	72233,98	
196	318	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100мм	м² покрытия	10,56	7625,69 1054,46	556,03 196,13	80527,30 11135,10	5871,60 2071,10	63520,50	12413,80 7435,30	100376,40	
197	319	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	4,5	44019,80 8704,31	1032,37 452,51	198089,10 39169,40	4645,70 2036,30	154274,00	37497,20 18846,90	254433,20	
198	320	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,18765	40498,86	1555,94	7599,60	292,00	374,90	6417,20	15138,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		36944,92	635,17	6932,70	119,20		1121,30		
199	321	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18765	349794,00		65638,80		65638,80		70889,90	
											5251,10		
200	322	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании А-1	т	0,04104	393025,51	3420,43	16129,80	140,40	12723,80	3023,60	20685,70	
						79571,08	1389,23	3265,60	57,00		1532,30		
201	323	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка толщиной 20 мм. Устройство из бетона мелкозернистого кл.В25	$м^2$	1,08	1653,71	9,67	1786,00	10,40	704,70	978,80	2986,00	
						991,58	4,30	1070,90	4,60		221,20		
202	324	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до толщины 50 мм	$м^2$	1,08	1730,58	13,40	1869,00	14,40	936,60	841,30	2927,10	
						849,93	6,05	917,90	6,50		216,80		
203	325	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	21,96	2658,60	31,18	58382,90	684,80	45710,20	11255,60	75209,50	
						545,90	5,23	11988,00	114,90		5571,00		
204	326	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100мм	$м^2$ покрытия	40,04	7625,69	556,03	305332,30	22263,50	240848,30	47068,70	380593,50	
						1054,46	196,13	42220,50	7853,30		28192,50		
205	327	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	14,322	44019,80	1032,37	630451,50	14785,40	491003,10	119340,90	809776,10	
						8704,31	452,51	124663,00	6480,60		59983,70		
206	328	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,819588	40498,86	1555,94	33192,60	1275,40	1637,30	28028,00	66118,50	
						36944,92	635,17	30279,90	520,80		4897,90		
207	329	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,819588	349794,00		286687,10		286687,10		309621,90	
											22934,80		
208	330	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,088858	349794,00		31082,10		31082,10		33568,50	
											2486,40		
209	331	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании А-1	т	0,029029	393025,51	3420,43	11409,30	99,40	8999,90	2138,50	14631,40	
						79571,08	1389,23	2310,00	40,60		1083,60		
210	332	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка толщиной 20 мм. Устройство из бетона мелкозернистого кл.В25	$м^2$	1,925	1653,71	9,67	3183,60	18,90	1255,80	1744,40	5322,10	
						991,58	4,30	1908,90	8,40		394,10		
211	333	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины до толщины 50 мм	$м^2$	1,925	1730,58	13,40	3331,30	25,90	1669,50	1499,40	5217,10	
						849,93	6,05	1635,90	11,90		386,40		
212	334	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	74,921	2658,60	31,18	199185,00	2335,90	155949,50	38400,60	256592,00	
						545,90	5,23	40899,60	392,00		19006,40		
213	335	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж СТ-1	т конструкций	4,32354	44256,02	19170,21	191343,00	82884,00	48440,00	61942,00	273548,00	
						13882,12	6881,07	60020,00	29751,00		20263,00		
214	336	222-525-0302 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,32354	990060,00		4280564,00		4280564,00		4623009,00	
											342445,00		
215	337	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	125,38266	729,84	0,00	91509,00	0,00		63141,00	167022,00	
						729,84	0,00	91509,00	0,00		12372,00		
216	338	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	125,38266	137,22	3,55	17205,00	445,00	5987,00	7478,00	26658,00	
						85,92	0,51	10773,00	64,00		1975,00		
217	339	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	125,38266	108,75	2,60	13635,00	326,00	7013,00	4388,00	19465,00	
						50,22	0,51	6297,00	64,00		1442,00		
218	340	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж СТ-1	т конструкций	11,33141	44256,02	19170,21	501483,00	217225,00	126954,00	162341,00	716930,00	
						13882,12	6881,07	157304,00	77972,00		53106,00		
219	341	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	11,33141	982714,00		11135535,00		11135535,00		12026378,00	
											890843,00		
220	342	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками		328,61089	729,84	0,00	239833,00	0,00		165485,00	437742,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
221	343	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	328,61089	729,84	0,00	239833,00	0,00		32424,00		
						137,22	3,55	45092,00	1167,00	15691,00	19598,00	69866,00	
						85,92	0,51	28234,00	168,00		5176,00		
222	344	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	328,61089	108,75	2,60	35736,00	855,00	18379,00	11501,00	51016,00	
						50,22	0,51	16503,00	168,00		3779,00		
223	345	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж СТ-1	т конструкций	1,3082	44256,02	19170,21	57896,00	25079,00	14657,00	18742,00	82769,00	
						13882,12	6881,07	18161,00	9002,00		6131,00		
224	346	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	1,3082	982714,00		1285586,00		1285586,00		1388433,00	
225	347	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	37,9378	729,84	0,00	27689,00	0,00		102847,00		
						729,84	0,00	27689,00	0,00		19105,00	50537,00	
226	348	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	37,9378	137,22	3,55	5206,00	134,00	1812,00	3743,00		
						85,92	0,51	3260,00	19,00		2263,00	8067,00	
227	349	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	37,9378	108,75	2,60	4126,00	98,00	2122,00	598,00		
						50,22	0,51	1905,00	19,00		1328,00	5890,00	
228	350	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж СТ-1	т конструкций	7,1929	44256,02	19170,21	318329,00	137890,00	80587,00	436,00		
						13882,12	6881,07	99853,00	49495,00		103050,00	455089,00	
229	351	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,1929	982714,00		7068564,00		7068564,00	33710,00		
230	352	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	208,5941	729,84	0,00	152240,00	0,00		565485,00		
						729,84	0,00	152240,00	0,00		105046,00	277868,00	
231	353	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	208,5941	137,22	3,55	28623,00	740,00	9960,00	20582,00		
						85,92	0,51	17922,00	106,00		12441,00	44349,00	
232	354	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	208,5941	108,75	2,60	22685,00	542,00	11667,00	3285,00		
						50,22	0,51	10476,00	106,00		7301,00	32385,00	
233	355	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж СТ-1	т конструкций	2,1455	44256,02	19170,21	94951,00	41129,00	24038,00	2399,00		
						13882,12	6881,07	29784,00	14763,00		30738,00	135744,00	
234	356	222-525-0303 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,1455	982714,00		2108413,00		2108413,00	10055,00		
235	357	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	62,2195	729,84	0,00	45410,00	0,00		168673,00		
						729,84	0,00	45410,00	0,00		31333,00	82882,00	
236	358	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	62,2195	137,22	3,55	8538,00	221,00	2971,00	6139,00		
						85,92	0,51	5346,00	32,00		3711,00	13229,00	
237	359	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	62,2195	108,75	2,60	6766,00	162,00	3480,00	980,00		
						50,22	0,51	3125,00	32,00		2178,00	9660,00	
238	360	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	65,8	186,52	175,22	12273,00	11529,00		716,00		
						11,30	48,65	744,00	3201,00		2840,00	16322,00	
239	361	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение грунта в отвал/	м³ грунта	65,8	90,43	90,43	5950,00	5950,00		1209,00		
						0,00	30,08	0,00	1979,00		1425,00	7965,00	
240	362	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта в отвал/	м³ грунта	65,8	309,52	309,52	20366,00	20366,00		590,00		
						0,00	102,95	0,00	6774,00		4877,00	27262,00	
241	363	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		16,69	298,94	284,07	4989,00	4741,00	12,00	2019,00		
											115[illegible],00	6635,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		14,18	81,83	237,00	1366,00		492,00		
242	364	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	450,63	52,00		23433,00				25308,00	
243	365	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение грунта из отвала/	$м^3$ грунта	65,8	90,43	90,43	5950,00	5950,00		1875,00		
						0,00	30,08	0,00	1979,00		1425,00	7965,00	
244	366	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта из отвала/	$м^3$ грунта	65,8	309,52	309,52	20366,00	20366,00		590,00		
						0,00	102,95	0,00	6774,00		4877,00	27262,00	
245	367	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	49,35	43,34	43,34	2139,00	2139,00		2019,00		
						0,00	14,20	0,00	701,00		504,00	2854,00	
246	368	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	16,45	1546,40	0,00	25438,00	0,00		211,00		
						1546,40	0,00	25438,00	0,00		18316,00	47254,00	
247	369	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	49,35	303,55	137,95	14980,00	6807,00		3500,00		
						165,60	68,66	8172,00	3388,00		8324,00	25168,00	
248	370	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,36	9990,80	1758,89	23578,00	4151,00	15731,00	1864,00		
						1566,31	799,30	3696,00	1886,00		5192,00	31072,00	
249	371	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	13,02	17979,46	4413,83	234093,00	57469,00	70530,00	2302,00		
						8148,56	1710,87	106094,00	22276,00		151476,00	416415,00	
250	372	225-203-0601 РСНБ РК 2022	Лоток каналов ЛК с расчетной вертикальной нагрузкой в 1 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,42	186147,41		636624,00		636624,00	30846,00		
												687554,00	
251	373	226-102-0601 РСНБ РК 2022	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 10 т ГОСТ 21924.0-84	$м^2$	9,6	74473,00		714941,00		714941,00	50930,00		
												772136,00	
252	374	СТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	13,02	284,00		3698,00		3698,00	57195,00		
												3994,00	
253	375	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	94,014	2658,60	31,18	249946,00	2932,00	195692,00	296,00		
						545,90	5,23	51322,00	492,00		48187,00	321983,00	
254	376	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05184	1171369,31	2309,63	60724,00	120,00	53376,00	23850,00		
						139429,68	1109,73	7228,00	58,00		6630,00	72742,00	
255	377	1106-1301-0102 РСНБ РК 2022	Торцевые монолитные стены. Устройство	$м^3$	0,14	70407,02	5587,26	9857,00	783,00	5371,00	5388,00		
						26458,69	2447,42	3704,00	343,00		3683,00	14623,00	
256	389	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство ФМ-1/4 шт/	$м^3$	0,84	45884,65	1856,05	38543,00	1559,00	27975,00	1083,00		
						10724,53	523,58	9009,00	440,00		8598,00	50912,00	
257	390	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	т	0,1056	1171369,31	2309,63	123697,00	244,00	108729,00	3771,00		
						139429,68	1109,73	14724,00	117,00		13505,00	148178,00	
258	398	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	3,23	39974,37	2715,46	129117,00	8771,00	107692,00	10976,00		
						3917,74	763,77	12654,00	2467,00		13760,00	154307,00	
259	399	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0485	455717,00		22102,00		22102,00	11430,00		
												23870,00	
260	400	1134-0107-0101 РСНБ РК 2022	Настил из просечно-вытяжной стали. Устройство	$м^2$ настила	15,2	15266,02	2252,98	232044,00	34246,00	13473,00	1768,00		
						12126,65	1072,42	184325,00	16301,00		152476,00	415281,00	
261	401	214-107-0115 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-606, толщиной 6 мм	т	0,230319	451405,00		103967,00		103967,00	30761,00		
												112284,00	
262	402	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,08955	479350,00		42926,00		42926,00	8317,00		
												46360,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
263	403	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т т	0,019152	497505,00		9528,00		9528,00	3434,00 762,00	10290,00	
264	404	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Засыпка вручную щебнем фракции 50	$м^3$ грунта	3,71	1698,43 1698,43	0,00 0,00	6301,00 6301,00	0,00 0,00		4537,00 867,00	11705,00	
265	405	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,71	5777,00		21433,00		21433,00	1715,00	23148,00	
266	406	217-103-0205 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M8X80	шт.	44	1488,00		65472,00		65472,00	5238,00	70710,00	
267	407	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,034881	141739,31 139429,68	2309,63 1109,73	4944,00 4863,00	81,00 39,00		4461,00 752,00	10157,00	
268	408	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1,7	4695,00		7982,00		7982,00	639,00	8621,00	
269	409	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	7,81	186,52 11,30	175,22 48,65	1457,00 88,00	1369,00 380,00		337,00 143,00	1937,00	
270	410	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение грунта в отвал/	$м^3$ грунта	7,81	90,43 0,00	90,43 30,08	706,00 0,00	706,00 235,00		169,00 70,00	945,00	
271	411	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта в отвал/	$м^3$ грунта	7,81	309,52 0,00	309,52 102,95	2417,00 0,00	2417,00 804,00		579,00 240,00	3236,00	
272	412	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	2,58	298,94 14,18	284,07 81,83	771,00 37,00	733,00 211,00	2,00	178,00 76,00	1025,00	
273	413	412-102-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	69,66	52,00		3622,00			290,00	3912,00	
274	414	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение грунта из отвала/	$м^3$ грунта	7,81	90,43 0,00	90,43 30,08	706,00 0,00	706,00 235,00		169,00 70,00	945,00	
275	415	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта/перемещение грунта из отвала/	$м^3$ грунта	7,81	309,52 0,00	309,52 102,95	2417,00 0,00	2417,00 804,00		579,00 240,00	3236,00	
276	416	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,8575	43,34 0,00	43,34 14,20	254,00 0,00	254,00 83,00		60,00 25,00	339,00	
277	417	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1,9525	1546,40 1546,40	0,00 0,00	3019,00 3019,00	0,00 0,00		2174,00 415,00	5608,00	
278	418	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	5,8575	303,55 165,60	137,95 68,66	1778,00 970,00	808,00 402,00		988,00 221,00	2987,00	
279	419	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих колодца-СК1	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,912	42188,36 20154,66	15766,00 7370,43	38476,00 18381,00	14379,00 6722,00	5716,00	24852,00 5066,00	68394,00	
280	420	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3027,00		3027,00		3027,00	242,00	3269,00	
281	421	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7404,00		7404,00		7404,00	592,00	7996,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	422	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	15163,00		15163,00		15163,00	1213,00	16376,00	
283	423	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10646,00		21292,00		21292,00	1703,00	22995,00	
284	424	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	10373,00		10373,00		10373,00	830,00	11203,00	
285	425	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13310,00		13310,00		13310,00	1065,00	14375,00	
286	426	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00		36368,00		36368,00	2909,00	39277,00	
			Итого по разделу 4: Кабельная эстакада					50287320,28	1044339,02	46417898,14	2397974,67	56900112,62	
								2798038,54	381026,21	0,00	4214817,67		
			Раздел 7:										
61	109	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,205	3633443,39	2672550,37	744856,00	547873,00		391200,00	1226940,00	
62	110	241-201-0921 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х15,3 мм	м	207,05	960893,02 21658,00	966677,00	196983,00 4484289,00	198169,00	4484289,00	90884,00 358743,00	4843032,00	
63	111	1125-0210-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,205	1801371,42	1439099,08	369281,00	295015,00	6790,00	127683,00	536721,00	
64	112	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,049	329151,16 2614368,55	355293,57 1960048,47	67476,00 128104,00	72835,00 96042,00		39757,00 65249,00	208821,00	
65	113	241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	49,49	654320,08 13447,00	690734,58	32062,00 665492,00	33846,00	665492,00	15468,00 53239,00	718731,00	
66	114	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,049	1619375,72	1293453,91	79349,00	63379,00	1331,00	27526,00	115425,00	
67	115	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,016	298767,98 842768,60	318535,46 378782,00	14640,00 13484,00	15608,00 6060,00		8550,00 9349,00	24660,00	
68	116	241-201-0913 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	16,16	463986,60 3476,00	126217,58	7424,00 56172,00	2019,00	56172,00	1827,00 4494,00	60666,00	
69	117	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,016	1208599,65	964454,28	19338,00	15431,00	220,00	6824,00	28255,00	
70	118	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,091	230405,81 662439,85	238242,48 272558,02	3686,00 60282,00	3812,00 24803,00		2093,00 44648,00	113324,00	
71	119	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	91,91	389881,83 214,00	105715,95	35479,00 19669,00	9620,00	19669,00	8394,00 1573,00	21242,00	
72	120	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,091	888792,29 177235,24	700006,84 173321,69	80880,00 16128,00	63700,00 15772,00	1051,00	29030,00 8793,00	118703,00	
73	121	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	4	11431,77 9031,68	569,49 78,47	45727,00 36127,00	2278,00 314,00	7322,00	36076,00 6544,00	88347,00	
74	122	241-116-0317 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	4	41370,00		165480,00		165480,00	13238,00	178718,00	
75	123	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	1	9518,01 7656,61	478,28 52,31	9518,00 7657,00	478,00 52,00	1383,00	7632,00 1372,00	18522,00	
76	124	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	1	22865,00		22865,00		22865,00	1829,00	24694,00	
77	125	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	6870,65 5406,51	304,76 26,16	13741,00 10813,00	609,00 52,00	2319,00	10757,00 1960,00	26458,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	126	241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934,00		37868,00		37868,00		40897,00	
											3029,00		
79	127	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	3	3424,73	164,62	10274,00	493,00	1342,00	8431,00	20201,00	
						2812,63	26,16	8438,00	78,00		1496,00		
80	128	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	3	8203,00		24609,00		24609,00		26578,00	
											1969,00		
81	129	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1141,79	40,04	4567,00	160,00	407,00	3960,00	9209,00	
						1000,05	0,00	4000,00	0,00		682,00		
82	130	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	2005,00		8020,00		8020,00		8662,00	
											642,00		
83	131	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	14139,62	6965,49	56558,00	27862,00		41176,00	105553,00	
						7174,13	3223,79	28697,00	12895,00		7819,00		
84	132	241-209-1017 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	4	39183,00		156732,00		156732,00		169271,00	
											12539,00		
85	133	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7924,08	2490,89	7924,00	2491,00		7127,00	16255,00	
						5433,19	1765,57	5433,00	1766,00		1204,00		
86	134	241-209-0505 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	1455,00		2910,00		2910,00		3143,00	
											233,00		
87	135	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	14139,62	6965,49	84838,00	41793,00		61764,00	158330,00	
						7174,13	3223,79	43045,00	19343,00		11728,00		
88	136	241-209-1228 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400x315x400 мм	шт.	3	43448,00		130344,00		130344,00		140772,00	
											10428,00		
89	137	241-209-1222 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 350 до 630 мм размерами 400x160x400 мм	шт.	3	36762,00		110286,00		110286,00		119109,00	
											8823,00		
90	138	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	14139,62	6965,49	127257,00	62689,00		92645,00	237494,00	
						7174,13	3223,79	64567,00	29014,00		17592,00		
91	139	241-208-1517 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 400 мм	шт.	9	54140,00		487260,00		487260,00		526241,00	
											38981,00		
92	140	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	7924,08	2490,89	31696,00	9963,00		28507,00	65019,00	
						5433,19	1765,57	21733,00	7062,00		4816,00		
93	141	241-208-1515 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	30211,00		120844,00		120844,00		130512,00	
											9668,00		
94	142	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	3698,60	397,96	22192,00	2388,00		19645,00	45184,00	
						3300,64	6,54	19804,00	39,00		3347,00		
95	143	241-208-1509 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	6	7478,00		44868,00		44868,00		48457,00	
											3589,00		
96	144	241-208-0505 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40x40 мм	шт.	6	991,00		5946,00		5946,00		6422,00	
											476,00		
97	145	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1998,84	134,32	1999,00	135,00		1846,00	4153,00	
						1864,52	0,52	1865,00	1,00		308,00		
98	146	241-208-1804 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	1688,00		1688,00		1688,00		1823,00	
											135,00		
99	147	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	14139,62	6965,49	56558,00	27862,00		41176,00	105553,00	
						7174,13	3223,79	28697,00	12895,00		7819,00		
100	148	241-214-0317 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	шт.	4	33312,00		133248,00		133248,00		143908,00	
											10660,00		
101	149	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7924,08	2490,89	7924,00	2491,00		7127,00	16255,00	
						5433,19	1765,57	5433,00	1766,00		1204,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	150	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	15286,00		15286,00		15286,00	1223,00	16509,00	
103	151	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7280,55 5037,98	2242,57 1595,81	14561,00 10076,00	4486,00 3192,00		13135,00 2216,00	29912,00	
104	152	241-214-0314 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	2	8236,00		16472,00		16472,00	1318,00	17790,00	
105	153	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3698,60 3300,64	397,96 6,54	11096,00 9902,00	1194,00 20,00		9822,00 1673,00	22591,00	
106	154	241-214-0309 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	3	2868,00		8604,00		8604,00	688,00	9292,00	
107	155	241-214-0103 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец компрессионная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	4	591,00		2364,00		2364,00	189,00	2553,00	
108	156	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	14139,62 7174,13	6965,49 3223,79	14140,00 7174,00	6966,00 3224,00		10294,00 1955,00	26389,00	
109	157	241-210-0345 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500x400 мм	шт.	1	68813,00		68813,00		68813,00	5505,00	74318,00	
110	158	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	7924,08 5433,19	2490,89 1765,57	23772,00 16300,00	7473,00 5297,00		21380,00 3612,00	48764,00	
111	159	241-210-0334 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x280 мм	шт.	2	36374,00		72748,00		72748,00	5820,00	78568,00	
112	160	241-210-0332 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x225 мм	шт.	1	34054,00		34054,00		34054,00	2724,00	36778,00	
113	161	1122-0801-0211 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	4221,50 3736,23	485,27 12,56	16886,00 14945,00	1941,00 50,00		14845,00 2538,00	34269,00	
114	162	241-210-0321 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 200x160 мм	шт.	4	6978,00		27912,00		27912,00	2233,00	30145,00	
115	163	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3698,60 3300,64	397,96 6,54	3699,00 3301,00	398,00 7,00		3274,00 558,00	7531,00	
116	164	241-210-0409 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160x110 мм	шт.	1	3339,00		3339,00		3339,00	267,00	3606,00	
117	165	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2261,37 1990,00	271,37 1,83	4523,00 3980,00	543,00 4,00		3944,00 677,00	9144,00	
118	166	241-210-0308 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110x90 мм	шт.	1	1259,00		1259,00		1259,00	101,00	1360,00	
119	167	241-210-0305 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 90x75 мм	шт.	1	1015,00		1015,00		1015,00	81,00	1096,00	
120	168	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2073,35 1905,62	167,73 0,52	4147,00 3811,00	335,00 1,00		3774,00 634,00	8555,00	
121	169	241-210-0302 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75x63 мм	шт.	1	830,00		830,00		830,00	66,00	896,00	
122	170	241-210-0301 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 63x50 мм	шт.	1	830,00		830,00		830,00	66,00	896,00	
123	171	241-703-0238 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-400-(10-100)-ПОН	1000 шт.	0,004	606896,00		2428,00		2428,00	194,00	2622,00	
124	172	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН	1000 шт.	0,001	565802,00		566,00		566,00	45,00	611,00	
125	173	241-703-0141 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-250-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	492017,00		984,00		984,00	79,00	1063,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	174	241-703-0126 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,003	230652,00		692,00		692,00	55,00	747,00	
127	175	241-703-0112 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004	59975,00		240,00		240,00	19,00	259,00	
128	176	241-211-0105 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	8	756,00		6048,00		6048,00	484,00	6532,00	
129	177	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	3698,60 3300,64	397,96 6,54	22192,00 19804,00	2388,00 39,00		19645,00 3347,00	45184,00	
130	178	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	6	4218,00		25308,00		25308,00	2025,00	27333,00	
131	179	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,095895	165506,00		15871,00		15871,00	1270,00	17141,00	
132	180	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка	шт.	1	4081,32 2993,65	741,80 344,92	4081,00 2994,00	742,00 345,00	346,00	3305,00 591,00	7977,00	
133	181	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00		36368,00		36368,00	2909,00	39277,00	
134	182	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,15	23952,66 11646,34	12013,21 5188,55	3593,00 1747,00	1802,00 778,00	44,00	2980,00 526,00	7099,00	
135	183	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	11851,00		11851,00		11851,00	948,00	12799,00	
			Итого по разделу 7:					9131509,00 754221,00	1322263,00 449915,00	7055027,00 0,00	1175776,00 824581,00	11131866,00	
			Раздел 8:										
136	184	1122-0501-0420 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 1000 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	6769864,73 1658639,45	5111225,28 1664045,69	33849,00 8293,00	25556,00 8320,00		16447,00 4024,00	54320,00	
137	185	241-201-0632 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1000х59,3 мм	м	5,05	269607,00		1361515,00		1361515,00	108921,00	1470436,00	
138	186	1125-0127-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,005	2002249,79 188628,93	1713243,29 357593,72	10011,00 943,00	8566,00 1788,00	502,00	2485,00 1000,00	13496,00	
139	187	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,737	5444838,12 1298930,18	4145907,94 1371819,73	4012846,00 957312,00	3055534,00 1011031,00		1948659,00 476920,00	6438425,00	
140	188	241-201-0926 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х27,2 мм	м	744,37	90084,00		67055827,00		67055827,00	5364466,00	72420293,00	
141	189	1125-0127-0505 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 700 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,737	1321227,76 128622,15	1146949,34 247288,80	973745,00 94795,00	845302,00 182252,00	33649,00	252112,00 98069,00	1323926,00	
142	190	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,055	3983027,70 1052989,65	2930038,05 1053617,61	219067,00 57914,00	161152,00 57949,00		114705,00 26702,00	360474,00	
143	191	241-201-0923 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х19,1 мм	м	55,55	33775,00		1876201,00		1876201,00	150096,00	2026297,00	
144	192	1125-0210-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,055	2097531,05 362066,28	1652365,25 397819,74	115364,00 19914,00	90880,00 21880,00	4570,00	38032,00 12272,00	165668,00	
145	193	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	3633443,39 960893,02	2672550,37 966677,00	18167,00 4804,00	13362,00 4833,00		9541,00 2217,00	29925,00	
146	194	241-201-0921 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х15,3 мм	м	5,05	21658,00		109373,00		109373,00	8750,00	118123,00	
147	195	1125-0210-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)		0,005	1801371,42	1439099,08	9007,00	7195,00	166,00	3114,00	13091,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		329151,16	355293,57	1646,00	1776,00		970,00		
148	196	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	3522300,42	2574808,73	21134,00	15449,00		11217,00	34939,00	
						947491,69	940960,00	5685,00	5646,00		2588,00		
149	197	241-201-0920 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х13,6 мм	м	6,06	16920,00		102535,00		102535,00	8203,00	110738,00	
150	198	1125-0210-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,006	1716654,33	1369055,70	10300,00	8214,00	202,00	3560,00	14969,00	
						313959,57	338053,23	1884,00	2028,00		1109,00		
151	199	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	2614368,55	1960048,47	26144,00	19600,00		13316,00	42617,00	
						654320,08	690734,58	6543,00	6907,00		3157,00		
152	200	241-201-0919 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х12,1 мм	м	10,1	13447,00		135815,00		135815,00	10865,00	146680,00	
153	201	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	1619375,72	1293453,91	16194,00	12934,00	272,00	5617,00	23556,00	
						298767,98	318535,46	2988,00	3185,00		1745,00		
154	202	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1753551,98	1224859,00	12275,00	8574,00		6165,00	19915,00	
						528692,98	360970,51	3701,00	2527,00		1475,00		
155	203	241-201-0619 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	7,07	10266,00		72581,00		72581,00	5806,00	78387,00	
156	204	1125-0210-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,007	1530240,79	1225323,65	10712,00	8578,00	149,00	3733,00	15601,00	
						283576,38	302387,55	1985,00	2117,00		1156,00		
157	205	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	842768,60	378782,00	8428,00	3788,00		5843,00	15413,00	
						463986,60	126217,58	4640,00	1262,00		1142,00		
158	206	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	10,1	5157,00		52086,00		52086,00	4167,00	56253,00	
159	207	1125-0210-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 150 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,01	1208599,65	964454,28	12086,00	9644,00	137,00	4265,00	17659,00	
						230405,81	238242,48	2304,00	2382,00		1308,00		
160	208	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,038	670424,70	277003,79	25476,00	10526,00		18796,00	47814,00	
						393420,91	106204,06	14950,00	4036,00		3542,00		
161	209	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	38,38	857,00		32892,00		32892,00	2631,00	35523,00	
162	210	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,038	888792,29	700006,84	33774,00	26600,00	439,00	12122,00	49568,00	
						177235,24	173321,69	6735,00	6586,00		3672,00		
163	211	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	662439,85	272558,02	66244,00	27256,00		49064,00	124533,00	
						389881,83	105715,95	38988,00	10572,00		9225,00		
164	212	241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	101	214,00		21614,00		21614,00	1729,00	23343,00	
165	213	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1	888792,29	700006,84	88879,00	70001,00	1155,00	31901,00	130442,00	
						177235,24	173321,69	17724,00	17332,00		9662,00		
166	214	1122-0301-0116 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	12243161,10	6470517,98	367295,00	194116,00	18307,00	220807,00	635150,00	
						5162414,40	2272161,23	154872,00	68165,00		47048,00		
167	215	241-102-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1020х10,0 мм	м	30,12	139319,00		4196288,00		4196288,00	335703,00	4531991,00	
168	216	1122-1401-0403 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	64659,31	6320,57	64659,00	6321,00	36736,00	21542,00	93097,00	
						21602,27	156,94	21602,00	157,00		6896,00		
169	217	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	6	38425,58	25773,49	230553,00	154641,00	14035,00	113214,00	371268,00	
						10312,99	8746,69	61878,00	52480,00		27501,00		
170	218	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	6	38895,00		233370,00		233370,00	18670,00	252040,00	
171	219	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка		6	11431,77	569,49	68591,00	3417,00	10984,00	54114,00	132521,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	220	241-116-0218 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	фланец шт.	6	9031,68 31045,00	78,47	54190,00 186270,00	471,00	186270,00	9816,00 14902,00	201172,00	
173	221	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец шт.	2	9518,01 7656,61	478,28 52,31	19036,00 15313,00	957,00 105,00	2766,00	15264,00 2744,00	37844,00	
174	222	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	фланец шт.	2	16841,00		33682,00		33682,00	2695,00	36377,00	
175	223	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец шт.	5	3424,73 2812,63	164,62 26,16	17124,00 14063,00	823,00 131,00	2237,00	14052,00 2494,00	33670,00	
176	224	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	фланец шт.	5	7233,00		36165,00		36165,00	2893,00	39058,00	
177	225	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец шт.	11	1141,79 1000,05	40,04 0,00	12560,00 11001,00	440,00 0,00	1119,00	10891,00 1876,00	25327,00	
178	226	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	фланец шт.	7	2226,00		15582,00		15582,00	1247,00	16829,00	
179	227	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	фланец шт.	4	2650,00		10600,00		10600,00	848,00	11448,00	
180	228	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	фланец шт.	10	48176,13 12714,01	35462,12 11001,47	481761,00 127140,00	354622,00 110015,00		234783,00 57324,00	773868,00	
181	229	241-209-1022 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 710 мм	фланец шт.	10	169585,00		1695850,00		1695850,00	135668,00	1831518,00	
182	230	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	фланец шт.	2	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	66246,00 18932,00	47314,00 15653,00		34239,00 8039,00	108524,00	
183	231	241-209-1019 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	фланец шт.	2	68577,00		137154,00		137154,00	10972,00	148126,00	
184	232	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	фланец шт.	1	15552,95 8052,06	7500,89 3467,31	15553,00 8052,00	7501,00 3467,00		11404,00 2157,00	29114,00	
185	233	241-209-1018 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	фланец шт.	1	49777,00		49777,00		49777,00	3982,00	53759,00	
186	234	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	фланец шт.	1	14139,62 7174,13	6965,49 3223,79	14140,00 7174,00	6966,00 3224,00		10294,00 1955,00	26389,00	
187	235	241-209-1017 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 400 мм	фланец шт.	1	39183,00		39183,00		39183,00	3135,00	42318,00	
188	236	241-209-0507 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 63 мм	фланец шт.	6	3247,00		19482,00		19482,00	1559,00	21041,00	
189	237	241-209-0505 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 40 мм	фланец шт.	2	1455,00		2910,00		2910,00	233,00	3143,00	
190	238	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	фланец шт.	12	48176,13 12714,01	35462,12 11001,47	578114,00 152568,00	425546,00 132018,00		281740,00 68788,00	928642,00	
191	239	241-209-1317 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x500x710 мм	фланец шт.	4	227165,00		908660,00		908660,00	72693,00	981353,00	
192	240	241-209-1314 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x355x710 мм	фланец шт.	1	207129,00		207129,00		207129,00	16570,00	223699,00	
193	241	241-209-1310 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x225x710 мм	фланец шт.	1	180441,00		180441,00		180441,00	14435,00	194876,00	
194	242	241-209-1307 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x160x710 мм	фланец шт.	4	160434,00		641736,00		641736,00	51339,00	693075,00	
195	243	241-209-1301 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром от 710 до 1200 мм размерами 710x63x710 мм	фланец шт.	2	120424,00		240848,00		240848,00		260116,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	244	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7924,08 5433,19	2490,89 1765,57	7924,00 5433,00	2491,00 1766,00		19268,00 7127,00 1204,00	16255,00	
197	245	241-209-1171 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 315x160x315 мм	шт.	1	25006,00		25006,00		25006,00		27006,00	
198	246	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	48176,13 12714,01	35462,12 11001,47	48176,00 12714,00	35462,00 11001,00		2000,00 23478,00 5732,00	77386,00	
199	247	241-208-1522 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 710 мм	шт.	1	220670,00		220670,00		220670,00		238324,00	
200	248	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	198739,00 56797,00	141942,00 46958,00		17654,00 102717,00 24116,00	325572,00	
201	249	241-208-1519 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	6	82850,00		497100,00		497100,00		536868,00	
202	250	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	15552,95 8052,06	7500,89 3467,31	62212,00 32208,00	30003,00 13869,00		39768,00 45617,00 8626,00	116455,00	
203	251	241-208-1518 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	4	72158,00		288632,00		288632,00		311723,00	
204	252	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	12713,27 6471,22	6242,05 2987,34	12713,00 6471,00	6242,00 2987,00		23091,00 9364,00 1766,00	23843,00	
205	253	241-208-1516 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм	шт.	1	40743,00		40743,00		40743,00		44002,00	
206	254	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	7924,08 5433,19	2490,89 1765,57	23772,00 16300,00	7473,00 5297,00		3259,00 21380,00 3612,00	48764,00	
207	255	241-208-1515 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	3	30211,00		90633,00		90633,00		97884,00	
208	256	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4684,54 4153,33	531,21 14,65	4685,00 4153,00	532,00 15,00		7251,00 4126,00 705,00	9516,00	
209	257	241-208-1512 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	14497,00		14497,00		14497,00		15657,00	
210	258	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	3698,60 3300,64	397,96 6,54	55479,00 49510,00	5969,00 98,00		1160,00 49112,00 8367,00	112958,00	
211	259	241-208-1509 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	15	7478,00		112170,00		112170,00		121144,00	
212	260	241-208-0507 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63x63 мм	шт.	2	2147,00		4294,00		4294,00	8974,00	4638,00	
213	261	241-208-0505 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40x40 мм	шт.	5	991,00		4955,00		4955,00	344,00	5351,00	
214	262	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	48176,13 12714,01	35462,12 11001,47	192705,00 50856,00	141849,00 44006,00		396,00 93913,00 22929,00	309547,00	
215	263	241-208-1222 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 710 мм	шт.	4	125226,00		500904,00		500904,00		540976,00	
216	264	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1998,84 1864,52	134,32 0,52	3998,00 3729,00	269,00 1,00		40072,00 3693,00 615,00	8306,00	
217	265	241-208-1201 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	238,00		476,00		476,00		514,00	
218	266	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	12713,27 6471,22	6242,05 2987,34	12713,00 6471,00	6242,00 2987,00		38,00 9364,00 1766,00	23843,00	
219	267	241-208-0911 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 355 мм		1	16001,00		16001,00		16001,00		17281,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	268	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4684,54 4153,33	531,21 14,65	4685,00 4153,00	532,00 15,00		1280,00 4126,00 705,00	9516,00	
221	269	241-208-0907 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	4310,00		4310,00		4310,00		4655,00	
222	270	241-208-0507 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 63х63 мм	шт.	2	2147,00		4294,00		4294,00	345,00 344,00	4638,00	
223	271	241-208-0505 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый прямой 90° компрессионный размерами 40х40 мм	шт.	2	991,00		1982,00		1982,00		2141,00	
224	272	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	48176,13 12714,01	35462,12 11001,47	96352,00 25428,00	70924,00 22003,00		159,00 46957,00 11465,00	154774,00	
225	273	241-208-0917 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 710 мм	шт.	2	86366,00		172732,00		172732,00		186551,00	
226	274	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	9	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	298108,00 85196,00	212913,00 70437,00		13819,00 154076,00 36175,00	488359,00	
227	275	241-214-0319 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	7	44659,00		312613,00		312613,00		337622,00	
228	276	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	15552,95 8052,06	7500,89 3467,31	46659,00 24156,00	22503,00 10402,00		25009,00 34213,00 6470,00	87342,00	
229	277	241-214-0318 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	1	40107,00		40107,00		40107,00		43316,00	
230	278	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7924,08 5433,19	2490,89 1765,57	15848,00 10866,00	4982,00 3531,00		3209,00 14254,00 2408,00	32510,00	
231	279	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	15286,00		30572,00		30572,00		33018,00	
232	280	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	3698,60 3300,64	397,96 6,54	18493,00 16503,00	1990,00 33,00		2446,00 16371,00 2789,00	37653,00	
233	281	241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	1018,00		7126,00		7126,00		7696,00	
234	282	241-214-0103 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	4	591,00		2364,00		2364,00	570,00 189,00	2553,00	
235	283	1122-0801-0222 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	48176,13 12714,01	35462,12 11001,47	192705,00 50856,00	141849,00 44006,00		93913,00 22929,00	309547,00	
236	284	241-210-0354 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 710х500 мм	шт.	4	166765,00		667060,00		667060,00	53365,00	720425,00	
237	285	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	99369,00 28399,00	70971,00 23479,00		51359,00 12058,00	162786,00	
238	286	241-210-0346 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х450 мм	шт.	2	61936,00		123872,00		123872,00		133782,00	
239	287	241-210-0345 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 500х400 мм	шт.	1	68813,00		68813,00		68813,00	9910,00	74318,00	
240	288	1122-0801-0217 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	14139,62 7174,13	6965,49 3223,79	28279,00 14348,00	13931,00 6448,00		5505,00 20588,00 3909,00	52776,00	
241	289	241-210-0339 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 400х315 мм	шт.	2	67192,00		134384,00		134384,00		145135,00	
242	290	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	33123,00 9466,00	23657,00 7826,00		10751,00 17120,00 4019,00	54262,00	
243	291	241-212-0115 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм		1	122556,00		122556,00		122556,00		132360,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							9804,00		
244	292	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,009	944890,00		8504,00		8504,00	680,00	9184,00	
245	293	241-703-0238 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-400-(10-100)-ПОН	1000 шт.	0,003	606896,00		1821,00		1821,00	146,00	1967,00	
246	294	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН	1000 шт.	0,002	565802,00		1132,00		1132,00	91,00	1223,00	
247	295	241-703-0126 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,005	230652,00		1153,00		1153,00	92,00	1245,00	
248	296	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,007	74971,00		525,00		525,00	42,00	567,00	
249	297	241-703-0112 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-40-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,004	59975,00		240,00		240,00	19,00	259,00	
250	298	241-211-0105 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	20	756,00		15120,00		15120,00	1210,00	16330,00	
251	299	241-211-0107 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	9	1600,00		14400,00		14400,00	1152,00	15552,00	
252	300	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	3698,60 3300,64	397,96 6,54	36986,00 33006,00	3979,00 65,00		32741,00 5578,00	75305,00	
253	301	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	10	4218,00		42180,00		42180,00	3374,00	45554,00	
254	302	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4684,54 4153,33	531,21 14,65	9369,00 8307,00	1062,00 29,00		8253,00 1410,00	19032,00	
255	303	241-211-0615 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 225 мм	шт.	2	9720,00		19440,00		19440,00	1555,00	20995,00	
256	304	1122-0801-0216 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	12713,27 6471,22	6242,05 2987,34	25427,00 12942,00	12484,00 5975,00		18728,00 3532,00	47687,00	
257	305	241-211-0619 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	2	48153,00		96306,00		96306,00	7704,00	104010,00	
258	306	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1998,84 1864,52	134,32 0,52	1999,00 1865,00	135,00 1,00		1846,00 308,00	4153,00	
259	307	241-211-0604 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт.	1	604,00		604,00		604,00	48,00	652,00	
260	308	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,288078	165506,00		47679,00		47679,00	3814,00	51493,00	
261	309	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022	Люки чугунные. Установка	шт.	10	4081,32 2993,65	741,80 344,92	40813,00 29937,00	7418,00 3449,00	3459,00	33052,00 5909,00	79774,00	
262	310	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	36368,00		363680,00		363680,00	29094,00	392774,00	
263	311	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,37	41720,46 20154,66	15766,00 7370,43	724684,00 350086,00	273855,00 128024,00	100743,00	473330,00 95841,00	1293855,00	
264	312	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	49697,00		198788,00		198788,00	15903,00	214691,00	
265	313	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	20	35191,00		703820,00		703820,00	56306,00	760126,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
266	314	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	25652,00		76956,00		76956,00		83112,00	
											6156,00		
267	315	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	33402,00		133608,00		133608,00		144297,00	
											10689,00		
268	316	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,0948	994397,00		94269,00		94269,00		101811,00	
											7542,00		
269	317	1141-0102-0205 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция оклеечная стеклотканью на полимерных вяжущих в два слоя	$м^2$	105,6	7761,17	115,79	819580,00	12227,00	449074,00	283860,00	1191715,00	
						3392,79	9,83	358279,00	1038,00		88275,00		
270	318	1108-0101-0304 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	59,69	3091,79	20,47	184549,00	1221,00	53624,00	121205,00	330214,00	
						2172,95	10,46	129703,00	624,00		24460,00		
271	319	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	96,13	137,22	3,55	13191,00	341,00	4590,00	5733,00	20438,00	
						85,92	0,51	8259,00	49,00		1514,00		
272	320	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	96,13	217,49	5,20	20907,00	500,00	10753,00	6730,00	29848,00	
						100,43	1,03	9654,00	99,00		2211,00		
273	321	1122-0601-1016 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,03	24558172,97	9177723,54	736745,00	275332,00	439011,00	123244,00	928788,00	
						746746,52	3402868,86	22402,00	102086,00		68799,00		
			Итого по разделу 8:					96714978,00	7162655,00	86173336,00	5504628,00	110397176,00	
			Раздел 10:										
311	359	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,114	3856939,32	2839400,08	439691,00	323691,00		230032,00	723301,00	
						1017539,24	1020669,22	115999,00	116356,00		53578,00		
312	360	1125-0210-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,114	1801371,42	1439099,08	205356,00	164057,00	3776,00	71004,00	298469,00	
						329151,16	355293,57	37523,00	40503,00		22109,00		
313	361	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,071	2614368,55	1960048,47	185620,00	139163,00		94544,00	302577,00	
						654320,08	690734,58	46457,00	49042,00		22413,00		
314	362	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	71,71	20163,00		1445889,00		1445889,00		1561560,00	
											115671,00		
315	363	1125-0210-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) /см.лист ТХ.3-8 п.2/	км трубопровода	0,245	1619375,72	1293453,91	396747,00	316896,00	6653,00	137628,00	577125,00	
						298767,98	318535,46	73198,00	78041,00		42750,00		
316	364	1122-0501-0408 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,04	1968049,59	1367842,08	78722,00	54714,00		39532,00	127714,00	
						600207,51	398072,66	24008,00	15923,00		9460,00		
317	365	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	40,4	12636,00		510494,00		510494,00		551334,00	
											40840,00		
318	366	1125-0210-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 250 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) /см.лист ТХ.3-8 п.3/	км трубопровода	0,123	1530240,79	1225323,65	188220,00	150715,00	2625,00	65587,00	274112,00	
						283576,38	302387,55	34880,00	37194,00		20305,00		
319	367	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	6774914,94	3075032,83	33875,00	15375,00	1435,00	22714,00	61116,00	
						3412929,52	1175785,02	17065,00	5879,00		4527,00		
320	368	241-102-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	5,02	65744,00		330035,00		330035,00		356438,00	
											26403,00		
321	369	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	13383209,59	3206720,67	66916,00	16033,00	48462,00	8375,00	81314,00	
						484097,74	1207861,22	2420,00	6039,00		6023,00		
322	370	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	46956,25	5091,50	46956,00	5092,00	24887,00	16924,00	68990,00	
						16977,26	117,70	16977,00	118,00		5110,00		
323	371	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	4668525,13	1966605,81	46685,00	19666,00	2440,00	31818,00	84783,00	
						2457882,86	756057,09	24579,00	7561,00		6280,00		
324	372	241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	10,04	57288,00		575172,00		575172,00		621186,00	
											46014,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
325	373	1122-0601-1011 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	9495523,51	1860107,49	94955,00	18601,00	73264,00	9739,00	113070,00	
						308998,56	674691,55	3090,00	6747,00		8376,00		
326	374	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	34591,11	3750,74	34591,00	3751,00	18334,00	12467,00	50823,00	
						12506,58	86,71	12507,00	87,00		3765,00		
327	375	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	3648078,48	1517448,14	18240,00	7587,00	1160,00	12387,00	33077,00	
						1898621,30	603751,62	9493,00	3019,00		2450,00		
328	376	241-102-0250 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	5,02	37370,00		187597,00		187597,00		202605,00	
											15008,00		
329	377	1122-0601-1010 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	7902276,27	1655166,01	39511,00	8276,00	29925,00	4418,00	47443,00	
						262056,40	630523,17	1310,00	3153,00		3514,00		
330	378	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	27808,54	3015,30	27809,00	3016,00	14739,00	10023,00	40859,00	
						10054,31	69,71	10054,00	70,00		3027,00		
331	379	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	3	11431,77	569,49	34295,00	1708,00	5492,00	27057,00	66260,00	
						9031,68	78,47	27095,00	235,00		4908,00		
332	380	241-116-0318 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	3	52903,00		158709,00		158709,00		171406,00	
											12697,00		
333	381	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	7	9518,01	478,28	66626,00	3348,00	9682,00	53423,00	129653,00	
						7656,61	52,31	53596,00	366,00		9604,00		
334	382	241-116-0315 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	7	22865,00		160055,00		160055,00		172859,00	
											12804,00		
335	383	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	2	6870,65	304,76	13741,00	609,00	2319,00	10757,00	26458,00	
						5406,51	26,16	10813,00	52,00		1960,00		
336	384	241-116-0314 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	18934,00		37868,00		37868,00		40897,00	
											3029,00		
337	385	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	15552,95	7500,89	15553,00	7501,00		11404,00	29114,00	
						8052,06	3467,31	8052,00	3467,00		2157,00		
338	386	241-209-1018 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	1	49777,00		49777,00		49777,00		53759,00	
											3982,00		
339	387	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	7924,08	2490,89	23772,00	7473,00		21380,00	48764,00	
						5433,19	1765,57	16300,00	5297,00		3612,00		
340	388	241-209-1015 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	3	42781,00		128343,00		128343,00		138610,00	
											10267,00		
341	389	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	15552,95	7500,89	93318,00	45005,00		68425,00	174682,00	
						8052,06	3467,31	48312,00	20804,00		12939,00		
342	390	241-208-1518 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	6	72158,00		432948,00		432948,00		467584,00	
											34636,00		
343	391	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	7924,08	2490,89	95089,00	29891,00		85521,00	195059,00	
						5433,19	1765,57	65198,00	21187,00		14449,00		
344	392	241-208-1515 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	30211,00		120844,00		120844,00		130512,00	
											9668,00		
345	393	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	5195,98	577,49	31176,00	3465,00		27560,00	63435,00	
						4618,49	21,19	27711,00	127,00		4699,00		
346	394	241-208-1513 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	17966,00		17966,00		17966,00		19403,00	
											1437,00		
347	395	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	15552,95	7500,89	46659,00	22503,00		34213,00	87342,00	
						8052,06	3467,31	24156,00	10402,00		6470,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
348	396	241-214-0318 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	3	40107,00		120321,00		120321,00	9626,00	129947,00	
349	397	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	7924,08 5433,19	2490,89 1765,57	55469,00 38032,00	17436,00 12359,00		49887,00 8428,00	113784,00	
350	398	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	15286,00		61144,00		61144,00	4892,00	66036,00	
351	399	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5195,98 4618,49	577,49 21,19	10392,00 9237,00	1155,00 42,00		9187,00 1566,00	21145,00	
352	400	241-214-0313 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	6575,00		6575,00		6575,00	526,00	7101,00	
353	401	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,003	944890,00		2835,00		2835,00	227,00	3062,00	
354	402	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН	1000 шт.	0,007	565802,00		3961,00		3961,00	317,00	4278,00	
355	403	241-703-0141 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-250-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,002	492017,00		984,00		984,00	79,00	1063,00	
356	404	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,116038	165506,00		19205,00		19205,00	1536,00	20741,00	
357	405	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	34,7	137,22 85,92	3,55 0,51	4762,00 2981,00	123,00 18,00	1657,00	2070,00 547,00	7379,00	
358	406	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,7	217,49 100,43	5,20 1,03	7547,00 3485,00	181,00 36,00	3882,00	2429,00 798,00	10774,00	
359	407	1122-0601-1010 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	7902276,27 262056,40	1655166,01 630523,17	39511,00 1310,00	8276,00 3153,00	29925,00	4418,00 3514,00	47443,00	
360	408	1122-0601-1011 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	9495523,51 308998,56	1860107,49 674691,55	94955,00 3090,00	18601,00 6747,00	73264,00	9739,00 8376,00	113070,00	
361	409	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	13383209,59 484097,74	3206720,67 1207861,22	66916,00 2420,00	16033,00 6039,00	48462,00	8375,00 6023,00	81314,00	
			Итого по разделу 10:					6974397,00 771348,00	1429941,00 460063,00	4773105,00 0,00	1193037,00 653396,00	8820830,00	
			Раздел 11:										
362	410	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,078	4878651,32 1203004,95	3675646,37 1292323,59	380535,00 93834,00	286700,00 100801,00		192689,00 45858,00	619082,00	
363	411	241-201-0628 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	26,0378	82604,00		2150826,00		2150826,00	172066,00	2322892,00	
364	412	1125-0127-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,078	1171977,93 115456,10	1016460,95 219680,22	91414,00 9006,00	79284,00 17135,00	3125,00	23788,00 9216,00	124418,00	
365	413	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	3856939,32 1017539,24	2839400,08 1020669,22	19285,00 5088,00	14197,00 5103,00		10089,00 2350,00	31724,00	
366	414	1125-0210-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,005	1801371,42 329151,16	1439099,08 355293,57	9007,00 1646,00	7195,00 1776,00	166,00	3114,00 970,00	13091,00	
367	415	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	42905,45 11779,80	31125,65 10140,60	257433,00 70679,00	186754,00 60844,00		130207,00 31011,00	418651,00	
368	416	241-209-1021 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	1	126285,00		126285,00		126285,00	10103,00	136388,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
369	417	241-208-1521 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм	шт.	5	154316,00		771580,00		771580,00	61726,00	833306,00	
370	418	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	15552,95 8052,06	7500,89 3467,31	15553,00 8052,00	7501,00 3467,00		11404,00 2157,00	29114,00	
371	419	241-208-1518 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	1	72158,00		72158,00		72158,00	5773,00	77931,00	
372	420	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	42905,45 11779,80	31125,65 10140,60	128716,00 35339,00	93377,00 30422,00		65104,00 15506,00	209326,00	
373	421	241-214-0321 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	3	72591,00		217773,00		217773,00	17422,00	235195,00	
374	422	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	15552,95 8052,06	7500,89 3467,31	31106,00 16104,00	15002,00 6935,00		22808,00 4313,00	58227,00	
375	423	241-214-0318 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	2	40107,00		80214,00		80214,00	6417,00	86631,00	
376	424	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	3	40409,69 10750,51	26913,28 9146,48	121229,00 32252,00	80739,00 27439,00	8238,00	59094,00 14426,00	194749,00	
377	425	241-116-0320 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	3	112245,00		336735,00		336735,00	26939,00	363674,00	
378	426	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	2	11431,77 9031,68	569,49 78,47	22864,00 18063,00	1139,00 157,00	3661,00	18038,00 3272,00	44174,00	
379	427	241-116-0318 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	2	52903,00		105806,00		105806,00	8464,00	114270,00	
380	428	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,005	944890,00		4724,00		4724,00	378,00	5102,00	
381	429	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,163099	165506,00		26994,00		26994,00	2160,00	29154,00	
			Итого по разделу 11:					4970237,00 290063,00	771888,00 254079,00	3908285,00 0,00	536335,00 440527,00	5947099,00	
			Раздел 12:										
382	430	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,057	3983027,70 1052989,65	2930038,05 1053617,61	227033,00 60020,00	167012,00 60056,00		118876,00 27673,00	373582,00	
383	431	241-201-0626 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х29,7 мм	м	57,57	51150,00		2944706,00		2944706,00	235576,00	3180282,00	
384	432	1125-0210-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,057	2097531,05 362066,28	1652365,25 397819,74	119559,00 20638,00	94185,00 22676,00	4737,00	39415,00 12718,00	171692,00	
385	433	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0155	6774914,94 3412929,52	3075032,83 1175785,02	105011,00 52900,00	47663,00 18225,00	4448,00	70414,00 14034,00	189459,00	
386	434	241-102-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	15,562	65744,00		1023108,00		1023108,00	81849,00	1104957,00	
387	435	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0155	13383209,59 484097,74	3206720,67 1207861,22	207440,00 7504,00	49704,00 18722,00	150232,00	25963,00 18672,00	252075,00	
388	436	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	46956,25 16977,26	5091,50 117,70	46956,00 16977,00	5092,00 118,00	24887,00	16924,00 5110,00	68990,00	
389	437	1122-0501-0417 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	5444838,12 1298930,18	4145907,94 1371819,73	65338,00 15587,00	49751,00 16462,00		31729,00 7765,00	104832,00	
390	438	241-201-0629 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 710х42,1 мм	м	12,12	136183,00		1650538,00		1650538,00	132043,00	1782581,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
391	439	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	46330,17 16750,90	5023,61 116,13	46330,00 16751,00	5023,00 116,00	24556,00	16698,00 5042,00	68070,00	
392	440	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	38425,58 10312,99	25773,49 8746,69	76851,00 20626,00	51547,00 17493,00	4678,00	37738,00 9167,00	123756,00	
393	441	241-116-0319 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	76082,00		152164,00		152164,00	12173,00	164337,00	
394	442	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	231862,00 66263,00	165598,00 54784,00		119837,00 28136,00	379835,00	
395	443	241-208-1519 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	5	82850,00		414250,00		414250,00	33140,00	447390,00	
396	444	241-214-0319 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	44659,00		89318,00		89318,00	7145,00	96463,00	
397	445	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,002	944890,00		1890,00		1890,00	151,00	2041,00	
398	446	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,052599	165506,00		8705,00		8705,00	696,00	9401,00	
399	447	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	35,06	137,22 85,92	3,55 0,51	4811,00 3012,00	125,00 18,00	1674,00	2091,00 552,00	7454,00	
400	448	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	35,06	217,49 100,43	5,20 1,03	7625,00 3521,00	182,00 36,00	3922,00	2455,00 806,00	10886,00	
401	449	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0155	13383209,59 484097,74	3206720,67 1207861,22	207440,00 7504,00	49704,00 18722,00	150232,00	25963,00 18672,00	252075,00	
			Итого по разделу 12:					7630935,00 291303,00	685586,00 227428,00	6654045,00 0,00	508103,00 651120,00	8790158,00	
			Раздел 14:										
426	474	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2	3983027,70 1052989,65	2930038,05 1053617,61	796606,00 210598,00	586008,00 210724,00		417108,00 97097,00	1310811,00	
427	475	241-201-0825 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 500х23,9 мм	м	202	41705,00		8424410,00		8424410,00	673953,00	9098363,00	
428	476	1125-0210-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,2	2097531,05 362066,28	1652365,25 397819,74	419506,00 72413,00	330473,00 79564,00	16620,00	138299,00 44624,00	602429,00	
429	477	1122-0301-0113 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0265	6774914,94 3412929,52	3075032,83 1175785,02	179535,00 90443,00	81488,00 31158,00	7604,00	120385,00 23994,00	323914,00	
430	478	241-102-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х7,0 мм	м	26,606	65744,00		1749185,00		1749185,00	139935,00	1889120,00	
431	479	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0265	13383209,59 484097,74	3206720,67 1207861,22	354655,00 12829,00	84978,00 32008,00	256848,00	44389,00 31923,00	430967,00	
432	480	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	46956,25 16977,26	5091,50 117,70	46956,00 16977,00	5092,00 118,00	24887,00	16924,00 5110,00	68990,00	
433	481	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	38425,58 10312,99	25773,49 8746,69	76851,00 20626,00	51547,00 17493,00	4678,00	37738,00 9167,00	123756,00	
434	482	241-116-0319 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	76082,00		152164,00		152164,00	12173,00	164337,00	
435	483	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	11	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	364354,00 104128,00	260226,00 86089,00		188315,00 4421,00	596883,00	
436	484	241-208-1519 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	9	82850,00		745650,00		745650,00	59652,00	805302,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
437	485	241-214-0319 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	44659,00		89318,00		89318,00		96463,00	
											7145,00		
438	486	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,002	944890,00		1890,00		1890,00		2041,00	
											151,00		
439	487	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,052599	165506,00		8705,00		8705,00		9401,00	
											696,00		
440	488	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	59,94	137,22	3,55	8225,00	213,00	2862,00	3575,00	12744,00	
						85,92	0,51	5150,00	31,00		944,00		
441	489	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	59,94	217,49	5,20	13036,00	312,00	6705,00	4196,00	18611,00	
						100,43	1,03	6020,00	62,00		1379,00		
442	490	1122-0601-1013 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0265	13383209,59	3206720,67	354655,00	84978,00	256848,00	44389,00	430967,00	
						484097,74	1207861,22	12829,00	32008,00		31923,00		
			Итого по разделу 14:					13785701,00	1485315,00	11748374,00	1015318,00	15985099,00	
								552013,00	489255,00	0,00	1184080,00		
			Раздел 15:										
443	491	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,065	4878651,32	3675646,37	317112,00	238917,00		160574,00	515901,00	
						1203004,95	1292323,59	78195,00	84001,00		38215,00		
444	492	241-201-0428 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х57,2 мм	м	65,65	122188,00		8021642,00		8021642,00		8663373,00	
											641731,00		
445	493	1125-0127-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,065	1171977,93	1016460,95	76179,00	66070,00	2604,00	19823,00	103682,00	
						115456,10	219680,22	7505,00	14279,00		7680,00		
446	494	1122-0301-0114 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,011	8029853,50	3746507,96	88328,00	41212,00	3927,00	57349,00	157331,00	
						3926302,95	1339893,89	43189,00	14739,00		11654,00		
447	495	241-102-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х7,0 мм	м	11	71920,00		791120,00		791120,00		854410,00	
											63290,00		
448	496	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	52173,61	5657,22	52174,00	5657,00	27653,00	18804,00	76656,00	
						18863,62	130,78	18864,00	131,00		5678,00		
449	497	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	42905,45	31125,65	257433,00	186754,00		130207,00	418651,00	
						11779,80	10140,60	70679,00	60844,00		31011,00		
450	498	241-208-1421 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 630 мм	шт.	1	225925,00		225925,00		225925,00		243999,00	
											18074,00		
451	499	241-208-1021 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 630 мм	шт.	5	134077,00		670385,00		670385,00		724016,00	
											53631,00		
452	500	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	2	40409,69	26913,28	80819,00	53827,00	5492,00	39396,00	129832,00	
						10750,51	9146,48	21501,00	18293,00		9617,00		
453	501	241-116-0320 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	2	112245,00		224490,00		224490,00		242449,00	
											17959,00		
454	502	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	42905,45	31125,65	85811,00	62251,00		43402,00	139550,00	
						11779,80	10140,60	23560,00	20281,00		10337,00		
455	503	241-214-0420 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 630 мм	шт.	2	92156,00		184312,00		184312,00		199057,00	
											14745,00		
456	504	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,002	944890,00		1890,00		1890,00		2041,00	
											151,00		
457	505	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,088874	165506,00		14709,00		14709,00		15886,00	
											1177,00		
458	506	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	28,35	137,22	3,55	3890,00	100,00	1354,00	1691,00	6028,00	
						85,92	0,51	2436,00	14,00		447,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
459	507	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	28,34	217,49 100,43	5,20 1,03	6164,00 2846,00	147,00 29,00	3170,00	1984,00 652,00	8800,00	
460	508	1122-0601-1014 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,011	16166593,51 561347,38	3663317,25 1241618,74	177833,00 6175,00	40297,00 13658,00	131361,00	19634,00 15797,00	213264,00	
			Итого по разделу 15:					11280216,00 274950,00	695232,00 226269,00	10310034,00 0,00	492864,00 941846,00	12714926,00	
			Раздел 17:										
471	519	1122-0501-0413 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 450 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,117	3856939,32 1017539,24	2839400,08 1020669,22	451262,00 119052,00	332210,00 119418,00		236086,00 54988,00	742336,00	
472	520	1125-0210-0208 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) /см.лист ТХ.3-12 п.1/	км трубопровода	0,117	1801371,42 329151,16	1439099,08 355293,57	210760,00 38511,00	168374,00 41569,00	3875,00	72873,00 22691,00	306324,00	
473	521	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,119	888792,29 177235,24	700006,84 173321,69	105766,00 21091,00	83301,00 20625,00	1374,00	37962,00 11498,00	155226,00	
474	522	1122-0501-0420 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 1000 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	6769864,73 1658639,45	5111225,28 1664045,69	33849,00 8293,00	25556,00 8320,00		16447,00 4024,00	54320,00	
475	523	241-201-0632 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 1000х59,3 мм	м	5,05	269607,00		1361515,00		1361515,00	108921,00	1470436,00	
476	524	1125-0127-0507 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 1000 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,005	2002249,79 188628,93	1713243,29 357593,72	10011,00 943,00	8566,00 1788,00	502,00	2485,00 1000,00	13496,00	
477	525	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	1	2250,10 1875,09	80,08 0,00	2250,00 1875,00	80,00 0,00	295,00	1856,00 329,00	4435,00	
478	526	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	4905,00		4905,00		4905,00	392,00	5297,00	
479	527	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	1	11431,77 9031,68	569,49 78,47	11432,00 9032,00	569,00 78,00	1831,00	9019,00 1636,00	22087,00	
480	528	241-116-0318 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 450 мм	шт.	1	52903,00		52903,00		52903,00	4232,00	57135,00	
481	529	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	15552,95 8052,06	7500,89 3467,31	77765,00 40260,00	37505,00 17337,00		57021,00 10783,00	145569,00	
482	530	241-208-1518 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	5	72158,00		360790,00		360790,00	28863,00	389653,00	
483	531	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	2261,37 1990,00	271,37 1,83	11307,00 9950,00	1357,00 9,00		9860,00 1693,00	22860,00	
484	532	241-208-1506 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	3305,00		3305,00		3305,00	264,00	3569,00	
485	533	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	15552,95 8052,06	7500,89 3467,31	15553,00 8052,00	7501,00 3467,00		11404,00 2157,00	29114,00	
486	534	241-214-0318 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	1	40107,00		40107,00		40107,00	3209,00	43316,00	
487	535	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2261,37 1990,00	271,37 1,83	2261,00 1990,00	272,00 2,00		1972,00 339,00	4572,00	
488	536	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,001	944890,00		945,00		945,00	76,00	1021,00	
489	537	241-703-0120 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-100-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,001	143016,00		143,00		143,00	11,00	154,00	
490	538	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,017254	165506,00		2856,00		2856,00	228,00	3084,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2759685,00	665291,00	1835346,00	456985,00	3474004,00	
			Итого по разделу 17:					259049,00	212613,00	0,00	257334,00		
			Раздел 18:										
491	539	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,069	4878651,32	3675646,37	336627,00	253619,00		170456,00	547650,00	
						1203004,95	1292323,59	83007,00	89170,00		40567,00		
492	540	241-201-0628 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм	м	69,69	82604,00		5756673,00		5756673,00	460534,00	6217207,00	
493	541	1125-0127-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 600 мм. Испытание гидравлическое /см.лист ТХ.3-12 п.1/	км трубопровода	0,196	1171977,93	1016460,95	229708,00	199226,00	7852,00	59775,00	312642,00	
						115456,10	219680,22	22629,00	43057,00		23159,00		
494	542	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	2	40409,69	26913,28	80819,00	53827,00	5492,00	39396,00	129832,00	
						10750,51	9146,48	21501,00	18293,00		9617,00		
495	543	241-116-0320 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	2	112245,00		224490,00		224490,00	17959,00	242449,00	
496	544	1122-0801-0221 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 630 мм. Установка на сварном соединении	шт.	12	42905,45	31125,65	514865,00	373508,00		260414,00	837301,00	
						11779,80	10140,60	141358,00	121687,00		62022,00		
497	545	241-208-1521 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 630 мм	шт.	10	154316,00		1543160,00		1543160,00	123453,00	1666613,00	
498	546	241-214-0321 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 630 мм	шт.	2	72591,00		145182,00		145182,00	11615,00	156797,00	
499	547	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,002	944890,00		1890,00		1890,00	151,00	2041,00	
500	548	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,088874	165506,00		14709,00		14709,00	1177,00	15886,00	
			Итого по разделу 18:					8848123,00	880180,00	7699448,00	530041,00	10128418,00	
								268495,00	272207,00	0,00	750254,00		
			Раздел 19:										
501	549	1125-0127-0506 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,043	1547243,40	1342759,41	66531,00	57739,00	2565,00	16631,00	89815,00	
						144826,51	280197,82	6228,00	12049,00		6653,00		
502	550	1122-1201-0114 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	3	67048,31	45893,70	201145,00	137681,00	11899,00	97467,00	322501,00	
						17188,31	15628,98	51565,00	46887,00		23889,00		
503	551	241-116-0322 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	3	146437,00		439311,00		439311,00	35145,00	474456,00	
504	552	1122-0801-0223 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 800 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	54456,86	40035,12	326741,00	240211,00		159088,00	524695,00	
						14421,74	12360,68	86530,00	74164,00		38866,00		
505	553	241-209-1023 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм	шт.	1	252186,00		252186,00		252186,00	20175,00	272361,00	
506	554	241-208-1523 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 800 мм	шт.	2	298445,00		596890,00		596890,00	47751,00	644641,00	
507	555	241-214-0323 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм	шт.	3	170716,00		512148,00		512148,00	40972,00	553120,00	
508	556	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,003	944890,00		2835,00		2835,00	227,00	3062,00	
509	557	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,159973	165506,00		26476,00		26476,00	2118,00	28594,00	
			Итого по разделу 19:					2424263,00	435631,00	1844310,00	273186,00	2913245,00	
								144323,00	133100,00	0,00	215796,00		
			Раздел 20:										
510	558	1125-0210-0209 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) /см.лист ТХ.3-13 п.1/	км трубопровода	0,047	2097531,05	1652365,25	98584,00	77662,00	3906,00	32500,00	141571,00	
						362066,28	397819,74	17017,00	18698,00		10487,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511	559	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	2	38425,58 10312,99	25773,49 8746,69	76851,00 20626,00	51547,00 17493,00	4678,00	37738,00 9167,00	123756,00	
512	560	241-116-0319 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	2	76082,00		152164,00		152164,00	12173,00	164337,00	
513	561	1122-0801-0219 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	33123,09 9466,17	23656,92 7826,29	132492,00 37865,00	94628,00 31305,00		68478,00 16078,00	217048,00	
514	562	241-208-1519 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	82850,00		165700,00		165700,00	13256,00	178956,00	
515	563	241-214-0319 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	2	44659,00		89318,00		89318,00	7145,00	96463,00	
516	564	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,002	944890,00		1890,00		1890,00	151,00	2041,00	
517	565	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,052599	165506,00		8705,00		8705,00	696,00	9401,00	
			Итого по разделу 20:					725704,00	223837,00	426361,00	138716,00	933573,00	
			Раздел 23:										
557	605	1125-0127-0506 РСНБ РК 2022	Трубопровод диаметром 800 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,032	1547243,40 144826,51	1342759,41 280197,82	49512,00 4634,00	42968,00 8966,00	1909,00	12377,00 4951,00	66840,00	
558	606	1122-1201-0114 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	3	67048,31 17188,31	45893,70 15628,98	201145,00 51565,00	137681,00 46887,00	11899,00	97467,00 23889,00	322501,00	
559	607	241-116-0322 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	3	146437,00		439311,00		439311,00	35145,00	474456,00	
560	608	1122-0801-0223 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 800 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	54456,86 14421,74	40035,12 12360,68	326741,00 86530,00	240211,00 74164,00		159088,00 38866,00	524695,00	
561	609	241-209-0923 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 800 мм	шт.	1	516925,00		516925,00		516925,00	41354,00	558279,00	
562	610	241-208-1523 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 800 мм	шт.	2	298445,00		596890,00		596890,00	47751,00	644641,00	
563	611	241-214-0323 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 800 мм	шт.	3	170716,00		512148,00		512148,00	40972,00	553120,00	
564	612	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,003	944890,00		2835,00		2835,00	227,00	3062,00	
565	613	217-101-0105 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,159973	165506,00		26476,00		26476,00	2118,00	28594,00	
			Итого по разделу 23:					2671983,00 142729,00	420860,00 130017,00	2108393,00 0,00	268932,00 235273,00	3176188,00	
			Всего по разделам									251 312 694,62	
			Всего по частям 02-02- 02-03									259 448 588,62	
			Часть 02-04										
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	1109-0202-0110 РСНБ РК 2022	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м³. Монтаж методом полистовой сборки резервуар цилиндрический вертикальный V=600м³	т конструкций	53,566	810360,20 342407,52	141523,21 50967,82	43407754,00 18341401,00	7580832,00 2730142,00	17485521,00	14539365,00 4635769,00	62582888,00	
2	2	1109-0202-0110 РСНБ РК 2022	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м³. Монтаж методом полистовой сборки резервуар цилиндрический вертикальный V=150м³	т конструкций	12,569	810360,20 342407,52	141523,21 50967,82	10185417,00 4303720,00	1778806,00 640615,00	4102892,00	3411591,00 1087761,00	14684769,00	
3	3	1109-0202-0110 РСНБ РК 2022	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м³. Монтаж методом полистовой сборки резервуар цилиндрический вертикальный V=700м³		73,41	810360,20	141523,21	59488542,00	10389219,00	23963187,00	19925601,00	85767274,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкции		342407,52	50967,82	25136136,00	3741548,00		6353131,00		
4	4	1106-1401-0501 РСНБ РК 2022	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		4715	349,71	4,00	1648883,00	18860,00	993262,00	588243,00	2416107,00	
				м³ емкости		135,05	2,05	636761,00	9666,00		178981,00		
5	5	1312-1305-0309 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления. Монтаж оборудования		4	114292,16	9926,21	457169,00	39705,00	11994,00	257710,00	772069,00	
				шт.		101367,45	4251,54	405470,00	17006,00		57190,00		
6	6	Коммерческое предложение №230206/1 от 06.02.2023г ТОО"ТОПАЗ-Импорт"г.Уральск	Клапан дыхательный КДС2-1500/500-А-УХЛ1		4	499017,77		2020024,00				2020024,00	
				шт						1996071,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		499017,77			1996071,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			23953,00					
7	7	1312-1305-0309 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления. Монтаж оборудования		4	114292,16	9926,21	457169,00	39705,00	11994,00	257710,00	772069,00	
				шт.		101367,45	4251,54	405470,00	17006,00		57190,00		
8	8	Коммерческое предложение №230206/1 от 06.02.2023г ТОО"ТОПАЗ-Импорт"г.Уральск	Клапан дыхательный КДС2-1300/350-А-УХЛ1		4	490454,12		1985358,00				1985358,00	
				шт						1961816,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		490454,12			1961816,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			23542,00					
9	9	1312-1305-0309 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления. Монтаж оборудования		2	114292,16	9926,21	228584,00	19852,00	5997,00	128855,00	386034,00	
				шт.		101367,45	4251,54	202735,00	8503,00		28595,00		
10	10	Коммерческое предложение №230206/1 от 06.02.2023г ТОО"ТОПАЗ-Импорт"г.Уральск	Клапан дыхательный КДС2-1000/250-А-УХЛ1		2	464764,00		940682,00				940682,00	
				шт						929528,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		464764			929528,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			11154,00					
11	11	1312-1305-0309 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления. Монтаж оборудования		4	114292,16	9926,21	457169,00	39705,00	11994,00	257710,00	772069,00	
				шт.		101367,45	4251,54	405470,00	17006,00		57190,00		
12	12	Коммерческое предложение №230206/1 от 06.02.2023г ТОО"ТОПАЗ-Импорт"г.Уральск	Клапан дыхательный КДС2-750/200-А-УХЛ1		4	476752,61		1929894,00				1929894,00	
				шт						1907010,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		476752,61			1907010,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			22884,00					
13	13	1312-1305-0309 РСНБ РК 2022	Клапан стальной низкого давления. Монтаж оборудования		2	114292,16	9926,21	228584,00	19852,00	5997,00	128855,00	386034,00	
				шт.		101367,45	4251,54	202735,00	8503,00		28595,00		
14	14	Коммерческое предложение №230206/1 от 06.02.2023г ТОО"ТОПАЗ-Импорт"г.Уральск	Клапан дыхательный КДС2-450/150-А-УХЛ1		2	464764,00		940682,00				940682,00	
				шт						929528,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		464764			929528,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			11154,00					
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЕ					124375911,00	19926536,00	46592838,00	39495640,00	176355953,00	
								50039898,00	7189995,00	7816040,00	12484402,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2:										
15	15	1312-1101-0316 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	191593,78 105647,41	85946,37 37937,02	383188,00 211295,00	171893,00 75874,00		175173,00 44669,00	603030,00	
16	16	519-105-0514 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 700 ЗП СС FLN(w)4	шт.	2	9715009,00		19430018,00		19430018,00		19430018,00	
17	17	1312-1101-0120 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования #Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15	шт.	2	172680,59 103076,05	69604,54 31009,44	345361,00 206152,00	139209,00 62019,00		163584,00 40716,00	549661,00	
18	18	519-105-1108 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 800 ЗП СС FLN(w)4	шт.	2	5621328,00		11242656,00		11242656,00		11242656,00	
19	19	1312-1101-0112 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	21028,00 13267,87	7760,13 3426,88	42056,00 26536,00	15521,00 6854,00		20368,00 4994,00	67418,00	
20	20	242-106-0307 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт. ЗП СС FLN(w)4	2	60368,00		120736,00		120736,00	9659,00	130395,00	
21	21	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	10394,54 7861,61	2532,93 1116,55	20789,00 15723,00	5066,00 2233,00		10953,00 2539,00	34281,00	
22	22	242-106-0302 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт. ЗП СС FLN(w)4	2	29205,00		58410,00		58410,00	4673,00	63083,00	
23	23	1312-0101-0220 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	20	10450,23 6735,30	3370,03 1083,48	209005,00 134706,00	67401,00 21670,00	6898,00	95389,00 24352,00	328746,00	
24	24	241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	20,1	149770,00		3010377,00		3010377,00	240830,00	3251207,00	
25	25	1312-0101-0220 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов д=720мм	м трубопровода	10	10450,23 6735,30	3370,03 1083,48	104502,00 67353,00	33701,00 10835,00	3449,00	47695,00 12176,00	164373,00	
26	26	241-102-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 720х10,0 мм	м	10,05	97940,00		984297,00		984297,00	78744,00	1063041,00	
27	27	1312-0101-0218 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	22	8637,02 5518,89	2888,80 938,73	190014,00 121416,00	63554,00 20652,00	5045,00	86661,00 22134,00	298809,00	
28	28	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	22,11	56276,00		1244262,00		1244262,00	99541,00	1343803,00	
29	29	1312-0101-0205 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,4	3452,41 1930,49	1502,26 504,74	1381,00 772,00	601,00 202,00	8,00	594,00 158,00	2133,00	
30	30	241-102-0123 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм д=38х3	м	0,402	1155,00		464,00		464,00	37,00	501,00	
31	31	241-112-0253 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 720х10,0 мм		2	368263,00		736526,00		736526,00		795448,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							58922,00		
32	32	241-112-0249 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм		12	184410,00		2212920,00		2212920,00		2389954,00	
				шт.							177034,00		
33	33	241-112-0114 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 38х3,0 мм		4	292,00		1168,00		1168,00		1261,00	
				шт.							93,00		
34	34	1122-1201-0114 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка		6	58820,23	39907,57	352921,00	239446,00	23798,00	169508,00	564223,00	
				фланец		14946,36	13590,42	89678,00	81543,00		41794,00		
35	35	241-116-0222 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм		6	113497,00		680982,00		680982,00		735461,00	
				шт.							54479,00		
36	36	1122-1201-0113 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка		6	41755,27	26917,23	250532,00	161503,00	18916,00	123950,00	404440,00	
				фланец		11685,34	9181,58	70112,00	55089,00		29958,00		
37	37	241-116-0221 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 700 мм		6	85243,00		511458,00		511458,00		552375,00	
				шт.							40917,00		
38	38	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка		12	33718,65	22411,73	404624,00	268941,00	28069,00	196895,00	649640,00	
				фланец		8967,82	7605,82	107614,00	91270,00		48121,00		
39	39	241-116-0219 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм		12	38895,00		466740,00		466740,00		504079,00	
				шт.							37339,00		
40	40	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		4	1006,13	34,82	4025,00	139,00	407,00	3444,00	8066,00	
				фланец		869,61	0,00	3478,00	0,00		597,00		
41	41	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	2226,00		8904,00		8904,00		9616,00	
				шт.							712,00		
42	42	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН д=800мм(800:300=2,67)		0,006	565802,00		3395,00		3395,00		3667,00	
				1000 шт.							272,00		
43	43	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН д=700мм(700:300=2,33)		0,006	565802,00		3395,00		3395,00		3667,00	
				1000 шт.							272,00		
44	44	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН		0,012	944890,00		11339,00		11339,00		12246,00	
				1000 шт.							907,00		
45	45	241-703-0126 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН		0,002	230652,00		461,00		461,00		498,00	
				1000 шт.							37,00		
46	46	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН		0,002	74971,00		150,00		150,00		162,00	
				1000 шт.							12,00		
47	47	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой двумя шайбами ГОСТ 1759.0-87 М36х150		0,632465	813201,00		514321,00		514321,00		555467,00	
				т							41146,00		
48	48	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой двумя шайбами ГОСТ 1759.0-87 М30х130		0,316728	813201,00		257564,00		257564,00		278169,00	
				т							20605,00		
49	49	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой двумя шайбами ГОСТ 1759.0-87 М16х80		0,003325	813201,00		2704,00		2704,00		2920,00	
				т							216,00		
50	50	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		0,04948	172173,76	7184,03	8519,00	356,00	551,00	5277,00	14900,00	
				т конструкций		153853,44	721,30	7613,00	36,00		1104,00		
51	51	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные		0,04948	976733,00		48329,00		48329,00		52195,00	
				т							3866,00		
52	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,4844	203,71	4,52	302,00	6,00	166,00	90,00	423,00	
				$м^2$		87,33	0,89	130,00	1,00		31,00		
53	53	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 530-630 мм. Протравка и промывка различными реактивами д=820мм(800:600=1,33)		20	27112,57	20940,87	542251,00	418818,00		194627,00	795828,00	
				м трубопровода		6171,70	9781,33	123434,00	195627,00		58950,00		
54	54	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 530-630 мм. Протравка и промывка различными реактивами д=720мм(700:600=1,17)		10	23850,91	18421,67	238509,00	184217,00		85607,00	350045,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		5429,24	8604,62	54292,00	86046,00		25929,00		
55	55	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 530-630 мм. Протравка и промывка различными реактивами		22	20385,40	15745,02	448479,00	346390,00		160970,00	658205,00	
				м трубопровода		4640,38	7354,38	102088,00	161796,00		48756,00		
56	56	1312-1001-0401 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами		0,4	1301,98	837,94	521,00	335,00		209,00	788,00	
				м трубопровода		464,04	394,22	186,00	158,00		58,00		
57	57	261-107-0375 РСНБ РК 2022	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95(нормы расхода по сборнику на монтажные работы П12 техн.часть таблица 3)		0,066928	40988,00		2743,00		2743,00		2962,00	
				т							219,00		
58	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		110,82	125,56	3,09	13915,00	343,00	5292,00	5748,00	21236,00	
				$м^2$		74,72	0,45	8280,00	50,00		1573,00		
59	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		110,82	203,71	4,52	22575,00	501,00	12396,00	6746,00	31667,00	
				$м^2$		87,33	0,89	9678,00	99,00		2346,00		
60	60	1113-0301-1422 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010		110,82	270,42	2,26	29968,00	251,00	23855,00	4079,00	36771,00	
				$м^2$		52,90	0,45	5862,00	50,00		2724,00		
61	61	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		6,94	47618,29	2247,54	330471,00	15597,00	89641,00	177175,00	548258,00	
				$м^3$ изоляции		32454,24	1137,24	225232,00	7892,00		40612,00		
62	62	234-201-0205 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100		7,1482	49571,00		354343,00		354343,00		382690,00	
				$м^2$							28347,00		
63	63	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		115,66	3956,85	187,39	457649,00	21674,00	37766,00	304798,00	823443,00	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		3442,93	24,56	398209,00	2841,00		60996,00		
64	64	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,886141	621783,00		550987,00		550987,00		595066,00	
				т							44079,00		
			Итого по разделу 2:					46861206,00	2155463,00	12043232,00	2039540,00	50358991,00	
								1989839,00	882837,00	30672674,00	1458245,00		
			Раздел 3:										
65	65	1312-1101-0315 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования		2	121197,62	52493,01	242395,00	104986,00		112163,00	382923,00	
				шт.		68704,61	23232,04	137409,00	46464,00		28365,00		
66	66	519-105-0513 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 600 ЗП СС FLN(w)4		2	7119173,00		14238346,00				14238346,00	
				шт.						14238346,00			
67	67	1312-1101-0311 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования		1	58724,30	26737,24	58724,00	26737,00		26733,00	92294,00	
				шт.		31987,06	11838,05	31987,00	11838,00		6837,00		
68	68	519-105-0509 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ковкого чугуна, уплотнение NBR, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 13547-79 DN 300 ЗП СС FLN(w)4		1	4078855,00		4078855,00				4078855,00	
				шт.						4078855,00			
69	69	1312-1101-0120 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 800 мм. Монтаж оборудования #Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15		2	172680,59	69604,54	345361,00	139209,00		163584,00	549661,00	
				шт.		103076,05	31009,44	206152,00	62019,00		40716,00		
70	70	519-105-1108 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 800 ЗП СС FLN(w)4		2	5621328,00		11242656,00				11242656,00	
				шт.						11242656,00			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	1312-1101-0118 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования #Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15	шт.	1	85055,62	32805,20	85056,00	32805,00		40813,00	135939,00	
						52250,42	14656,87	52250,00	14657,00		10070,00		
72	72	519-105-1105 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 500 ЗП СС FLN(w)4	шт.	1	2403760,00		2403760,00		2403760,00		2403760,00	
73	73	1312-1101-0112 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	21028,00	7760,13	63084,00	23281,00		30551,00	101126,00	
						13267,87	3426,88	39804,00	10281,00		7491,00		
74	74	242-106-0307 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150 ЗП СС FLN(w)4	шт.	3	60368,00		181104,00		181104,00		195592,00	
											14488,00		
75	75	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10394,54	2532,93	31184,00	7599,00		16430,00	51423,00	
						7861,61	1116,55	23585,00	3350,00		3809,00		
76	76	242-106-0302 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50 ЗП СС FLN(w)4	шт.	3	29205,00		87615,00		87615,00		94624,00	
											7009,00		
77	77	1312-0101-0220 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,6	10450,23	3370,03	68972,00	22242,00	2276,00	31478,00	108486,00	
						6735,30	1083,48	44453,00	7151,00		8036,00		
78	78	241-102-0310 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х10,0 мм	м	6,633	149770,00		993424,00		993424,00		1072898,00	
											79474,00		
79	79	1312-0101-0219 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9,3	9149,79	2994,22	85093,00	27847,00	2360,00	39054,00	134079,00	
						5901,84	982,42	54887,00	9137,00		9932,00		
80	80	241-102-0262 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х9,0 мм	м	9,3465	92632,00		865785,00		865785,00		935048,00	
											69263,00		
81	81	1312-0101-0218 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,24	8637,02	2888,80	36621,00	12248,00	972,00	16702,00	57589,00	
						5518,89	938,73	23400,00	3980,00		4266,00		
82	82	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	4,2612	56276,00		239803,00		239803,00		258987,00	
											19184,00		
83	83	1312-0101-0215 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,5	6955,44	2271,87	31299,00	10224,00	803,00	14353,00	49304,00	
						4505,22	723,71	20273,00	3257,00		3652,00		
84	84	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	4,5225	33127,00		149817,00		149817,00		161802,00	
											11985,00		
85	85	1312-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,2	3214,17	1417,63	643,00	284,00	3,00	275,00	991,00	
						1781,82	469,40	356,00	94,00		73,00		
86	86	241-102-0106 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,201	519,00		104,00		104,00		112,00	
											8,00		
87	87	241-112-0251 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	шт.	4	275014,00		1100056,00		1100056,00		1188060,00	
											88004,00		
88	88	241-112-0249 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм	шт.	5	184410,00		922050,00		922050,00		995814,00	
											73764,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	241-112-0107 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	1	131,00		131,00		131,00	10,00	141,00	
90	90	1122-1201-0114 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 800 мм. Приварка	фланец	6	58820,23 14946,36	39907,57 13590,42	352921,00 89678,00	239446,00 81543,00	23798,00	169508,00 41794,00	564223,00	
91	91	241-116-0222 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	6	113497,00		680982,00		680982,00	54479,00	735461,00	
92	92	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	6	35497,02 9348,27	23402,85 7953,46	212982,00 56090,00	140417,00 47721,00	16475,00	102772,00 25260,00	341014,00	
93	93	241-116-0120 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	6	21751,00		130506,00		130506,00	10440,00	140946,00	
94	94	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	15	33718,65 8967,82	22411,73 7605,82	505780,00 134517,00	336176,00 114087,00	35087,00	246119,00 60152,00	812051,00	
95	95	241-116-0119 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	15	16346,00		245190,00		245190,00	19615,00	264805,00	
96	96	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	7	8456,94 6657,92	415,90 45,49	59199,00 46605,00	2911,00 318,00	9682,00	46455,00 8452,00	114106,00	
97	97	241-116-0115 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	7	8520,00		59640,00		59640,00	4771,00	64411,00	
98	98	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	1006,13 869,61	34,82 0,00	6037,00 5218,00	209,00 0,00	610,00	5165,00 896,00	12098,00	
99	99	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2226,00		13356,00		13356,00	1068,00	14424,00	
100	100	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН д=800мм(800:300=2,67)	1000 шт.	0,006	565802,00		3395,00		3395,00	272,00	3667,00	
101	101	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН д=600мм(600:300=2)	1000 шт.	0,006	565802,00		3395,00		3395,00	272,00	3667,00	
102	102	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,015	944890,00		14173,00		14173,00	1134,00	15307,00	
103	103	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН	1000 шт.	0,007	565802,00		3961,00		3961,00	317,00	4278,00	
104	104	241-703-0126 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-150-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,003	230652,00		692,00		692,00	55,00	747,00	
105	105	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,003	74971,00		225,00		225,00	18,00	243,00	
106	106	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой двумя шайбами ГОСТ 1759.0-87 М36х150	т	0,57976	813201,00		471461,00		471461,00	37717,00	509178,00	
107	107	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой двумя шайбами ГОСТ 1759.0-87 М30х130	т	0,39591	813201,00		321954,00		321954,00	25756,00	347710,00	
108	108	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой двумя шайбами ГОСТ 1759.0-87 М16х80	т	0,004988	813201,00		4056,00		4056,00	325,00	4381,00	
109	109	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,16691	172173,76 153853,44	7184,03 721,30	28738,00 25680,00	1199,00 120,00	1859,00	17802,00 3723,00	50263,00	
110	110	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,16691	976733,00		163027,00		163027,00	13042,00	176069,00	
111	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,0073	203,71 87,33	4,52 0,89	1020,00 437,00	22,00 4,00	560,00	305,00 106,00	1431,00	
112	112	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 530-630 мм. Протравка и промывка различными реактивами д=820мм(800:600=1,33)		6,6	27112,57	20940,87	178943,00	138210,00		64227,00	262624,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		6171,70	9781,33	40733,00	64557,00		19454,00		
113	113	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 530-630 мм. Протравка и промывка различными реактивами		13,54	20385,40	15745,02	276018,00	213187,00		99069,00	405094,00	
				м трубопровода		4640,38	7354,38	62831,00	99578,00		30007,00		
114	114	1312-1001-0408 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами		4,5	14144,83	9504,45	63652,00	42770,00		24930,00	95669,00	
				м трубопровода		4640,38	4441,59	20882,00	19987,00		7087,00		
115	115	1312-1001-0401 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами		0,2	1301,98	837,94	260,00	168,00		105,00	394,00	
				м трубопровода		464,04	394,22	93,00	79,00		29,00		
116	116	261-107-0375 РСНБ РК 2022	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95(нормы расхода по сборнику на монтажные работы Ц12 техн.часть таблица 3)		0,029115	40988,00		1193,00		1193,00		1288,00	
				т							95,00		
117	117	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		47,08	125,56	3,09	5911,00	145,00	2248,00	2442,00	9021,00	
				$м^2$		74,72	0,45	3518,00	21,00		668,00		
118	118	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		47,08	203,71	4,52	9591,00	213,00	5266,00	2866,00	13454,00	
				$м^2$		87,33	0,89	4111,00	42,00		997,00		
119	119	1113-0301-1422 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010		47,08	270,42	2,26	12731,00	106,00	10134,00	1733,00	15621,00	
				$м^2$		52,90	0,45	2491,00	21,00		1157,00		
120	120	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой		3,2	47618,29	2247,54	152379,00	7192,00	41333,00	81694,00	252799,00	
				$м^3$ изоляции		32454,24	1137,24	103854,00	3639,00		18726,00		
121	121	234-201-0205 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100		3,296	49571,00		163386,00		163386,00		176457,00	
				$м^3$							13071,00		
122	122	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной		53,41	3956,85	187,39	211335,00	10009,00	17440,00	140751,00	380253,00	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		3442,93	24,56	183887,00	1312,00		28167,00		
123	123	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм		0,409206	621783,00		254437,00		254437,00		274792,00	
				т							20355,00		
			Итого по разделу 3:					42164464,00	1539842,00	7245824,00	1498079,00	44598456,00	
								1415181,00	605257,00	31963617,00	935913,00		
			Раздел 4:										
124	124	1312-1101-0119 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования #Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15		2	108619,05	42250,40	217238,00	84501,00		103974,00	346909,00	
				шт.		66368,65	18856,02	132737,00	37712,00		25697,00		
125	125	519-105-1106 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 600		2	3452515,00		6905030,00				6905030,00	
				шт.						6905030,00			
126	126	1312-1101-0118 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 500 мм. Монтаж оборудования #Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15		3	85055,62	32805,20	255167,00	98416,00		122440,00	407816,00	
				шт.		52250,42	14656,87	156751,00	43971,00		30209,00		
127	127	519-105-1105 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 500		3	2403760,00		7211280,00				7211280,00	
				шт.						7211280,00			
128	128	1312-1101-0115 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования. #Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15		5	48916,24	19255,00	244581,00	96275,00		116474,00	389939,00	
				шт.		29661,24	8527,00	148306,00	42635,00		28884,00		
129	129	519-105-1101 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный фланцевый двухэксцентриковый, с редуктором, корпус из ВЧШГ, уплотнение EPDM для воды, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 300		5	969380,00		4846900,00				4846900,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						4846900,00			
130	130	1312-1101-0114 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования. #Арматура с пневматическим и гидравлическим приводом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-монтажников - 1,15	шт.	1	39566,51 24557,95	15008,56 6644,62	39567,00 24558,00	15009,00 6645,00		19034,00 4688,00	63289,00	
131	131	242-106-0309 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 250	шт.	1	166552,00		166552,00		166552,00		179876,00	
132	132	1312-1101-0112 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	21028,00 13267,87	7760,13 3426,88	63084,00 39804,00	23281,00 10281,00		13324,00 30551,00 7491,00	101126,00	
133	133	242-106-0307 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	3	60368,00		181104,00		181104,00		195592,00	
134	134	1312-1101-0107 РСНБ РК 2022	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	10394,54 7861,61	2532,93 1116,55	31184,00 23585,00	7599,00 3350,00		14488,00 16430,00 3809,00	51423,00	
135	135	242-106-0302 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, корпус Wafer из ковкого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	шт.	3	29205,00		87615,00		87615,00		94624,00	
136	136	1312-0101-0219 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 630 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,2	9149,79 5901,84	2994,22 982,42	20130,00 12984,00	6587,00 2161,00	558,00	7009,00 9239,00 2349,00	31718,00	
137	137	241-102-0262 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х9,0 мм	м	2,211	92632,00		204809,00		204809,00		221194,00	
138	138	1312-0101-0218 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	15	8637,02 5518,89	2888,80 938,73	129555,00 82783,00	43332,00 14081,00	3440,00	16385,00 59087,00 15091,00	203733,00	
139	139	241-102-0256 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм	м	15,075	56276,00		848361,00		848361,00		916230,00	
140	140	1312-0101-0217 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	4,24	7991,86 5135,95	2640,66 874,77	33885,00 21776,00	11196,00 3709,00	913,00	67869,00 15546,00 3955,00	53386,00	
141	141	241-102-0252 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	4,2612	49813,00		212263,00		212263,00		229244,00	
142	142	1312-0101-0215 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	54,64	6955,44 4505,22	2271,87 723,71	380045,00 246165,00	124135,00 39544,00	9745,00	16981,00 174282,00 44346,00	598673,00	
143	143	241-102-0241 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	54,9132	33127,00		1819110,00		1819110,00		1964639,00	
144	144	1312-0101-0214 РСНБ РК 2022	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 273 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,05	6364,30 3964,59	2252,80 720,21	83054,00 51738,00	29399,00 9399,00	1917,00	145529,00 37293,00 9628,00	129975,00	
145	145	241-102-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	13,11525	23870,00		313061,00		313061,00		338106,00	
146	146	241-112-0244 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	шт.	4	56195,00		224780,00		224780,00		242762,00	
147	147	241-112-0249 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 530х10,0 мм		1	184410,00		184410,00		184410,00		199163,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	241-112-0232 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	3	17053,00		51159,00		51159,00	14753,00	55252,00	
149	149	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	фланец	6	35497,02 9348,27	23402,85 7953,46	212982,00 56090,00	140417,00 47721,00	16475,00	4093,00 102772,00 25260,00	341014,00	
150	150	241-116-0120 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм	шт.	6	21751,00		130506,00		130506,00		140946,00	
151	151	1122-1201-0111 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	фланец	9	33718,65 8967,82	22411,73 7605,82	303468,00 80710,00	201705,00 68452,00	21052,00	10440,00 147671,00 36091,00	487230,00	
152	152	241-116-0119 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	9	16346,00		147114,00		147114,00		158883,00	
153	153	1122-1201-0110 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	8	10179,44 7853,63	495,21 68,23	81436,00 62829,00	3962,00 546,00	14645,00	11769,00 62741,00 11534,00	155711,00	
154	154	241-116-0117 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	8	12599,00		100792,00		100792,00		108855,00	
155	155	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	25	8456,94 6657,92	415,90 45,49	211424,00 166448,00	10397,00 1137,00	34578,00	8063,00 165910,00 30187,00	407521,00	
156	156	241-116-0115 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	25	8520,00		213000,00		213000,00		230040,00	
157	157	1122-1201-0107 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	3	6125,70 4701,31	265,01 22,74	18377,00 14104,00	795,00 68,00	3478,00	17040,00 14030,00 2593,00	35000,00	
158	158	241-116-0114 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	3	6359,00		19077,00		19077,00		20603,00	
159	159	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	1006,13 869,61	34,82 0,00	3018,00 2609,00	104,00 0,00	305,00	1526,00 2583,00 448,00	6049,00	
160	160	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2226,00		6678,00		6678,00		7212,00	
161	161	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН д=600мм(600:300=2)	1000 шт.	0,006	565802,00		3395,00		3395,00	534,00	3667,00	
162	162	241-703-0242 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-500-(10-63)-ПОН	1000 шт.	0,009	944890,00		8504,00		8504,00	272,00	9184,00	
163	163	241-703-0238 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение Б ПОН ГОСТ 15180-86 Б-400-(10-100)-ПОН	1000 шт.	0,008	606896,00		4855,00		4855,00	680,00	5243,00	
164	164	241-703-0145 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-300-(10)-ПОН	1000 шт.	0,025	565802,00		14145,00		14145,00	388,00	15277,00	
165	165	241-703-0141 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-250-(10;16)-ПОН	1000 шт.	0,003	492017,00		1476,00		1476,00	1132,00	1594,00	
166	166	241-703-0114 РСНБ РК 2022	Прокладка плоская эластичная исполнение А ПОН ГОСТ 15180-86 А-50-(10-40)-ПОН	1000 шт.	0,006	74971,00		450,00		450,00	118,00	486,00	
167	167	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой двумя шайбами ГОСТ 1759.0-87 М36х150	т	0,825586	813201,00		671367,00		671367,00	36,00	725076,00	
168	168	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,10714	172173,76 153853,44	7184,03 721,30	18447,00 16484,00	769,00 77,00	1193,00	53709,00 11427,00 2390,00	32264,00	
169	169	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т	0,10714	976733,00		104647,00		104647,00		113019,00	
170	170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,2142	203,71 87,33	4,52 1,89	655,00 281,00	15,00 3,00	360,00	8372,00 196,00 68,00	919,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	171	1312-1001-0409 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 530-630 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	17,2	20385,40	15745,02	350629,00	270814,00		125849,00	514596,00	
						4640,38	7354,38	79815,00	126495,00		38118,00		
172	172	1312-1001-0408 РСНБ РК 2022	Трубы, диаметр наружный 219-426 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	71,93	14144,83	9504,45	1017438,00	683656,00		398492,00	1529205,00	
						4640,38	4441,59	333783,00	319484,00		113275,00		
173	173	261-107-0375 РСНБ РК 2022	Кислота соляная техническая ГОСТ 857-95(нормы расхода по сборнику на монтажные работы Ц12 техн.часть таблица 3)	т	0,070609	40988,00		2894,00		2894,00		3126,00	
174	174	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	102	125,56	3,09	12807,00	315,00	4871,00	232,00		
						74,72	0,45	7621,00	46,00		5291,00	19545,00	
175	175	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	102	203,71	4,52	20778,00	461,00	11410,00	1447,00		
						87,33	0,89	8908,00	91,00		6209,00	29146,00	
176	176	1113-0301-1422 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска грунт-шпаклевкой ЭП-0010	м²	102	270,42	2,26	27583,00	231,00	21957,00	2159,00		
						52,90	0,45	5396,00	46,00		3755,00	33845,00	
177	177	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	6,3	47618,29	2247,54	299995,00	14160,00	81374,00	2507,00		
						32454,24	1137,24	204462,00	7165,00		160836,00	497697,00	
178	178	234-201-0205 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-100	м²	6,489	49571,00		321666,00		321666,00	36866,00		
											25733,00	347399,00	
179	179	1126-0301-0202 РСНБ РК 2022	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м² поверхности покрытия изоляции	105	3956,85	187,39	415469,00	19676,00	34286,00	276705,00	747548,00	
						3442,93	24,56	361508,00	2579,00		55374,00		
180	180	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,804468	621783,00		500205,00		500205,00		540221,00	
											40016,00		
			Итого по разделу 4:					29999201,00	1887207,00	6806552,00	2188817,00	33246000,00	
								2342235,00	787398,00	18963210,00	1057982,00		
			Раздел 5:										
181	181	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60. Chartek 1709	м²	47,46	4595,86	48,99	218120,00	2325,00	184627,00	21564,00	258859,00	
						656,71	1,78	31167,00	84,00		19175,00		
			Итого по разделу 5:					218120,00	2325,00	184627,00	21564,00	258859,00	
								31167,00	84,00	0,00	19175,00		
			ИТОГО части 02-04					243618902,00	25511373,00	72873073,00	45243640,00	304818259,00	
								55818320,00	9465571,00	89416141,00	15955717,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							89416141,00			
			Всего по частям 02-02- 03-04									*564 266 847,62*	
			Часть 02-05										
			Раздел 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
			Подраздел 1: ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ, ЛИСТ 11										
1	15	1107-0104-0302 РСНБ РК 2022	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т/пролет ПРГ 36.1.4-4АП/	шт. сборных конструкций	3	4001,79	2037,85	12005,00	6113,00	272,00	8580,00	22232,00	
						1873,24	550,42	5620,00	1651,00		1647,00		
2	16	222-202-0101 РСНБ РК 2022	Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м³	0,51	198161,00		101062,00		101062,00		109147,00	
			Итого по подразделу 1: ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ, ЛИСТ 11								8085,00		
								113067,00	6113,00	101334,00	8580,00	131379,00	
								5620,00	1651,00	0,00	9732,00		
			Итого по разделу 2: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ										
								113067,00	6113,00	101334,00	8580,00	131379,00	
								5620,00	1651,00	0,00	9732,00		
			Раздел 3: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			Подраздел 7: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЛИСТ 2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	158	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	628	2192,49 1597,91	119,55 103,41	1376884,00 1003487,00	75077,00 64941,00	298319,00	854746,00 178528,00	2410158,00	
4	159	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	628	1082,01 639,25	6,06 2,56	679502,00 401449,00	3806,00 1608,00	274248,00	322447,00 80158,00	1082107,00	
5	160	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	628	675,61 465,11	4,64 2,42	424283,00 292089,00	2914,00 1520,00	129280,00	234885,00 52733,00	711901,00	
6	161	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	72,8	4853,16 3801,32	57,57 38,45	353310,00 276736,00	4191,00 2799,00	72383,00	223628,00 46155,00	623093,00	
7	162	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	72,8	1051,58 785,26	7,10 3,72	76555,00 57167,00	517,00 271,00	18871,00	45950,00 9800,00	132305,00	
			Итого по подразделу 7: ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЛИСТ 2					2910534,00 2030928,00	86505,00 71139,00	793101,00 0,00	1681656,00 367374,00	4959564,00	
			Итого по разделу 3: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ					2910534,00 2030928,00	86505,00 71139,00	793101,00 0,00	1681656,00 367374,00	4959564,00	
			Раздел 4: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
			Подраздел 1: КАРКАС, ЛИСТЫ 5...7.1										
8	170	1109-0101-0102 РСНБ РК 2022	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 20 м с мостовыми и подвесными кранами грузоподъемностью до 15 т. Монтаж. #Монтаж цельнометаллических каркасов покрытия по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,18 и к времени эксплуатации машин - 1,18	т конструкций	13,67	94981,93 51262,23	27643,56 10098,59	1298403,00 700755,00	377888,00 138048,00	219761,00	578774,00 150174,00	2027351,00	
9	171	222-525-0103 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	13,67	966902,00		13217550,00		13217550,00	1057404,00	14274954,00	
10	172	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	410,1	203,71 87,33	4,52 0,89	83541,00 35814,00	1854,00 365,00	45874,00	24963,00 8682,00	117186,00	
11	173	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245/см.спец-ю/	тн	13,034959	7791,00		101555,00		101555,00	8124,00	109679,00	
12	174	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С255/см.спец-ю/	тн	0,894658	14178,00		12684,00		12684,00	1015,00	13699,00	
			Итого по подразделу 1: КАРКАС, ЛИСТЫ 5...7.1					14713733,00 736569,00	379742,00 138413,00	13597424,00 0,00	603737,00 1225399,00	16542869,00	
			Подраздел 2: КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ К-1										
13	175	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	26,91195	125,56 74,72	3,09 0,45	3379,00 2011,00	83,00 12,00	1285,00	1396,00 382,00	5157,00	
14	176	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	26,91195	203,71 87,33	4,52 0,89	5482,00 2350,00	122,00 24,00	3010,00	1638,00 570,00	7690,00	
15	177	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	4,317	125,56 74,72	3,09 0,45	542,00 323,00	13,00 2,00	206,00	224,00 61,00	827,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	178	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,317	203,71 87,33	4,52 0,89	879,00 377,00	20,00 4,00	483,00	263,00 91,00	1233,00	
17	179	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245/см.примеч.на л.1, общие данные/	тн	0,1439	7791,00		1121,00		1121,00		1211,00	
18	180	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/СТ-2/	т конструкций	0,19512	39944,83 12071,40	16669,74 5983,54	7794,00 2355,00	3253,00 1168,00	2186,00	90,00 2431,00 818,00	11043,00	
19	181	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,19512	4749,39 3928,56	443,89 2,27	927,00 767,00	86,00 0,00	74,00	529,00 116,00	1572,00	
20	182	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,19512	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	52352,00 40385,00	10613,00 4398,00	1353,00	30901,00 6660,00	89913,00	
21	183	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,078397	403078,00		31600,00		31600,00		34128,00	
22	184	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклином граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/12У/	т	0,124586	520179,00		64807,00		64807,00	2528,00	69992,00	
23	185	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,135	123673,22 76389,46	33863,16 14191,91	16696,00 10313,00	4572,00 1916,00	1812,00	5185,00 8438,00 2011,00	27145,00	
24	186	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,135	740490,00		99966,00		99966,00		107963,00	
25	187	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3636	115078,97 63628,55	35671,54 14312,51	41843,00 23135,00	12970,00 5204,00	5737,00	7997,00 19554,00 4912,00	66309,00	
26	188	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,3636	1004968,00		365406,00		365406,00		394639,00	
27	189	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	5,8536	125,56 74,72	3,09 0,45	735,00 437,00	18,00 3,00	280,00	29233,00 304,00 83,00	1122,00	
28	190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,020812	203,71 87,33	4,52 0,89	4,00 2,00	0,00 0,00	2,00	1,00	5,00	
29	191	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245/см.примеч.на л.1, общие данные/	тн	0,016915	7791,00		132,00		132,00	11,00	143,00	
			Итого по подразделу 2: КОЛОДЕЦ МОНОЛИТНЫЙ К-1					693665,00 82455,00	31750,00 12731,00	579460,00 0,00	65679,00 60748,00	820092,00	
			Подраздел 3: КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА, ЛИСТ 17										
30	192	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/СТ-1/	т конструкций	0,2107	41151,98 13278,55	16669,74 5983,54	8671,00 2798,00	3513,00 1261,00	2361,00	2800,00 918,00	12389,00	
31	193	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,2107	4749,39 3928,56	443,89 2,27	1001,00 828,00	93,00 0,00	79,00	571,00 126,00	1698,00	
32	194	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,2107	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	56533,00 43610,00	11461,00 4750,00	1462,00	33368,00 7192,00	97093,00	
33	195	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.6мм,толщ.10мм/	т	0,019766	403078,00		7967,00		7967,00		8604,00	
34	196	241-108-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х6,0 мм	м	7,803973	8046,00		62791,00		62791,00	637,00	67814,00	
35	197	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,016333	403078,00		6583,00		6583,00	5023,00 527,00	7110,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	198	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных/крепление стойки СТ-1 к полу/	болт	20	439,71	7,29	8794,00	146,00	1325,00	5069,00	14972,00	
						366,19	1,14	7324,00	23,00		1109,00		
37	199	217-103-0212 РСНБ РК 2022	Анкер распорный HSL-3-G M12/50	шт.	20	11291,00		225820,00		225820,00		243886,00	
											18066,00		
38	200	1109-0203-0201 РСНБ РК 2022	Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж	т конструкций	0,54109	151474,78	34682,60	81961,00	18766,00	14459,00	38198,00	129772,00	
						90069,41	12242,13	48736,00	6624,00		9613,00		
39	201	1109-0701-0106 РСНБ РК 2022	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,54109	156157,17	26359,58	84495,00	14263,00	2667,00	50782,00	146099,00	
						124868,95	11147,46	67565,00	6032,00		10822,00		
40	202	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/пв.14П/	т	0,263082	518842,00		136498,00		136498,00		147418,00	
											10920,00		
41	203	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,023178	403078,00		9343,00		9343,00		10090,00	
											747,00		
42	204	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм/тр.100х100х6/	т	0,276637	446725,00		123580,00		123580,00		133466,00	
											9886,00		
43	205	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м². Монтаж	т конструкций	0,23196	99120,86	13758,40	22992,00	3192,00	649,00	14188,00	40154,00	
						82563,62	6082,32	19151,00	1411,00		2974,00		
44	206	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,23196	314142,53	66182,79	72869,00	15352,00	1340,00	39808,00	121691,00	
						242184,80	6530,68	56177,00	1515,00		9014,00		
45	207	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П/14П/	т	0,012796	518842,00		6639,00		6639,00		7170,00	
											531,00		
46	208	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.5мм,толщ.10мм/	т	0,178266	403078,00		71855,00		71855,00		77603,00	
											5748,00		
47	209	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.90х56/	т	0,050246	479350,00		24086,00		24086,00		26013,00	
											1927,00		
48	210	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	29,5125	125,56	3,09	3706,00	91,00	1409,00	1531,00	5656,00	
						74,72	0,45	2205,00	13,00		419,00		
49	211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	29,5125	203,71	4,52	6012,00	133,00	3301,00	1796,00	8433,00	
						87,33	0,89	2577,00	26,00		625,00		
50	212	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	1,023395	7791,00		7973,00		7973,00		8611,00	
											638,00		
			Итого по подразделу 3: КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА. ЛИСТ 17					**1030169,00**	**67010,00**	**712187,00**	**188111,00**	**1315742,00**	
								250971,00	**21655,00**	**0,00**	**97462,00**		
			Подраздел 4: ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНА ПО-1=ШТ.1, ЛИСТ 16										
51	213	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН406-6/	т	0,0048	1428707,58	2008,38	6858,00	10,00	4861,00	1812,00	9364,00	
						413899,20	964,98	1987,00	5,00		694,00		
52	214	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,7223	123673,22	33863,16	89329,00	24460,00	9694,00	45145,00	145232,00	
						76389,46	14191,91	55176,00	10251,00		10758,00		
53	215	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,7223	740490,00		534856,00		534856,00		577644,00	
											42788,00		
54	216	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1324	115078,97	35671,54	15236,00	4723,00	2089,00	7120,00	24145,00	
						63628,55	14312,51	8424,00	1895,00		1789,00		
55	217	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,1324	1004968,00		133058,00		133058,00		143703,00	
											10645,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	218	1109-0606-0113 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м². Монтаж	т конструкций	0,12812	99120,86 82563,62	13758,40 6082,32	12699,00 10578,00	1762,00 779,00	359,00	7837,00 1643,00	22179,00	
57	219	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,12812	314142,53 242184,80	66182,79 6530,68	40248,00 31029,00	8480,00 837,00	740,00	21987,00 4979,00	67214,00	
58	220	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/шв.12/	т	0,133283	520179,00		69331,00		69331,00	5546,00	74877,00	
59	221	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1/СТ-1/	т конструкций	0,29428	41151,98 13278,55	16669,74 5983,54	12110,00 3908,00	4906,00 1761,00	3297,00	3911,00 1282,00	17303,00	
60	222	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,29428	4749,39 3928,56	443,89 2,27	1398,00 1156,00	131,00 1,00	111,00	798,00 176,00	2372,00	
61	223	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,29428	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	78958,00 60909,00	16007,00 6634,00	2041,00	46605,00 10045,00	135608,00	
62	224	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,039198	403078,00		15800,00		15800,00	1264,00	17064,00	
63	225	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,266941	446725,00		119249,00		119249,00	9540,00	128789,00	
64	226	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных/крепление стойки СТ-1 к полу/	болт	48	439,71 366,19	7,29 1,14	21106,00 17577,00	350,00 55,00	3179,00	12166,00 2662,00	35934,00	
65	227	261-107-0212 РСНБ РК 2022	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1128	308830,00		34836,00		34836,00	2787,00	37623,00	
			Итого по подразделу 4: ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНА ПО-1=ШТ.1, ЛИСТ 16					1185072,00 190744,00	60829,00 22218,00	933501,00 0,00	147381,00 106598,00	1439051,00	
			Подраздел 5: ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ. ЛИСТ 9										
66	231	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,06604	88982,10 39914,41	39900,31 10108,96	361805,00 162294,00	162236,00 41103,00	37275,00	140344,00 40172,00	542321,00	
67	232	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,06604	20865,05 16789,50	1668,92 6,82	84838,00 68267,00	6786,00 28,00	9785,00	47123,00 10557,00	142518,00	
68	233	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,06604	65805,76 52995,38	11673,27 4386,20	267569,00 215481,00	47464,00 17834,00	4624,00	160988,00 34285,00	462842,00	
69	234	214-202-0103 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 40Б-70Б/45Б2/	т	2,527929	473912,00		1198016,00		1198016,00	95841,00	1293857,00	
70	235	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.10мм/	т	0,008822	403078,00		3556,00		3556,00	284,00	3840,00	
71	236	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм/толщ.14мм,толщ.15мм/	т	1,679668	492120,00		826598,00		826598,00	66128,00	892726,00	
72	237	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.100х7/	т	0,013482	479350,00		6463,00		6463,00	517,00	6980,00	
73	238	1109-0301-0602 РСНБ РК 2022	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 36 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	48	7717,01 3042,81	4449,93 2311,00	370416,00 146055,00	213597,00 110928,00	10765,00	177318,00 43819,00	591553,00	
74	239	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,78	65805,76 52995,38	11673,27 4386,20	182940,00 147327,00	32452,00 12194,00	3161,00	110069,00 23441,00	316450,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	240	214-202-0501 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 18М-45М/36М/	т	2,892034	774852,00		2240898,00		2240898,00	179272,00	2420170,00	
76	241	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	205,3812	125,56 74,72	3,09 0,45	25788,00 15346,00	634,00 92,00	9807,00	10653,00 2914,00	39355,00	
77	242	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	205,3812	203,71 87,33	4,52 0,89	41838,00 17936,00	929,00 183,00	22974,00	12502,00 4348,00	58688,00	
78	243	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245/см.примеч.на л.1, общие данные/	тн	7,121935	7791,00		55487,00		55487,00	4439,00	59926,00	
			Итого по подразделу 5: ПОДВЕСНЫЕ ПУТИ, ЛИСТ 9					5666212,00	464098,00	4429409,00	658997,00	6831226,00	
								772706,00	182362,00	0,00	506017,00		
			Подраздел 6: КОЗЫРЕК НАРУЖНЫЙ Кз-1=ШТ.1, ЛИСТ 4										
79	244	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство/монолитного участка/Бетон кл.В15/	$м^3$	0,57	59781,00 16936,92	6447,47 1652,86	34075,00 9654,00	3675,00 942,00	20746,00	9643,00 3497,00	47215,00	
80	245	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1/	т	0,032904	1136051,58 121243,20	2008,38 964,98	37381,00 3989,00	66,00 32,00	33325,00	3659,00 3283,00	44323,00	
81	246	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	0,0789	86604,02 47218,08	32682,63 12249,45	6833,00 3726,00	2578,00 966,00	529,00	3237,00 806,00	10876,00	
82	247	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,0789	20865,05 16789,50	1668,92 6,82	1646,00 1325,00	132,00 1,00	190,00	914,00 205,00	2765,00	
83	248	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0789	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	21170,00 16331,00	4292,00 1779,00	547,00	12495,00 2693,00	36358,00	
84	249	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.6мм, толщ.8мм/	т	0,03132	403078,00		12624,00		12624,00	1010,00	13634,00	
85	250	241-102-0135 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,5 мм/тр.50х3/	м	13,68	1528,00		20903,00		20903,00	1672,00	22575,00	
86	251	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж/поз.13/	т конструкций	0,00945	142976,40 111761,52	27858,73 9886,82	1351,00 1056,00	263,00 93,00	32,00	793,00 172,00	2316,00	
87	252	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,00945	314142,53 242184,80	66182,79 6530,68	2969,00 2289,00	626,00 62,00	55,00	1622,00 367,00	4958,00	
88	253	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/уг.50х3/	т	0,00945	479350,00		4530,00		4530,00	362,00	4892,00	
89	254	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	2,05962	125,56 74,72	3,09 0,45	259,00 154,00	6,00 1,00	98,00	107,00 29,00	395,00	
90	255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,05962	203,71 87,33	4,52 0,89	420,00 180,00	9,00 2,00	230,00	125,00 44,00	589,00	
91	256	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245/см.примеч.на л.1, общие данные/	тн	0,037191	7791,00		290,00		290,00	23,00	313,00	
			Итого по подразделу 6: КОЗЫРЕК НАРУЖНЫЙ Кз-1=ШТ.1, ЛИСТ 4					144451,00	11647,00	94099,00	32595,00	191209,00	
								38704,00	3878,00	0,00	14163,00		
			Подраздел 7: ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
92	257	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,13072	172173,76 153853,44	7184,03 721,30	22507,00 20112,00	939,00 94,00	1456,00	13942,00 2916,00	39365,00	
93	258	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,13072	268308,06 206977,68	54393,77 22541,56	35073,00 27056,00	7111,00 2947,00	907,00	20702,00 4462,00	60237,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зар-плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	259	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.8мм,толщ.10мм/	т	0,02942	403078,00		11859,00		11859,00		12808,00	
											949,00		
95	260	241-108-0235 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 273х7,0 мм/ф245х8/	м	2,167	22848,00		49512,00		49512,00		53473,00	
											3961,00		
96	261	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	3,9216	125,56	3,09	492,00	12,00	187,00	203,00	751,00	
						74,72	0,45	293,00	2,00		56,00		
97	262	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,9216	203,71	4,52	799,00	17,00	439,00	239,00	1121,00	
						87,33	0,89	342,00	3,00		83,00		
98	263	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245/см.примеч.на л.1, общие данные/	тн	0,135988	7791,00		1059,00		1059,00		1144,00	
											85,00		
99	264	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06696	172173,76	7184,03	11529,00	481,00	746,00	7142,00	20165,00	
						153853,44	721,30	10302,00	48,00		1494,00		
100	265	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,06696	268308,06	54393,77	17966,00	3642,00	464,00	10604,00	30856,00	
						206977,68	22541,56	13859,00	1509,00		2286,00		
101	266	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.8мм/	т	0,01004	403078,00		4047,00		4047,00		4371,00	
											324,00		
102	267	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/пв.12/	т	0,05692	520179,00		29609,00		29609,00		31978,00	
											2369,00		
103	268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	2,0088	125,56	3,09	252,00	6,00	96,00	104,00	385,00	
						74,72	0,45	150,00	1,00		29,00		
104	269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,0088	203,71	4,52	409,00	9,00	225,00	122,00	574,00	
						87,33	0,89	175,00	2,00		43,00		
105	270	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2021 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245/см.примеч.на л.1, общие данные/	тн	0,069658	7791,00		543,00		543,00		586,00	
											43,00		
			Итого по подразделу 7: ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					185656,00	12217,00	101149,00	53058,00	257814,00	
								72289,00	4606,00	0,00	19100,00		
			Итого по разделу 4: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					23618958,00	1027293,00	20447229,00	1749558,00	27398003,00	
								2144438,00	385863,00	0,00	2029487,00		
			ИТОГО по части 02-05					26642559,00	1119911,00	21341664,00	3439794,00	32488946,00	
								4180986,00	458653,00	0,00	2406593,00		
			Всего по частям 02-02,- 03-04,-02-05									*596 755 793,62*	
			в то числе оборудование							159 869 072,00			
			Часть 02-06										
			Раздел 2: ФУНДАМЕНТЫ Подраздел 1: Фм1=ШТ.2, ПО ОСИ "А/6", "А/7", ЛИСТ 26										
1	1	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,1048	745970,86	3239,71	78178,00	339,00	32365,00	41529,00	129284,00	
						433901,15	1557,75	45473,00	163,00		9577,00		
2	2	1109-0501-0302 РСНБ РК 2022	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	4	454,65	7,58	1819,00	31,00	265,00	1054,00	3103,00	
						380,84	1,18	1523,00	5,00		230,00		
3	3	217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200/БСР 24х300 У3/	шт.	4	167,00		668,00		668,00		721,00	
											53,00		
4	4	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	м³	2,25	3258,55	24,24	7332,00	55,00	3818,00	3170,00	11342,00	
						1537,26	10,95	3459,00	25,00		840,00		
			Итого по подразделу 1: Фм1=ШТ.2, ПО ОСИ "А/6", "А/7", ЛИСТ 26					87997,00	425,00	37116,00	45753,00	144450,00	
								50455,00	193,00	0,00	10700,00		
			Подраздел 2: Фм1=ШТ.17, ЛИСТ 26										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В7,5/	$м^2$	19,125	1545,46 896,73	8,75 3,89	29557,00 17150,00	167,00 74,00	12240,00	15674,00 3618,00	48849,00	
6	6	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	$м^2$	19,125	3258,55 1537,26	24,24 10,95	62320,00 29400,00	463,00 209,00	32456,00	26945,00 7141,00	96406,00	
			Итого по подразделу 2: Фм1=ШТ.17, ЛИСТ 26					91877,00 46550,00	630,00 283,00	44696,00 0,00	42619,00 10759,00	145255,00	
			Подраздел 3: Фм4=ШТ.9, ЛИСТ 26										
7	7	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В7,5/	$м^2$	10,125	1545,46 896,73	8,75 3,89	15648,00 9079,00	88,00 39,00	6480,00	8298,00 1916,00	25862,00	
8	8	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	$м^2$	10,125	3258,55 1537,26	24,24 10,95	32993,00 15565,00	246,00 111,00	17183,00	14265,00 3781,00	51039,00	
			Итого по подразделу 3: Фм4=ШТ.9, ЛИСТ 26					48641,00 24644,00	334,00 150,00	23663,00 0,00	22563,00 5697,00	76901,00	
			Подраздел 4: Фм2=ШТ.1, ЛИСТ 27										
9	9	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В7,5/	$м^2$	1,125	1545,46 896,73	8,75 3,89	1739,00 1009,00	9,00 4,00	720,00	922,00 213,00	2874,00	
10	10	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	$м^2$	1,125	3258,55 1537,26	24,24 10,95	3666,00 1729,00	27,00 12,00	1909,00	1585,00 420,00	5671,00	
			Итого по подразделу 4: Фм2=ШТ.1, ЛИСТ 27					5405,00 2738,00	36,00 16,00	2629,00 0,00	2507,00 633,00	8545,00	
			Подраздел 5: Фм5=ШТ.1, ЛИСТ 27										
11	11	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В7,5/	$м^2$	1,125	1545,46 896,73	8,75 3,89	1739,00 1009,00	9,00 4,00	720,00	922,00 213,00	2874,00	
12	12	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	$м^2$	1,125	3258,55 1537,26	24,24 10,95	3666,00 1729,00	27,00 12,00	1909,00	1585,00 420,00	5671,00	
			Итого по подразделу 5: Фм5=ШТ.1, ЛИСТ 27					5405,00 2738,00	36,00 16,00	2629,00 0,00	2507,00 633,00	8545,00	
			Подраздел 6: Фм3=ШТ.2, ЛИСТ 28										
13	13	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В7,5/	$м^2$	2,25	1545,46 896,73	8,75 3,89	3477,00 2018,00	20,00 9,00	1440,00	1844,00 426,00	5747,00	
14	14	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	$м^2$	2,25	3258,55 1537,26	24,24 10,95	7332,00 3459,00	55,00 25,00	3818,00	3170,00 840,00	11342,00	
			Итого по подразделу 6: Фм3=ШТ.2, ЛИСТ 28					10809,00 5477,00	75,00 34,00	5258,00 0,00	5014,00 1266,00	17089,00	
			Подраздел 7: Фм6=ШТ.4, ЛИСТ 28										
15	15	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В7,5/	$м^2$	3	1545,46 896,73	8,75 3,89	4636,00 2690,00	27,00 12,00	1920,00	2459,00 568,00	7663,00	
16	16	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	$м^2$	3	3258,55 1537,26	24,24 10,95	9776,00 4612,00	73,00 33,00	5091,00	4227,00 1120,00	15123,00	
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	35,76	2603,40 493,69	28,19 4,73	93098,00 17654,00	1008,00 169,00	74435,00	16576,00 8774,00	118448,00	
			Итого по подразделу 7: Фм6=ШТ.4, ЛИСТ 28					107510,00 24956,00	1108,00 214,00	81446,00 0,00	23262,00 10462,00	141234,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 8: Фм7=ШТ.1, ЛИСТ 28										
18	18	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В7,5/	м²	0,75	1545,46 896,73	8,75 3,89	1159,00 673,00	7,00 3,00	480,00	615,00 142,00	1916,00	
19	19	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.80мм/	м²	0,75	3258,55 1537,26	24,24 10,95	2444,00 1153,00	18,00 8,00	1273,00	1057,00 280,00	3781,00	
			Итого по подразделу 8: Фм7=ШТ.1, ЛИСТ 28					3603,00 1826,00	25,00 11,00	1753,00 0,00	1672,00 422,00	5697,00	
			Подраздел 10: ФО2=ШТ.8, ЛИСТ 30										
20	20	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	13,248	1048,68 896,73	8,75 3,89	13893,00 11880,00	116,00 52,00	1897,00	10858,00 1980,00	26731,00	
21	21	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.50мм/	м²	13,248	884,10 768,63	12,12 5,47	11713,00 10183,00	160,00 72,00	1369,00	9332,00 1684,00	22729,00	
			Итого по подразделу 10: ФО2=ШТ.8, ЛИСТ 30					25606,00 22063,00	276,00 124,00	3266,00 0,00	20190,00 3664,00	49460,00	
			Подраздел 12: ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм1=ШТ.1/В ОСЯХ А/1-А/2-3А-9А/, ЛИСТ 29.1										
22	22	1107-0515-0101 РСНБ РК 2022	Сжимаемая доска обернутая рубероидом. Устройство деформационных швов /деф.шов см.р-з 3-3,лист 29.1/	м шва	2583,333333	919,29 880,49	6,48 3,31	2374832,00 2274599,00	16740,00 8551,00	83493,00	2694107,00 405506,00	5474445,00	
23	23	215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м³	18,6	138976,00		2584954,00		2584954,00	206796,00	2791750,00	
24	24	235-101-0206 РСНБ РК 2022	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300 ГОСТ 10923-93	м²	1860	179,00		332940,00		332940,00	26635,00	359575,00	
25	25	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой/полисульфидный герметик/	м шва	49	1222,18 352,19	284,16 89,18	59887,00 17257,00	13924,00 4370,00	28706,00	25520,00 6833,00	92240,00	
			Итого по подразделу 12: ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ Пм1=ШТ.1/В ОСЯХ А/1-А/2-3А-9А/, ЛИСТ 29.1					5352613,00 2291856,00	30664,00 12921,00	3030093,00 0,00	2719627,00 645770,00	8718010,00	
			Подраздел 14: ПРИЯМОК ПР-1=ШТ.2, ЛИСТ 31										
26	26	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т/Р-1/	т	0,08184	966350,00		79086,00		79086,00	6327,00	85413,00	
27	27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	1,056	127,11 76,21	3,15 0,46	134,00 80,00	3,00 0,00	50,00	56,00 15,00	205,00	
28	28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	3,5112	205,55 89,08	4,61 0,91	722,00 313,00	16,00 3,00	393,00	218,00 75,00	1015,00	
			Итого по подразделу 14: ПРИЯМОК ПР-1=ШТ.2, ЛИСТ 31					79942,00 393,00	19,00 3,00	79529,00 0,00	274,00 6417,00	86633,00	
			Подраздел 15: ЛОТОК Л-1=ШТ.1, ЛИСТ 31										
29	29	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т/Р-1/	т	1,01752	966350,00		983280,00		983280,00	78662,00	1061942,00	
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м²	13,5408	127,11 76,21	3,15 0,46	1721,00 1032,00	42,00 6,00	647,00	716,00 195,00	2632,00	
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	44,0664	205,55 89,08	4,61 0,91	9058,00 3925,00	203,00 40,00	4929,00	2736,00 943,00	12737,00	
			Итого по подразделу 15: ЛОТОК Л-1=ШТ.1, ЛИСТ 31					994059,00 4957,00	245,00 46,00	988856,00 0,00	3452,00 79800,00	1077311,00	
			Подраздел 16: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛОТОК ТК-1=ШТ.1, ЛИСТ 32										
32	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/поз.1/	т стальных элементов	0,312	128841,46 108810,26	9040,92 2436,42	40199,00 33949,90	2821,00 760,00	3429,00	40957,00 6492,00	87648,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У/шв.12/	т	0,312	520179,00		162296,00		162296,00	12984,00	175280,00	
34	34	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	3,2244	101314,56 92236,68	3318,07 854,91	326679,00 297408,00	10699,00 2757,00	18572,00	207114,00 42703,00	576496,00	
35	35	222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т/Решетки SP/	т	3,2244	966350,00		3115899,00		3115899,00	249272,00	3365171,00	
36	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	29,29398	127,11 76,21	3,15 0,46	3724,00 2232,00	92,00 13,00	1399,00	1550,00 422,00	5696,00	
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	126,02598	205,55 89,08	4,61 0,91	25905,00 11226,00	581,00 115,00	14097,00	7825,00 2698,00	36428,00	
38	38	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	20,46	470,76 174,38	18,51 9,46	9632,00 3568,00	379,00 194,00	5685,00	4438,00 1126,00	15196,00	
39	39	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой/полисульфидный герметик/	м шва	40,92	1222,18 352,19	284,16 89,18	50012,00 14412,00	11628,00 3649,00	23972,00	21312,00 5706,00	77030,00	
40	40	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	320,6364	2603,40 493,69	28,19 4,73	834745,00 158295,00	9039,00 1517,00	667411,00	148625,00 78668,00	1062038,00	
			Итого по подразделу 16: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛОТОК ТК-1=ШТ.1, ЛИСТ 32					4569091,00 521090,00	35239,00 9005,00	4012760,00 0,00	431821,00 400071,00	5400983,00	
			Подраздел 20: ПОЛЫ, ЛИСТ 29										
41	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	5,265	127,11 76,21	3,15 0,46	669,00 401,00	16,00 2,00	251,00	279,00 76,00	1024,00	
42	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,265	205,55 89,08	4,61 0,91	1082,00 469,00	24,00 5,00	589,00	327,00 113,00	1522,00	
43	43	1109-0306-0501 РСНБ РК 2022	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж	м	254	319,45 288,25	3,42 1,18	81140,00 73216,00	869,00 300,00	7056,00	50726,00 10549,00	142415,00	
44	44	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм/толщ.4мм/Анкер/	т	0,28448	403078,00		114668,00		114668,00	9173,00	123841,00	
45	45	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм/толщ.0,8мм/Компенсатор/	т	1,59512	621783,00		991818,00		991818,00	79345,00	1071163,00	
46	46	1107-0516-0102 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами/на клее 88-Н/	м шва	254	547,80 71,92	13,88 7,10	139141,00 18268,00	3525,00 1803,00	117348,00	23683,00 13025,00	175849,00	
47	47	261-107-0721 РСНБ РК 2022	Пластины полиизобутиленовые ПСГ/в 2 слоя на клее 88-Н/	т	0,77216	1017308,00		785525,00		785525,00	62842,00	848367,00	
48	48	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой/полисульфидный герметик/	м шва	254	1222,18 352,19	284,16 89,18	310434,00 89456,00	72177,00 22652,00	148801,00	132288,00 35418,00	478140,00	
			Итого по подразделу 20: ПОЛЫ, ЛИСТ 29					2424477,00 181810,00	76611,00 24762,00	2166056,00 0,00	207303,00 210541,00	2842321,00	
			Итого по разделу 2: ФУНДАМЕНТЫ					13807035,00 3181553,00	145723,00 47778,00	10479750,00 0,00	3528564,00 1386835,00	18722434,00	
			Раздел 3: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ										
			Подраздел 1: ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ										
49	49	1107-0516-0102 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	11,4924	782,51 71,92	13,88 7,10	8993,00 827,00	160,00 82,00	8007,00	1072,00 805,00	10870,00	
50	50	1107-0516-0106 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой	м шва	11,4924	776,38 352,19	284,16 89,18	8922,00 4048,00	3266,00 1025,00	1609,00	5985,00 1193,00	16100,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	11,4924	3379,30 380,45	327,28 163,93	38836,00 4372,00	3761,00 1884,00	30703,00	7382,00 3697,00	49915,00	
52	52	1109-0606-0114 РСНБ РК 2022	Нащельники. Монтаж	т конструкций	0,022985	86615,72 79006,34	7609,38 3196,58	1991,00 1816,00	174,00 73,00		1304,00 264,00	3559,00	
53	53	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,022985	625266,00		14372,00		14372,00	1150,00	15522,00	
54	54	261-107-0998 РСНБ РК 2022	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	15,744588	2,00		31,00		31,00	3,00	34,00	
			Итого по подразделу 1: ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ					73145,00 11063,00	7361,00 3064,00	54722,00 0,00	15743,00 7112,00	96000,00	
			Подраздел 2: КРОВЛЯ,ПРИМЕЧ.2 ЛИСТ 6										
55	55	224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм/для желоба и для трубы/	шт.	14	1562,00		21868,00		21868,00	1749,00	23617,00	
56	56	1112-0101-0403 РСНБ РК 2022	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	3,925	6070,08 1225,97	84,78 18,79	23825,00 4812,00	333,00 74,00	18680,00	4495,00 2266,00	30586,00	
			Итого по подразделу 2: КРОВЛЯ,ПРИМЕЧ.2 ЛИСТ 6					45693,00 4812,00	333,00 74,00	40548,00 0,00	4495,00 4015,00	54203,00	
			Подраздел 5: ПОЛЫ, ЛИСТ 4										
57	57	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В15/	$м^2$ стяжки	2273,72	1170,11 583,36	37,08 24,18	2660503,00 1326397,00	84310,00 54979,00	1249796,00	1298499,00 316729,00	4275731,00	
58	58	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103/до толщ.30мм/	$м^2$ стяжки	2273,72	299,94 14,02	12,84 8,00	681980,00 31878,00	29195,00 18190,00	620907,00	47066,00 58321,00	787367,00	
59	59	1111-0101-4701 РСНБ РК 2022	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство/+грунтовка/	$м^2$	2273,72	7526,24 724,36	23,47 7,74	17112562,00 1646992,00	53365,00 17599,00	15412206,00	1564706,00 1494175,00	20171443,00	
60	60	1111-0101-4703 РСНБ РК 2022	Полы полимерные наливные полиуретановые с минеральными наполнителями /с кварцевым песком/ толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4701/до толщ.1,7мм/	$м^2$	2273,72	3287,47 72,83	4,95 1,93	7474786,00 165595,00	11255,00 4388,00	7297936,00	159774,00 610767,00	8245327,00	
61	61	1111-0101-4704 РСНБ РК 2022	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство/+грунтовка/	$м^2$	2273,72	7204,97 457,16	17,55 6,08	16382084,00 1039454,00	39904,00 13824,00	15302727,00	990091,00 1389766,00	18761941,00	
62	62	1111-0101-4705 РСНБ РК 2022	Полы полимерные наливные полиуретановые без минеральных наполнителей толщиной покрытия 1 мм. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-4704/до толщ.3,3мм/	$м^2$	2273,72	10786,09 229,10	16,14 6,35	24524549,00 520909,00	36698,00 14438,00	23966941,00	503220,00 2002215,00	27029984,00	
63	63	1113-0301-0801 РСНБ РК 2022	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 в 3 слоя	$м^2$	2273,72	1402,44 112,93	8,25 2,05	3188756,00 256771,00	18758,00 4661,00	2913226,00	180397,00 269527,00	3638680,00	
64	64	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/Бетон кл.В15/	$м^2$ стяжки	300	1170,11 583,36	37,08 24,18	351033,00 175008,00	11124,00 7254,00	164901,00	171327,00 41790,00	564150,00	
65	65	1111-0101-4702 РСНБ РК 2022	Полы тонкослойные защитные из полиуретановой эмали. Устройство/расход 0,15кг/$м^2$/В-ЭП-012/в 2 слоя/	$м^2$	300	2481,92 792,61	6,68 0,23	744576,00 237783,00	2004,00 69,00	504789,00	223581,00 77454,00	1045611,00	
66	66	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3/плинтус промышленный ПП100х60/	м плинтусов	327,15	389,83 208,49	1,34 0,68	127533,00 68208,00	438,00 222,00	58887,00	64324,00 15350,00	207207,00	
			Итого по подразделу 5: ПОЛЫ, ЛИСТ 4					73248362,00 5468995,00	287051,00 135624,00	67492316,00 0,00	5202985,00 6276094,00	84727441,00	
			Подраздел 7: ПРОЕМЫ, ЛИСТ 4										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	67	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1...ОК-4/	м²	291,924	6774,94 2105,35	265,76 147,98	1977768,00 614602,00	77582,00 43199,00	1285584,00	592022,00 205585,00	2775375,00	
68	68	223-102-0307 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м²	291,924	36727,00		10721493,00		10721493,00	857719,00	11579212,00	
69	69	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-5,ОК-6/	м²	7,92	9995,67 2680,54	264,12 144,22	79166,00 21230,00	2092,00 1142,00	55844,00	20135,00 7944,00	107245,00	
70	70	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	7,92	40016,00		316927,00		316927,00	25354,00	342281,00	
71	71	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-7/	м²	3,192	6219,03 1679,70	262,79 146,20	19851,00 5362,00	839,00 467,00	13651,00	5245,00 2008,00	27104,00	
72	72	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	3,192	34956,00		111580,00		111580,00	8926,00	120506,00	
73	73	1110-0501-0104 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-8/	м²	4,5602	6890,48 1874,52	260,98 144,22	31422,00 8548,00	1190,00 658,00	21684,00	8285,00 3177,00	42884,00	
74	74	223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	4,5602	40016,00		182481,00		182481,00	14598,00	197079,00	
75	75	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	19,11	3642,88 2006,39	125,60 61,10	69615,00 38342,00	2401,00 1168,00	28873,00	35559,00 8414,00	113588,00	
76	76	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м²	13,23	7373,00		97545,00		97545,00	7804,00	105349,00	
77	77	223-201-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	5,88	9366,00		55072,00		55072,00	4406,00	59478,00	
78	78	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	527,00		11594,00		11594,00	928,00	12522,00	
79	79	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	5	2760,00		13800,00		13800,00	1104,00	14904,00	
80	80	223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	11	4001,00		44011,00		44011,00	3521,00	47532,00	
81	81	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	3	538,00		1614,00		1614,00	129,00	1743,00	
			Итого по подразделу 7: ПРОЕМЫ, ЛИСТ 4					13733939,00 688084,00	84104,00 46634,00	12961753,00 0,00	661246,00 1151617,00	15546802,00	
			Подраздел 8: ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
82	82	1110-0108-0101 РСНБ РК 2022	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м² полотна	25,92	45688,43 4638,90	790,48 313,17	1184244,00 120240,00	20489,00 8117,00	1043515,00	115522,00 103981,00	1403747,00	
			Итого по подразделу 8: ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					1184244,00 120240,00	20489,00 8117,00	1043515,00 0,00	115522,00 103981,00	1403747,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 10: РАБОТЫ РАЗНЫЕ										
83	83	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия пебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщ.50мм/	$м^2$ покрытия	15,66	3583,96	246,59	56125,00	3861,00	44940,00	8164,00	69432,00	
						467,63	86,98	7323,00	1362,00		5143,00		
84	84	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	2,25	33958,36	2455,72	76406,00	5525,00	62909,00	8669,00	91881,00	
						3543,00	690,71	7972,00	1554,00		6806,00		
85	85	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/ф12мм/	т	0,13721	331233,00		45448,00		45448,00		49084,00	
											3636,00		
86	86	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия пебеночные с пропиткой битумом. Устройство/толщ.50мм/	$м^2$ покрытия	348,8	3583,96	246,59	1250085,00	86011,00	1000965,00	181840,00	1546478,00	
						467,63	86,98	163109,00	30339,00		114553,00		
87	87	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство/Бетон кл.В15/	$м^2$ покрытия	327,272727	1749,79	144,48	572659,00	47284,00	329812,00	202759,00	837453,00	
						597,55	61,54	195562,00	20140,00		62035,00		
88	88	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501/до толщ.110мм/	$м^2$ покрытия	327,272727	2549,27	89,09	834307,00	29157,00	714986,00	102561,00	1011817,00	
						275,50	57,88	90164,00	18943,00		74949,00		
			Итого по подразделу 10: РАБОТЫ РАЗНЫЕ					2835030,00	171838,00	2199060,00	503993,00	3606145,00	
								464130,00	72338,00	0,00	267122,00		
			Итого по разделу 3: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ					91120413,00	571176,00	83791914,00	6503984,00	105434338,00	
								6757324,00	265851,00	0,00	7809941,00		
			Раздел 4: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
			Подраздел 2: КАРКАС ЗДАНИЯ, ЛИСТ 22										
89	89	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	209,74	4609,97	49,97	966895,00	10481,00	815922,00	97204,00	1149226,00	
						669,84	1,82	140492,00	382,00		85127,00		
90	90	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	218,192522	7791,00		1699938,00		1699938,00		1835933,00	
											135995,00		
			Итого по подразделу 2: КАРКАС ЗДАНИЯ, ЛИСТ 22					2666833,00	10481,00	2515860,00	97204,00	2985159,00	
								140492,00	382,00	0,00	221122,00		
			Подраздел 3: ПЛОЩАДКА ПО-1=ШТ.1, ЛИСТ 23										
91	91	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	6,1278	127,11	3,15	779,00	19,00	293,00	324,00	1191,00	
						76,21	0,46	467,00	3,00		88,00		
92	92	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	60,64671	205,55	4,61	12466,00	279,00	6784,00	3766,00	17530,00	
						89,08	0,91	5402,00	55,00		1298,00		
93	93	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	60,64671	4609,97	49,97	279580,00	3030,00	235925,00	28107,00	332302,00	
						669,84	1,82	40624,00	110,00		24615,00		
			Итого по подразделу 3: ПЛОЩАДКА ПО-1=ШТ.1, ЛИСТ 23					292825,00	3328,00	243002,00	32197,00	351023,00	
								46493,00	168,00	0,00	26001,00		
			Подраздел 4: ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНА=ШТ.1, ЛИСТ 24										
94	94	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	5,2578	127,11	3,15	668,00	16,00	251,00	278,00	1022,00	
						76,21	0,46	401,00	2,00		76,00		
95	95	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	34,5468	205,55	4,61	7101,00	159,00	3864,00	2145,00	9986,00	
						89,08	0,91	3077,00	31,00		740,00		
96	96	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	34,5468	4609,97	49,97	159260,00	1726,00	134393,00	16011,00	189293,00	
						669,84	1,82	23141,00	63,00		14022,00		
			Итого по подразделу 4: ПЛОЩАДКА ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАНА=ШТ.1, ЛИСТ 24					167029,00	1901,00	138508,00	18434,00	200301,00	
								26619,00	96,00	0,00	14838,00		
			Подраздел 5: КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА, ЛИСТ 40										
97	97	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	158,9466	127,11	3,15	20204,00	501,00	7590,00	8408,00	30901,00	
						76,21	0,46	12113,00	73,00		2289,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	158,9466	205,55	4,61	32671,00	733,00	17780,00	9869,00	45943,00	
						89,08	0,91	14159,00	145,00		3403,00		
			Итого по подразделу 5: КАБЕЛЬНАЯ ЭСТАКАДА, ЛИСТ 40					52875,00	1234,00	25370,00	18277,00	76844,00	
								26272,00	218,00	0,00	5692,00		
			Подраздел 6: ОПОРЫ ОП1...ОП9, ЛИСТ 41										
99	99	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	2,205	1400,68	8,75	3088,00	20,00	1092,00	1807,00	5287,00	
						896,73	3,89	1977,00	9,00		392,00		
100	100	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	2,205	235,35	2,02	519,00	4,00	232,00	259,00	840,00	
						128,10	0,91	282,00	2,00		62,00		
101	101	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	216	1372,32	566,30	296421,00	122321,00	1914,00	222748,00	560701,00	
						797,16	430,51	172187,00	92990,00		41532,00		
102	102	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	216	-45,08	-16,79	-9737,00	-3627,00	-287,00	-7338,00	-18440,00	
						-26,96	-13,48	-5823,00	-2912,00		-1365,00		
103	103	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	216	219,30	0,63	47369,00	136,00		39718,00	94053,00	
						218,67	0,24	47233,00	52,00		6966,00		
104	104	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	216	3523,00		760968,00		760968,00		821845,00	
											60877,00		
105	105	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	216	3523,00		760968,00		760968,00		821845,00	
											60877,00		
106	106	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	0,735	1400,68	8,75	1029,00	7,00	364,00	602,00	1762,00	
						896,73	3,89	659,00	3,00		131,00		
107	107	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	0,735	235,35	2,02	173,00	2,00	77,00	86,00	280,00	
						128,10	0,91	94,00	1,00		21,00		
108	108	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	48	1372,32	566,30	65871,00	27182,00	425,00	49500,00	124600,00	
						797,16	430,51	38264,00	20664,00		9229,00		
109	109	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	48	-45,08	-16,79	-2164,00	-806,00	-64,00	-1631,00	-4098,00	
						-26,96	-13,48	-1294,00	-647,00		-303,00		
110	110	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	48	219,30	0,63	10526,00	31,00		8826,00	20900,00	
						218,67	0,24	10496,00	12,00		1548,00		
111	111	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	48	3523,00		169104,00		169104,00		182632,00	
											13528,00		
112	112	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	48	3523,00		169104,00		169104,00		182632,00	
											13528,00		
113	113	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	0,49	1400,68	8,75	686,00	4,00	243,00	402,00	1175,00	
						896,73	3,89	439,00	2,00		87,00		
114	114	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/		0,49	235,35	2,02	115,00	1,00	52,00	58,00	187,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		128,10	0,91	63,00	0,00		14,00		
115	115	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16	1372,32	566,30	21957,00	9061,00	142,00	16500,00	41533,00	
						797,16	430,51	12755,00	6888,00		3076,00		
116	116	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	16	-45,08	-16,79	-721,00	-269,00	-21,00	-544,00	-1366,00	
						-26,96	-13,48	-431,00	-216,00		-101,00		
117	117	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	16	219,30	0,63	3509,00	10,00		2942,00	6967,00	
						218,67	0,24	3499,00	4,00		516,00		
118	118	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	16	3523,00		56368,00		56368,00		60877,00	
											4509,00		
119	119	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	16	3523,00		56368,00		56368,00		60877,00	
											4509,00		
120	120	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	0,49	1400,68	8,75	686,00	4,00	243,00	402,00	1175,00	
						896,73	3,89	439,00	2,00		87,00		
121	121	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	0,49	235,35	2,02	115,00	1,00	52,00	58,00	187,00	
						128,10	0,91	63,00	0,00		14,00		
122	122	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	16	1372,32	566,30	21957,00	9061,00	142,00	16500,00	41533,00	
						797,16	430,51	12755,00	6888,00		3076,00		
123	123	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	16	-45,08	-16,79	-721,00	-269,00	-21,00	-544,00	-1366,00	
						-26,96	-13,48	-431,00	-216,00		-101,00		
124	124	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	16	219,30	0,63	3509,00	10,00		2942,00	6967,00	
						218,67	0,24	3499,00	4,00		516,00		
125	125	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	16	3523,00		56368,00		56368,00		60877,00	
											4509,00		
126	126	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	16	3523,00		56368,00		56368,00		60877,00	
											4509,00		
127	127	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	0,245	1400,68	8,75	343,00	2,00	121,00	201,00	588,00	
						896,73	3,89	220,00	1,00		44,00		
128	128	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	0,245	235,35	2,02	58,00	0,00	26,00	29,00	94,00	
						128,10	0,91	31,00	0,00		7,00		
129	129	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	8	1372,32	566,30	10979,00	4530,00	71,00	8250,00	20767,00	
						797,16	430,51	6377,00	3444,00		1538,00		
130	130	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	8	-45,08	-16,79	-361,00	-134,00	-11,00	-272,00	-684,00	
						-26,96	-13,48	-216,00	-108,00		-51,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	131	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	8	219,30 218,67	0,63 0,24	1754,00 1749,00	5,00 2,00		1471,00 258,00	3483,00	
132	132	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	8	3523,00		28184,00		28184,00	2255,00	30439,00	
133	133	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	8	3523,00		28184,00		28184,00	2255,00	30439,00	
134	134	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	0,3675	1400,68 896,73	8,75 3,89	515,00 330,00	3,00 1,00	182,00	301,00 65,00	881,00	
135	135	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	0,3675	235,35 128,10	2,02 0,91	86,00 47,00	0,00 0,00	39,00	43,00 10,00	139,00	
136	136	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	24	1372,32 797,16	566,30 430,51	32936,00 19132,00	13591,00 10332,00	213,00	24750,00 4615,00	62301,00	
137	137	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	24	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-1082,00 -647,00	-403,00 -324,00	-32,00	-815,00 -152,00	-2049,00	
138	138	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	24	219,30 218,67	0,63 0,24	5263,00 5248,00	15,00 6,00		4413,00 774,00	10450,00	
139	139	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	24	3523,00		84552,00		84552,00	6764,00	91316,00	
140	140	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	24	3523,00		84552,00		84552,00	6764,00	91316,00	
141	141	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	1,1025	1400,68 896,73	8,75 3,89	1544,00 989,00	9,00 4,00	546,00	904,00 196,00	2644,00	
142	142	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	1,1025	235,35 128,10	2,02 0,91	259,00 141,00	2,00 1,00	116,00	129,00 31,00	419,00	
143	143	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	72	1372,32 797,16	566,30 430,51	98807,00 57396,00	40774,00 30997,00	638,00	74249,00 13844,00	186900,00	
144	144	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	72	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-3246,00 -1941,00	-1209,00 -971,00	-96,00	-2446,00 -455,00	-6147,00	
145	145	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	72	219,30 218,67	0,63 0,24	15790,00 15744,00	45,00 17,00		13239,00 2322,00	31351,00	
146	146	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	72	3523,00		253656,00		253656,00	20292,00	273948,00	
147	147	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	72	3523,00		253656,00		253656,00	20292,00	273948,00	
148	148	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	0,49	1400,68 896,73	8,75 3,89	686,00 439,00	4,00 2,00	243,00	402,00 87,00	1175,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
149	149	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	0,49	235,35 128,10	2,02 0,91	115,00 63,00	1,00 0,00	52,00	58,00 14,00	187,00	
150	150	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	32	1372,32 797,16	566,30 430,51	43914,00 25509,00	18121,00 13776,00	284,00	33000,00 6153,00	83067,00	
151	151	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	32	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-1443,00 -863,00	-537,00 -431,00	-43,00	-1087,00 -202,00	-2732,00	
152	152	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	32	219,30 218,67	0,63 0,24	7018,00 6997,00	20,00 8,00		5884,00 1032,00	13934,00	
153	153	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	32	3523,00		112736,00		112736,00	9019,00	121755,00	
154	154	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	32	3523,00		112736,00		112736,00	9019,00	121755,00	
155	155	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	0,3675	1400,68 896,73	8,75 3,89	515,00 330,00	3,00 1,00	182,00	301,00 65,00	881,00	
156	156	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	0,3675	235,35 128,10	2,02 0,91	86,00 47,00	0,00 0,00	39,00	43,00 10,00	139,00	
157	157	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	12	1372,32 797,16	566,30 430,51	16468,00 9566,00	6795,00 5166,00	106,00	12375,00 2307,00	31150,00	
158	158	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	12	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-541,00 -324,00	-202,00 -162,00	-16,00	-408,00 -76,00	-1025,00	
159	159	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	12	219,30 218,67	0,63 0,24	2632,00 2624,00	8,00 3,00		2207,00 387,00	5226,00	
160	160	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	12	3523,00		42276,00		42276,00	3382,00	45658,00	
161	161	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	12	3523,00		42276,00		42276,00	3382,00	45658,00	
162	162	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	8,345134	178615,26 160007,58	7471,39 750,15	1490568,00 1335285,00	62350,00 6260,00	92934,00	925666,00 193299,00	2609533,00	
163	163	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	8,575	1400,68 896,73	8,75 3,89	12011,00 7689,00	75,00 33,00	4246,00	7028,00 1523,00	20562,00	
164	164	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	8,575	235,35 128,10	2,02 0,91	2018,00 1098,00	18,00 8,00	902,00	1007,00 242,00	3267,00	
165	165	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	280	1372,32 797,16	566,30 430,51	384250,00 223205,00	158564,00 120543,00	2481,00	288747,00 53838,00	726835,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
166	166	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	280	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-12622,00 -7549,00	-4701,00 -3774,00	-372,00	-9512,00 -1770,00	-23904,00	
167	167	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	280	219,30 218,67	0,63 0,24	61404,00 61228,00	176,00 67,00		51486,00 9030,00	121920,00	
168	168	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	280	3523,00		986440,00		986440,00	78915,00	1065355,00	
169	169	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	280	3523,00		986440,00		986440,00	78915,00	1065355,00	
170	170	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,535742	178615,26 160007,58	7471,39 750,15	631537,00 565746,00	26417,00 2652,00	39375,00	392195,00 81899,00	1105631,00	
171	171	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	4,2875	1400,68 896,73	8,75 3,89	6005,00 3845,00	38,00 17,00	2123,00	3514,00 762,00	10281,00	
172	172	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	4,2875	235,35 128,10	2,02 0,91	1009,00 549,00	9,00 4,00	451,00	503,00 121,00	1633,00	
173	173	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	140	1372,32 797,16	566,30 430,51	192125,00 111602,00	79282,00 60271,00	1240,00	144374,00 26919,00	363418,00	
174	174	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	140	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-6311,00 -3774,00	-2350,00 -1887,00	-186,00	-4756,00 -885,00	-11952,00	
175	175	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	140	219,30 218,67	0,63 0,24	30702,00 30614,00	89,00 34,00		25743,00 4515,00	60960,00	
176	176	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	140	3523,00		493220,00		493220,00	39458,00	532678,00	
177	177	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	140	3523,00		493220,00		493220,00	39458,00	532678,00	
178	178	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	10,024182	178615,26 160007,58	7471,39 750,15	1790472,00 1603945,00	74895,00 7520,00	111632,00	1111911,00 232191,00	3134574,00	
179	179	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	8,575	1400,68 896,73	8,75 3,89	12011,00 7689,00	75,00 33,00	4246,00	7028,00 1523,00	20562,00	
180	180	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	8,575	235,35 128,10	2,02 0,91	2018,00 1098,00	18,00 8,00	902,00	1007,00 242,00	3267,00	
181	181	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	280	1372,32 797,16	566,30 430,51	384250,00 223205,00	158564,00 120543,00	2481,00	288747,00 53838,00	726835,00	
182	182	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	280	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-12622,00 -7549,00	-4701,00 -3774,00	-372,00	-9512,00 -1770,00	-23904,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	183	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	280	219,30 218,67	0,63 0,24	61404,00 61228,00	176,00 67,00		51486,00 9030,00	121920,00	
184	184	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	280	3523,00		986440,00		986440,00	78915,00	1065355,00	
185	185	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	280	3523,00		986440,00		986440,00	78915,00	1065355,00	
186	186	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,716874	178615,26 160007,58	7471,39 750,15	663890,00 594728,00	27770,00 2788,00	41392,00	412286,00 86094,00	1162270,00	
187	187	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство/на цементном растворе/	$м^2$	1,8375	1400,68 896,73	8,75 3,89	2574,00 1648,00	16,00 7,00	910,00	1506,00 326,00	4406,00	
188	188	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменении толщины/до толщ.25мм/	$м^2$	1,8375	235,35 128,10	2,02 0,91	432,00 235,00	4,00 2,00	193,00	216,00 52,00	700,00	
189	189	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	120	1372,32 797,16	566,30 430,51	164678,00 95659,00	67956,00 51661,00	1063,00	123749,00 23074,00	311501,00	
190	190	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	120	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-5410,00 -3235,00	-2015,00 -1618,00	-160,00	-4076,00 -758,00	-10244,00	
191	191	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	120	219,30 218,67	0,63 0,24	26316,00 26240,00	76,00 29,00		22066,00 3870,00	52252,00	
192	192	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	120	3523,00		422760,00		422760,00	33821,00	456581,00	
193	193	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	120	3523,00		422760,00		422760,00	33821,00	456581,00	
194	194	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,434731	178615,26 160007,58	7471,39 750,15	613495,00 549583,00	25663,00 2577,00	38250,00	380990,00 79559,00	1074044,00	
195	195	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,62475	41431,57 9698,71	1678,51 473,50	25884,00 6059,00	1049,00 296,00	18776,00	5783,00 2533,00	34200,00	
196	196	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	136	1372,32 797,16	566,30 430,51	186636,00 108414,00	77016,00 58549,00	1205,00	140249,00 26150,00	353035,00	
197	197	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	136	-45,08 -26,96	-16,79 -13,48	-6131,00 -3667,00	-2283,00 -1833,00	-181,00	-4620,00 -860,00	-11611,00	
198	198	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	136	219,30 218,67	0,63 0,24	29825,00 29739,00	86,00 33,00		25008,00 4386,00	59219,00	
199	199	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	136	3523,00		479128,00		479128,00	38330,00	517458,00	
200	200	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	136	3523,00		479128,00		479128,00	38330,00	517458,00	
201	201	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН146-6/		0,3772	1140981,64	2088,71	430378,00	788,00	382028,00	43626,00	511924,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		126092,93	1003,58	47562,00	379,00		37920,00		
202	202	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,909781	178615,26	7471,39	162501,00	6797,00	10132,00	100915,00	284489,00	
						160007,58	750,15	145572,00	682,00		21073,00		
203	203	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,25725	29505,64	1591,75	7590,00	409,00	6605,00	624,00	8871,00	
						2236,97	428,86	575,00	110,00		657,00		
204	204	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,093803	178615,26	7471,39	16755,00	700,00	1045,00	10405,00	29333,00	
						160007,58	750,15	15009,00	70,00		2173,00		
205	205	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,348353	178615,26	7471,39	62221,00	2602,00	3879,00	38640,00	108930,00	
						160007,58	750,15	55739,00	261,00		8069,00		
206	206	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,128625	41431,57	1678,51	5329,00	216,00	3866,00	1191,00	7042,00	
						9698,71	473,50	1247,00	61,00		522,00		
207	207	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	28	1372,32	566,30	38425,00	15856,00	248,00	28875,00	72684,00	
						797,16	430,51	22320,00	12054,00		5384,00		
208	208	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	28	-45,08	-16,79	-1262,00	-470,00	-37,00	-951,00	-2390,00	
						-26,96	-13,48	-755,00	-377,00		-177,00		
209	209	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	28	219,30	0,63	6140,00	18,00		5149,00	12192,00	
						218,67	0,24	6123,00	7,00		903,00		
210	210	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	28	3523,00		98644,00		98644,00		106536,00	
											7892,00		
211	211	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	28	3523,00		98644,00		98644,00		106536,00	
											7892,00		
212	212	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,143971	178615,26	7471,39	25715,00	1076,00	1603,00	15970,00	45020,00	
						160007,58	750,15	23036,00	108,00		3335,00		
213	213	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	28	1372,32	566,30	38425,00	15856,00	248,00	28875,00	72684,00	
						797,16	430,51	22320,00	12054,00		5384,00		
214	214	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 170мм/	отверстие	28	-45,08	-16,79	-1262,00	-470,00	-37,00	-951,00	-2390,00	
						-26,96	-13,48	-755,00	-377,00		-177,00		
215	215	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	28	219,30	0,63	6140,00	18,00		5149,00	12192,00	
						218,67	0,24	6123,00	7,00		903,00		
216	216	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер химический HVU2 M20X170/клей/	шт.	28	3523,00		98644,00		98644,00		106536,00	
											7892,00		
217	217	217-103-0209 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HAS E-5.8 M20X170/48	шт.	28	3523,00		98644,00		98644,00		106536,00	
											7892,00		
218	218	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1291,674315	127,11	3,15	164185,00	4069,00	61677,00	68330,00	251115,00	
						76,21	0,46	98438,00	594,00		18600,00		
219	219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1291,674315	205,55	4,61	265504,00	5954,00	144487,00	80200,00	373359,00	
						89,08	0,91	115062,00	1175,00		27655,00		
			Итого по подразделу 6: ОПОРЫ ОП1...ОП9, ЛИСТ 41					18915460,00	1042078,00	11245496,00	5336380,00	26191973,00	
								6627886,00	633219,00	0,00	1940133,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 7: ОПОРЫ Ом-1=шт.9, лист 43										
220	220	1146-0301-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	36	1372,32 797,16	566,30 430,51	49404,00 28698,00	20386,00 15498,00	319,00	37125,00 6922,00	93451,00	
221	221	1146-0301-0117 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм/до глубины 110мм/	отверстие	36	-135,24 -80,89	-50,36 -40,45	-4869,00 -2912,00	-1813,00 -1456,00	-144,00	-3669,00 -683,00	-9221,00	
222	222	1146-0901-0201 РСНБ РК 2022	Анкера химические капсульные диаметром до 20 мм. Установка в готовые гнезда конструкций на вертикальных поверхностях или в основание	шт.	36	219,30 218,67	0,63 0,24	7895,00 7872,00	23,00 9,00		6620,00 1161,00	15676,00	
223	223	217-103-0202 РСНБ РК 2022	Анкер химический HIT-HY 200-A 500/2, 500 мл/клей/	шт.	36	21451,00		772236,00		772236,00	61779,00	834015,00	
224	224	252-207-2008 РСНБ РК 2022	Анкер-шпилька HILTI HIT Z M12X155	шт.	36	48293,00		1738548,00		1738548,00	139084,00	1877632,00	
225	225	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	8,7804	127,11 76,21	3,15 0,46	1116,00 669,00	28,00 4,00	419,00	464,00 126,00	1706,00	
226	226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,7804	205,55 89,08	4,61 0,91	1805,00 782,00	40,00 8,00	982,00	545,00 188,00	2538,00	
227	227	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	8,7804	4609,97 669,84	49,97 1,82	40477,00 5881,00	439,00 16,00	34157,00	4069,00 3564,00	48110,00	
228	228	ЕХН.ЧАСТЬ ССЦ РК 8.04-08-2022 табл.6	Доплата за изменение марки стали на С245	тн	0,304475	7791,00		2372,00		2372,00	190,00	2562,00	
			Итого по подразделу 7: ОПОРЫ Ом-1=шт.9, лист 43					2608984,00 40990,00	19103,00 14079,00	2548889,00 0,00	45154,00 212331,00	2866469,00	
			Подраздел 8: КОНСОЛИ Кл1,1/,2,2/ лист 43										
229	229	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	15,6099	127,11 76,21	3,15 0,46	1984,00 1190,00	49,00 7,00	745,00	826,00 225,00	3035,00	
230	230	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	15,6099	205,55 89,08	4,61 0,91	3209,00 1391,00	72,00 14,00	1746,00	969,00 334,00	4512,00	
231	231	1113-0301-1709 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	15,6099	4609,97 669,84	49,97 1,82	71961,00 10456,00	780,00 28,00	60725,00	7234,00 6336,00	85531,00	
			Итого по подразделу 8: КОНСОЛИ Кл1,1/,2,2/ лист 43					77154,00 13037,00	901,00 49,00	63216,00 0,00	9029,00 6895,00	93078,00	
			Итого по разделу 4: КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					24781160,00 6921789,00	1079026,00 648211,00	16780341,00 0,00	5556675,00 2427012,00	32764847,00	
			ИТОГО по части 02-06					129708608,00 16860666,00	1795925,00 961840,00	111052005,00 0,00	15589223,00 11623788,00	156921619,00	
			Всего по частям 02-02,- 03-04,-02-05,-02-06									753677412,62	
			в то числе оборудование							159 869 072,00			
			Временные здания и сооружения	2%								11 876 166,81	
			Итого с временные зданиями и сооружениями									765 553 579,43	
			Зимнее удорожания	0,74%								4 482 065,35	
			Итого сумма с зимним удорожанием									770 035 644,79	
			Непредвиденные затраты	2%								12 203 331,46	
			Итого с непредвиденными расходами									782 238 976,24	
			НДС-12%									93 868 677,15	
			Итого с НДС									876 107 653,39	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ЗАКАЗЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
и.о. Директор _____ **Жумабаев Е.Т.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО СК А-Строй монтаж
Главный инженер _____ **Балкыев С.**

Эксперт (ы) технического надзора:
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)