Форма 2-В

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Тесла"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10кВ "Городская"**

(наименование, адрес)

Объект **Маслоприемник емкостью 15,7м3. (Смета 6-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 395** от **06.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 9 за октябрь 2018 года

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**2**	**11-270602-0704 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 покрытия**	**12,960**	**1440,12**	**18664**
			Накладные расходы			***113,44***	***1470***
			Сметная прибыль			***106,68***	***1383***
2	**3**	**11-270602-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0704**	**м2 покрытия**	**12,960**	**2020,19**	**26182**
			Накладные расходы			***88,51***	***1147***
			Сметная прибыль			***149,64***	***1939***
3	**4**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка сальника**	**т фасонных частей**	**0,034**	**1204447,42**	**41433**
			Накладные расходы			***243257,63***	***8368***
			Сметная прибыль			***89218,33***	***3069***
4	**5**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - днища монолитные**	**м3**	**3,070**	**36433,09**	**111850**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5642,12*	*17321*
			Сметная прибыль			*2698,75*	*8285*
5	**6**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,215**	**165757,67**	**35688**
			Накладные расходы			*6044,81*	*1301*
			Сметная прибыль			*12278,35*	*2644*
6	**7**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,013**	**165504,09**	**2168**
			Накладные расходы			*6035,57*	*79*
			Сметная прибыль			*12259,56*	*161*
7	**8**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - стены монолитные**	**м3**	**5,120**	**36433,09**	**186537**
			Накладные расходы			*5642,12*	*28888*
			Сметная прибыль			*2698,75*	*13818*
8	**9**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,508**	**165757,67**	**84139**
			Накладные расходы			*6044,81*	*3068*
			Сметная прибыль			*12278,35*	*6232*
9	**10**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,027**	**184358,06**	**4904**
			Накладные расходы			*6723,13*	*179*
			Сметная прибыль			*13656,15*	*363*
10	**11**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство - покрытия монолитные**	**м3**	**2,050**	**36433,09**	**74688**
			Накладные расходы			*5642,12*	*11566*
			Сметная прибыль			*2698,75*	*5532*
11	**12**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,212**	**165757,67**	**35207**
			Накладные расходы			*6044,81*	*1284*
			Сметная прибыль			*12278,35*	*2608*
12	**13**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**т**	**0,011**	**184358,06**	**1962**
			Накладные расходы			*6723,13*	*72*
			Сметная прибыль			*13656,15*	*145*
13	**14**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка опор из колец диаметром до 1000 мм**	**м3**	**0,170**	**19247,87**	**3272**
			Накладные расходы			*5725,79*	*973*
			Сметная прибыль			*1425,77*	*242*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**15**	**21-040301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**шт.**	**1,000**	**7822,35**	**7822**
			Накладные расходы			***285,26***	***285***
			Сметная прибыль			***579,43***	***579***
15	**16**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,000**	**3108,61**	**3109**
			Накладные расходы			***113,36***	***113***
			Сметная прибыль			***230,27***	***230***
16	**22**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**37,000**	**1062,54**	**39314**
			Накладные расходы			***172,31***	***6375***
			Сметная прибыль			***78,71***	***2912***
17	**25**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**83,650**	**332,37**	**27803**
			Накладные расходы			***76,26***	***6379***
			Сметная прибыль			***24,62***	***2059***
18	**26**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**2,590**	**3576,13**	**9262**
			Накладные расходы			***1311,97***	***3398***
			Сметная прибыль			***264,90***	***686***
19	**27**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,590**	**1709,95**	**4429**
			Накладные расходы			***627,33***	***1625***
			Сметная прибыль			***126,66***	***328***
20	**28**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**46,900**	**39,16**	**1837**
			Накладные расходы			***8,24***	***387***
			Сметная прибыль			***2,90***	***136***
21	**29**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46,900**	**327,47**	**15358**
			Накладные расходы			***105,62***	***4954***
			Сметная прибыль			***24,26***	***1138***
22	**30**	**11-010203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**36,750**	**7,40**	**272**
			Накладные расходы			***1,24***	***46***
			Сметная прибыль			***0,55***	***20***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**735898**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**99280**
			Сметная прибыль				**54511**
			Итого с временными		**2,96 %**	**21783,00**	**757681**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,36 %**	**25458,00**	**783139**
			Итого в текущем уровне цен 2018 г. К-1,1338991				**888 001**
			Итого с НДС		**12 %**	**106 560**	**994 561**
			скидка к= 0,998217968482736				**1 772**
			Итого со скидкой с НДС				**992 788**

Заказчик:
И.о. председателя правления АО "Астана-РЭК"
_____ С.С. Менкин

Подрядчик:
Директор ТОО "Тесла"
_____ И.А. Веселый

Авторский надзор
_____ А.Л. Голиков

Технический надзор
_____ А.М. Нугметжанов

инженер-сметчик СР ОКС Мусина Мусина А.К.
СПЕ-220/110 Д. Кортавый

ОКС