Форма 2-В

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Тесла"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10кВ "Городская"**

(наименование, адрес)

Объект **Маслостоки. (Смета 6-2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 395** от **06.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 10 за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-010102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**6,800**	**418,53**	**2846**
			Накладные расходы			***98,73***	***671***
			Сметная прибыль			***31,00***	***211***
2	**2**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**34,700**	**251,79**	**8737**
			Накладные расходы			***57,78***	***2005***
			Сметная прибыль			***18,65***	***647***
3	**3**	**41-020102-1020 РСНБ РК 2015**	**Транспорт грунта**	**т**	**13,260**	**551,06**	**7307**
			Накладные расходы			***20,10***	***266***
			Сметная прибыль			***40,82***	***541***
4	**4**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,800**	**28,52**	**194**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,63*	*45*
			Сметная прибыль			*2,11*	*14*
5	**5**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м3**	**1,300**	**3576,13**	**4649**
			Накладные расходы			*1311,97*	*1706*
			Сметная прибыль			*264,90*	*344*
6	**6**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,300**	**1709,95**	**2223**
			Накладные расходы			*627,33*	*816*
			Сметная прибыль			*126,66*	*165*
7	**7**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**34,700**	**23,41**	**812**
			Накладные расходы			*4,60*	*159*
			Сметная прибыль			*1,73*	*60*
8	**8**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**34,700**	**274,47**	**9524**
			Накладные расходы			*88,50*	*3071*
			Сметная прибыль			*20,33*	*706*
9	**9**	**11-230201-0103 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм**	**км**	**0,046**	**1413897,13**	**64332**
			Накладные расходы			*432667,56*	*19686*
			Сметная прибыль			*104733,12*	*4765*
10	**10**	**23-011201-1105 РСНБ РК 2015**	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	**м**	**45,500**	**5895,67**	**268253**
			Накладные расходы			*215,00*	*9783*
			Сметная прибыль			*436,72*	*19871*
11	**11**	**11-220301-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм-футляр**	**км**	**0,012**	**2720326,43**	**32644**
			Накладные расходы			*820890,07*	*9851*
			Сметная прибыль			*201505,66*	*2418*
12	**12**	**23-010201-0257 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм**	**м**	**12,000**	**18568,05**	**222817**
			Накладные расходы			*677,14*	*8126*
			Сметная прибыль			*1375,41*	*16505*
13	**13**	**11-220601-0310 РСНБ РК 2015**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм**	**км**	**0,012**	**7743745,11**	**92925**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*674973,66*	*8100*
			Сметная прибыль			*573610,75*	*6883*
14	**14**	**11-230601-0106 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**1,460**	**54203,68**	**79137**
			Накладные расходы			*11783,88*	*17204*
			Сметная прибыль			*4015,09*	*5862*
15	**15**	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных стен подвалов-лоток(монолитная часть)**	**м3**	**0,302**	**23835,79**	**7189**
			Накладные расходы			*2685,98*	*810*
			Сметная прибыль			*1765,61*	*533*
16	**16**	**21-040302-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	**шт.**	**2,000**	**8857,40**	**17715**
			Накладные расходы			*323,01*	*646*
			Сметная прибыль			*656,10*	*1312*
17	**17**	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**	**шт.**	**2,000**	**7263,78**	**14528**
			Накладные расходы			*264,89*	*530*
			Сметная прибыль			*538,06*	*1076*
18	**18**	**121-040302-9905,К=1,04**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации с круглыми отверстиями из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3**	**1,000**	**60137,35**	**60137**
			Накладные расходы			*2193,08*	*2193*
			Сметная прибыль			*4454,62*	*4455*
19	**19**	**21-130814-2208 РСНБ РК 2015**	**Скобы ходовые**	**шт**	**6,000**	**635,31**	**3812**
			Накладные расходы			*23,17*	*139*
			Сметная прибыль			*47,06*	*282*
20	**21**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка - кирпичные горловины**	**м3 кладки**	**0,070**	**36231,85**	**2536**
			Накладные расходы			*4790,45*	*335*
			Сметная прибыль			*2683,84*	*188*
21	**22**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция внутренних поверхностей колодцев "Гидротексом-В25"**	**м2 поверхности**	**10,400**	**490,07**	**5097**
			Накладные расходы			*151,43*	*1575*
			Сметная прибыль			*36,30*	*378*
22	**23**	**ТОО"ГИДРОТЕКС**	**Гидроизоляция Гидротексом-В25"**	**кг**	**31,200**	**345,26**	**10772**
			Накладные расходы			*12,59*	*393*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,57*	*798*
			ИТОГО:				**918186**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**88110**
			Сметная прибыль				**68014**
			Итого с временными		**2,96 %**	**27178,00**	**945364**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,36 %**	**31764,00**	**977128**
			Итого в текущем уровне цен 2018 г. К-1,1338991				**1 107 965**
			Итого с НДС		**12 %**	**132 956**	**1 240 920**
			скидка к= 0,998217968482736				**2 211**
			Итого со скидкой с НДС				**1 238 709**

Заказчик:
И.о. председателя правления АО "Астана-РЭК"
_____ С.С. Менкин

Подрядчик:
Директор ТОО "Тесла"
_____ И.А. Веселый

Авторский надзор
_____ А.Л. Голиков

Технический надзор
_____ А.М. Нугметжанов

Инженер-сметчик СР ОКС Мусина-Мусина А.К.
СПС-224/10

ОКС