Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября__2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - «Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда»

ф3

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		13	23.02.2023г.						

Доп.соглашение

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 283 612,67									
В отчётном месяце:	10 283 612,67	9 181 797,03							1 101 815,64	10 283 612,67

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Сейдак Н.К.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор: _____Кадыркулов К.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту «Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда»
за ИЮЛЬ месяц 2023 года

Договор №13 от 23.02.2023г.

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
02-01	КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (Внутриплощадочные сети)	8 496 814			8 496 814
	ИТОГО	**8 496 814**	**0**	**0**	**8 496 814**
	Временные здания и сооружения -1,3%	110 459			110 459
	ИТОГО	**8 607 273**	**0**	**0**	**8 607 273**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ременто-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	57 669			57 669
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			826 809	826 809
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**8 664 941**	**0**	**826 809**	**9 491 750**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**173 299**			**173 299**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**8 838 240**	**0**	**826 809**	**9 665 049**
	ИТОГО в текущих ценах	**8 838 240**	**0**	**826 809**	**9 665 049**
	С понижающим коэффициентом К= 0,9500000215	**8 396 328,32**	**0,00**	**785 468,71**	**9 181 797,03**
	НДС 12%			1 101 815,64	1 101 815,64
	ВСЕГО с НДС	**8 396 328,32**	**0,00**	**1 887 284,35**	**10 283 612,67**

Заказчик _____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____ Сейдак Н.К.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Кадыркулов К.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Ф2

Заказчик: **КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Наименование объекта - **"Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда"**

Договор №13 от 23.02.2023г.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	144,2	209,77	209,77	30249	30249	–	5082	38157
		НР - 72%; СП - 8%			–	48,95	–	7059		2826	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	135,58	230,75	230,75	31285	31285	–	5255	39463
		НР - 72%; СП - 8%			–	53,84	–	7300		2923	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	8,654	2740,87	–	23719	–	–	17078	44061
		НР - 72%; СП - 8%			2740,87	–	23719	–		3264	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	593,12844	53,62	53,62	31804	31804	–	6584	41460
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,42	–	9146		3072	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	65,90316	1242,92	–	81912	–	–	58977	152160
		НР - 72%; СП - 8%			1242,92	–	81912	–		11271	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	593,12844	235,38	114,19	139611	67730	–	73210	229844

		НР - 72%; СП - 8%			121,19	50,24	71881	29799		17023	
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,7	7733,49	213,91	160083	4427	124621	32097	207555
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	31035	1386		15375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,77	5473,00				124620		
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ, ВОДООТЛИВ									
8	1101-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	шт	14	5613,23	477,20	78585	6680	10215	44937	133404
		НР - 72%; СП - 8%			4406,40	51,67	61690	723		9882	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,56	4819,00				2699		
8.2	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	1,4	2206,00				3088		
8.3	241-101-0127	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 89х3.5 мм	м	0,84	2991,00				2512		
8.4	217-603-0104	Вода техническая	м3	67,76	21,00				1423		
9	1101-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт	14	2014,69	973,62	28206	13631	--	14739	46380
		НР - 72%; СП - 8%			1041,07	421,11	14575	5896		3436	
10	1101-0208-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Монтаж всасывающего коллектора	м	72	7822,30	684,25	563206	49266	484660	32647	643521
		НР - 72%; СП - 8%			406,66	223,11	29280	16064		47668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	261-301-0231	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	72	6589,00				474408		
11	1101-0208-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Демонтаж всасывающего коллектора	м	72	670,76	411,55	48295	29632	--	20779	74600
		НР - 72%; СП - 8%			259,21	141,62	18663	10197		5526	
12	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	56,15	1624,71	1624,71	91227	91227	--	--	98525
		СП - 8%			--	--	--	--		7298	
		ТРУБ ИЗ ПХВ									
13	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2753	1443460,36	1063263,97	397385	292717	--	175124	618310
		НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	104668	72225		45801	
14	241-201-0915 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм	м	79,523	3626,00	--	288350	--	288350	--	311418
		СП - 8%			--	--	--	--		23068	
		КОЛОДЦЫ									
15	1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	3,05	65313,66	15436,99	199207	47083	66977	103261	326665
		НР - 99%; СП - 8%			27916,89	6281,08	85147	19157		24197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,38125	18956,00				7227		

15.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,013573	19969,00				271		
15.3	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,06405	23233,00				1488		
15.4	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0305	194261,00				5925		
15.5	261-107-0447	Каболка	т	0,02196	1789060,00				39288		
16	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	8,251	49618,43	10597,94	409402	87444	159958	196113	653956
		НР - 99%; СП - 8%			19634,01	4374,47	162000	36094		48441	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,031354	19969,00				626		
16.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	0,156769	23233,00				3642		
16.3	261-107-0447	Каболка	т	0,049506	1789060,00				88569		
16.4	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,015677	1668129,00				26151		
23	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	29630,00	–	118520	–	118520	–	128002
		СП - 8%			–	–	–	–		9482	
24	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	3	20570,00	–	61710	–	61710	–	66647
		СП - 8%			–	–	–	–		4937	
25	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	36126,00	–	144504	–	144504	–	156064
		СП - 8%			–	–	–	–		11560	
28	212-101-0603 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,16	26432,00	–	4229	–	4229	–	4567
		СП - 8%			–	–	–	–		338	
29	212-101-0603 РСНБ РК 2022	(НА ЛОТОК) Бетон тяжелый класса В15, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,47	26432,00	–	118151	–	118151	–	127603
		СП - 8%			–	–	–	–		9452	
30	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка металлическая (С1-1ШТ, С1-01-1ШТ, С1-03-1ШТ, С1-04-3ШТ)	т	0,0973	1004968,00	–	97783	–	97783	–	105606
		СП - 8%			–	–	–	–		7823	
31	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	7	25559,00	–	178913	–	178913	–	193226
		СП - 8%			–	–	–	–		14313	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ -706,6 М2									
33	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,99	7557,38	1331,83	801007	141161	638203	61210	931195
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	21643	35033		68977	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	116,589	5473,00				638092		
33.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,2995	21,00				111		

34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,99	7465,93	1381,08	791314	146381	623290	62810	922453
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	21643	36514		68330	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	129,3078	4819,00				623134		
34.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,4193	21,00				156		
35	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	706,6	2537,06	235,29	1792687	166256	1603657	50494	1990634
		НР - 108%; СП - 8%			32,23	33,94	22774	23982		147453	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б. марки II	т	68,96416	23233,00				1602244		
35.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,007631	183142,00				1398		
35.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,7066	21,00				15		
36	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	275,587	170,00	–	46850	–		–	50598
		СП - 8%			–	–	–	–		3748	
37	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	5511,74	27,00	–	148817	–		–	160722
		СП - 8%			–	–	–	–		11905	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8496814
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				750630				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1236973			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					310575			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4723740		
		- Перевозка грузов	Тенге				195667				
		- Накладные расходы	Тенге							960397	
		- Сметная прибыль	Тенге							629389	

			смр	прочие	
	(Внутриплощадочные сети) КАНАЛИЗАЦИЯ К1		8 496 814		
	ИТОГО	Тенге	8 496 814		
	Временные здания и сооружения -1,3%		110 459		
	ИТОГО	Тенге	8 607 273		
	Удорожание строительства в зимнее время -0,69%		57 669		
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			826 809	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах		8 664 941		
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		173 299		
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		8 838 240		
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		8 838 240	- 826 809	

	С понижающим коэффициентом К= 0,9500000215			8 396 328	-	785 469		
	ИТОГО с оборудованием			9 181 797,03				
	НДС 12%			1 101 815,64				
	Всего к оплате с НДС			**10 283 612,67**				

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Сейдак Н.Қ.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор: _____ Қадыркулов К.
ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"