Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - «Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда»

ф3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		13	23.02.2023г.						

Доп.соглашение

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	14 283 612,67									
В отчётном месяце:	4 000 000	3 571 428,80							428 571,46	4 000 000

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Сейдак Н.Қ.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор: _____Қалыркулов К.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту «Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда»
за ИЮНЬ месяц 2023 года

Договор №13 от 23.02.2023г.

№№ смет и расчето	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
01-01	ВЫНОС РЕПЕРА В НАУТРУ			11 749	11 749
02-01	КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (Внутриплощадочные сети)	3 602 024			3 602 024
	ИТОГО	**3 602 024**	**0**	**11 749**	**3 613 773**
	Временные здания и сооружения -1,3%	46 826			46 826
	ИТОГО	**3 648 851**	**0**	**11 749**	**3 660 600**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ременто-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки - 0,67%	24 447			24 447
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			886	886
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**3 673 298**	**0**	**12 635**	**3 685 933**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**73 466**			**73 466**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**3 746 764**	**0**	**12 635**	**3 759 399**
	ИТОГО в текущих ценах	**3 746 764**	**0**	**12 635**	**3 759 399**
	С понижающим коэффициентом К= 0,9500000215	**3 559 426**	**0**	**12 003**	**3 571 429**
	НДС 12%			428 571	428 571
	ВСЕГО с НДС	**3 559 426**	**0**	**440 574**	**4 000 000**

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор:_____Сейдак Н.К.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Кадыркулов К.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - **"Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда"**

Договор №13 от 23.02.2023г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВЫНОС В НАТУРУ										
1	**СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П2**	**Восстановление трасс каналов и коллекторов 2 категорий сложности**	**км**	**0,2753**	**24506,00**	**--**	**6747**	**--**	**--**	**--**	**6747**
					--	--	--	--		--	
2	**СЦИ РК 8.03-04-2020, РАЗДЕЛ, ТАБЛ.1601-0204-32, П5**	**Закрепление трасс каналов и коллекторов 2 категорий сложности**	**км**	**0,2753**	**18169,00**	**--**	**5002**	**--**	**--**	**--**	**5002**
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11749**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11749**		
	КАНАЛИЗАЦИЯ К1 (Внутриплощадочные сети)										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**288,500**	**209,77**	**209,77**	**60519**	**60519**	**--**	**10168**	**76341**
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,95	--	14122		5655	
2	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**271,158**	**230,75**	**230,75**	**62570**	**62570**	**--**	**10511**	**78928**
		НР - 72%; СП - 8%			--	53,84	--	14599		5846	
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**17,308**	**2740,87**	**--**	**47439**	**--**	**--**	**34156**	**88123**
		НР - 72%; СП - 8%			2740,87	--	47439	--		6528	
		ТРУБ ИЗ ПХВ									

14	241-201-0915 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х7,7 мм	м	198,53	3626,00	--	719869	--	719869	--	7774[illegible]
		СП - 8%			--	--	--	--		57590	
		КОЛОДЦЫ									
16	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,479	49618,43	10597,94	73372	15671	28667	35147	117200
		НР - 99%; СП - 8%			19634,01	4374,47	29033	6469		8682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки	м3	0,0038	0,036974	19969,00				738	
16.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,019	0,18487	23233,00				4295	
16.3	261-107-0447	Каболка	т	0,006	0,05838	1789060,00				104445	
16.4	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,018487	1668129,00				30839	
17	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	3	20586,00	--	61758	--	61758	--	66699
		СП - 8%			--	--	--	--		4941	
18	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	32650,00	--	130600	--	130600	--	141048
		СП - 8%			--	--	--	--		10448	
19	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7129,00	--	7129	--	7129	--	7699
		СП - 8%			--	--	--	--		570	
20	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	15379,00	--	15379	--	15379	--	16609
		СП - 8%			--	--	--	--		1230	
21	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20658,00	--	20658	--	20658	--	22311
		СП - 8%			--	--	--	--		1653	
22	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	21262,00	--	148834	--	148834	--	160741
		СП - 8%			--	--	--	--		11907	
23	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29630,00	--	29630	--	29630	--	32000
		СП - 8%			--	--	--	--		2370	
26	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	6096,00	--	42672	--	42672	--	46086
		СП - 8%			--	--	--	--		3414	
27	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7531,00	--	7531	--	7531	--	8133
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО									
32	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкц	240,244	4201,65	1842,98	1009421	442765	0	807845	1962647
		НР - 108%; СП - 8%			2358,67	754,85	566656	181348		145381	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3602024
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1393764				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1818501			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					527114			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5936473		
		- Перевозка грузов	Тенге				195667				
		- Накладные расходы	Тенге							1858227	
		- Сметная прибыль	Тенге							896206	
					смр		прочие				

	ВЫНОС В НАТУРУ	-				11 749		
	(Внутриплощадочные сети) КАНАЛИЗАЦИЯ К1			3 602 024				
	ИТОГО	Тенге		3 602 024				
	Временные здания и сооружения -1,3%			46 826				
	ИТОГО	Тенге		3 648 851				
	Удорожание строительства в зимнее время -0,69%			24 447				
	Оплата труда в зонах экологического бедствия					886		
	Итого по сметному расчету в текущих ценах			3 673 298				
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			73 466				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ			3 746 764				
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			**3 746 764**	-	**12 635**		
	С понижающим коэффициентом К= 0,9500000215			3 559 426	-	12 003		
	НДС 12%			428 571				
	Всего к оплате с НДС			**4 000 000**				

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Сейдақ Н.Қ.
ТОО "Кызылорда Нур Строй Инжиниринг"

Авторский надзор: _____ Кадыркулов К.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"