Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

изменениями

Декларация о соответствии

№91-НК «17» 08 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ремстрой» ,БИН 970640002216, лицензия ГСЛ № 2105320 от 01.09.2021 года, I-категория, РК, 160600, ТО, Ордабасинский р/н, Кажымуканский с/о, с. Темирлановка, ул.Кажымукан, д. 137;**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Миркамалова Б.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, БИН 160140014281, руководитель А.С.Энуар**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «Марсам» БИН 081240017484, ГСЛ №14010521 от 18.07.2014г в лице директора Жумадуллаева А.А 2)ТОО «Сартобе», БИН 050540003813, ГСЛ №0000088 от 03.06.2005г в лице директора Мырзахметов М.Н. 3)ТОО «Нур-Ди Сервис», БИН 091040006848, ГСЛ №17018839 от 03.11.2017г в лице директора Миркамалов Б.Б

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Қызылорда Жоба Құрылыс» ГСЛ №15008536 от 6.05.2015г. I-категория.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда 01.04.2022 г. №13-нк**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность канализационной сети из полиэтиленовых труб, в том числе					
Труба ПЭ100 SDR 26 d200x7,7мм	п/м	275,3	275,3	275,3	275,3
Устройство колодцы					
Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марка ПН15	шт.	4	4	4	4
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС15-6	шт.	7	7	7	7
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС15-6	шт.	5	5	5	5
Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марка 1ПП15-2; 2ПП15-2	шт.	4	4	4	4
Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марка ПН10	шт.	3	3	3	3
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС10-3	шт.	1	1	1	1
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС10-6	шт.	1	1	1	1
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС10-9	шт.	1	1	1	1
Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марка ПП10-2	шт.	3	3	3	3
Кольцо опорное ГОСТ8020-2016 марки КО6	шт.	7	7	7	7
Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марка КС7-3	шт.	1	1	1	1
Восстановление асфальтового покрытия					
Смесь асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые	м2	706,6	706,6	706,6	706,6

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате		

	(далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Строительство уличной самотечной сети канализации. Отвод канализационных сточных вод от ж/д с данных районов.

Участок строительства самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г. Кызылорда.

Согласно задание на проектирование проектом предусмотрено строительство уличной самотечной сети канализации общей протяженностью 275,3 м.

Сети канализации

Трасса канализации проходит от ул. Кыдырова, по ул. Берденова до КК по ул. Сулейменова. На плане сетей выполнены частично параллельная прокладка и пересечение инженерными сетями электроснабжения, телефонизации, газоснабжение и автомобильными дорогами. По проектируемой трассе сети канализации установлены смотровые колодцы. Трасса местами не имеет повороты.

Система канализации – самотечная объединенная для отвода бытовых стоков от жилых домов.

Точка врезки проектируемых сетей канализации выполнено в пр. канализационный колодец «7».

Наружная канализация (К1) запроектирована из ПЭ63 SDR26S12.5 Ø200х7.7мм, протяженностью 275.3м.

На канализационной сети предусмотрена установка канализационных колодцев диаметром 1000-1500 мм

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **17.04.2023 г.**
месяц, год

окончание работ 17.08. **2023 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**1,5**

по норме или по проекту организации строительства **1,5** месяцев;

фактически 4 **месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактический применено **100%**

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле.

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Казгидро ЕЭ»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство самотечной канализации по ул. Берденова от ул. Кыдырова до кк по ул. Сулейменова в г.Кызылорда»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Ремстрой» Миркамалов Б.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати