Форма 2-13

Заказчик **АО "Астана - Региональная Электросетевая Компания"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Тесла"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция ПС 110/10кВ "Городская"**

(наименование, адрес)

Объект **Ограждение территории (7-1)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 395** от **06.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 23

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Благоустройство и озеленение				
1	1	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные.Демонтаж	м3	3,450	3972,70	13706
			Накладные расходы			*1231,00*	*4247*
			Сметная прибыль			*294,27*	*1015*
2	2	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	демонтаж металлических панелей ограждения	3,126	35387,28	110621
			Накладные расходы			*11362,98*	*35521*
			Сметная прибыль			*2621,28*	*8194*
3	3	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Демонтаж ворот распашных	т конструкций	0,246	64922,83	15971
			Накладные расходы			*17940,07*	*4413*
			Сметная прибыль			*4809,10*	*1183*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Демонтаж калиток	шт	2,000	581,63	1163
			Накладные расходы			*216,16*	*432*
			Сметная прибыль			*43,08*	*86*
5	5	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы (Демонтаж)	м ограды	205,000	28,83	5909
			Накладные расходы			*10,76*	*2205*
			Сметная прибыль			*2,14*	*438*
6	6	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций (Демонтаж)	м ограды	205,000	28,83	5909
			Накладные расходы			*10,76*	*2205*
			Сметная прибыль			*2,14*	*438*
7	7	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,352	12392,43	53932
			Накладные расходы			*2947,80*	*12829*
			Сметная прибыль			*917,96*	*3995*
8	8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	95,138	1062,54	101088
			Накладные расходы			*172,31*	*16393*
			Сметная прибыль			*78,71*	*7488*
9	9	13-080301-0120 РСНБ РК 2015	Ворота откатные с электроприводом	шт	1,000	2978,36	2978
			Накладные расходы			*656,63*	*657*
			Сметная прибыль			*220,62*	*221*
10	10	ОО"Ворота-Сервис"стр.3	Откатные ворота на среднем рельсе(1комил), с калиткой (1комил),электропривод с 2-мя П/У(комил),анкерный блок с площадкой (шт), направляющий рейс(комил), монтаж, доставка	к-т	1,000	831280,59	831281
			Накладные расходы			*30314,96*	*30315*
			Сметная прибыль			*61576,34*	*61576*
11	11	11-090403-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж ворот распашных	т конструкций	0,123	191862,83	23599
			Накладные расходы			*47164,21*	*5801*
			Сметная прибыль			*14212,06*	*1748*
12	12	11-070111-0209 РСНБ РК 2015	Монтаж калиток	шт	1,000	1504,44	1504
			Накладные расходы			*542,67*	*543*
			Сметная прибыль			*111,44*	*111*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-050201-0121 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,171	170654,29	29148
			Накладные расходы			*6223,38*	*1063*
			Сметная прибыль			*12641,06*	*2159*
14	14	21-050201-0121 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	103,700	170654,29	17696850
			Накладные расходы			*6223,38*	*645365*
			Сметная прибыль			*12641,06*	*1310878*
15	15	21-050201-0121 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	103,700	132925,41	-17696850
			Накладные расходы			*-6223,38*	*-645365*
			Сметная прибыль			*-12641,06*	*-1310878*
16	16	11-070201-0103 РСНБ РК 2015	Панели стен площадью до 12 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном	м3 сборных железобетонных конструкций	58,560	25811,81	1511539
			Накладные расходы			*6727,34*	*393953*
			Сметная прибыль			*1911,99*	*111966*
17	17	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных - Ф 12.7.6	м3	32,640	23489,79	766707
			Накладные расходы			*2517,71*	*82178*
			Сметная прибыль			*1739,98*	*56793*
18	18	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные	м3	0,300	27402,70	8221
			Накладные расходы			*3734,67*	*1120*
			Сметная прибыль			*2029,83*	*609*
19	19	У1-33-7	Насадка из колючей проволоки стальной, высотой 0,5 м, типа М11, строительные работы (существующая)	м ограды	205,000	72,06	14773
			Накладные расходы			*26,89*	*5512*
			Сметная прибыль			*5,34*	*1094*
20	20	У1-33-8	Насадка из колючей проволоки высотой 0,5 м, типа М11, монтаж металлоконструкций (существующая)	м ограды	205,000	72,06	14773
			Накладные расходы			*26,89*	*5512*
			Сметная прибыль			*5,34*	*1094*
21	21	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Монолитный цоколь под КК	м3	0,700	27195,55	19037
			Накладные расходы			*3234,90*	*2264*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2014,49*	*1410*
22	22	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,700	123,67	87
			Накладные расходы			*4,51*	*3*
			Сметная прибыль			*9,16*	*6*
23	23	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,700	885,93	620
			Накладные расходы			*32,31*	*23*
			Сметная прибыль			*65,62*	*46*
24	24	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под фундамент. Устройство	м3	8,600	23177,81	199329
			Накладные расходы			*1613,62*	*13877*
			Сметная прибыль			*1716,87*	*14765*
25	25	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	8,600	123,67	1064
			Накладные расходы			*4,51*	*39*
			Сметная прибыль			*9,16*	*79*
26	26	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	8,600	885,93	7619
			Накладные расходы			*32,31*	*278*
			Сметная прибыль			*65,62*	*564*
27	27	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Заделки фундаментов	м3	0,500	25542,32	12771
			Накладные расходы			*2592,56*	*1296*
			Сметная прибыль			*1892,02*	*946*
28	28	21-020199-9925 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,500	123,67	62
			Накладные расходы			*4,51*	*2*
			Сметная прибыль			*9,16*	*5*
29	29	21-020199-9917 РСНБ РК 2015	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,500	885,93	443
			Накладные расходы			*32,31*	*16*
			Сметная прибыль			*65,62*	*33*
30	30	11-080201-0303 РСНБ РК 2015	Столбы прямоугольные неармированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича	м3 кладки	4,500	19531,16	87890
			Накладные расходы			*5083,26*	*22875*
			Сметная прибыль			*1446,75*	*6516*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	21-030101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,250	42353,24	95295
			Накладные расходы			*1544,53*	*3475*
			Сметная прибыль			*3137,28*	*7059*
32	32	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37,500	1724,25	64660
			Накладные расходы			*493,33*	*18500*
			Сметная прибыль			*127,72*	*4790*
33	33	11-150402-0301 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	37,500	83,50	3131
			Накладные расходы			*28,30*	*1061*
			Сметная прибыль			*6,19*	*232*
34	34	41-310103-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка оборудования и материалов (прим)	т	3,522	514,92	1814
			Накладные расходы			*18,78*	*66*
			Сметная прибыль			*38,14*	*134*
35	35	41-310103-0102 РСНБ РК 2015	Разгрузка оборудования(прим)	т	3,522	514,92	1814
			Накладные расходы			*18,78*	*66*
			Сметная прибыль			*38,14*	*134*
36	36	41-010101-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	3,522	755,71	2662
			Накладные расходы			*27,56*	*97*
			Сметная прибыль			*55,98*	*197*
37	37	21-041202-9902 РСНБ РК 2015	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	29,280	74385,19	2177998
			Накладные расходы			*2712,66*	*79427*
			Сметная прибыль			*5510,01*	*161333*
38	38	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	90,152	4487,45	404553
			Накладные расходы			*1460,72*	*131687*
			Сметная прибыль			*332,40*	*29967*
39	39	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	283,230	1430,04	405029
			Накладные расходы			*530,62*	*150288*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***105,93***	***30002***
40	40	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка/901.52.0.1.2.1+0.043.2.53.283.23/	т	220,110	88,82	19550
			Накладные расходы			***3,24***	***713***
			Сметная прибыль			***6,58***	***1448***
41	41	41-020102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	220,110	250,67	55175
			Накладные расходы			***9,14***	***2012***
			Сметная прибыль			***18,57***	***4087***
42	42	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	90,728	274,47	24903
			Накладные расходы			***88,50***	***8030***
			Сметная прибыль			***20,33***	***1845***
43	43	11-270403-0103 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см.(20см) Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	907,280	751,52	681837
			Накладные расходы			***73,90***	***67049***
			Сметная прибыль			***55,67***	***50506***
44	44	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	907,280	242,93	220402
			Накладные расходы			***19,80***	***17962***
			Сметная прибыль			***17,99***	***16326***
45	45	11-270403-0102 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	907,280	903,98	820163
			Накладные расходы			***97,11***	***88107***
			Сметная прибыль			***66,96***	***69753***
46	46	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство (общей толщ.6см)	м2 покрытия	907,280	1415,67	1284405
			Накладные расходы			***93,11***	***84473***
			Сметная прибыль			***104,86***	***95141***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	47	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	907,280	613,11	556265
			Накладные расходы			*22,63*	*29530*
			Сметная прибыль			*45,42*	*41205*
48	48	11-270602-0312 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	907,280	1335,90	1212040
			Накладные расходы			*90,25*	*81879*
			Сметная прибыль			*98,96*	*89781*
49	49	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,262	274,47	3366
			Накладные расходы			*88,50*	*1085*
			Сметная прибыль			*20,33*	*249*
50	50	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,715	1540,67	22670
			Накладные расходы			*275,21*	*4050*
			Сметная прибыль			*114,12*	*1679*
51	51	21-010201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,186	2838,35	45942
			Накладные расходы			*103,51*	*1675*
			Сметная прибыль			*210,25*	*3403*
52	52	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	350,350	2489,10	872056
			Накладные расходы			*556,45*	*194952*
			Сметная прибыль			*184,38*	*64597*
53	53	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91	м3	15,065	32370,94	487670
			Накладные расходы			*1180,50*	*17784*
			Сметная прибыль			*2397,85*	*36124*
54	54	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	601,368	55,87	33599
			Накладные расходы			*11,76*	*7073*
			Сметная прибыль			*4,14*	*2489*
55	55	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	601,368	143,42	86248
			Накладные расходы			*30,19*	*18156*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*10,62*	*6389*
56	56	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	601,368	418,53	251690
			Накладные расходы			*98,73*	*59371*
			Сметная прибыль			*31,00*	*18644*
57	57	41-020102-1020 РСНБ РК 2015	Транспорт грунта	т	1172,668	551,06	646216
			Накладные расходы			*20,10*	*23566*
			Сметная прибыль			*40,82*	*47868*
58	58	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	601,368	28,52	17149
			Накладные расходы			*6,63*	*3987*
			Сметная прибыль			*2,11*	*1270*
59	59	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	601,368	39,16	23549
			Накладные расходы			*8,24*	*4957*
			Сметная прибыль			*2,90*	*1744*
60	60	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	601,368	274,47	165060
			Накладные расходы			*88,50*	*53224*
			Сметная прибыль			*20,33*	*12227*
61	61	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	601,368	1178,11	708478
			Накладные расходы			*42,96*	*25837*
			Сметная прибыль			*87,27*	*52480*
62	62	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,171	1498,57	112649
			Накладные расходы			*268,20*	*20161*
			Сметная прибыль			*111,00*	*8344*
63	63	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	82,688	1495,72	123678
			Накладные расходы			*54,55*	*4510*
			Сметная прибыль			*110,79*	*9161*
64	64	11-270403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см(20см.)из отсева щебня (применительно), однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	1503,420	775,76	1166291
			Накладные расходы			*104,42*	*156986*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*57,46*	*86392*
65	65	11-270403-0804 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см из отсева щебня (применительно). Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0801, 11-270403-0802, 11-270403-0803	м2 покрытия	1503,420	187,27	281542
			Накладные расходы			*17,77*	*26712*
			Сметная прибыль			*13,87*	*20855*
66	66	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	1025,400	148,94	152722
			Накладные расходы			*53,20*	*54555*
			Сметная прибыль			*11,03*	*11313*
67	67	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	717,780	72,65	52146
			Накладные расходы			*25,69*	*18440*
			Сметная прибыль			*5,38*	*3863*
68	68	11-470112-0102 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м2	307,620	305,70	94040
			Накладные расходы			*109,20*	*33593*
			Сметная прибыль			*22,64*	*6966*
69	70	25-030201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав(трава "канадская")	кг	25,635	1480,47	37952
			Накладные расходы			*53,99*	*1384*
			Сметная прибыль			*109,66*	*2811*
70	72	У86-010302-0102	Скамья, тип 2С-1А	шт.	2,000	17933,39	35867
			Накладные расходы			*653,99*	*1308*
			Сметная прибыль			*1328,40*	*2657*
71	73	У86-010303-0205	Урна на треноге (0,3х0,44х0,2)	шт.	2,000	11287,77	22576
			Накладные расходы			*411,64*	*823*
			Сметная прибыль			*836,13*	*1672*
			ИТОГО:				~~17316592~~ 17351932
			В том числе :				
			Накладные расходы				~~2135184~~ 2116634
			Сметная прибыль				~~1282711~~ 1277921
			Итого с временными		2,96 %	486051/~~487965,00~~	~~17804557~~ 17737923
			Итого с зимними удорожаниями		3,36 %	568065 ~~570302,00~~	~~18374859~~ 18300048
			Итого в текущем уровне цен 2018 г. К-1,1338991				~~20 835 236~~ 20757211
			Итого с НДС		12 %	~~2 500 228~~ 2490865	~~23 335 464~~ 23248076

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			скидка к= 0,998217968482736				
			Итого со скидкой с НДС				~~41 585~~ 41428 ~~23 293 880~~ 23206642

Заказчик:
И.о. председателя правления АО "Астана-РЭК"
_____ С.С. Менкин

Авторский надзор
_____ А.Л. Голиков

Технический надзор
_____ А.М. Нугметжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "Тесла"
_____ И.А. Веселый

Инженер-сметчик СР ОКС
Мусина Мусина А.К.

Сметные нормы согласно ПСД Мусина Мусина А.К.
вед. инженер ОКС Кобяева М.С