Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"
Наименование стройки: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр. Жетысу-3", д. 60, Ауэзовский район, г. Алматы"
Договор: № 494/2 от 20.05.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за май 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	607 836,00	542 711,00						65 125,00	**607 836,00**
Итоге к оплате									**607 836,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____Мейрманов А. Р.

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Самрук PRO 2050"

Объект: "Реконструкция помещения (перепланировка) для создания реабилитационного центра для детей инвалидов, расположенного по адресу: мкр. Жетысу-3", д. 60, Ауэзовский район, г. Алматы"

Договор: № 494/2 от 20.05.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за май 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Устройство проемов										
		Устройство оконного проема в наружней стене.Фрагмент 1,лист 20										
1	**Е12-030101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Участки стен отдельные и проемы простые.Кладка и заделка кирпичом**	**м3 кладки**	**0,071214**		**12401,70**	**2650,31**	**883**	**188**	**--**	**543**	**1540**
						9751,39	**835,48**	**694**	**59**		**114**	
2	**Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции.Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,0002906**		**120544,72**	**4380,46**	**35**	**1**	**--**	**32**	**72**
						116164,26	**1473,31**	**34**	**--**		**5**	
3	**Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы конструктивные стен кирпичных.Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,0039496**		**489216,13**	**64028,01**	**1932**	**253**	**--**	**1489**	**3695**
						425188,12	**23583,65**	**1679**	**93**		**274**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2850**	**442**	**--**	**2064**	**5307**
								2407	**152**	**--**	**393**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2850**				
		Всего заработная плата	Тенге						**2559**			
		Накладные расходы	Тенге					**2064**				
		Сметная прибыль	Тенге					**393**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**5307**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**5307**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2559**			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки										
		Перегородки,листы 18,19										
4	**Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.С одним дверным проемом.Тип П1.Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**17,5296**		**3156,03**	**103,91**	**55324**	**1822**	**--**	**48884**	**112544**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3052,12	46,37	53502	813		8337	
5	Е11-100402-0702 1110-0402-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм.Тип П2.С одним дверным проемом.Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,2668	3156,03	103,91	26090	859	--	23053	53075
					3052,12	46,37	25231	383		3931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				81414	2681	--	71937	165619
							78733	1196	--	12268	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81414				
	Всего заработная плата		Тенге					79929			
		Накладные расходы	Тенге				71937				
		Сметная прибыль	Тенге				12268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				165619				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					79929			
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Полы,тип 2									
6	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	41,0601	580,81	36,56	23848	1501	--	21869	49374
					544,25	22,35	22347	918		3657	
7	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	41,0601	669,25	31,22	27479	1281	--	25269	56968
					638,03	16,67	26198	684		4220	
8	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные.Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	17,0067	138,66	3,11	2358	53	--	2189	4911
					135,55	1,37	2305	23		364	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53685	2835	--	49327	111253
							50850	1625	--	8241	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				53685				
	Всего заработная плата		Тенге					52475			
		Накладные расходы	Тенге				49327				
		Сметная прибыль	Тенге				8241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				111253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					52475			
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
		Окна									
9	Е11-100501-0702 1110-0501-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных и бетонных стенах.Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	1,0744	2667,08	42,77	2866	46	--	2546	5845
					2624,31	8,29	2820	9		433	
		Двери									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Установка в кирпичных стенах**	м2	0,67308	3889,29	69,61	2618	47	--	1789	4760
					3819,68	32,82	2571	22		353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5484	93	--	4335	10605
							5391	31	--	786	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2866				
	Всего заработная плата		Тенге					2829			
		Накладные расходы	Тенге				2546				
		Сметная прибыль	Тенге				433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5845				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2618				
	Всего заработная плата		Тенге					2593			
		Накладные расходы	Тенге				1789				
		Сметная прибыль	Тенге				353				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10605				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5422			
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
		Стены									
11	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,2228	1364,64	109,31	26232	2101	--	20744	50734
					1255,33	93,61	24131	1799		3758	
12	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м2 поверхности облицовки	19,2228	2903,66	22,15	55816	425	--	44479	108319
					2881,51	10,84	55391	208		8024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82048	2526	--	65223	159053
							79522	2007	--	11782	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82048				
	Всего заработная плата		Тенге					81529			
		Накладные расходы	Тенге				65223				
		Сметная прибыль	Тенге				11782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				159053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					81529			
		РАЗДЕЛ 6.Отделка фасада									
13	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	м2	11,98188	427,16	4,32	5118	51	--	4069	9922
					422,84	1,62	5066	19		735	
14	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	м2 поверхности облицовки	9,4122	5465,62	44,77	51444	421	--	40939	99774
					5420,85	16,17	51022	152		7391	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-060101-0118 1106-0101-0118 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх.Устройство	м3	0,0249	10690,92	3127,29	266	78	--	189	491
					7563,63	758,10	188	19		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				56828	550	--	45197	110187
							56276	190	--	8162	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				56828				
	Всего заработная плата		Тенге					56466			
		Накладные расходы	Тенге				45197				
		Сметная прибыль	Тенге				8162				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				110187				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				110187				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					56466			
		РАЗДЕЛ 7.Разные работы									
		Ограждение ОГ1-ОГ6,лист 35									
16	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев.Установка	м	0,208164	2231,12	4,95	464	1	--	547	1092
					2226,17	--	463	--		81	
		Пандус									
17	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,159	259,47	121,25	820	383	--	445	1366
					138,22	57,30	437	181		101	
18	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунт.Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,318	322,19	90,73	2036	574	--	1594	3921
					231,46	36,99	1462	234		290	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,5265	3730,95	1666,42	1964	877	--	1179	3394
					2064,53	395,72	1087	208		251	
20	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	0,6435	7288,08	2034,42	4690	1309	--	3368	8702
					5253,66	497,15	3381	320		645	
21	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	5,538	5827,73	2556,76	32274	14160	--	19696	56128
					3270,97	637,34	18115	3530		4158	
22	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей.Устройство	м2 покрытия	7,098	1872,94	199,55	13294	1417	--	11795	27096
					1673,39	94,37	11878	670		2007	
		Козырек К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,053118	136308,44	29035,28	7240	1542	--	4280	12441
					107273,16	9489,07	5698	504		922	
24	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,540422	1204,84	1,57	1856	2	--	1484	3607
					1203,27	0,81	1854	1		267	
25	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,435	1451,86	22,19	9343	143	--	8342	19100
					1429,67	10,70	9200	69		1415	
26	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,435	1866,32	32,38	12010	208	--	10899	24742
					1833,94	7,02	11801	45		1833	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				85991	20616	--	63629	161589
							65376	5762	--	11970	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				78751				
		Всего заработная плата	Тенге					64936			
		Накладные расходы	Тенге				59349				
		Сметная прибыль	Тенге				11048				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				149148				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				7240				
		Всего заработная плата	Тенге					6202			
		Накладные расходы	Тенге				4280				
		Сметная прибыль	Тенге				922				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				12442				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				161590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					71138			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								723614
		Понижающий коэффициент - 0,75	Тенге								542711
		НДС-12%	Тенге								65125
		ИТОГО к оплате:	Тенге								607836

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО "Самрук PRO 2050"

Директор_____Мейрманов А. Р.