Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района
Договор: № 30 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		30	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наименование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса	к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района	415 097 373,04		235 429 694	235 429 694	16 731 422				16 731 422	179 667 679,04
ИТОГО	415 097 373,04	-	235 429 694	235 429 694	16 731 422	-	-	-	16 731 422	179 667 679,04

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

БИН 970640002216
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456

Эксперт технического надзора _____ Оспанов Б.К.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» **Форма-2**
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №30 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

А К Т №4
выполненных работ
за август месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Газопроводы высокого давления									
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**1526,16**	**225,52**	**225,52**	**344179,60**	**344179,60**	**--**	**42030,45**	**417106,85**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**38,25**	**--**	**58375,62**		**30896,80**	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3**	**3,24**	**2234,23**	**--**	**7238,91**	**--**	**--**	**5212,02**	**13447,00**
		НР - 72%; СП - 8%			**2234,23**	**--**	**7238,91**	**--**		**996,07**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м3**	**102**	**4125,24**	**179,06**	**420774,48**	**18264,12**	**282968,40**	**123633,85**	**587961,00**
		НР - 99%; СП - 8%			**1171,98**	**52,36**	**119541,96**	**5340,72**		**43552,67**	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
4	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1(учтенозасыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)**	**м3**	**500**	**885,00**	**--**	**442500,00**	**--**	**--**	**318600,00**	**821988,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			885,00	--	442500,00	--		60888,00	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1**	м3	5000	31,16	31,16	155800,00	155800,00	--	44496,00	216319,68
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов			--	12,36	--	61800,00		16023,68	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	5000	174,70	79,98	873500,00	399900,00	--	482364,00	1464333,12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Уплотнение грунта			94,72	39,27	473600,00	196350,00		108469,12	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
7	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзат=0,3	**Сигнальная лента.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км	4,53295	31463,94	21491,04	142624,47	97417,81	--	41134,09	198459,24
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах			9972,90	4903,27	45206,66	22226,28		14700,68	
8	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	4532,95	16,00	--	72527,20	--	72527,20	--	78329,38
		СП - 8%			--	--	--	--		5802,18	
9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	4558	393,96	165,83	1795669,68	755853,14	289752,06	718836,71	2715666,90
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка			164,56	54,48	750064,48	248319,84		201160,51	
10	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	4,558	422612,00	--	1926265,50	--	1926265,50	--	2080366,74
		СП - 8%			--	--	--	--		154101,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Трубопроводы ПЭ									
11	**Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм.Укладка**	**км**	**3,792652**	**507915,84**	**155579,12**	**1926348,00**	**590057,46**	**24791,51**	**1482326,87**	**3681368,89**
		НР - 99%; СП - 8%			**345800,00**	**48989,68**	**1311499,06**	**185800,81**		**272693,99**	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12275347,00**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**12 275 347**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**12 275 347**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	355 985
Итого с временными	Тенге	**12 631 332**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	261 469
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	1 824 820
Итого с зимними	Тенге	**12 892 801**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	257 856
Итого СМР	Тенге	13 150 657
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	14 975 477
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	15 725 021
ИТОГО	Тенге	15 725 021
Понижающий коэффициент	Тенге	**14 938 770**
НДС (12%)	Тенге	1 792 652
Всего	Тенге	**16 731 422**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»
_____ **Сапарбаев К.А.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"
_____ **Оспанов Б.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Миркамалов Б.Б.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Жамбылагрогазпроект"
_____ **Сарттаров П.**