Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района
Договор: № 30 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименован.	Источник: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		30	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса	к окончательной оплате	Остатаок оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района	415 097 373,04		321 280 230	321 280 230	85 850 536				85 850 536	93 817 143,04
ИТОГО	415 097 373,04	-	321 280 230	321 280 230	85 850 536	-	-	-	85 850 536	93 817 143,04

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель _____ Санарбаев К.А.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора _____ Оспанов Б.К.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"

БИН 970640002216
Директор _____ Миркамалов Б.Б.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №30 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

Форма-2

А К Т №5
выполненных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ	м3	2289,24	225,52 –	225,52 38,25	516269,40 –	516269,40 87563,43	–	63045,67 46345,21	625660,28
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применекоэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки	м3	4,86	2234,23 2234,23	– –	10858,37 10858,37	– –	– –	7818,02 1494,11	20170,51
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3	153	4125,24 1171,98	179,06 52,36	631161,72 179312,94	27396,18 8011,08	424452,60	185450,78 65329,00	881941,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1(учтенозасыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	159	885,00 885,00	–	140715,00 140715,00	– –	–	101314,80 19362,38	261392,18
		Устройство проезда через водовод									
5	С1226-102-0301 226-102-0301 РСНБ РК 2015	**Плита аэродромных покрытий ГОСТ 25912-2015 марки ПАГ-14** *СП - 8%*	шт.	6	133878,00 –	–	803268,00 –	– –	803268,00	– 64261,44	867529,44
		Опознавательные знаки - 63 шт									
6	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)** *СП - 8%*	т	2,16972	538248,00 –	–	1167847,45 –	– –	1167847,45	– 93427,80	1261275,25
		Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									
7	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П** *СП - 8%*	т	0,0859	418492,00 –	–	35948,46 –	– –	35948,46	– 2875,88	38824,34
8	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5мм** *СП - 8%*	т	0,00136	423573,00 –	–	576,06 –	– –	576,06	– 46,08	622,14
9	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8** *СП - 8%*	т	0,001824	477763,00 –	–	871,44 –	– –	871,44	– 69,72	941,16
10	С1234-201-0101 234-201-0101 РСНБ РК 2015	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30** *СП - 8%*	м3	0,002	15191,00 –	–	30,38 –	– –	30,38	– 2,43	32,81
11	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV** *СП - 8%*	т	0,05	145266,00 –	–	7263,30 –	– –	7263,30	– 581,06	7844,36
		Контрольно-измерительный пункт ЭХЗ									
12	С1243-122-2904 243-122-2904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил2, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-RE 2х6 (ок)-0,66/1** *СП - 8%*	км	0,12	671748,00 –	–	80609,76 –	– –	80609,76	– 6448,78	87058,54
13	Прайс ТОО Simax	**Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25**	шт.	3	119761,61 –	–	359284,83 –	– –	359284,83	– –	359284,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1261-404-0616 261-404-0616 РСНБ РК 2015	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	11890,00	–	142680,00	–	142680,00	–	154094,40
		СП - 8%			–	–	–	–		11414,40	
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота (по ГСН установка ковера из стр 112-115)									
15	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	21	8325,04	2289,30	174825,84	48075,30	43375,08	100802,19	297678,27
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	83375,46	18444,93		22050,24	
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
16	С1225-205-0102 225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012	шт.	21	1345,00	–	28245,00	–	28245,00	–	30504,60
		СП - 8%			–	–	–	–		2259,60	
		Ложементы из труб полиэтиленовых, диаметром 75 мм -28шт, диаметром 110 мм - 114 шт, диаметром 140 мм- 29 шт, диаметром 180 мм - 188 шт, (L=0,2м)									
17	С1241-201-0705 241-201-0705 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм	м	0,98	682,00	–	668,36	–	668,36	–	721,83
		СП - 8%			–	–	–	–		53,47	
18	С1241-201-0707 241-201-0707 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	3,99	1472,00	–	5873,28	–	5873,28	–	6343,14
		СП - 8%			–	–	–	–		469,86	
19	С1241-201-0709 241-201-0709 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм	м	1,015	2353,00	–	2388,29	–	2388,29	–	2579,35
		СП - 8%			–	–	–	–		191,06	
20	С1241-201-0711 241-201-0711 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм	м	6,58	3781,00	–	24878,98	–	24878,98	–	26869,30
		СП - 8%			–	–	–	–		1990,32	
		Кран шаровый									
21	С1242-209-2401 242-209-2401 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 (КШ.Ц.П. 050.016П/П.03)	шт.	1	63864,00	–	63864,00	–	63864,00	–	68973,12
		СП - 8%			–	–	–	–		5109,12	
		Переход газопроВода через аВтодорогу В футляре методом ГНБ									
22	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	18	1590,00	–	28620,00	–	28620,00	–	30909,60
		СП - 8%			–	–	–	–		2289,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм** *СП - 8%*	м	18	4062,00 –	– –	73116,00 –	– –	73116,00	– 5849,28	78965,28
		РАЗДЕЛ 1.Защитный футляр диаметром 325 мм									
24	Е11-221401-1201 1122-1401-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводыиз стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Сборка буровой головки 2. Проверка систем буровой установки перед пилотным бурением 3. Пилотное бурение скважины 4. Разборка и промывка буровой головки 5. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 6. Проверка систем буровой установки перед первым расширением 7. Первое расширение скважины на себя с постоянной подачей бурового раствора и наращивания буровых штанг в точке выхода 8. Снятие, очистка и промывка расширителя 9. Установка расширителя на крайнюю штангу в точке выхода 10. Сцепка расширителя с оголовком трубопровода через вертлюг 11. Протягивание трубопровода, размещенного на роликовых опорах, на себя с постоянной подачей бурового раствора 12. Отсоединение вертлюга от расширителя и трубопровода 13. Снятие, очистка и промывка расширителя 14. Проверка профиля трасы после протянутого трубопровода 15. Удаление и утилизация бурового раствора из НСУ и бурового амбара 16. Установка заглушек на концы проложенного трубопровода	м	123	22751,78 1545,13	8576,03 1561,51	2798468,94 190050,99	1054851,69 192065,73	1553566,26	378295,55 254141,16	3430905,65
25	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм** *СП - 8%*	м	123,492	16654,00 –	– –	2056635,77 –	– –	2056635,77	– 164530,86	2221166,63
26	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварнаяпрямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	10,04	1884,00 –	– –	18915,36 –	– –	18915,36	– 1513,23	20428,59
27	С1241-229-0406 241-229-0406 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 159 мм** *СП - 8%*	шт.	123	5881,00 –	– –	723363,00 –	– –	723363,00	– 57869,04	781232,04
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 5 шт									
28	Прайс	**Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16** *СП - 8%*	шт.	5	61577,04 –	– –	307885,20 –	– –	307885,20	– 24630,82	332516,02
29	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2015	**Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	5	22368,00	–	111840,00	–	111840,00	–	120787,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		8947,20	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 2 шт									
30	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	2	86117,14	–	172234,28	–	172234,28	–	186013,02
		СП - 8%			–	–	–	–		13778,74	
31	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	1789,00	–	7156,00	–	7156,00	–	7728,48
		СП - 8%			–	–	–	–		572,48	
32	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	22368,00	–	44736,00	–	44736,00	–	48314,88
		СП - 8%			–	–	–	–		3578,88	
33	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712,00	–	3424,00	–	3424,00	–	3697,92
		СП - 8%			–	–	–	–		273,92	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 1 шт									
34	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	1	111705,48	–	111705,48	–	111705,48	–	120641,92
		СП - 8%			–	–	–	–		8936,44	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125мм - 1 шт									
35	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16	шт.	1	118179,75	–	118179,75	–	118179,75	–	127634,13
		СП - 8%			–	–	–	–		9454,38	
36	С1241-211-0610 241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	3454,00	–	6908,00	–	6908,00	–	7460,64
		СП - 8%			–	–	–	–		552,64	
37	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	22368,00	–	22368,00	–	22368,00	–	24157,44
		СП - 8%			–	–	–	–		1789,44	
38	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1712,00	–	1712,00	–	1712,00	–	1848,96
		СП - 8%			–	–	–	–		136,96	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-160мм - 3 шт									
39	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовыйПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	2	281455,36	–	562910,72	–	562910,72	–	607943,58
		СП - 8%			–	–	–	–		45032,86	
40	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	4	4374,00	–	17496,00	–	17496,00	–	18895,68
		СП - 8%			–	–	–	–		1399,68	
41	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	2	22368,00	–	44736,00	–	44736,00	–	48314,88
		СП - 8%			–	–	–	–		3578,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1712,00	–	3424,00	–	3424,00	–	3697,92
		СП - 8%			–	–	–	–		273,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								13223601,80
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13223601,00
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						359285,00		
Установка газорегуляторных пунктов											
		Газорегуляторные пункты									
1	Прайс лист ТОО ЗГО	ГРПШ-07-1У 1с регулятором РДНК-1000Н, с узлом учета расход газа СТГ-50-100, с электронным корректором газа miniElcor	шт	2	2142367,86	–	4284735,72	–		–	4284735,72
					–	–	–	–	4284735,72	–	
		Узел обвязки ГРПШ-07-2У									
2	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32348,00	–	129392,00	–	129392,00	–	139743,36
		СП - 8%			–	–	–	–		10351,36	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4424479,00
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4284736,00		
Газопроводы низкого давления											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7281,208	225,52	225,52	1642058,00	1642058,00	–	200524,47	1989989,10
		НР - 72%; СП - 8%			–	38,25	–	278506,21		147406,60	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3	46,0944	2234,23	–	102985,58	–	–	74149,62	191306,02
		НР - 72%; СП - 8%			2234,23	–	102985,58	–		14170,82	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	488,2592	4125,24	179,06	2014186,38	87427,69	1354528,67	591817,32	2814484,00
		НР - 99%; СП - 8%			1171,98	52,36	572230,02	25565,25		208480,30	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (учтенозасыпка трубы вручную на 0,1 м мягким грунтом)**	м3	293,04088	885,00	–	259341,18	–	–	186725,65	481752,17
		НР - 72%; СП - 8%			885,00	–	259341,18	–		35685,35	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3	2149,53552	31,16	31,16	66979,53	66979,53	–	19129,15	92997,37
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,36	–	26568,26		6888,69	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	2149,53552	174,70	79,98	375523,86	171919,85	–	207371,71	629527,22
		НР - 72%; СП - 8%			94,72	39,27	203604,00	84412,26		46631,65	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
7	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м (разравнивание излишка грунта)**	м3	781,38544	44,38	44,38	34677,89	34677,89	–	9896,09	48139,90
		НР - 72%; СП - 8%			–	17,59	–	13744,57		3565,92	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением									
		Опознавательные знаки - 122 шт									
8	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2015	**Знаки путевые и сигнальные ГОСТ 8442-65**	100 шт.	1,22	115334,00	–	140707,48	–	140707,48	–	151964,08
		СП - 8%			–	–	–	–		11256,60	
9	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 х 6 мм (стойка высотой 2м)**	т	4,20168	538248,00	–	2261545,86	–	2261545,86	–	2442469,53
		СП - 8%			–	–	–	–		180923,67	
		Установка электронны маркеров на трассе газопровода(маркер 1401-XR - 4 шт)									
10	С1248-201-0202 248-201-0202 РСНБ РК 2015	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер1401-XR)**	шт.	4	11275,00	–	45100,00	–	45100,00	–	48708,00
		СП - 8%			–	–	–	–		3608,00	
		Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									
11	Е11-250108-0101 1125-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями(трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)**	пересечение	4	242618,93	143012,93	970475,72	572051,72	–	524865,36	1614968,37
		НР - 91%; СП - 8%			99606,00	44587,78	398424,00	178351,12		119627,29	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Разработка траншей вручную в опасной зоне, пересекаемой коммуникациями 2. Уширение траншей одноковшовым экскаватором до размеров котлована для сварки стыков-захлестов 3. Устройство крепления стенок траншеи 4. Протаскивание трубопровода под коммуникациями 5. Сборка и сварка стыков захлестов в траншее 6. Изоляция стыков захлестов усиленного типа 7. Обратная засыпка траншеи и котлована до уровня трубопровода вручную									
12	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,3436	418492,00	–	143793,85	–	143793,85	–	155297,36
		СП - 8%			–	–	–	–		11503,51	
13	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5мм**	т	0,00544	423573,00	–	2304,24	–	2304,24	–	2488,58
		СП - 8%			–	–	–	–		184,34	
14	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный, класс прочности 8.8**	т	0,007296	477763,00	–	3485,76	–	3485,76	–	3764,62
		СП - 8%			–	–	–	–		278,86	
15	С1234-201-0101 234-201-0101 РСНБ РК 2015	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30**	м3	0,008	15191,00	–	121,53	–	121,53	–	131,25
		СП - 8%			–	–	–	–		9,72	
16	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,2	145266,00	–	29053,20	–	29053,20	–	31377,46
		СП - 8%			–	–	–	–		2324,26	
		Опоры из труб 57х3 Н=2,2м под газопровод - 41 шт									
17	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	м3	22,14	2934,40	–	64967,62	–	–	46776,68	120683,85
					2934,40	–	64967,62	–		8939,54	
18	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	м3	7,421	32282,51	1192,25	239568,51	8847,68	185194,48	43451,27	305661,36
					6134,80	299,46	45526,35	2222,29		22641,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	14,719	972,00 972,00	– –	14306,87 14306,87	– –	–	10300,94 1968,63	26576,44
20	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,62648	26301,27 13090,00	11867,92 3608,92	16477,22 8200,62	7435,02 2260,92	841,58	7218,46 1895,65	25591,34
21	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм** *СП - 8%*	м	106,6	1631,00 –	– –	173864,60 –	– –	173864,60	– 13909,17	187773,77
22	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовойхолоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм** *СП - 8%*	т	0,18737	639694,00 –	– –	119859,46 –	– –	119859,46	– 9588,76	129448,22
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,01025	402525,00 –	– –	4125,88 –	– –	4125,88	– 330,07	4455,95
24	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	кг	2,46	758,00 –	– –	1864,68 –	– –	1864,68	– 149,17	2013,85
25	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	27,88	96,70 50,12	2,67 0,30	2696,00 1397,35	74,44 8,36	1224,21	969,94 293,27	3959,21
26	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов	м2	27,88	164,50 58,58	3,79 0,60	4586,26 1633,21	105,67 16,73	2847,38	1138,46 457,98	6182,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Опоры из труб 76х3 Н=2,2м под газопровод - 124 шт									
27	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	м3	74,4	2934,40 2934,40	– –	218319,36 218319,36	– –	–	157189,94 30040,74	405550,04
28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	м3	26,784	32282,51 6134,80	1192,25 299,46	864654,75 164314,48	31933,23 8020,74	668407,04	156825,05 81718,38	1103198,18
29	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	47,616	972,00 972,00	– –	46282,75 46282,75	– –	–	33323,58 6368,51	85974,84
30	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	2,34608	26301,27 13090,00	11867,92 3608,92	61704,88 30710,19	27843,09 8466,82	3151,60	27032,13 7098,96	95835,97
31	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм** *СП - 8%*	м	322,4	2590,00 –	– –	835016,00 –	– –	835016,00	– 66801,28	901817,28
32	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовойхолоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм** *СП - 8%*	т	0,56668	639694,00 –	– –	362501,80 –	– –	362501,80	– 29000,14	391501,94
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм**	т	0,031	402525,00	–	12478,27	–	12478,27	–	13476,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		998,26	
34	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	7,44	758,00	–	5639,52	–	5639,52	–	6090,68
		СП - 8%			–	–	–	–		451,16	
35	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	100,44	96,70	2,67	9712,55	268,17	4410,33	3494,29	14263,38
		НР - 69%; СП - 8%			50,12	0,30	5034,05	30,13		1056,55	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
36	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115**	м2	100,44	164,50	3,79	16522,38	380,66	10257,94	4101,39	22273,67
		НР - 69%; СП - 8%			58,58	0,60	5883,78	60,26		1649,90	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества									
		Опоры из труб 76х3 Н=5,0м под газопровод - 8 шт									
37	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	м3	4,8	2934,40	–	14085,12	--	–	10141,29	26164,52
		НР - 72%; СП - 8%			2934,40	–	14085,12	--		1938,11	
		Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме									
38	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	2,016	32282,51	1192,25	65081,54	2403,57	50310,21	11804,04	83036,42
		НР - 91%; СП - 8%			6134,80	299,46	12367,76	603,71		6150,85	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси									
39	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	2,784	972,00	–	2706,05	--	–	1948,35	5026,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8% Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости			972,00	–	2706,05	–		372,35	
40	**Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	0,27232	26301,27 13090,00	11867,92 3608,92	7162,36 3564,67	3231,87 982,78	365,82	3137,74 824,01	11124,11
41	**С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм** *СП - 8%*	м	43,2	2590,00 –	– –	111888,00 –	– –	111888,00	– 8951,04	120839,04
42	**С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовойхолоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм** *СП - 8%*	т	0,03656	639694,00 –	– –	23387,21 –	– –	23387,21	– 1870,98	25258,19
43	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,002	402525,00 –	– –	805,05 –	– –	805,05	– 64,40	869,45
44	**С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	кг	0,48	758,00 –	– –	363,84 –	– –	363,84	– 29,11	392,95
45	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	13,36	96,70 50,12	2,67 0,30	1291,91 669,60	35,67 4,01	586,64	464,79 140,54	1897,24
46	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	13,36	164,50 58,58	3,79 0,60	2197,72 782,63	50,64 8,02	1364,45	545,54 219,46	2962,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Опоры из труб 89х3 Н=5,0м под газопровод - 38 шт									
47	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка очертания ям 2. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 3. Зачистка дна и поверхности стенок 4. Переходы от ямы к яме	м3	22,8	2934,40 2934,40	– –	66904,32 66904,32	– –	– 	48171,11 9206,03	124281,46
48	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями 4. Укладка бетонной смеси	м3	9,576	32282,51 6134,80	1192,25 299,46	309137,32 58746,84	11416,99 2867,63	238973,49 	56069,17 29216,52	394423,01
49	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	13,224	972,00 972,00	– –	12853,73 12853,73	– –	– 	9254,68 1768,67	23877,09
50	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и крепление стальных колонн 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т	1,49036	26301,27 13090,00	11867,92 3608,92	39198,36 19508,81	17687,47 5378,59	2002,08 	17172,31 4509,65	60880,32
51	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм** *СП - 8%*	м	205,2	3008,00 –	– –	617241,60 –	– –	617241,60 	– 49379,33	666620,93
52	С1214-104-0101 214-104-0101 РСНБ РК 2015	**Прокат листовойхолоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной 3-9 мм** *СП - 8%*	т	0,17366	639694,00 –	– –	111089,26 –	– –	111089,26 	– 8887,14	119976,40
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметромот 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0095	402525,00 –	– –	3823,99 –	– –	3823,99 	– 305,92	4129,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1261-107-0983 261-107-0983 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87**	кг	2,28	758,00	–	1728,24	–	1728,24	–	1866,50
		СП - 8%			–	–	–	–		138,26	
55	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	73,72	96,70	2,67	7128,72	196,84	3237,03	2564,70	10468,90
					50,12	0,30	3694,85	22,12		775,47	
56	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмальюПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	73,72	164,50	3,79	12126,94	279,40	7529,02	3010,30	16348,22
					58,58	0,60	4318,52	44,23		1210,98	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
57	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда- 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3** *НР - 61%; СП - 8%* Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах	км	7,6296	31463,94	21491,04	240057,28	163968,04	–	69234,53	334035,15
					9972,90	4903,27	76089,24	37409,99		24743,34	
58	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м** *СП - 8%*	м	7629,6	16,00	–	122073,60	–	122073,60	–	131839,49
					–	–	–	–		9765,89	
59	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м	7669,6	393,96	165,83	3021515,62	1271849,77	487556,47	1209563,41	4569565,35
					164,56	54,48	1262109,38	417839,81		338486,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
60	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	7,6696	422612,00 –	– –	3241265,00 –	– –	3241265,00	– 259301,20	3500566,20
		Контрольные трубки на врезке, на футляре, на углах поворота (по ГСН установка ковера из стр 112-115)									
61	С1225-205-0102 225-205-0102 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	шт.	120,5	1345,00 –	– –	162072,50 –	– –	162072,50	– 12965,80	175038,30
		Кран шаровый									
62	С1242-209-0703 242-209-0703 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25 (КШ.Ц.П. 025.040.02)** *СП - 8%*	шт.	253	9021,00 –	– –	2282313,00 –	– –	2282313,00	– 182585,04	2464898,00
63	С1242-209-2202 242-209-2202 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN16 ГОСТ 21345-2005 DN 80(КШ.Ц.П. 080.016.03)** *СП - 8%*	шт.	2	87955,00 –	– –	175910,00 –	– –	175910,00	– 14072,80	189982,80
		Трубопроводы ПЭ									
64	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см	км	0,768	323617,96 246352,00	76557,88 23662,52	248538,59 189198,34	58796,46 18172,82	543,79	205297,44 36306,88	490142,91
65	С1241-202-0204 241-202-0204 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	775,68	217,00 –	– –	168322,56 –	– –	168322,56	– 13465,80	181788,36
66	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ:	км	3,222	342575,36 254896,00	86555,00 26703,40	1103777,81 821274,91	278880,21 86038,35	3622,69	898240,13 160161,44	2162179,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
67	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм**	м	3254,22	797,00	–	2593613,34	–	2593613,34	–	2801102,41
		СП - 8%			–	–	–	–		207489,07	
68	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка**	км	2,4068	388531,25	109758,53	935117,01	264166,83	6057,24	739801,88	1808912,40
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	664892,94	82381,68		133993,51	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
69	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	2430,868	1608,00	–	3908835,74	–	3908835,74	–	4221542,60
		СП - 8%			–	–	–	–		312706,86	
70	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка**	км	0,472	388531,25	109758,53	183386,75	51806,03	1187,89	145083,30	354747,65
		НР - 99%; СП - 8%			276256,00	34228,72	130392,83	16155,96		26277,60	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
71	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10.0 мм**	м	476,72	2352,00	–	1121245,44	–	1121245,44	–	1210945,08
		СП - 8%			–	–	–	–		89699,64	
72	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км	0,5448	467870,91	127816,19	254896,07	69634,26	2174,14	202696,12	494199,56
		НР - 99%; СП - 8%			336064,00	39750,16	183087,67	21655,89		36607,38	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11.4 мм	м	550,248	3061,00	–	1684309,13	–	1684309,13	–	1819053,86
		СП - 8%			–	–	–	–		134744,73	
74	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводыиз полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км	0,216	507915,84	155579,12	109709,82	33605,09	1411,93	84421,83	209662,18
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	74692,80	10581,77		15530,53	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
75	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляподачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14.6 мм	м	218,16	4963,00	–	1082728,08	–	1082728,08	–	1169346,33
		СП - 8%			–	–	–	–		86618,25	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
76	С1241-201-0608 241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	118,776	340,00	–	40383,84	–	40383,84	–	43614,55
		СП - 8%			–	–	–	–		3230,71	
77	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	127,866	1590,00	–	203306,94	–	203306,94	–	219571,50
		СП - 8%			–	–	–	–		16264,56	
78	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм	м	83,325	2471,00	–	205896,08	–	205896,08	–	222367,77
		СП - 8%			–	–	–	–		16471,69	
79	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	23,937	3280,00	–	78513,36	–	78513,36	–	84794,43
		СП - 8%			–	–	–	–		6281,07	
80	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	30,3	4062,00	–	123078,60	–	123078,60	–	132924,89
		СП - 8%			–	–	–	–		9846,29	
81	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	30,3	6452,00	–	195495,60	–	195495,60	–	211135,25
		СП - 8%			–	–	–	–		15639,65	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре методом ГНБ									
82	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами140х8,3 мм	м	26,26	2471,00	–	64888,46	–	64888,46	–	70079,54
		СП - 8%			–	–	–	–		5191,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1241-201-0617 241-201-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами180х10,7 мм	м	12,12	4062,00	–	49231,44	–	49231,44	–	53169,96
		СП - 8%			–	–	–	–		3938,52	
84	С1241-201-0619 241-201-0619 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами225х13,4 мм	м	12,12	6452,00	–	78198,24	–	78198,24	–	84454,10
		СП - 8%			–	–	–	–		6255,86	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-63мм - 9 шт									
85	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	4	61577,04	–	246308,16	–	246308,16	–	266012,81
		СП - 8%			–	–	–	–		19704,65	
86	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	4	22368,00	–	89472,00	–	89472,00	–	96629,76
		СП - 8%			–	–	–	–		7157,76	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-90 мм - 11 шт									
87	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	5	86117,14	–	430585,70	–	430585,70	–	465032,56
		СП - 8%			–	–	–	–		34446,86	
88	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	5	22368,00	–	111840,00	–	111840,00	–	120787,20
		СП - 8%			–	–	–	–		8947,20	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-110мм - 4 шт									
89	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16	шт.	2	111705,48	–	223410,96	–	223410,96	–	241213,84
		СП - 8%			–	–	–	–		17872,88	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-125мм - 2 шт									
90	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16	шт.	1	118179,75	–	118179,75	–	118179,75	–	127634,13
		СП - 8%			–	–	–	–		9454,38	
91	С1242-108-0302 242-108-0302 РСНБ РК 2015	Шток телескопический удлинительный DN 65/80 длиной от 1300 до 1800 мм	шт.	1	22368,00	–	22368,00	–	22368,00	–	24157,44
		СП - 8%			–	–	–	–		1789,44	
		Кран шаровой, установка на подземном газопроводе d-160мм - 4 шт									
92	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовыйПЭ100, SDR11, DN 160, PN 16	шт.	2	281455,36	–	562910,72	–	562910,72	–	607943,58
		СП - 8%			–	–	–	–		45032,86	
		Узел выхода полиэтиленового газопровода диаметром 32мм из земли - 227 шт									
93	С1241-202-0208 241-202-0208 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р50838-2011 размерами 50х4,6 мм	м	216	499,00	–	107784,00	–	107784,00	–	116406,72
		СП - 8%			–	–	–	–		8622,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	120	2180,00	–	261600,00	–	261600,00	–	282528,00
		СП - 8%			–	–	–	–		20928,00	
95	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	50,4	2183,00	–	110023,20	–	110023,20	–	118825,06
		СП - 8%			–	–	–	–		8801,86	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
96	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	1956,00	–	18582,00	–	18582,00	–	20068,56
		СП - 8%			–	–	–	–		1486,56	
97	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1739,00	–	1739,00	–	1739,00	–	1878,12
		СП - 8%			–	–	–	–		139,12	
98	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1739,00	–	869,50	–	869,50	–	939,06
		СП - 8%			–	–	–	–		69,56	
99	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	13	4324,00	–	54050,00	–	54050,00	–	58374,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4324,00	
100	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	3628,00	–	1814,00	–	1814,00	–	1959,12
		СП - 8%			–	–	–	–		145,12	
101	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5454,00	–	5454,00	–	5454,00	–	5890,32
		СП - 8%			–	–	–	–		436,32	
102	С1241-208-1603 241-208-1603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	11339,00	–	22678,00	–	22678,00	–	24492,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1814,24	
103	С1241-208-1709 241-208-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14167,00	–	7083,50	–	7083,50	–	7650,18
		СП - 8%			–	–	–	–		566,68	
104	С1241-208-1604 241-208-1604 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	15026,00	–	7513,00	–	7513,00	–	8114,04
		СП - 8%			–	–	–	–		601,04	
105	С1241-208-1812 241-208-1812 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	14641,00	–	7320,50	–	7320,50	–	7906,14
		СП - 8%			–	–	–	–		585,64	
106	С1241-209-1605 241-209-1605 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами63х32х63 мм	шт.	60	3936,00	–	236160,00	–	236160,00	–	255052,80
		СП - 8%			–	–	–	–		18892,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	5	2621,00	–	11794,50	–	11794,50	–	12738,06
		СП - 8%			–	–	–	–		943,56	
108	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	5821,00	–	8731,50	–	8731,50	–	9430,02
		СП - 8%			–	–	–	–		698,52	
109	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	40	10839,00	–	428140,50	–	428140,50	–	462391,74
		СП - 8%			–	–	–	–		34251,24	
110	С1241-209-1509 241-209-1509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	6243,00	–	6243,00	–	6243,00	–	6742,44
		СП - 8%			–	–	–	–		499,44	
111	С1241-209-1610 241-209-1610 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	12352,00	–	18528,00	–	18528,00	–	20010,24
		СП - 8%			–	–	–	–		1482,24	
112	С1241-209-1611 241-209-1611 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90х110 мм	шт.	1	12859,00	–	12859,00	–	12859,00	–	13887,72
		СП - 8%			–	–	–	–		1028,72	
113	С1241-209-1510 241-209-1510 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	3	10816,00	–	32448,00	–	32448,00	–	35043,84
		СП - 8%			–	–	–	–		2595,84	
114	С1241-209-1612 241-209-1612 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63х125 мм	шт.	10	17772,00	–	168834,00	–	168834,00	–	182340,72
		СП - 8%			–	–	–	–		13506,72	
115	С1241-209-1613 241-209-1613 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90х125 мм	шт.	2	17647,00	–	35294,00	–	35294,00	–	38117,52
		СП - 8%			–	–	–	–		2823,52	
116	С1241-209-1614 241-209-1614 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110х125 мм	шт.	1	18150,00	–	9075,00	–	9075,00	–	9801,00
		СП - 8%			–	–	–	–		726,00	
117	С1241-209-1511 241-209-1511 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	25788,00	–	64470,00	–	64470,00	–	69627,60
		СП - 8%			–	–	–	–		5157,60	
118	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	3	33271,00	–	83177,50	–	83177,50	–	89831,70
		СП - 8%			–	–	–	–		6654,20	
119	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	70	1514,24	944,99	105996,80	66149,30	–	59111,51	178316,98
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	39847,50	19861,10		13208,67	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
120	С1241-210-0511 241-210-0511 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт.	55	2520,00	–	138600,00	–	138600,00	–	149688,00
		СП - 8%			–	–	–	–		11088,00	
121	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	4	4668,00	–	16338,00	–	16338,00	–	17645,04
		СП - 8%			–	–	–	–		1307,04	
122	С1241-210-0520 241-210-0520 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63 мм	шт.	1	5347,00	–	5347,00	–	5347,00	–	5774,76
		СП - 8%			–	–	–	–		427,76	
123	С1241-210-0522 241-210-0522 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	3	6303,00	–	15757,50	–	15757,50	–	17018,10
		СП - 8%			–	–	–	–		1260,60	
124	С1241-210-0523 241-210-0523 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х63 мм	шт.	3	10129,00	–	25322,50	–	25322,50	–	27348,30
		СП - 8%			–	–	–	–		2025,80	
125	С1241-210-0524 241-210-0524 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х90 мм	шт.	1	10129,00	–	5064,50	–	5064,50	–	5469,66
		СП - 8%			–	–	–	–		405,16	
126	С1241-210-0525 241-210-0525 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 125х110 мм	шт.	2	10129,00	–	15193,50	–	15193,50	–	16408,98
		СП - 8%			–	–	–	–		1215,48	
127	С1241-210-0526 241-210-0526 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х90 мм	шт.	2	13844,00	–	20766,00	–	20766,00	–	22427,28
		СП - 8%			–	–	–	–		1661,28	
128	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	13859,00	–	6929,50	–	6929,50	–	7483,86
		СП - 8%			–	–	–	–		554,36	
129	С1241-210-0528 241-210-0528 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х125 мм	шт.	2	13844,00	–	20766,00	–	20766,00	–	22427,28
		СП - 8%			–	–	–	–		1661,28	
130	С1241-213-0306 241-213-0306 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	1647,00	–	23881,50	–	23881,50	–	25792,02
		СП - 8%			–	–	–	–		1910,52	
131	С1241-213-0308 241-213-0308 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	3	3207,00	–	8017,50	–	8017,50	–	8658,90
		СП - 8%			–	–	–	–		641,40	
132	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	253	727,00	–	183931,00	–	183931,00	–	198645,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		14714,48	
133	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	65	880,00	–	57200,00	–	57200,00	–	61776,00
		СП - 8%			–	–	–	–		4576,00	
134	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	1789,00	–	9839,50	–	9839,50	–	10626,66
		СП - 8%			–	–	–	–		787,16	
135	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2498,00	–	4996,00	–	4996,00	–	5395,68
		СП - 8%			–	–	–	–		399,68	
136	С1241-211-0610 241-211-0610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 125 мм	шт.	4	3454,00	–	13816,00	–	13816,00	–	14921,28
		СП - 8%			–	–	–	–		1105,28	
137	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	3	4374,00	–	10935,00	–	10935,00	–	11809,80
		СП - 8%			–	–	–	–		874,80	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50280961,00
Ограждения и покрытия											
		РАЗДЕЛ 1.Ограждения									
		Ограждение высотой 2,0 м габаритами сторон 3,0х4,0мдля ГРПШ									
1	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм	т	0,4459	416359,00	–	185654,48	–	185654,48	–	200506,84
		СП - 8%			–	–	–	–		14852,36	
2	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм	т	0,29396	416359,00	–	122392,89	–	122392,89	–	132184,32
		СП - 8%			–	–	–	–		9791,43	
3	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02052	576293,00	–	11825,53	–	11825,53	–	12771,57
		СП - 8%			–	–	–	–		946,04	
4	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0209	402525,00	–	8412,77	–	8412,77	–	9085,79
		СП - 8%			–	–	–	–		673,02	
5	С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм	м2	46,02	1584,00	–	72895,68	–	72895,68	–	78727,33
		СП - 8%			–	–	–	–		5831,65	
		Ограждение высотой 1,5 м габаритами сторон 1,5х1,5мдля подземных полиэтиленовых кранов									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				23							
6	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм**	т	0,21999	416359,00	–	91595,44	–	91595,44	–	98923,08
					–	–	–	–		7327,64	
		СП - 8%									
7	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	**Уголокстальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм**	т	0,19074	416359,00	–	79416,32	–	79416,32	–	85769,63
					–	–	–	–		6353,31	
		СП - 8%									617968,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								68547009,56

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	**68 547 010**
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**4 644 021**
в том числе оборудование	Тенге	**63 902 989**
в том числе СМР	Тенге	1 853 187
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	**65 756 175**
Итого с временными	Тенге	1 361 153
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	3 736 918
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	**67 117 328**
Итого с зимними	Тенге	1 342 347
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	68 459 675
Итого СМР	Тенге	4 644 021
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	76 840 614
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	80 686 594
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	80 686 594
ИТОГО	Тенге	**76 652 264**
Понижающий коэффициент	Тенге	9 198 272
НДС (12%)	Тенге	**85 850 536**
Всего		

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Сапарбаев К.А.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"
Оспанов Б.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Жамбылагрогазпроект"
Сарттаров П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
Миркамалов Б.Б.