Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование строительства: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района
Договор: № 30 от 06.03.2023 г.

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован.	Источник код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		30	06.03.2023 г.		036-028 036-032	ТОО "Ремстрой"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов. комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
	Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с разбивкой по	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района	415 097 373,04		68 400 000,00	68 400 000,00	68 400 000,00				68 400 000,00	346 697 373,04
ИТОГО	415 097 373,04	0,00	68 400 000,00	68 400 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	68 400 000,00	346 697 373,04

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района"
БИН 050240009435
Руководитель Сапарбаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Ремстрой"
БИН 970640002216
Директор Миркамалов Б.Б.

Технический надзор:
ТОО "Актаустройэксперт" БИН 021140003456
Эксперт технического надзора Оспанов Б.К.

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района» **Форма-2**
Инженер: ТОО "Актаустройэксперт"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №30 от 06.03.2023 г.
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС Жанакорган и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Жайылма, Жанакорганского района

А К Т №1
выполненных работ
за июнь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3**	**5087,2**	**225,52**	**225,52**	**1147265,34**	**1147265,34**	**--**	**140101,49**	**1390356,17**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**38,25**	**--**	**194585,40**		**102989,35**	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна истенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,примененкоэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3**	**10,8**	**2234,23**	**--**	**24129,71**	**--**	**--**	**17373,39**	**44823,35**
		НР - 72%; СП - 8%			**2234,23**	**--**	**24129,71**	**--**		**3320,25**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки									
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**м3**	**340**	**4125,24**	**179,06**	**1402581,60**	**60880,40**	**943228,00**	**412112,84**	**1959870,00**
		НР - 99%; СП - 8%			**1171,98**	**52,36**	**398473,20**	**17802,40**		**145175,56**	
		Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением									
		Установка электронны маркеров на трассе газопровода(маркер 1401-XR - 4 шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-240401-0101 1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания.Установка на глубину заложения до 1,5 м**	маркер	2	720,44	351,98	1440,88	703,96	--	1083,81	2726,67
		НР - 99%; СП - 8%			368,46	178,92	736,92	357,84		201,98	
		Состав работ: 1. Закладка маркера с креплением к инженерным сетям или их конструкциям									
5	С1248-201-0202 248-201-0202 РСНБ РК 2015	**Маркер электронный с функцией самовыравнивания,рабочая температура от -20°С до 50°С,диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный маркер1401-XR)**	шт.	2	11275,00	--	22550,00	--	22550,00	--	24354,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1804,00	
		Узел защиты подземного кабеля при пересечении с газопроводом									
6	Е11-250108-0101 1125-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до350 мм.Пересечение с действующими коммуникациями(трубопроводами,кабельными линиями,ЛЭП до 35 кВ)**	пересечение	2	242618,93	143012,93	485237,86	286025,86	--	262432,68	807484,18
		НР - 91%; СП - 8%			99606,00	44587,78	199212,00	89175,56		59813,64	
		Состав работ: 1. Разработка траншей вручную в опасной зоне, пересекаемой коммуникациями 2. Уширение траншей одноковшовым экскаватором до размеров котлована для сварки стыков-захлестов 3. Устройство крепления стенок траншеи 4. Протаскивание трубопровода под коммуникациями 5. Сборка и сварка стыков захлестов в траншее 6. Изоляция стыков захлестов усиленного типа 7. Обратная засыпка траншеи и котлована до уровня трубопровода вручную									
7	С1214-203-0201 214-203-0201 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный спараллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П**	т	0,1718	418492,00	--	71896,93	--	71896,93	--	77648,68
		СП - 8%			--	--	--	--		5751,75	
8	С1214-201-0101 214-201-0101 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм,толщиной от 2 до 5мм**	т	0,00272	423573,00	--	1152,12	--	1152,12	--	1244,29
		СП - 8%			--	--	--	--		92,17	
9	С1217-101-0103 217-101-0103 РСНБ РК 2015	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный,класс прочности 8.8**	т	0,003648	477763,00	--	1742,88	--	1742,88	--	1882,31
		СП - 8%			--	--	--	--		139,43	
10	С1234-201-0101 234-201-0101 РСНБ РК 2015	**Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30**	м3	0,004	15191,00	--	60,76	--	60,76	--	65,62
		СП - 8%			--	--	--	--		4,86	
11	С1216-201-0501 216-201-0501 РСНБ РК 2015	**Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV**	т	0,1	145266,00	--	14526,60	--	14526,60	--	15688,73
		СП - 8%			--	--	--	--		1162,13	
		Контрольно-измерительный пункт ЭХЗ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-130307-0303 1125-0307-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щунет контрольный.Устройство**	**шт.**	**4**	**6891,28**	**700,40**	**27565,12**	**2801,60**	**11948,52**	**13871,68**	**44751,75**
		НР - 99%; СП - 8%			**3203,75**	**299,20**	**12815,00**	**1196,80**		**3314,94**	
		Состав работ: 1. Монтаж электрода сравнения с датчиком потенциалов 2. Установка и монтаж контрольно-измерительного пункта									
13	С1243-122-2904 243-122-2904 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката,число жил2,напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки NYY-RE 2x6 (ок)-0,66/1**	**км**	**0,16**	**671748,00**	**--**	**107479,68**	**--**	**107479,68**	**--**	**116078,05**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8598,37**	
14	С1243-105-0305 243-105-0305 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 2,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 2x6,0 (ок)-0,66**	**км**	**0,12**	**501917,00**	**--**	**60230,04**	**--**	**60230,04**	**--**	**65048,44**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4818,40**	
15	С1252-204-0815 252-204-0815 РСНБ РК 2015	**Зажим соединительный плашечный ОКЖ-2-2 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**4**	**2870,00**	**--**	**11480,00**	**--**	**11480,00**	**--**	**12398,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**918,40**	
16	С1247-202-0309 247-202-0309 РСНБ РК 2015	**Коробка монтажная модели КТМ1-1**	**шт.**	**4**	**11738,00**	**--**	**46952,00**	**--**	**46952,00**	**--**	**50708,16**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3756,16**	
17	**Прайс ТОО Simax**	**Блок диодно-резисторный типа БДРМ-25**	**шт.**	**4**	**119761,61**	**--**	**479046,44**	**--**		**--**	**479046,44**
					--	**--**	**--**	**--**	**479046,44**	**--**	
18	Е11-250129-0401 1125-0129-0401 РСНБ РК 2015	**Протектор одиночный упакованный.Установка в порошкообразном активаторе**	**протектор**	**8**	**30948,20**	**12620,26**	**247585,60**	**100962,08**	**32529,12**	**135416,08**	**413641,82**
		НР - 91%; СП - 8%			**14261,80**	**4339,31**	**114094,40**	**34714,48**		**30640,13**	
		Состав работ: 1. Рытье шурфа над трубопроводом 2. Бурение ямы и рытье траншеи 3. Разборка изоляции трубопровода 4. Прокладка кабеля в траншее 5. Термитная приварка кабеля к трубопроводу 6. Восстановление изоляции трубопровода 7. Установка протектора 8. Засыпка шурфа, ямы и траншеи грунтом с трамбованием									
19	С1261-404-0616 261-404-0616 РСНБ РК 2015	**Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**16**	**11890,00**	**--**	**190240,00**	**--**	**190240,00**	**--**	**205459,20**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15219,20**	
		Сигнальная лента и контрольный кабель									
20	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Сигнальная лента.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км**	**3,54025**	**31463,94**	**21491,04**	**111390,21**	**76083,65**	**--**	**32125,87**	**154997,37**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			9972,90	4903,27	35306,56	17358,80		11481,29	
		Состав работ: 1. Разметка трассы (заготовка и установка колышков и вех, промер трассы) 2. Подготовка к прокладке кабеля в траншеях: погрузка и разгрузка барабана на тележку, размотка кабеля с тележки вдоль траншеи, подноска кабеля к траншее 3. Прокладка кабеля в траншеях: укладка кабеля на дно траншеи, установка временных знаков на стыках и поворотах									
21	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	3540,25	16,00	--	56644,00	--	56644,00	--	61175,52
		СП - 8%			--	--	--	--		4531,52	
22	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м	3550	393,96	165,83	1398558,00	588696,50	225673,50	559866,24	2115098,18
		НР - 72%; СП - 8%			164,56	54,48	584188,00	193404,00		156673,94	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
23	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66**	км	3,55	422612,00	--	1500272,60	--	1500272,60	--	1620294,41
		СП - 8%			--	--	--	--		120021,81	
		Контрольные трубки на врезке,на футляре,на углах поворота (по ГСН установка ковера из стр 112-115)									
24	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная.Устройство**	шт.	15	8325,04	2289,30	124875,60	34339,50	30982,20	72001,56	212627,33
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	59553,90	13174,95		15750,17	
		Состав работ: 1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
25	С1225-205-0102 225-205-0102 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012**	шт.	15	1345,00	--	20175,00	--	20175,00	--	21789,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1614,00	
		Ложементы из труб полиэтиленовых,диаметром 75 мм - 28шт,диаметром 110 мм - 114 шт,диаметром 140 мм- 29 шт,диаметром 180 мм - 188 шт,(L=0,2м)									
26	С1241-201-0705 241-201-0705 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,3 мм**	м	0,7	682,00	--	477,40	--	477,40	--	515,59
		СП - 8%			--	--	--	--		38,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С1241-201-0707 241-201-0707 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм**	м	2,85	1472,00	--	4195,20	--	4195,20	--	4530,82
		СП - 8%			--	--	--	--		335,62	
28	С1241-201-0709 241-201-0709 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,0 мм**	м	0,725	2353,00	--	1705,92	--	1705,92	--	1842,39
		СП - 8%			--	--	--	--		136,47	
29	С1241-201-0711 241-201-0711 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,2 мм**	м	4,7	3781,00	--	17770,70	--	17770,70	--	19192,36
		СП - 8%			--	--	--	--		1421,66	
		Трубопроводы ПЭ									
30	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 140 мм.Укладка**	км	8,559348	507915,84	155579,12	4347428,43	1331655,83	55950,06	3345350,84	8308201,61
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	2959822,54	419319,72		615422,34	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
31	С1241-202-0216 241-202-0216 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТРК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм**	м	8644,941525	3823,00	--	33049611,45	--	33049611,45	--	35693580,37
		СП - 8%			--	--	--	--		2643968,92	
		Переход газопровода через автодорогу в футляре открытым способом									
32	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр140 мм.Укладка(футляр)**	км	0,096	499923,84	154019,12	47992,69	14785,84	10,05	37520,81	92354,58
		НР - 99%; СП - 8%			345800,00	48989,68	33196,80	4703,01		6841,08	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
33	С1241-201-0615 241-201-0615 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х8,3 мм**	м	96,96	2471,00	--	239588,16	--	239588,16	--	258755,21
		СП - 8%			--	--	--	--		19167,05	
		Кран шаровой,установка на подземном газопроводе d-160мм - 3 шт									
34	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Коверы наземные при прокладке трубопроводов (прим).Устройство**	шт.	1	7298,33	2289,30	7298,33	2289,30	1038,77	4800,10	13066,31
		НР - 99%; СП - 8%			3970,26	878,33	3970,26	878,33		967,87	
		Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Вырезка отверстия в кожухе трубопровода 2. Установка и приварка контрольной трубки 3. Установка ковера									
35	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1** *СП - 8%*	шт.	1	1158,00 --	-- --	1158,00 --	-- --	1158,00 --	-- 92,64	1250,64
36	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	м3	0,125	25154,11 1414,80	1130,18 271,22	3144,26 176,85	141,27 33,90	2826,14 266,88	191,78	3602,93
37	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	**Установка опорной подушкиОП** *НР - 118%; СП - 8%* Состав работ: 1. Заполнение швов раствором	шт.	1	2070,81 1416,25	59,67 14,36	2070,81 1416,25	59,67 14,36	594,89	1688,12 300,71	4059,64
38	С1225-205-0106 225-205-0106 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6** *СП - 8%*	шт.	1	6350,00 --	-- --	6350,00 --	-- --	6350,00 --	-- 508,00	6858,00
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную (послойная засыпка песком котлованашарового крана 0,5х0,5х1,5м).Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3	4	885,00 885,00	-- --	3540,00 3540,00	-- --	--	2548,80 487,10	6575,90
40	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	4	2522,00 --	-- --	10088,00 --	-- --	10088,00	-- 807,04	10895,04
41	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы (шаровыйкран полиэтиленовый ПЭ100,SDR11,PN 16).Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	шт.	1	1514,24 569,25	944,99 283,73	1514,24 569,25	944,99 283,73	--	844,45 188,70	2547,39
42	Прайс	**Шаровый кран полиэтиленовыйПЭ100,SDR11,DN 160,PN 16** *СП - 8%*	шт.	1	281455,36 --	-- --	281455,36 --	-- --	281455,36	-- 22516,43	303971,79
43	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты.Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание	шт.	2	1514,24 569,25	944,99 283,73	3028,48 1138,50	1889,98 567,46	--	1688,90 377,39	5094,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2. Соединение с трубопроводом сваркой									
44	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм**	шт.	2	4374,00	--	8748,00	--	8748,00	--	9447,84
		СП - 8%			--	--	--	--		699,84	
45	С1242-108-0402 242-108-0402 РСНБ РК 2015	**Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 1300 до 1800 мм**	шт.	1	22368,00	--	22368,00	--	22368,00	--	24157,44
		СП - 8%			--	--	--	--		1789,44	
46	С1261-105-0654 261-105-0654 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	1712,00	--	1712,00	--	1712,00	--	1848,96
		СП - 8%			--	--	--	--		136,96	
		Полиэтиленовые фасонные детали									
47	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка**	шт.	4	1514,24	944,99	6056,96	3779,96	--	3377,80	10189,54
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	2277,00	1134,92		754,78	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
48	С1241-208-1408 241-208-1408 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	2	3869,00	--	7738,00	--	7738,00	--	8357,04
		СП - 8%			--	--	--	--		619,04	
49	С1241-208-1008 241-208-1008 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ100 SDR 11 PN 16 диаметром 140 мм**	шт.	2	2574,00	--	5148,00	--	5148,00	--	5559,84
		СП - 8%			--	--	--	--		411,84	
50	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные частиполиэтиленовые: тройники.Установка**	шт.	2	2231,76	1391,64	4463,52	2783,28	--	2490,96	7510,84
		НР - 99%; СП - 8%			840,12	417,94	1680,24	835,88		556,36	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
51	С1241-209-1408 241-209-1408 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x90x140 мм**	шт.	1	11015,00	--	11015,00	--	11015,00	--	11896,20
		СП - 8%			--	--	--	--		881,20	
52	С1241-209-0325 241-209-0325 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x110x140мм**	шт.	1	9302,00	--	9302,00	--	9302,00	--	10046,16
		СП - 8%			--	--	--	--		744,16	
53	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы.Установка**	шт.	1	1514,24	944,99	1514,24	944,99	--	844,45	2547,39
		НР - 99%; СП - 8%			569,25	283,73	569,25	283,73		188,70	
		Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой									
54	С1241-210-0407 241-210-0407 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 140x125 мм**	шт.	1	3147,00	--	3147,00	--	3147,00	--	3398,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		251,76	
55	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные частиполиэтиленовые: муфты.Установка** *НР - 99%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой	**шт.**	**13**	**1514,24** **569,25**	**944,99** **283,73**	**19685,12** **7400,25**	**12284,87** **3688,49**	--	**10977,85** **2453,04**	**33116,01**
56	С1241-211-0611 241-211-0611 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая электросварнаяПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 140 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**13**	**3995,00** --	**--** --	**51935,00** --	**--** --	**51935,00**	**--** **4154,80**	**56089,80**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54820318**
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**479046**		

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**54 820 318**
в том числе оборудование	Тенге	**479 046**
в том числе СМР	Тенге	**54 341 272**
Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	1 575 897
Итого с временными	Тенге	**55 917 169**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,07%	Тенге	1 157 485
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	2 526 303
Итого с зимними	Тенге	**57 074 654**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	1 141 493
Итого СМР	Тенге	58 216 147
Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	479 046
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	61 221 496
В текущих ценах 2022 г. - 100%, К=1,0500514	Тенге	64 285 718
ИТОГО	Тенге	64 285 718
Понижающий коэффициент	Тенге	**61 071 432**
НДС (12%)	Тенге	7 328 572
Всего	Тенге	**68 400 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Сапаралиев К.А.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

Оспанов Б.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Сарттаров П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.