Подрядчик:ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Адрес:141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон:+7(7187) 77-59-52
Стройка:Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. "
Объект: Жилой дом № 2

Справка № 1 от 10 декабря 2019 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор №100/09/02	30.09.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из гр. 1: СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный период	909 185	811 772							97 413	909 185
Удержание 5 % (генподряд)										45 459
Всего к оплате										**863 726**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор
Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 10 декабря 2019 год
Локальная смета № 1-1-1

за **декабрь** 2019 год
на Подготовка территории строительства

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-1503	Кустарники и мелколесье редкие. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	га	0,21	20580,95	20580,95	4322	4322	0	1064	5817
					0	7038,1	0	1478	0	431	
2	1101-0207-1703	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м НР	га	0,21	7661,9	7661,9	1609	1609	0	370	2137
					0	2447,62	0	514	0	158	
3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,1	70		147		0	0	159
					0		0		0	12	
4	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,1	283		594		0	0	642
					0		0		0	48	
		Итого по смете					**8 755**				
		в том числе									
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 931				

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 992
- перевозка грузов, тенге	741
Накладные расходы, тенге	1 434
Сметная прибыль (8 %), тенге	649
Итого по смете на подряд, тенге	**8 755**
Временные здания и сооружения 0,9%	79
Итого:	8 834
Непредвиденные работы и затраты 2%	177
Итого:	9 010
Коэфициент Иинф =1,05	9 461
Налог на добавочную стоимость (12%)	1 135
Всего:	10 596
К пониж. = 0,92	**9 749**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.
М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 2 от 10 декабря 2019 год
Локальная смета № 2-1-1

за **декабрь** 2019 год
на Общестроительные работы ниже 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	207,89	149,66	143,5	31112	29833	17	6288	40392
					6,07	35,94	1262	7471	0	2992	
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (в район городской свалки ТБО) К=2,190	т	455,2791	283		128844		0	0	139152
					0		0		0	10308	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	207,89	17,87	15,25	3716	3170	22	1227	5338
					2,52	5,68	524	1180	0	395	
4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	317,94	110,32	104,99	35078	33380	0	0040	45000
					5,33	23,7	1696	7535	0	3338	

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	12,245	1618,86	0	19823	0	0	14273	36824
					1618,86	0	19823	0	0	2728	
		Итого по разделу 1					**374 129**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					63 996				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					88 759				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 971				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					39				
		- перевозка грузов, тенге					128 844				
		Накладные расходы, тенге					64 777				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					27 714				
		Раздел 2 Фундаменты									
		2.2 Стены подвала									
28	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50 -1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017) кстм=1,01;	м3	8	20641,37		165131		165131	0	178341
					0		0		0	13210	
29	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50 - 1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017) кстм=1,01;	м3	6	17551,78		105311		105311	0	113736
					0		0		0	8425	
30	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50 - 1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017) кстм=1,01;	м3	8,042	16298,37		131071		131071	0	141557
					0		0		0	10486	
		Итого по разделу 2					**433 634**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					0				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					401 513				
		Накладные расходы, тенге					0				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					32 121				

Итого по смете	**807 763**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 759
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 971
- материалы, изделия и конструкции, тенге	401 552
- перевозка грузов, тенге	128 844
Накладные расходы, тенге	96 898
Сметная прибыль (8 %), тенге	27 714
Итого по смете на подряд, тенге	**807 763**
Временные здания и сооружения 0,9%	7 270
Итого:	815 033
Непредвиденные работы и затраты 2%	16 301
Итого:	831 334
Коэфициент Иинф =1,05	872 900
Налог на добавочную стоимость (12%)	104 748
Всего:	977 648
К пониж. = 0,92	**899 436**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

м.п.