Подрядчик:ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Адрес:141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Телефон:+7(7187) 77-59-52
Стройка:Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. "
Объект: Жилой дом № 2

Справка № 2 от 25 июня 2020 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационо-правовая форма наименование	код
		Договор №100/09/02	30.09.19г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу обору-дования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
За отчетный период	56 378 379	49 526 066							5 943 128	55 469 194
Удержание 5 % (генподряд)										2 773 460
Всего к оплате										**52 695 734**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор
Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор
Культуманов И.М.
м.п.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 25 июня 2020 год
Локальная смета № 2-1-1

за июнь 2020 год
на Общестроительные работы ниже 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ АКТА № 2 от 11 декабря 2019 год									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	-207,89	149,66	143,5	-31112	-29833	-17	-6288	-40392
					6,07	35,94	-1262	-7471	0	-2992	
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (в район городской свалки ТБО) К=2,190;	т	-455,2791	283		-128844		0	0	-139152
					0		0		0	-10308	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	-207,89	17,87	15,25	-3716	-3170	22	-1227	-5338
					2,52	5,68	-524	-1180	0	-395	
4	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР =	м3 грунта	-317,94	110,32	104,99	-35076	-33380	0	-0040	-45000
					5,33	23,7	-1696	-7535	0	-3338	

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179:	м3 грунта	-12,245	1618,86	0	-19823	0	0	-14273	-36824
					1618,86	0	-19823	0	0	-2728	
		Итого по разделу 1					**-374 129**				
		в том числе					-63 996				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-88 759				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-25 971				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-39				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					-128 844				
		- перевозка грузов, тенге					-64 777				
		Накладные расходы, тенге					-27 714				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.2 Стены подвала										
28	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50 -1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017) кстм=1.01:	м3	-8	20641,37		-165131		-165131	0	-178341
					0		0		0	-13210	
29	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50 -1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017) кстм=1,01;	м3	-6	17551,78		-105311		-105311	0	-113736
					0		0		0	-8425	
30	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50 -1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017) кстм=1,01;	м3	-8,042	16298,37		-131071		-131071	0	-141557
					0		0		0	-10486	
		Итого по разделу 2					**-433 634**				
		в том числе					0				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					0				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					0				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-401 513				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					0				
		Накладные расходы, тенге					-32 121				
		Сметная прибыль (8 %), тенге									
		Итого по смете					**-807 763**				
		в том числе									

6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	58,9	15,79	15,79	930	930	–	250	1274
				–	5,89	–	347	–	94	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	143,61	131,32	62,74	18859	9010	–	10033	31203
				68,58	28,45	9849	4086	–	2311	
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	15,96	640,73	–	10226	–	–	7363	18996
				640,73	–	10226	–	–	1407	
	Итого по разделу 1					**504 620**				
	в том числе					46 391				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					117 792				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 819				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					98				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					246 650				
	- перевозка грузов, тенге					56 311				
	Накладные расходы, тенге					37 378				
	Сметная прибыль (8 %), тенге									
Раздел 2 Фундаменты										
2.1 свайные фундаменты										
9 1105-0101-0205	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1 НР = 99 %	м3 железобетона	265,26	11798,71	9556,5	3129725	2534957	28173	1045742	4509504
				2136	1846,15	566595	489710	–	334037	
10 2104-1204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	2971	4280		12715880		12715880	–	13733150
				–		–		–	1017270	
11 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	273	2865,33	1527,06	782235	416887	12556	536766	1424521
				1292,28	693,76	352792	189396	–	105520	
12 2902-1001-0101 (пл)	Надбавка на сульфатостойкость (ССЦ РК 8.04-00-2017, раздел 21 01 примеч 7)	м3	270,12	270		72932		72932	–	78767
				–		–		–	5835	

13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 (под ростверк лист 5) НР = 91 %	м3	22,4	22189,33 / 1024,64	1042,9 / 196,56	497041 / 22952	23361 / 4403	450728 / –	24893 / 41755	563689
14	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В25 ростверк на с/стойком цементе НР = 91 %	м3	68,1	29645,05 / 3459,6	1883,39 / 337,94	2018828 / 235599	128259 / 23014	1654970 / –	235338 / 180333	2434499
15	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	7,93168	16391,48 / 14880,2	1220,3 / 309,77	130012 / 118025	9679 / 2457	2308 / –	109639 / 19172	258823
16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6мм)	т	0,02392	194468 / –		4652 / –		4652 / –	– / 372	5024
17	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6.10.12мм)	т	2,05184	195527 / –		401190 / –		401190 / –	– / 32095	433285
18	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14,16,18,20,25,28 мм)	т	5,76768	192200 / –		1108548 / –		1108548 / –	– / 88684	1197232
19	2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,08824	186022 / –		16415 / –		16415 / –	– / 1313	17728
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10 мм) отдельные стержни	т	0,01889	195527 / –		3694 / –		3694 / –	– / 206	3990
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (20,25мм) отдельные стержни	т	1,63829	192200		314879		314879	–	340069

				–		–		–	25190	
22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (под Рм1 (2шт), Рм2) В10, V=2,24+2,3 НР = 91 %	м3	4,54	22189,43	1042,95	100740	4735	91353	5045	114248
				1024,67	196,48	4652	892	–	8463	
23 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (В25 сульф) V=7,6+7,94 (Рм1 (2шт), Рм2) НР =	м3	15,54	28239,12	1674	438836	26014	373994	39552	516659
				2498,58	298,33	38828	4636	–	38271	
24 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16, 22мм) 558.15кг+841.06кг	т	1,39921	192200		268928		268928	–	290442
				–		–		–	21514	
25 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1330,01кг + 1333,51кг	т	2,66352	207252		552020		552020	–	596182
				–		–		–	44162	
2.2 Стены подвала										
26 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	145	1472,93	741,87	213575	107571	40918	120590	360898
				448,87	255,92	65086	37109	–	26733	
27 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	324	2085,81	1041	675803	337283	134425	378637	1138795
				629,92	360,44	204095	116784	–	84355	
28 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	3159,06	1646,88	104249	54347	19630	58156	175397
				917,33	576,15	30272	19013	–	12992	
29 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	107	4467,47	2463,01	478019	263542	90868	257695	794571
				1155,22	885,77	123609	94777	–	58857	

33	2902-1001-0101 (пл)	Надбавка на сульфатостойкость (ССЦ РК 8.04-08-2017, раздел 21-04 примеч 7)	м3	238,71	270		64452		64452	–	69608
					–		–		–	5156	
34	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) В7,5 сульф НР = 91 %	м3	30,6	23515,16	1272,68	719564	38944	600800	79512	863002
					2608,5	246,93	79820	7556	–	63926	
35	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки С1...СТ4-4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,63344	56283,15	2082,28	35652	1319	–	32275	73361
					54200,87	585,69	34333	371	–	5434	
36	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (8мм)	т	0,63344	215524		136522		136522	–	147444
					–		–		–	10922	
37	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (узел 13) В15 НР = 91 %	м3	1	26631	1883	26631	1883	21288	3455	32493
					3460	337	3460	337	–	2407	
38	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6мм)	т	0,01687	194468		3281		3281	–	3543
					–		–		–	262	
39	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (16мм)	т	0,03034	189401		5746		5746	–	6206
					–		–		–	460	
40	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	423,41	240,76	17360	9871	1767	9007	28476
					139,56	46,61	5722	1911	–	2109	
42	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (на отм -0,34) Гидроизол НР = 93 %	м2 поверхности	144	2210,85	40,93	318363	5894	286217	25431	371298
					182,31	7,59	26252	1093	–	27504	

43	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (на отм -2,77) НР = 93 %	м2 поверхности	144	1028,6	9,85	148118	1418	96808	46980	210706
					346,47	4,33	49892	624	–	15608	
44	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	262,62	818,88	18,48	215054	4852	150741	55828	292553
					226,41	2,17	59461	569	–	21671	
45	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство арматурного пояса, В20 НР = 91 %	м3	45	37840,31	4446,56	1702814	200095	1139265	363002	2231081
					8076,76	787,76	363454	35449	–	165265	
46	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм и 12мм)	т	1,70681	195527		333727		333727	–	360425
					–		–		–	26698	
47	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 д14-25мм	т	3,34005	192200		641958		641958	–	693315
					–		–		–	51357	
48	1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий Ввод "Э" НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,015	1141266,7	–	17119	–	14780	1778	20409
					155933,33	–	2339	–	–	1512	
49	1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (утепление стен подвала снаружи) НР = 76 %	м3 изоляции	26,3	58780,49	1146,2	1545927	30145	987735	408682	2110978
					20077,83	368,56	528047	9693	–	156369	
50	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук) АР-001 лист3, примеч.4 НР = 92 %	м2 покрытия	32,11	2598,1	13,17	83425	423	54694	26130	118319
					881,59	2,93	28308	94	–	8764	
	Итого по разделу 2						**36 620 690**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 943 593				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 201 479				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 039 888				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					27 272 222				
	Накладные расходы, тенге					3 864 133				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 062 514				
Раздел 3 Перекрытие										
51 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	4095,44	927,63	65527	14842	21954	37218	110965
				1795,69	175,63	28731	2810	–	8220	
52 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	52	6199,38	1235,92	322368	64268	110374	188963	552237
				2840,88	238,69	147726	12412	–	40906	
56 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (разница между проектом и расценками=0,09803-0,06568=0,03235т) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03235	679165,38	5966	21971	193	20165	1946	25830
				49860,9	1112,83	1613	36	–	1913	
57 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	14	1762,71	744,07	24678	10417	–	15876	43798
				1018,64	331,36	14261	4639	–	3244	
58 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,0576	51128,47	27829,86	2945	1603	–	1727	5046
				23298,61	12395,83	1342	714	–	374	
59 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (залить бетоном пустоты плит) В15 НР = 91 %	м3	1,86	23573,12	1042,47	43846	1939	40001	2068	49587
				1024,73	196,77	1906	366	–	3673	
60 1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе ПЖ-140 (утепление торцов плит) НР	м3 изоляции	0,39	34007,69	1694,87	13263	661	8458	3365	17958
				10625,64	725,64	4144	283	–	1330	
	Итого по разделу 3					**805 421**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					199 723				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 023				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 260				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 852 297				
	Накладные расходы, тенге					251 163				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					271 767				
Раздел 4 Перегородки										
61 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93	м3 кладки	9	8167,56	2523,89	73508	22715	19824	32794	114806
				3441	477	30969	4293	–	8504	
	Итого по разделу 4					**114 806**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 969				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 715				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 293				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					19 824				
	Накладные расходы, тенге					32 794				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 504				
Раздел 8 Разные работы										
8.1 Спуски в техподполье №1,№2										
63 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1473	741,88	11784	5935	2258	6654	19913
				448,88	256	3591	2048	–	1475	
64 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	2085,81	1041	54231	27066	10787	30385	91385
				629,92	360,46	16378	9372	–	6769	
67 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) В7,5 НР = 91 %	м3	0,85	23515,29	1272,94	19988	1082	16689	2208	23972
				2608,24	245,88	2217	209	–	1776	
68 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,03	1028,63	9,94	5174	50	3381	1641	7360
				346,52	4,37	1743	22	–	545	
69 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,66	818,89	18,49	18556	419	13006	4817	25243
				226,43	2,16	5131	49	–	1870	
70 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,6	8167,78	2523,89	29404	9086	7930	13118	45924
				3441,11	476,94	12388	1717	–	3402	

72 1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	19	3156,53	47,16	59974	896	38640	24536	91271
				1075,68	18,68	20438	355	–	6761	
73 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2	5349	1452	10698	2904	6380	2435	14184
				707	602	1414	1204	–	1051	
74 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Электросварные 57х3мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,0026	1376153,9	61538,46	3578	160	2636	828	4758
				300769,23	20769,23	782	54	–	352	
75 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (площадка В15) НР = 91 %	м3	1,08	23499,07	1595,37	25379	1723	21903	1906	29468
				1623,15	315,74	1753	341	–	2183	
76 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01642	212078		3482		3482	–	3761
				–		–		–	279	
77 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (110мм) НР = 94 %	м2 стяжки	2,88	687,5	25,35	1980	73	1098	791	2993
				280,9	11,46	809	33	–	222	
78 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 (общ=110мм) НР = 94 %	м2 стяжки	51,84	102,8	4,28	5329	222	4927	262	6038
				3,47	1,91	180	99	–	447	
79 1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	2,88	121,18	3,13	349	9	32	292	692
				106,94	1,04	308	3	–	51	
	Итого по разделу 8					**366 962**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 132				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 [illegible]				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 606				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					380 775				
	Накладные расходы, тенге					89 873				

Сметная прибыль (8 %), тенге		46 994
Итого по смете		**38 412 499**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 287 808
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 485 534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 112 766
- материалы, изделия и конструкции, тенге		30 702 228
- перевозка грузов, тенге		246 650
Накладные расходы, тенге		4 294 274
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 441 318
Временные здания и сооружения 0,9%		345 712
Итого		38 758 211
Непредвиденные работы и затраты (2%)		775 164
Итого:		39 533 376
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	41 510 045
ИТОГО ПО АКТУ		**41 510 045**
Налог на добавочную стоимость (12%)		4 981 205
Всего:		**46 491 250**
К пониж. = 0,92		**42 771 950**
Исключить из акта № 1,2		**899 436,00**
ВСЕГО ПО АКТУ		**41 872 513,86**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.

М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.

М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 25 июня 2020 год
Дополнительная (нулевая) смета №2

за **июнь** 2020 год
на Общестроительные работы ниже 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 ДОБАВИТЬ В СМЕТУ 2-1-1Общестроительные работы ниже 0.000.Корректировка										
9	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками(под ростверк) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	22,4	7665,8	1468,75	171714	32900	78431	69314	260310
					2695,67	596,21	60383	13355	–	19282	
10	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 kстм=1.01:	м3	30,912	2502,78		77366		77366	–	83555
					–		–		–	6189	
11	1111-0101-1406	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство НР = 94 %	м2 пола	423,57	2725,99	208,79	1154647	88437	959860	108670	1364382
					251,08	21,85	106350	9256	–	101065	
12	1111-0101-1407	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. Добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 НР = 94 % К=9.000:	м2 пола	3812,13	224,47	6,01	855699	22928	781694	54889	983435

				13,4	1,92	51077	7316	–	72847	
13 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 кстм=1.01:	т	16,919705	197482,27		3341342	3341342	–	3608649	
				–		–	–	267307		
	Итого по разделу 2					**6 300 331**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					217 810				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					144 265				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 927				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 238 693				
	Накладные расходы, тенге					232 873				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					564 962				
	Итого по смете					**6 300 331**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					**217 810**				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					**144 265**				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					**29 927**				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					**5 238 693**				
	Накладные расходы, тенге					**232 873**				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					**564 962**				
	Временные здания и сооружения 0,9%					56 703				
	Итого					6 357 034				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)					127 141				
	Итого:					6 484 175				
	в том числе на 2019 год-100%	К=1,05				6 808 383				
	ИТОГО ПО АКТУ					**6 808 383**				
	Налог на добавочную стоимость (12%)					817 006				
	Всего:					**7 625 390**				
	К пониж. = 0,92					**7 015 358**				

Подрядчик: ТОО "Нур Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

_____ **Мынтаев К**
М.П.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

_____ **Султуманов И.М.**
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт

приемки выполненных работ № 5 от 25 июня 2020 год

Дополнительная (нулевая) смета № 1

за июнь 2020 год

на Общестроительные работы выше 0.000.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Перегородки										
13	1108-0401-0301	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок	552	1539,49	126,03	849798	69569	159406	589942	1554919
					1124,68	24,5	620823	13523	–	115179	
		Итого по разделу 2					**1 554 919**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					620 823				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					69 569				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 523				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					159 406				
		Накладные расходы, тенге					589 942				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					115 179				
	Раздел 14 Входы №1 , №2										
634	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	37,6	10892,23	2294,39	409548	86269	176132	152009	606482
					3913,48	433,59	147147	16303	–	44925	
36	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,34	1799,56	235,81	15008	1967	3892	7239	24027

	1097,12	44,6	9150	375	–	1780

Итого по разделу 14	**630 509**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	156 297
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 678
- материалы, изделия и конструкции, тенге	180 024
Накладные расходы, тенге	159 248
Сметная прибыль (8 %), тенге	46 705
Итого по смете	**2 185 428**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	777 120
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 805
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 011 324
Накладные расходы, тенге	749 190
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 335 636
Временные здания и сооружения 0,9%	19 669
Итого	2 205 097
Непредвиденные работы и затраты (2%)	44 102
Итого:	2 249 199
в том числе на 2019 год-100% К=1,05	2 361 659
ИТОГО ПО АКТУ	**2 361 659**
Налог на добавочную стоимость (12%)	283 399
Всего:	**2 645 058**
К пониж. = 0,92	**2 433 453**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Ахметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.
М.П.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик:ТОО "ГИДРОПРОМ"
БИН/ИИН 30240008552
Адрес:141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Шахтерская дом №77/11
Стройка: **Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №2**
Договор №100/09/02 от 30.09. 2019г.

Акт
приемки выполненных работ № 6 от 25 июня 2020 год
Локальная смета 2-1-2

за июнь 2020 год
на Общестроительные работы выше 0.000.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Стены										
	1.1 Наружные и внуренние стены										
1	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи СУРпо М125 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	77,1	6219,91	2294,4	479555	176898	928	311699	854554
					3913,48	433,6	301729	33431	–	63300	
7	1108-0401-0305	Кладка декоративно-защитного слоя толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м СУРПО М100, р-р М100 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	19,1	1341,76	235,75	25628	4503	163	20286	49586
					1097,47	44,55	20962	851	–	3673	
10	1115-0108-1807	Устройство теплоизоляционного слоя 140 мм НР = 80 %	м2	55,78	220,99	2,97	12327	166	0	9766	23861
					218,02	0,84	12161	47	–	1767	
12	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (6А1,3П, 5ВрI и 3ВрI) НР = 83 %	т металлических изделий	0,67	66282,19	2082,15	37709	1395	–	34137	77594
					54200,35	586,3	36314	392	–	5748	

23 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (1-4 этажи СУРПО М125 на р-ре М100) НР = 93 %	м3 кладки	56,38	6081,99	2294,4	342903	129358	678	220701	608691
				3775,56	433,6	212866	24446	–	45088	
43 1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	26	2043,06	1238,98	53120	32213	973	30705	90530
				766,66	234,15	19933	6088	–	6706	
44 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт сборных конструкций	110	423,41	240,75	46575	26483	4741	24165	76399
				139,56	46,61	15352	5127	–	5659	
46 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-перемычки НР = 69 %	т конструкций	3,09	27482,59	9319,44	84921	28797	10930	36330	130951
				14625,94	2413,49	45194	7458	–	9700	
	Итого по разделу 1					**1 912 167**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 812 603				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 529 371				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					480 735				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 843 566				
	Накладные расходы, тенге					4 928 918				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 449 158				
Раздел 3 Перекрытие и покрытие										
70 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	25	3689,56	927,61	92239	23190	24157	58153	162423
				1795,68	175,61	44892	4390	–	12031	
71 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	150	5547,5	1235,92	832125	185388	220605	545086	1487388
				2840,88	238,7	426132	35805	–	110177	
78 1108-0301-0400	Детали закладные весом более 20 кг. Установка рам Рм-1 (ИП-3 1шт, ИП-4 1шт), Рм-2 (ИП-7 16шт, ИП-8 16шт) НР = 91 %	т	0,39	184540	1165,92	71971	455	63747	7233	85540

				19919,72	460	7769	179	–	6336	
	Итого по разделу 3					**1 735 351**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					541 642				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					241 499				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					46 521				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					308 509				
	Накладные расходы, тенге					691 887				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					128 544				
Раздел 5 Лестницы										
166	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сборных конструкций	4	4095,46	927,61	16382	3710	5489	9305	27741
					1795,69	175,61	7183	702	–	2055	
167	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1,2	6199,33	1235,88	7439	1483	2547	4361	12744
					2840,88	238,71	3409	286	–	944	
184	1107-0506-0106	Марши-площадки лестничные массой более 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2,2	8815,25	4493,25	19394	9885	767	12503	34448
					3973,19	842,92	8741	1854	–	2552	
186	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	1,00105	1163,54	47,15	1165	47	41	1293	2654
					1075,69	18,68	1077	19	–	197	
	Итого по разделу 5					**77 587**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					91 358				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					68 795				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 010				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 844				
	Накладные расходы, тенге					123 154				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 747				
	Итого по смете					**3 725 105**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 445 003				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 839 665				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					540 266				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 160 919				
	Накладные расходы, тенге					5 743 959				

Сметная прибыль (8 %), тенге		1 583 450
Временные здания и сооружения 0,9%		33 526
Итого		3 758 631
Непредвиденные работы и затраты (2%)		75 173
Итого:		3 833 803
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	4 025 494
ИТОГО ПО АКТУ		**4 025 494**
Налог на добавочную стоимость (12%)		483 059
Всего:		**4 508 553**
К пониж. = 0,92		**4 147 869,14**

Подрядчик : ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
БИН/ИИН 60140000846
Директор

Акметов С.К.
м.п.

Субподрядчик: ТОО "Гидропром"
БИН/ИИН 30240008552
Директор

Культуманов И.М.
м.п.